

	PROCESO:	GESTIÓN DE INSPECCIÓN		Código: GI-TV-10-F	
	NOMBRE:	INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS		Versión: 03 Fecha: 2023-09-05 Página 1 de 2	
Equipo:	Ascensor N°	PRIVADO		Fecha:	10 / 11 / 2024
				Código:	A - 05 - 7506-24RA
DATOS DEL CLIENTE					
Nombre del cliente o razón social:		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			
Dirección:	BOGOTA	CRA 13 32-76	Teléfono:		601-3305000
Contacto representante legal:	Jorge Giovanny Angarita		NIT:	900474727-4	
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO					
Nombre o razón Social:	OTIS	Fecha del ultimo mantenimiento:	NOVIEMBRE 2024		
DATOS DE LA INSTALACIÓN					
Fecha puesta en servicio:	NI	Marca:	OTIS	Fecha última inspección:	N/A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Tipo de accionamiento:	Eléctrico	Capacidad de personas:	8		
Capacidad (Kg)	600	Número de paradas:	21		
LISTA DE VERIFICACION					
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	C/D		OBSERVACIONES		
No existe o no funciona el intercomunicador.	X		No funciona intercomunicador.		
La puerta de acceso deja excesivas holguras. (Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Este valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste de las rozaderas o deslizaderas. Estas holguras deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen).	X		Holguras de puertas estan en:	10.2	mm.
El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas.	X		Iluminación de cuarto de máquinas se encuentra en:	64.2	Lux.
Con el contrapeso sobre sus topes, no hay espacio para contener un paralelepípedo rectangular no menor a 0,5 m x 0,6m x 0,8 m apoyado sobre una de sus caras encima de cabina. (Para los ascensores con suspensión directa, se incluyen los cables de suspensión y sus amarres en dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m de, al menos, una cara vertical del paralelepípedo.	X		Se evidencia sobre recorrido corto		
Distancia de actuación del dispositivo eléctrico del final de carrera superior a 12 cm desde el punto de activación en los pisos superior e inferior.	X		Distancia de actuación es superior a 12 mm		
TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	1	4			
			  ONAC ACREDITADO ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 21 - 069 - 011		



PROCESO:

GESTIÓN DE INSPECCIÓN

Código: GI-TV-10-F

Versión: 03

NOMBRE:

INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS

Fecha: 2023-09-05

Página 2 de 2

Observaciones:

(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.

Evidencia fotográfica



Foto 1. Distancia de actuación en límites superior e inferior superan los 12 cm



Foto 2. Iluminación en sala de máquinas es inferior a 200 Lux



Foto 3. No funciona intercomunicador



Foto 4. Holguras en puertas de hall superan los 6 mm