

Sincelejo, Sucre, 28 de noviembre de 2024.

OFC-052-INTERHOSPITAL-2024

Señores:

GOBERNACIÓN DE SUCRE

CONTRATANTE

Sucre, Colombia

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE".

ASUNTO: Certificado de cantidades ejecutadas del proceso **LP-018-2023** que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE"

Cordial Saludo,

Mediante la presente, y en cumplimiento de las funciones adquiridas mediante el contrato de interventoría **No. CM-001-2024** con objeto en referencia, esta interventoría emite el siguiente concepto:

Certifica que las cantidades presentadas en el acta de cobro No 1 del contrato **LP-18-2023** que tiene por objeto "**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE**" representado legalmente por **JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA** fueron verificadas en campo y cumplen bajo las especificaciones técnicas requeridas para la aceptación de dichas actividades.

Dicho lo anterior se presentan las cantidades a continuación:

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com

Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 1.		VALORES	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023												
A CONSTRUCCIÓN												
A1	1.00.00	PRELIMINARES										
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1.212,00	\$ 50.926,00	\$ 61.722.312,00	1212,00	\$ 61.722.312,00	1.212,00	\$ 61.722.312,00	1.212,00	\$ 61.722.312,00
1002	1.00.02	CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoria, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	un	1,00	\$ 43.760.810,00	\$ 43.760.810,00	1,00	\$ 43.760.810,00	1,00	\$ 43.760.810,00	1,00	\$ 43.760.810,00
1005	1.00.03	SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	mes	18,00	\$ 5.341.688,00	\$ 96.150.384,00	18,00	\$ 96.150.384,00	5,00	\$ 26.708.440,00	5,00	\$ 26.708.440,00
1006	1.00.04	Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	\$ 4.750.158,00	\$ 4.750.158,00	1,00	\$ 4.750.158,00	1,00	\$ 4.750.158,00	1,00	\$ 4.750.158,00
1007	1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x	m	450,00	\$ 110.833,00	\$ 49.874.850,00	450,00	\$ 49.874.850,00	450,00	\$ 49.874.850,00	450,00	\$ 49.874.850,00

E-mail: Ingandresbotero@hotmail.com

Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO No 1.		VALORES	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
		38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt										
1020	1.00.06	PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt)	un	1,00	\$ 3.525.044,00	\$ 3.525.044,00	1,00	\$ 3.525.044,00	1,00	\$ 3.525.044,00	1,00	\$ 3.525.044,00
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	\$ 687.324,00	\$ 687.324,00	1,00	\$ 687.324,00	1,00	\$ 687.324,00	1,00	\$ 687.324,00
1017	1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	\$ 4.198,00	\$ 19.461.676,00	4635,94	\$ 19.461.676,00	4.635,94	\$ 19.461.676,00	4.635,94	\$ 19.461.676,00
1008	1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	\$ 1.218.644,00	\$ 1.218.644,00	1,00	\$ 1.218.644,00	1,00	\$ 1.218.644,00	1,00	\$ 1.218.644,00
1009	1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)	un	1,00	\$ 3.642.755,00	\$ 3.642.755,00	1,00	\$ 3.642.755,00	1,00	\$ 3.642.755,00	1,00	\$ 3.642.755,00
1010	1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6,00	\$ 302.441,00	\$ 1.814.646,00	6,00	\$ 1.814.646,00	6,00	\$ 1.814.646,00	6,00	\$ 1.814.646,00
1011	1.00.12	CÁRCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla	un	1,00	\$ 947.810,00	\$ 947.810,00	1,00	\$ 947.810,00				\$ -
1012	1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	un	1,00	\$ 1.614.484,00	\$ 1.614.484,00	1,00	\$ 1.614.484,00	1,00	\$ 1.614.484,00	1,00	\$ 1.614.484,00
1013	1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1,00	\$ 4.441.677,00	\$ 4.441.677,00	1,00	\$ 4.441.677,00	1,00	\$ 4.441.677,00	1,00	\$ 4.441.677,00
Subtotal						\$ 293.612.574,00		\$ 293.612.574,00		\$ 223.222.820,00		\$ 223.222.820,00
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN										
2033	2.00.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental	m3	859,02	\$ 50.926,00	\$ 43.746.453,00	14130,00	\$ 719.584.380,00	14.130,23	\$ 719.596.093,00	14.130,23	\$ 719.596.093,00

E-mail: Ingandresbotero@hotmail.com

Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 1.		VALORES	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
		Municipal y derechos de botadero										
2037	2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517,76	\$ 14.360,00	\$ 7.435.034,00	1165,60	\$ 16.738.016,00	1.165,60	\$ 16.738.016,00	1.165,60	\$ 16.738.016,00
2021	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	\$ 68.797,00	\$ 46.450.358,00	3964,90	\$ 272.773.225,00	3.964,90	\$ 272.773.225,00	3.964,90	\$ 272.773.225,00
2003	2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	325,65	\$ 77.661,00	\$ 25.290.305,00	589,20	\$ 45.757.861,00	589,20	\$ 45.757.861,00	589,20	\$ 45.757.861,00
2031	2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4.635,94	\$ 1.841,00	\$ 8.534.766,00	4635,94	\$ 8.534.766,00	4.635,94	\$ 8.534.766,00	4.635,94	\$ 8.534.766,00
2032	2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	226,50	\$ 428.166,00	\$ 96.979.599,00	1308,50	\$ 560.255.211,00	1.308,50	\$ 560.255.211,00	1.308,50	\$ 560.255.211,00
2012	2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	m2	3.265,34	\$ 32.680,00	\$ 106.711.311,00	3265,34	\$ 106.711.311,00	3.131,45	\$ 102.335.786,00	3.131,45	\$ 102.335.786,00
2034	2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	\$ 755.880,00	\$ 263.741.650,00	348,92	\$ 263.741.650,00	348,92	\$ 263.741.650,00	348,92	\$ 263.741.650,00
2035	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	78,36	\$ 859.554,00	\$ 67.354.651,00	90,88	\$ 78.116.268,00	90,88	\$ 78.116.268,00	90,88	\$ 78.116.268,00
2036	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F'c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84,19	\$ 830.536,00	\$ 69.922.826,00	171,15	\$ 142.146.236,00	171,15	\$ 142.146.236,00	171,15	\$ 142.146.236,00
2038	2.00.11	EXTENDIDA Y COMACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517,76	\$ 9.372,00	\$ 4.852.447,00	1165,60	\$ 10.924.003,00	1.165,60	\$ 10.924.003,00	1.165,60	\$ 10.924.003,00
2006	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,86	\$ 114.007,00	\$ 504.579.021,00	11105,40	\$ 1.266.093.338,00	6.833,90	\$ 779.112.437,00	6.833,90	\$ 779.112.437,00

E-mail: Ingandresbotero@hotmail.com

Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 1.		VALORES	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	56.233,32	\$ 7.611,00	\$ 427.991.799,00	64450,25	\$ 490.530.853,00	64.450,25	\$ 490.530.853,00	64.450,25	\$ 490.530.853,00
Subtotal						\$ 1.673.590.220,00		\$ 3.981.907.118,00		\$ 3.490.562.405,00		\$ 3.490.562.405,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.600,00		\$ 3.713.785.225,00		\$ 3.713.785.225,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.600,00		\$ 3.713.785.225,00		\$ 3.713.785.225,00
VALOR TOTAL						\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.600,00		\$ 3.713.785.225,00		\$ 3.713.785.225,00
RESUMEN PRESUPUESTO												
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.600,00		\$ 3.713.785.225,00		\$ 3.713.785.225,00
SUBTOTAL NO PREVISTOS												
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 34.420.762.624,00		\$ 37.181.393.077,00		\$ 3.713.785.225,00		\$ 3.713.785.225,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CONTRATO INICIAL + ADICIONAL OTRO SI No 1)						\$ 34.420.762.624,00		\$ 37.181.393.077,00		\$ 3.713.785.225,00		\$ 3.713.785.225,00

Se firma a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,


ING. HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024
C. C. No. 89.006.321 DE ARMENIA, QUINDIO.

E-mail: Ingandresbotero@hotmail.com

Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411