

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin												
						sep '24	oct '24	nov '24	dic '24	ene '25	feb '25	mar '25	abr '25	may '25			
15			Tuercas y arandelas Tipo 304 de 1/2 " para sujeción con viga doble	mar 25/03/25	jue 27/03/25												
16			Suministro e instalación de viga estructural de borde 4x19 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	mar 25/03/25	jue 17/04/25												
17			Suministro e instalación de peldaño 4x19 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	mié 16/04/25	mar 22/04/25												
18			Suministro e instalación de Pasamanos diámetro 7 cm en madera rolliza inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	jue 10/04/25	mar 22/04/25												
19			Suministro e instalación de Refuerzo al pasamanos de sección 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	jue 10/04/25	mar 22/04/25												
20			Lasur base agua a poro abierto para la madera exterior, hidrofugo, fungicida, inmunizante y con filtros solares para protección UV.	jue 10/04/25	mar 22/04/25												
21			Escalera 2 - Estación 6	mié 16/04/25	mar 22/04/25												
22			Suministro e instalación de peldaño 4x19 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	mié 16/04/25	mar 22/04/25												
23			Rampa de 4mx1,6m	lun 3/03/25	lun 14/04/25												
24			Suministro e instalación de relleno en grava seleccionada entre 3/4 " y 2 "	lun 3/03/25	jue 13/03/25												

Proyecto: SENDERO UTRIA_26022
Fecha: mié 26/02/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto












Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo











Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo











Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin												
						sep '24	oct '24	nov '24	dic '24	ene '25	feb '25	mar '25	abr '25	may '25			
25			Suministro e Instalación de Tablilla de piso de 9cmx2cm en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores	mié 2/04/25	lun 14/04/25												
26			Suministro e instalación de perno 3/8 Pulg	vie 18/10/24	vie 18/10/24												
27			Suministro e instalación de tuerca hexagonal y arandela plana 3/8	vie 18/10/24	vie 18/10/24												
28			Suministro e instalación de tornillo x madera 6x120	mar 25/03/25	lun 21/04/25												
29			Platina de conexión entre elementos en madera en acero inoxidable tipo	mar 25/03/25	lun 21/04/25												
30			Cinta antideslizante	jue 17/04/25	mar 22/04/25												
31			ASEO	mié 16/04/25	mié 23/04/25												
32			Aseo general para entrega de obra	mié 16/04/25	mié 23/04/25												
33			TRANSPORTE DE MATERIAL	lun 2/12/24	jue 6/03/25												
34			Transporte de material hasta Utría	lun 2/12/24	jue 6/03/25												
35			ÍTEMS NO PREVISOS PARA EL SENDERO ESTERO GRANDE	lun 3/03/25	mié 23/04/25												
36			Suministro e instalación de Alfarda de 12 cm de diámetro en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos	mar 25/03/25	jue 17/04/25												
37			Suministro e instalación de Pasamanos diametro 5 cm en madera rolliza inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insect	jue 10/04/25	mar 22/04/25												
38			Retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados. (No incluye	jue 17/04/25	mié 23/04/25												
39			Desmante de piezas en madera en mal estado (incluye tornillería)	lun 3/03/25	mar 25/03/25												

Proyecto: SENDERO UTRIA_26022
Fecha: mié 26/02/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3