

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES																																						
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>CONSORCIO G3</div><div>PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24</div></div></div> <tr><td>CONTRATO DE OBRA:</td><td colspan="2">No. SA-EDU-009-2024</td></tr> <tr><td>OBJETO:</td><td colspan="2">CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO IV).</td></tr> <tr><td>CONTRATISTA:</td><td colspan="2">CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24</td></tr> <tr><td>INTERVENTOR</td><td colspan="2">CONSORCIO DS</td></tr> <tr><td>INFORME No.</td><td colspan="2">8</td></tr> <tr><td>PERIODO:</td><td colspan="2">1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</td></tr> <tr><th colspan="3">FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR</th></tr> <tr><th>DIA</th><th>DESCRIPCION</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th></tr> <tr><td>1/10/2024</td><td>Frente AV Circunvalar : Se continúa fresado</td><td><div><div></div><div></div></div></td></tr> <tr><td>2/10/2024</td><td>Frente AV Circunvalar : Se continúa fresado , se presentan fuertes lluvias.</td><td><div><div></div><div></div></div></td></tr> <tr><td>3/10/2024</td><td>Frente AV Circunvalar : Se realiza limpieza a las cajas fresadas.</td><td><div><div></div></div></td></tr> <tr><td>4/10/2024</td><td>Frente AV Circunvalar : Se continua limpieza y se aplica emulsión asfáltica.</td><td><div><div></div><div></div><div></div></div></td></tr>			CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO IV).		CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24		INTERVENTOR	CONSORCIO DS		INFORME No.	8		PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR			DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	1/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se continúa fresado	<div><div></div><div></div></div>	2/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se continúa fresado , se presentan fuertes lluvias.	<div><div></div><div></div></div>	3/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se realiza limpieza a las cajas fresadas.	<div><div></div></div>	4/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se continua limpieza y se aplica emulsión asfáltica.	<div><div></div><div></div><div></div></div>
CONTRATO DE OBRA:	No. SA-EDU-009-2024																																					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO IV).																																					
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24																																					
INTERVENTOR	CONSORCIO DS																																					
INFORME No.	8																																					
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024																																					
FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR																																						
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO																																				
1/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se continúa fresado	<div><div></div><div></div></div>																																				
2/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se continúa fresado , se presentan fuertes lluvias.	<div><div></div><div></div></div>																																				
3/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se realiza limpieza a las cajas fresadas.	<div><div></div></div>																																				
4/10/2024	Frente AV Circunvalar : Se continua limpieza y se aplica emulsión asfáltica.	<div><div></div><div></div><div></div></div>																																				

FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR			
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	
7/10/2024	Av. Circunvalar: Limpieza areas fresadas		
10/10/2024	Av. Circunvalar: Aplicación riego de liga y asfalto en el carril externo, se continua fresado en areas previamente autorizadas.	 	
11/10/2024	Av. Circunvalar: Se continua fresado en areas previamente autorizadas.		
12/10/2024	Av. Circunvalar: Limpieza a mano en las cajas abiertas, señalizacion y derramientos en tramos intervenidos.	 	

FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR			
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	
15/10/2024	Av. Circunvalar: Imprimacion a las cajas intervenidas desde litoplast a puente 7 de baril, limpieza mecanica y señalizacion general.	 <p>15 oct 2024 3:05:26 p. m. 69-28 Avenida Circunvalar Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	 <p>15 oct 2024 12:51:32 p. m. 74-98 Carrera 12 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
17/10/2024	Av. Circunvalar: Se continua fresado en areas previamente autorizadas.	 <p>17 oct 2024 12:20:53 p. m. 7057 Carrera 14 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	
18/10/2024	Av. Circunvalar: Limpieza mecanica y manual en cajas intervenidas.	 <p>18 oct 2024 3:51:40 p. m. 8178 Avenida Circunvalar Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	
19/10/2024	Av. Circunvalar: Limpieza y cerramiento a las cajas intervenidas, con interventoria se realizo medidas a las cajas intervenidas (largo, ancho, espesor) de cada una de ellas.	 <p>19 oct 2024 10:40:54 a. m. 73-11 Prosepekt Cirkunvalar Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	 <p>19 oct 2024 10:38:59 a. m. 73-11 Prosepekt Cirkunvalar Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>

FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR			
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	
21/10/2024	Av. Circunvalar: Extendida de asfalto en todas las cajas intervenidas y compactacion.	 <p>21 oct 2024 10:59:56 a. m. 73-48 Propekt Sirkunvalar Barranquilla Atlántico</p>	 <p>21 oct 2024 11:36:49 a. m. 73-48 Propekt Sirkunvalar Barranquilla Atlántico</p>
22/10/2024	Av. Circunvalar: Limpieza mecánica y manual en cajas intervenidas, retiro de material en sitio. Fuertes lluvias de 11:50 AM - 2:30 PM.	 <p>22 oct 2024 3:49:14 p. m. #76-82 Propekt Sirkunvalar Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	
25/10/2024	Av. Circunvalar: Limpieza de obra. Señalización del tramo a intervenir, se empieza Fresado lado externo norte-sur puente 7 de abril.	 <p>25 oct 2024 9:28:19 a. m. 7057 Carrera 14 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	 <p>25 oct 2024 9:28:19 a. m. 7057 Carrera 14 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>
29/10/2024	Av. Circunvalar: Continuación con el fresado lado externo norte-sur altura puente 7 de abril, limpieza de obra.	 <p>29 oct 2024 8:49:41 a. m. 7057 Carrera 14 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>	 <p>29 oct 2024 8:49:44 a. m. 7057 Carrera 14 Sur Metropolitana Barranquilla Atlántico</p>

FRETE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR		
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
30/10/2024	Av. Circunvalar: Instalación de señalización tramo a intervenir, se inicia fresado carril central norte-sur tramo litoplas al cementerio.	  <p>30 oct 2024 2:04:16 p. m. 51B Troncal del Caribe Barranquilla Atlántico</p> <p>30 oct 2024 4:12:04 p. m. 51B Troncal del Caribe Barranquilla Atlántico</p>
31/10/2024	Av. Circunvalar: Fresado carril central en direccion hacia el puente 7 de abril.	  <p>31 oct 2024 8:42:26 a. m. 74-5 Prospecto Cirkunvalar Barranquilla Atlántico</p> <p>31 oct 2024 8:40:12 a. m. 74-5 Prospecto Cirkunvalar Barranquilla Atlántico</p>
FRETE DE OBRA AV. EL RIO (Sector Aleta El Tiburon - Calman del Rio)		
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
23/10/2024	Av. El Rio: Se inicia demolición area donde se retiraron los reductores de velocidad y se solicito al consorcio la reparación de la carpeta asfáltica.	 <p>23 oct 2024 1:18:00 p. m. #40-62 Carrera 67 Norte Centro Historico Barranquilla Atlántico</p>
24/10/2024	Av. El Rio: Se continúa la demolición de areas donde se realizará la reparación de la carpeta asfáltica. Se deja parte del mismo material demolido en el sitio para permitir el paso vehicular.	 <p>24 oct 2024 3:51:27 p. m. 82-317 Calle 77 Bis Norte Centro Historico Barranquilla Sitio Nuevo Atlántico</p>

FRENTE DE OBRA AV. CIRCUNVALAR		
DIA	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
28/10/2024	Av. El Rio: Se realiza la imprimación e inicia el proceso de aplicación de mezcla asfáltica.	<div><p>28 oct 2024 2:47:43 p. m. Avenida del Rio Norte Centro Historico</p></div> <div><p>28 oct 2024 3:46:14 p. m. Avenida del Rio Norte Centro Historico</p></div> <div><p>28 oct 2024 3:50:38 p. m. Avenida del Rio Norte Centro Historico</p></div>
29/10/2024	Av. El Rio: Se continúa con la imprimación y aplicación de mezcla asfáltica.	<div><p>29 oct 2024 7:09:40 a. m. #1229 Avenida del Rio Riomar Barranquilla Atlántico</p></div> <div><p>29 oct 2024 7:32:08 a. m. #1229 Avenida del Rio Riomar Barranquilla Atlántico</p></div>
30/10/2024	Av. El Rio: Se realiza limpieza y retiro de escombros.	<div><p>30 oct 2024 8:28:24 a. m. Avenida del Rio Norte Centro Historico</p></div>