

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>trabajo al servicio</small>	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Salamina caldas

FECHA: 16 de enero de 2023

ASUNTO: Acta de visita inicial supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dr. Nelson de Jesús Arboleda Vega
Registrador (E)

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Jairo Yesid Bonilla Rivera
Residente de Obra

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Ing. Arturo Bernal Tonguino
Residente de Interventoría

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la medición de las áreas a intervenir y la validación de cada una de las actividades, dejando como resultado lo que se describe a continuación:

1	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD TOMADA
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m ²	0,00

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la puerta de la fe pública</small>	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021

1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	57,00
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m ²	10,00
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	un	1,00
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m ²	0,00
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	0,00
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	0,00
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m ²	0,00
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m ²	216,04
1,62	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL ROCOSO O CONGLOMERADO (H<=1,5M)	m ³	0,00
2	CARPINTERÍA EN MADERA		
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	2,80
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m ²	4,50
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	0,00
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	0,00
2,20	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	un	1,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA		
3,10	DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	un	0,00
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	m ²	0,00
4	CIELORRASOS		
4,04	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	m ²	0,00

4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m ²	164,20
5	CONCRETOS Y MORTEROS		
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m ²	0,00
6	CUBIERTAS		
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m ²	7,68
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	6,60
7	ENCHAPE MUROS		
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m ²	25,00
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m ²	10,00
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m ²	0,00
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS		
10,01	GRANIPLAS	m ²	0,00
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m ²	25,00
11	IMPERMEABILIZACIÓN		
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	0,00
13	PINTURAS		
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	0,00
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m ²	342,00
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m ²	20,00
15	RED ELECTRICA		
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	42,00
16	RED HIDRÁULICA		
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	0,00


 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021


16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	0,00
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	0,00
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	2,00
16,14	AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO	un	0,00
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	1,00
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	0,00
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00
17	RED SANITARIA		
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	0,00
18	URBANISMO		
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	m	0,00
13	ASEO-SEÑALIZACIÓN		
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	0,00
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	32,00
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	0,00
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00
	NP. ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
1,67	NP. AGUADAS. GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	6,00
Np 1	SILICONA VENTANERIA	ml	20,00
Np 2	INSTALACION LAMPARA.	un	7,00
Np 3	TEJA FIBROCEMENTO TIPO ESPAÑOL L=1.63	m2	3,00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la guarda de la fe pública</small>	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021

Np 4	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	ml	68,17
Np 5	IMPERMEABILIZACION DE MUROS	m2	20,00

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA



Dr. Nelson de Jesús Arboleda Vega


Ing. Bayardo Bustos Linares

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA


Arq. Jairo Yesid Bonilla Rivera


Ing. Arturo Bernal Tonguino

CONTRATISTA O DELEGADO

INTERVENTORIA O DELEADO