

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		CONTROL DE PÓLIZAS	
CONTRATO: 3548 DEL 2023 CONTRATANTE: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA CONTRATADO: N.º 901.774.297 - 1 PROYECTO: CONSORCIO INTER APURE IDENTIFICACIÓN: N.º 901.946.632 OBJETO: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. PLAZO: 32 meses FECHA: 25 de julio de 2024 PERÍODO: 01 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025		\$ 78.946.496.118,00 \$ 18.840.040.000,00 \$ 97.786.496.118,00		\$ 9.778.646.611,80 \$ 4.889.324.805,90 \$ 19.557.296.223,60 \$ 4.889.324.806,00	
		Observaciones: 1. Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.			

CAPITULO PRELIMINAR								CAPITULO EJECUCION Y MANTENIMIENTO		CAPITULO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO		CAPITULO OBRAS DE OBRERO		CAPITULO OBRAS DE PUENTE		CAPITULO OBRAS DE PINTURA	
ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERALES - INVIAS		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	VALORTOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
		ART	PART														
CAPITULO PRELIMINAR																	
1.1	202	201 - 13		Demolición De Estructuras	m²	770,00	\$ 204.713,60	\$ 157.629.472,00	770,00	\$ 157.629.472,00	92,83	\$ 19.024.736,00	235,05	\$ 52.211.569,00	514,95	\$ 105.417.903,00	
1.2	202	201 - 13		Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	m²	218.280,00	\$ 302,90	\$ 66.117.009,00	218.280,00	\$ 66.117.009,00	12.000,00	\$ 1.634.800,00	73.224,72	\$ 22.179.787,00	145.055,28	\$ 49.937.242,00	
1.3				Remoción De Cercas Alambre	ml	26.194,00	\$ 3.009,50	\$ 78.830.843,00	26.194,00	\$ 78.830.843,00	010,00	\$ 1.437.695,00	3.685,00	\$ 11.090.086,00	22.509,00	\$ 67.740.836,00	
Subtotal									\$ 302.577.324,00		\$ 302.577.324,00		Subtotal		\$ 65.481.544,00		\$ 217.096.381,00
CAPITULO EJECUCION Y MANTENIMIENTO																	
2.1	210.8	210 - 13		Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	m³	137.536,00	\$ 19.635,70	\$ 2.697.864.915,00	137.536,00	\$ 2.697.864.915,00	14.385,00	\$ 282.172.845,00	45.666,63	\$ 895.782.880,00	91.889,37	\$ 1.802.082.035,00	
2.2	900.8	900 - 13		Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	m³	80.493,00	\$ 18.968,90	\$ 1.506.100.826,00	80.493,00	\$ 1.506.100.829,90	18.700,50	\$ 373.241.408,00	59.366,62	\$ 1.184.992.367,00	31.124,38	\$ 621.208.453,00	
2.3	230.8	230 - 13		Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según pronometría INV 512 - 22	m³	60.833,00	\$ 116.347,40	\$ 7.077.761.384,00	60.833,00	\$ 7.077.761.384,20	9.350,00	\$ 1.064.578.710,00	41.132,21	\$ 4.785.625.817,00	19.700,79	\$ 2.282.135.567,00	
2.4	231.8	231 - 13		Suministro y colocación de Geomalla Blanca Coextrudida para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m²	203.000,00	\$ 13.126,70	\$ 2.665.126.100,00	203.000,00	\$ 2.665.126.100,00	18.600,00	\$ 244.193.823,00	93.857,00	\$ 1.231.957.822,00	108.163,00	\$ 1.438.166.276,00	
2.5	PAT - 2		PART 2	Suministro y colocación de relleno con material proveniente de la excavación	m³	50.366,00	\$ 31.700,00	\$ 1.597.888.621,00	50.366,00	\$ 1.597.888.621,00	-	\$ -	-	\$ -	50.366,00	\$ 1.597.888.621,00	
2.6	320.8	230 - 13		Suministro y colocación de subbase granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extensión y compactación)	m³	50.662,00	\$ 363.776,40	\$ 18.429.639.377,00	50.662,00	\$ 18.429.639.678,80	4.650,00	\$ 1.691.560.268,00	27.498,96	\$ 10.063.636.633,00	23.162,04	\$ 8.425.803.346,00	
2.7				Suministro y colocación de base granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocación, extensión y compactación)	m³	30.396,00	\$ 383.253,00	\$ 11.650.124.694,00	30.396,00	\$ 11.650.124.804,00	2.786,00	\$ 1.065.275.870,00	16.498,98	\$ 6.313.665.417,00	13.896,02	\$ 5.326.489.277,00	
Subtotal									\$ 46.024.506.511,00		\$ 46.024.506.511,16		Subtotal		\$ 24.435.760.934,00		\$ 21.596.745.577,00
CAPITULO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO																	
3.1				Suministro e instalación de emulsión asfáltica (impregnación)	m²	203.000,00	\$ 6.784,70	\$ 1.377.294.100,00	203.000,00	\$ 1.377.294.100,00	-	\$ -	-	\$ -	203.000,00	\$ 1.377.294.100,00	
3.2	500.8	500 - 13		Suministro y colocación de concreto asfáltico MDC -18 para carpeta de rodadura	m²	15.196,00	\$ 1.548.860,30	\$ 23.541.127.700,00	15.196,00	\$ 23.541.127.689,70	-	\$ -	-	\$ -	15.196,00	\$ 23.541.127.700,00	
Subtotal									\$ 24.918.421.800,00		\$ 24.918.421.799,70		Subtotal		\$ -		\$ 24.918.421.800,00
CAPITULO OBRAS DE OBRERO																	
4.1				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 30.5 Mpa, E = 5 cm	m²	1.663,00	\$ 44.890,30	\$ 74.652.569,00	1.663,00	\$ 74.652.569,80	160,91	\$ 7.223.410,00	850,31	\$ 38.170.447,00	812,70	\$ 36.482.122,00	
4.2	640.8	640 - 13		Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	kg	131.141,00	\$ 9.783,70	\$ 1.280.159.100,00	131.141,00	\$ 1.280.159.089,70	23.939,30	\$ 233.688.257,00	58.678,49	\$ 572.811.528,00	72.481,51	\$ 707.347.479,00	
4.3	630.8	630 - 13		Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	m³	1.348,00	\$ 1.051.906,70	\$ 1.417.970.232,00	1.348,00	\$ 1.417.970.231,80	112,21	\$ 118.034.977,00	381,16	\$ 411.464.403,00	956,84	\$ 1.006.505.828,00	
4.4				Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	m	1.056,00	\$ 75.793,30	\$ 80.035.613,00	1.056,00	\$ 80.035.612,80	24,00	\$ 1.818.991,00	126,00	\$ 9.084.856,00	936,00	\$ 70.840.657,00	
4.5				Suministro e instalación de gasotren para laterales de box culvert, incluye tubería perforada en PVC D = 6"	m	408,00	\$ 215.485,40	\$ 87.918.043,00	408,00	\$ 87.918.043,29	-	\$ -	-	\$ -	408,00	\$ 87.918.043,00	
4.6	PART - 4		PART 4	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para construcción de cunetas E = 8 cm	m³	1.021,00	\$ 804.330,80	\$ 821.223.747,00	1.021,00	\$ 821.221.746,80	-	\$ -	-	\$ -	1.021,00	\$ 821.221.747,00	
4.7				Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase II de 36", incluye concreto y acero	und	19,00	\$ 26.736.411,00	\$ 507.993.809,00	19,00	\$ 507.991.899,00	7,00	\$ 187.154.877,00	18,78	\$ 446.489.964,00	2,30	\$ 61.493.745,00	
Subtotal									\$ 4.268.949.513,00		\$ 4.268.949.512,00		Subtotal		\$ 1.478.039.490,00		\$ 2.793.909.621,00
CAPITULO OBRAS DE PUENTE																	
5.1	630.8	630 - 13		Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para puente	m³	661,00	\$ 1.121.211,60	\$ 741.120.471,00	661,00	\$ 741.120.471,00	-	\$ -	-	\$ -	661,00	\$ 741.120.471,00	
5.2				Suministro e instalación de neopreno de 35 x 40X0 cm	und	8,00	\$ 117.226,20	\$ 937.810,00	8,00	\$ 937.809,80	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 937.810,00	
5.3				Suministro e instalación de Tipo Sísmico de 45 x 45 cm	und	4,00	\$ 603.479,50	\$ 2.413.918,00	4,00	\$ 2.413.918,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 2.413.918,00	
5.4				Acero de refuerzo PDR-60, fy: 4200 kg/cm2 - Para puente	kg	39.113,00	\$ 9.784,30	\$ 381.911.066,00	39.113,00	\$ 381.911.065,90	-	\$ -	-	\$ -	39.113,00	\$ 381.911.066,00	
5.5				Suministro e instalación de Barandas en tubular cuadrado según planos de diseño	m	40,00	\$ 721.064,70	\$ 28.840.188,00	40,00	\$ 28.840.188,00	-	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 28.840.188,00	
5.6				Suministro e instalación de Cortagotero en tubería PVC de 4" según plano estructural	und	8,00	\$ 22.518,90	\$ 180.149,60	8,00	\$ 180.148,80	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 180.149,00	
Subtotal									\$ 1.155.403.602,00		\$ 1.155.403.603,30		Subtotal		\$ -		\$ 1.156.408.602,00
CAPITULO OBRAS DE PINTURA																	
6.1	700.8	700 - 13		Línea de demarcación con pintura en frío	m	65.484,00	\$ 2.936,70	\$ 192.306.863,00	65.484,00	\$ 192.306.862,80	-	\$ -	-	\$ -	65.484,00	\$ 192.306.863,00	

