



ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2
(FECHA DE CORTE 10 DE DICIEMBRE DE 2024)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATO N°: LP-018-2023
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura departamental
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y
DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE
MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
COVEÑAS, SUCRE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 34.420.762.624,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	\$ 2.760.630.453,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 37.181.393.077,00
ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 6.884.152.524,80
PLAZO DEL CONTRATO:	18 MESES
FECHA DE INICIO:	31 MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	30 NOVIEMBRE DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 2:	\$ 5.576.623.114,00
VALOR BRUTO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 5.162.572.133,65
ANTICIPO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 1.032.514.426,73
VALOR NETO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 4.130.057.706,92
VALOR BRUTO ACTA CONTRATO ADICIONAL:	\$ 414.050.980,35
VALOR POR PAGAR PESENTE ACTA 2:	\$ 4.544.108.687,27

En Sincelejo, a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron, en calidad de supervisor del contrato **JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO**, el señor **JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA**, representante legal de **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, en calidad de contratista de obra, y el ingeniero **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ** en calidad de interventor de obra de **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024** para hacer entrega del acta parcial de obra No. 2 a las actividades concernientes al contrato de LP-018-2023 que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN,



EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Para mayor constancia firman los que intervinieron a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2024.

Anexos:

Ver ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 DE OBRA CON MEMORIA DE CANTIDADES. Ver CERTIFICADO AVAL DE CANTIDADES INTERVENTORIA.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA

R. L. CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNÁN HERRERA GONZALEZ

R. L. CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NIT: 892280021-1

Teléfono: (+57) 320 3509703

Línea de atención gratuita: #584

contactenos@sucre.gov.co

www.sucre.gov.co



[illegible]

CONEXIONES MÓDULOS										CONEXIONES CONTRATADAS				ACTA DE COBRO No. 1				VALORES	
RF	FECHA DE RECIBO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL			
CONTRATO 12-16-19-2019-0001 CONEXIONES MÓDULOS EN SERVICIO CON ACTA DE RECIBO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023																			
3002	3.00.02	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 28 Mts	m2	83.25	\$	84,201.83		\$	84,201.83	181.28	\$	81,543.12		\$	81,543.12	\$	81,583.85		
3004	3.00.04	PLACA ALBERGADA DE ENTRENDO 28 Mts. Incluye Vigas y Viguetas. Placa aligerada con casillón de topor reparable.	m2	5,802.55	\$	1,798,543.42		\$	1,798,543.42	5,860.55	\$	1,798,543.42		\$	1,798,543.42	\$	1,798,543.42		
3005	3.00.05	PLACA ALBERGADA DE CUBIERTA 28 Mts. con fibra según especificación estructural. Incluye Vigas y Viguetas. Placa aligerada con casillón de topor reparable.	m2	5,206.53	\$	1,585,709.32		\$	1,585,709.32	5,328.53	\$	1,585,709.32		\$	1,585,709.32	\$	648,316,000.00		
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA 28 Mts. Incl. Admis. para impermeabilización y saneamiento de la estructura. Placa aligerada con casillón de topor reparable.	m3	122.73	\$	1,020,614.00		\$	1,020,614.00	128.28	\$	1,150,934.57		\$	1,150,934.57	\$	81,238,840.00		
3042	3.00.07	GEORREIN PLANAR DETRAS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	430.81	\$	103,256.00		\$	103,256.00	430.81	\$	44,483.28		\$	44,483.28	\$	-		
3044	3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAN SELECCIONADO DETRAS DE MUROS DE CONTENCIÓN. Según recomendación estado de suelo	m3	126.00	\$	114,007.00		\$	114,007.00	126.00	\$	14,364,882.00		\$	14,364,882.00	\$	14,364,882.00		
3021	3.00.09	MEZCLOPISO CAL 8 BAJO CONCRETO DE EMPREZA PLACA	un	52.00	\$	138,022.00		\$	138,022.00	52.00	\$	7,873,144.00		\$	7,873,144.00	\$	-		
3048	3.00.10	ORIENTACIÓN	m2	4,546.28	\$	3,089.00		\$	3,089.00	4,546.28	\$	13,844,818.00		\$	13,844,818.00	\$	13,844,818.00		
3023	3.00.11	RELLENO DE FUEGO 120 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	kg	235,373.81	\$	7,811.00		\$	7,811.00	288,666.35	\$	2,882,430.94		\$	2,882,430.94	\$	1,530,323.12		
3024	3.00.12	RELLENO DE FUEGO 120 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	kg	78,211.78	\$	7,781.00		\$	7,781.00	97,182.89	\$	1,795,179.96		\$	1,795,179.96	\$	648,316,000.00		
3069	3.00.13	PARA MANTENIMIENTO DE TANGLES Y CUBIERTA DE PAVIMENTO. Pavimentos en tubo de acero galvanizado de D=34" Gal.18 + Pintura Anticorrosiva	m	16.73	\$	89,373.00		\$	89,373.00	16.73	\$	1,399,096.00		\$	1,399,096.00	\$	-		
Subtotal	4.00.00					\$	6,107,139,853.89		\$	6,107,139,853.89		\$	6,107,139,853.89		\$	6,107,139,853.89	\$	6,107,139,853.89	
4022	4.00.01	M-1: MURO LLAMADO - 15 cms DOBLE PLACA DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 120 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	136.24	\$	238,155.00		\$	238,155.00	136.24	\$	32,582,477.00		\$	32,582,477.00	\$	-		
4025	4.00.02	M-2: MURO LLAMADO 15.1 cms DOBLE PLACA DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 120 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	51.40	\$	362,879.00		\$	362,879.00	51.40	\$	15,573,088.00		\$	15,573,088.00	\$	-		
4028	4.00.03	M-3: MURO LLAMADO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 120 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	2,026.31	\$	165,755.00		\$	165,755.00	2,026.31	\$	335,871,974.00		\$	335,871,974.00	\$	-		
4053	4.00.04	M-4: MURO LLAMADO 14.7 cms 2 PLACAS DE YESO 8" SF + 2 PLACAS DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 60 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	183.44	\$	227,394.00		\$	227,394.00	183.44	\$	43,885,161.00		\$	43,885,161.00	\$	-		
4061	4.00.05	M-5: MURO LLAMADO 1 PLACA DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 60 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	88.20	\$	78,420.00		\$	78,420.00	88.20	\$	5,287,593.00		\$	5,287,593.00	\$	-		
4062	4.00.06	M-6: MURO LLAMADO 11.7 cms 2 PLACAS DE YESO 8" SF + 2 PLACAS DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 60 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	678.81	\$	288,683.00		\$	288,683.00	678.81	\$	141,235,741.00		\$	141,235,741.00	\$	-		
4068	4.00.07	M-7: MURO LLAMADO - 11.7 cms 2 PLACAS DE YESO 8" SF + 2 PLACAS DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 60 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	138.85	\$	217,781.00		\$	217,781.00	138.85	\$	30,238,862.00		\$	30,238,862.00	\$	-		
4100	4.00.08	M-8: MURO LLAMADO 12.1 PLACA DE YESO 8" SF + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + REVEST. AL FUEGO 60 Mts. Incl. Viguetas entre ellas las correspondientes a diámetros, antepedregos, venetas y todos aquellos requeridos para función de aliento coligantes en caso de repartición	m2	1,326.51	\$	132,362.00		\$	132,362.00	1,326.51	\$	178,824,878.00		\$	178,824,878.00	\$	-		

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA MOD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-419-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUBSISTAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
4032	4.00.08	M-10: MURO LAMANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm Incl. Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,86	\$	173.719,00	\$ 44.821.462,00	256,86	\$ 44.821.462,00				\$	-
4034	4.00.10	M-11: MURO LAMANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 50" Incl. Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	81,84	\$	171.837,00	\$ 14.048.772,00	81,84	\$ 14.048.772,00				\$	-
4031	4.00.11	M-12: MURO LAMANO 11,5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 50" Incl. Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	1.008,92	\$	158.028,00	\$ 159.122.561,00	1.008,92	\$ 159.122.561,00				\$	-
4033	4.00.12	M-13: MURO LAMANO- 12,2 cms PLACA RH 50" + PLACA DE YESO 50" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA". Incl. Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	171,15	\$	148.777,00	\$ 25.463.830,00	171,15	\$ 25.463.830,00				\$	-
4050	4.00.13	M-14: MURO LAMANO 0,98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA Incl. Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	83,19	\$	113.453,00	\$ 10.572.885,00	83,19	\$ 10.572.885,00				\$	-
4101	4.00.14	M-15: MURO LAMANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA. Incl. Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	58,77	\$	189.807,00	\$ 11.143.203,00	58,77	\$ 11.143.203,00				\$	-
4011	4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt. Incl. grañí hotel y aislante sismico contra estructura según diseño estructural. No Incl. Columnetas ni vigas citadas. Incluye línulas Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	2.042,78	\$	53.317,00	\$ 108.814.801,00	2.042,78	\$ 108.814.801,00				\$	-
4013	4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt. Incl. grañí hotel y aislante sismico contra estructura según diseño estructural. No Incl. Columnetas ni vigas citadas. Incluye línulas Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	1.075,20	\$	89.047,00	\$ 95.743.334,00	1.075,20	\$ 95.743.334,00				\$	-
4015	4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 28, e=0.28 mt. Incl. grañí hotel y aislante sismico contra estructura según diseño estructural. No Incl. Columnetas ni vigas citadas. Incluye línulas Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	612,25	\$	100.267,00	\$ 61.388.471,00	612,25	\$ 61.388.471,00				\$	-
4012	4.00.18	M-19 MURO LADRILLO PRENSADO LAMANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt Incl. Grañí hotel, grouting de celdas y aislante sismico contra estructura según diseño. Incluye línulas Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	590,30	\$	163.676,00	\$ 91.887.193,00	590,30	\$ 91.887.193,00				\$	-
4103	4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según planos arquitectónicos e=0.12, Incl. Grañí hotel, Incluye línulas Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	81,74	\$	130.267,00	\$ 10.847.412,00	81,74	\$ 10.847.412,00				\$	-
4014	4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt Incl. Grañí hotel, grouting de celdas y aislante sismico contra estructura según diseño. Incluye línulas Línulas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	1.528,28	\$	154.851,00	\$ 236.857.235,00	1.528,28	\$ 236.857.235,00				\$	-
4006	4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa. Incl. Refuerzo según diseño.	m	3.015,68	\$	43.363,00	\$ 130.768.832,00	3.015,68	\$ 130.768.832,00				\$	-
4006	4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, Incl. Refuerzo según diseño.	m	435,01	\$	40.476,00	\$ 17.807.465,00	435,01	\$ 17.807.465,00				\$	-
4102	4.00.23	ALFARJA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.30, Incl. Refuerzo según diseño.	m	287,45	\$	118.820,00	\$ 34.442.259,00	287,45	\$ 34.442.259,00				\$	-
4038	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE M'S PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo).	m	100,80	\$	69.969,00	\$ 7.051.967,00	100,80	\$ 7.051.967,00				\$	-
4007	4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 m) EN CONCRETO 3.000 PSI Incl. Rto según diseño.	m	51,36	\$	86.122,00	\$ 4.577.206,00	51,36	\$ 4.577.206,00				\$	-
4038	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)	m	11,10	\$	190.450,00	\$ 2.113.995,00	11,10	\$ 2.113.995,00				\$	-
4025	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prim=0.50 mt	m	285,40	\$	53.454,00	\$ 15.265.772,00	285,40	\$ 15.265.772,00				\$	-
4001	4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 50", según diseño.	un	2.050,00	\$	28.132,00	\$ 59.729.600,00	2.050,00	\$ 59.729.600,00				\$	-
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (3.400.28 mts), Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales.	m	98,16	\$	163.331,00	\$ 16.032.571,00	98,16	\$ 16.032.571,00				\$	-

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-618-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
4042	4.80.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, en concreto 3.000 PSI (0.7000, 12 mt.), Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	13,22	\$ 88.484,00	\$ 1.169.891,00	13,22	\$ 1.169.891,00					\$ -	
4091	4.80.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.2800, 12 mt.), Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	23,28	\$ 45.898,00	\$ 1.068.505,00	23,28	\$ 1.068.505,00					\$ -	
4843	4.00.22	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3.156,40	\$ 33.186,00	\$ 104.886.162,00	3.156,40	\$ 104.886.162,00					\$ -	
4080	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDICACIÓN ESTRUCTURA MUROS LIVANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	753,63	\$ 31.681,00	\$ 24.101.841,00	753,63	\$ 24.101.841,00					\$ -	
4046	4.00.34	MEDICACIÓN PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36,00	\$ 54.306,00	\$ 1.954.980,00	36,00	\$ 1.954.980,00					\$ -	
4023	4.00.35	SELO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5,00	\$ 168.746,00	\$ 883.726,00	5,00	\$ 983.726,00					\$ -	
4024	4.00.36	SELO CORTA FUEGO PISO PLACA ENTREPISO	un	10,00	\$ 131.893,00	\$ 1.319.830,00	10,00	\$ 1.319.830,00					\$ -	
Subtotal						\$ 2.064.864.406,00		\$ 2.064.864.406,00					\$ -	
A5 5.00.00 ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE														
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm, Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepiechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	\$ 167.893,00	\$ 241.347.866,00	1.437,51	\$ 241.347.866,00					\$ -	
Subtotal						\$ 241.347.866,00		\$ 241.347.866,00					\$ -	
A6 6.00.00 PARETES														
5002	6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, Incl. Fibras y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepiechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5.112,37	\$ 28.524,00	\$ 145.825.242,00	5.112,37	\$ 145.825.242,00					\$ -	
5003	6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, Incl. Fibras y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepiechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	250,28	\$ 31.606,00	\$ 7.910.350,00	250,28	\$ 7.910.350,00					\$ -	
5004	6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, Incl. Fibras y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepiechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo externo requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,68	\$ 33.670,00	\$ 47.801.972,00	1.422,68	\$ 47.801.972,00					\$ -	
5005	6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, Incl. Fibras y dilataciones	m2	486,10	\$ 38.589,00	\$ 18.748.391,00	486,10	\$ 18.748.391,00					\$ -	
Subtotal						\$ 220.385.955,00		\$ 220.385.955,00					\$ -	
A7 7.00.00 CUBIERTAS														
6001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (aprox=7 cm) Incl. Malla Galbano	m2	5.240,36	\$ 61.064,00	\$ 318.897.343,00	5.240,36	\$ 318.897.343,00			680,00	\$ 48.302.240,00	680,00	\$ 40.302.240,00
6002	7.00.02	MEDICACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	\$ 33.797,00	\$ 62.294.865,00	2.197,12	\$ 62.294.865,00					\$ -	
6010	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mm), Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	560,50	\$ 65.572,00	\$ 36.763.106,00	560,50	\$ 36.763.106,00					\$ -	
6017	7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mm), Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	363,79	\$ 65.572,00	\$ 23.854.438,00	363,79	\$ 23.854.438,00					\$ -	
6007	7.00.05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65	\$ 50.025,00	\$ 16.740.866,00	334,65	\$ 16.740.866,00					\$ -	
6011	7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, Incl. mts mt Incl. Grout, grouting de celdas y aislamiento sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m	363,79	\$ 129.578,00	\$ 46.774.298,00	363,79	\$ 46.774.298,00					\$ -	
6015	7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt. según diseño elemento no estructural y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo, Impactados 10, impermeabilización flancha y todos los ítemos necesarios para el desarrollo de las mismas	un	1,00	\$ 36.940.846,00	\$ 36.940.846,00	1,00	\$ 36.940.846,00					\$ -	
6016	7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LÍNEA DE VIDA Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0,23	\$ 1.552.444,00	\$ 357.062,00	0,23	\$ 357.062,00					\$ -	
Subtotal						\$ 533.762.824,00		\$ 533.762.824,00					\$ 40.382.240,00	
A8 8.00.00 IMPERMEABILIZACIONES														
7002	8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTIMPERE. MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER 8" 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARROSTRA	m2	5.287,68	\$ 125.229,00	\$ 662.179.878,00	5.287,68	\$ 662.179.878,00			680,00	\$ 82.651.140,00	680,00	\$ 82.651.140,00
7004	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486,10	\$ 157.331,00	\$ 76.478.589,00	486,10	\$ 76.478.589,00			100,00	\$ 15.733.100,00	100,00	\$ 15.733.100,00

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-19-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164.75	\$ 44.360,00	\$ 7.308.310,00	164,75	\$ 7.308.310,00						\$ -
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOSQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF.: PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30.00	\$ 74.261,80	\$ 2.228.430,00	30,00	\$ 2.228.430,00						\$ -
Subtotal						\$ 9.536.740,00		\$ 9.536.740,00						
A11 11.00.00 ENCHAPES MUROS														
10001	11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.80 X 0.30 mt. Incl. Límides y dilatación según planos arquitectónicos	m2	2.364,89	\$ 109.091,00	\$ 257.988.215,00	2.364,89	\$ 257.988.215,00						\$ -
10004	11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.80 mt MÁS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SÁLPICADERO DE 10 cm), INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGOLO, Incl. Límides y dilatación según planos arquitectónicos	m	8,07	\$ 958.016,00	\$ 7.715.048,00	8,07	\$ 7.715.048,00						\$ -
Subtotal						\$ 265.703.264,00		\$ 265.703.264,00						
A12 12.00.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
12.01.00 ACCESORIOS														
120101	12.01.01	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø1"	m	300,00	\$ 10.439,00	\$ 3.131.700,00	300,00	\$ 3.131.700,00						\$ -
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVC Ø1"	un	226,00	\$ 8.019,00	\$ 1.812.484,00	226,00	\$ 1.812.484,00						\$ -
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30,00	\$ 2.220,00	\$ 66.600,00	30,00	\$ 66.600,00						\$ -
120104	12.01.04	REGISTRO RVP Ø1"	un	2,00	\$ 168.874,00	\$ 333.748,00	2,00	\$ 333.748,00						\$ -
120105	12.01.05	UNIVERSAL PVC Ø1"	un	2,00	\$ 16.789,00	\$ 33.578,00	2,00	\$ 33.578,00						\$ -
120106	12.01.06	INPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2,00	\$ 867.898,00	\$ 1.735.796,00	2,00	\$ 1.735.796,00						\$ -
120107	12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2,00	\$ 242.159,00	\$ 484.318,00	2,00	\$ 484.318,00						\$ -
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1,00	\$ 318.881,00	\$ 318.881,00	1,00	\$ 318.881,00						\$ -
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	\$ 262.784,00	\$ 262.784,00	1,00	\$ 262.784,00						\$ -
120110	12.01.10	CALLEJA MEDIDOR Ø1"	un	1,00	\$ 203.463,00	\$ 203.463,00	1,00	\$ 203.463,00						\$ -
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	\$ 8.129,00	\$ 8.129,00	1,00	\$ 8.129,00						\$ -
Subtotal						\$ 7.764.475,00		\$ 7.764.475,00						
12.02.00 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE														
120201	12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7,80	\$ 3.280.628,00	\$ 25.689.824,00	7,80	\$ 25.689.824,00						\$ -
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13,00	\$ 227.736,00	\$ 2.962.568,00	13,00	\$ 2.962.568,00						\$ -
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3,80	\$ 10.622,00	\$ 40.383,60	3,80	\$ 40.383,60						\$ -
120204	12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,80	\$ 294.211,00	\$ 2.293.826,00	7,80	\$ 2.293.826,00						\$ -
120205	12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13,00	\$ 253.236,00	\$ 3.292.068,00	13,00	\$ 3.292.068,00						\$ -
120206	12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,80	\$ 19.047,00	\$ 72.378,60	3,80	\$ 72.378,60						\$ -
120207	12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15,80	\$ 151.477,00	\$ 2.393.541,00	15,80	\$ 2.393.541,00						\$ -
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26,00	\$ 104.388,00	\$ 2.714.088,00	26,00	\$ 2.714.088,00						\$ -
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7,80	\$ 8.686,00	\$ 67.596,00	7,80	\$ 67.596,00						\$ -
120210	12.02.10	REGISTRO PID Ø2-1/2"	un	1,00	\$ 436.075,00	\$ 436.075,00	1,00	\$ 436.075,00						\$ -
120211	12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1,00	\$ 486.375,00	\$ 486.375,00	1,00	\$ 486.375,00						\$ -
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1,00	\$ 49.877,00	\$ 49.877,00	1,00	\$ 49.877,00						\$ -
120213	12.02.13	INPLE PASAMUROS Ø6"	un	1,00	\$ 1.488.064,00	\$ 1.488.064,00	1,00	\$ 1.488.064,00						\$ -
120214	12.02.14	REGISTRO PID Ø6"	un	1,00	\$ 2.488.088,00	\$ 2.488.088,00	1,00	\$ 2.488.088,00						\$ -
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1,00	\$ 2.755.308,00	\$ 2.755.308,00	1,00	\$ 2.755.308,00						\$ -
120216	12.02.16	INPLE PASAMUROS Ø2"	un	2,00	\$ 887.418,00	\$ 1.774.836,00	2,00	\$ 1.774.836,00						\$ -
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2,00	\$ 251.845,00	\$ 503.690,00	2,00	\$ 503.690,00						\$ -
120218	12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1,00	\$ 245.186,00	\$ 245.186,00	1,00	\$ 245.186,00						\$ -
120219	12.02.19	MANÓMETRO	un	2,00	\$ 55.024,00	\$ 110.048,00	2,00	\$ 110.048,00						\$ -
Subtotal						\$ 28.113.534,00		\$ 28.113.534,00						
12.03.00 RED DE AGUA FRÍA														
120301	12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	5,00	\$ 385.872,00	\$ 1.929.360,00	5,00	\$ 1.929.360,00						\$ -
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2,00	\$ 318.777,00	\$ 637.554,00	2,00	\$ 637.554,00						\$ -
120303	12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	\$ 10.822,00	\$ 54.110,00	5,00	\$ 54.110,00						\$ -
120304	12.03.04	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø4"	m	56,00	\$ 107.887,00	\$ 6.041.472,00	56,00	\$ 6.041.472,00						\$ -
120305	12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	18,00	\$ 126.628,00	\$ 2.279.304,00	18,00	\$ 2.279.304,00						\$ -
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	28,00	\$ 10.822,00	\$ 303.016,00	28,00	\$ 303.016,00						\$ -
120307	12.03.07	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø3"	m	8,12	\$ 70.650,00	\$ 574.584,00	8,12	\$ 574.584,00						\$ -
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15,00	\$ 68.891,00	\$ 1.033.365,00	15,00	\$ 1.033.365,00						\$ -
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4,00	\$ 19.047,00	\$ 76.188,00	4,00	\$ 76.188,00						\$ -
120310	12.03.10	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø2-1/2"	m	26,21	\$ 45.841,00	\$ 1.201.483,00	26,21	\$ 1.201.483,00						\$ -
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8,00	\$ 53.181,00	\$ 425.448,00	8,00	\$ 425.448,00						\$ -
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10,00	\$ 10.047,00	\$ 100.470,00	10,00	\$ 100.470,00						\$ -
120313	12.03.13	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø2"	m	56,52	\$ 34.928,00	\$ 1.974.131,00	56,52	\$ 1.974.131,00						\$ -
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64,00	\$ 30.298,00	\$ 1.939.072,00	64,00	\$ 1.939.072,00						\$ -
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30,00	\$ 8.686,00	\$ 260.580,00	30,00	\$ 260.580,00						\$ -
120316	12.03.16	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø1-1/2"	m	82,22	\$ 25.142,00	\$ 2.067.175,00	82,22	\$ 2.067.175,00						\$ -
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77,00	\$ 13.017,00	\$ 1.002.309,00	77,00	\$ 1.002.309,00						\$ -
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40,00	\$ 8.686,00	\$ 346.640,00	40,00	\$ 346.640,00						\$ -
120319	12.03.19	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø1-1/4"	m	136,32	\$ 18.740,00	\$ 2.555.864,00	136,32	\$ 2.555.864,00						\$ -
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	82,00	\$ 22.659,00	\$ 1.855.538,00	82,00	\$ 1.855.538,00						\$ -
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80,00	\$ 8.686,00	\$ 694.880,00	80,00	\$ 694.880,00						\$ -
120322	12.03.22	TUBERÍA PVC RDE 21 Ø1"	m	1.249,44	\$ 10.420,00	\$ 13.019.981,00	1.249,44	\$ 13.019.981,00						\$ -
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1.230,00	\$ 5.686,00	\$ 6.993.780,00	1.230,00	\$ 6.993.780,00						\$ -
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625,00	\$ 8.886,00	\$ 5.541.250,00	625,00	\$ 5.541.250,00						\$ -
120325	12.03.25	TUBERÍA PVC RDE 11 Ø3/4"	m	51,78	\$ 8.886,00	\$ 460.508,00	51,78	\$ 460.508,00						\$ -
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	38,00	\$ 3.723,00	\$ 141.674,00	38,00	\$ 141.674,00						\$ -
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25,00	\$ 8.686,00	\$ 216.650,00	25,00	\$ 216.650,00						\$ -
120328	12.03.28	TUBERÍA PVC RDE 9 Ø 1/2"	m	1.769,00	\$ 7.763,00	\$ 13.732.747,00	1.769,00	\$ 13.732.747,00						\$ -
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2.238,00	\$ 2.687,00	\$ 6.013.506,00	2.238,00	\$ 6.013.506,00						\$ -
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885,00	\$ 8.886,00	\$ 7.863.930,00	885,00	\$ 7.863.930,00						\$ -
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2,00	\$ 264.088,00	\$ 528.176,00	2,00	\$ 528.176,00						\$ -
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un	88,00	\$ 188.874,00	\$ 16.620.812,00	88,00	\$ 16.620.812,00						\$ -
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4,00	\$ 124.894,00	\$ 499.576,00	4,00	\$ 499.576,00						\$ -
120334	12.03.34													

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1					ACTA DE COBRO No. 1					PRESENTE ACTA DE COBRO No. 2					VALORES				
Nº	FECHA	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL					
CONTRATO L-0418-03-04 SERVICIO DE CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																													
120601	12.06.01	TUBERIA CPVC 1"	m	48.76	\$ 28,575.00	\$ 1,392,627.00																							
120602	12.06.02	ACCESORIOS CPVC 1"	m	21.00	\$ 19,714.00	\$ 413,994.00																							
120603	12.06.03	TUBERIA CPVC 1/2"	m	20.00	\$ 8,686.00	\$ 173,720.00																							
120604	12.06.04	TUBERIA CPVC 3/4"	m	20.00	\$ 8,686.00	\$ 173,720.00																							
120605	12.06.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	m	48.00	\$ 8,686.00	\$ 416,808.00																							
120606	12.06.06	ABRAZADERAS 3/4"	m	35.00	\$ 8,686.00	\$ 303,110.00																							
120607	12.06.07	ABRAZADERAS 1/2"	m	208.46	\$ 12,303.00	\$ 2,563,118.00																							
120608	12.06.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	m	208.46	\$ 12,303.00	\$ 2,563,118.00																							
120609	12.06.09	ACCESORIOS CPVC 1/2"	m	369.00	\$ 4,100.00	\$ 1,512,900.00																							
120610	12.06.10	REGISTRO 3/4"	m	3.00	\$ 124,894.00	\$ 374,682.00																							
120611	12.06.11	REGISTRO 1/2"	m	15.00	\$ 109,765.00	\$ 1,646,475.00																							
Subtotal																													
120601	12.06.01	PISTONES RESALCABLES AGUA CALIENTE				\$ 12,800,549.00																							
120602	12.06.02	LANARLOS CPVC 1/2"	m	15.00	\$ 52,879.00	\$ 793,185.00																							
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	m	8.00	\$ 57,805.00	\$ 462,440.00																							
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	m	3.00	\$ 40,976.00	\$ 122,928.00																							
Subtotal																													
120701	12.07.01	BALCON SANITARIA				\$ 2,275,789.00																							
120702	12.07.02	SANITARIOS PACS 4"	m	92.00	\$ 15,477.00	\$ 1,424,084.00																							
120703	12.07.03	LANARLOS PACS 2"	m	138.00	\$ 75,253.00	\$ 10,284,814.00																							
120704	12.07.04	LANARLOS PACS 2"	m	53.00	\$ 75,253.00	\$ 3,988,409.00																							
120705	12.07.05	LANARLOS PACS 2"	m	23.00	\$ 62,463.00	\$ 1,436,649.00																							
120706	12.07.06	BIFON PISO PACS 2"	m	18.00	\$ 77,219.00	\$ 1,390,000.00																							
120707	12.07.07	DRINAL PACS 2"	m	1.00	\$ 75,253.00	\$ 75,253.00																							
Subtotal																													
120801	12.08.01	RED DE AGUAS GRISALES				\$ 20,449,744.00																							
120802	12.08.02	ACCESORIOS PACS 8"	m	157.66	\$ 53,519.00	\$ 8,411,298.00																							
120803	12.08.03	ABRAZADERA 8"	m	203.00	\$ 153,486.00	\$ 31,157,538.00																							
120804	12.08.04	TUBERIA PACS 8"	m	19.00	\$ 10,822.00	\$ 205,618.00																							
120805	12.08.05	TUBERIA PACS 4"	m	815.54	\$ 52,922.00	\$ 43,157,518.00																							
120806	12.08.06	ACCESORIOS PACS 4"	m	370.00	\$ 45,200.00	\$ 16,724,000.00																							
120807	12.08.07	TUBERIA PACS 4"	m	400.00	\$ 19,592.00	\$ 7,836,800.00																							
120808	12.08.08	TUBERIA PACS 4"	m	7.18	\$ 33,127.00	\$ 237,852.00																							
120809	12.08.09	ACCESORIOS PACS 3"	m	45.00	\$ 22,389.00	\$ 1,007,555.00																							
120810	12.08.10	ABRAZADERA 3"	m	4.00	\$ 25,389.00	\$ 101,556.00																							
120811	12.08.11	TUBERIA PACS 2"	m	630.17	\$ 12,259.00	\$ 7,724,470.00																							
120812	12.08.12	ACCESORIOS PACS 2"	m	652.00	\$ 8,257.00	\$ 5,380,660.00																							
120813	12.08.13	TUBERIA PACS MANA 2"	m	250.00	\$ 10,822.00	\$ 2,705,500.00																							
120814	12.08.14	TUBERIA PACS MANA 2"	m	485.59	\$ 17,139.00	\$ 8,319,760.00																							
Subtotal																													
120901	12.09.01	RED DE AGUAS GRISALES				\$ 354,400.00																							
120902	12.09.02	TUBERIA PACS 4"	m	7.63	\$ 48,449.00	\$ 368,400.00																							
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	m	370.00	\$ 25,850.00	\$ 9,567,800.00																							
120904	12.09.04	TUBERIA PACS 3"	m	10.00	\$ 109,229.00	\$ 1,092,290.00																							
120905	12.09.05	ACCESORIOS PACS 3"	m	18.18	\$ 822,586.00	\$ 14,960,000.00																							
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	m	14.16	\$ 14,160.00	\$ 200,544.00																							
120907	12.09.07	TUBERIA PACS 3"	m	10.00	\$ 109,229.00	\$ 1,092,290.00																							
120908	12.09.08	ACCESORIOS PACS 2"	m	22.23	\$ 22,118.00	\$ 491,813.00																							
120909	12.09.09	ACCESORIOS PACS 2"	m	652.00	\$ 8,257.00	\$ 5,380,660.00																							
120910	12.09.10	ABRAZADERA 2"	m	10.00	\$ 10,822.00	\$ 108,220.00																							
Subtotal																													
121001	12.10.01	RED DE AGUAS GRISALES				\$ 1,027,117.00																							
121002	12.10.02	ACCESORIOS PACS 4"	m	149.70	\$ 6,853,415.00	\$ 1,027,117.00																							
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	m	370.00	\$ 9,567,800.00	\$ 3,535,926.00																							
121004	12.10.04	TUBERIA PACS 3"	m	31.00	\$ 784,549.00	\$ 24,320,970.00																							
121005	12.10.05	ACCESORIOS PACS 3"	m	184.46	\$ 1,462,310.00	\$ 2,697,800.00																							
121006	12.10.06	ACCESORIOS PACS 3"	m	45.00	\$ 14,160.00	\$ 636,225.00																							
121007	12.10.07	ABRAZADERA 3"	m	80.00	\$ 10,822.00	\$ 865,760.00																							
121008	12.10.08	ACCESORIOS PACS 2"	m	827.34	\$ 23,118.00	\$ 19,128,440.00																							
121009	12.10.09	ACCESORIOS PACS 2"	m	652.00	\$ 8,257.00	\$ 5,380,660.00																							
121010	12.10.10	ABRAZADERA 2"	m	9.51	\$ 10,822.00	\$ 102,899.00																							
Subtotal																													
121101	12.11.01	RED DE AGUAS GRISALES				\$ 14,000,000.00																							
121102	12.11.02	ACCESORIOS PACS 8"	m	677.40	\$ 53,567.00	\$ 36,185,000.00																							
121103	12.11.03	ABRAZADERA 8"	m	203.00	\$ 153,486.00	\$ 31,157,538.00																							
121104	12.11.04	TUBERIA PACS 8"	m	680.20	\$ 48,449.00	\$ 32,944,000.00																							

CONDICIONES MUESTRAS				CONDICIONES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALES/REVISADAS				ACTA DE COMPROBACIÓN				VALORES			
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
CONTINUA DE LA PÁGINA 3448 CONDICIONES MUESTRAS MANTENIDAS CONTACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2022																			
CONDICIONES MUESTRAS																			
13001	13.01.01	REDES EXTERIORES	m	82,58	\$ 67.332,00	\$ 5.523.567,00	82,58	\$ 5.523.567,00	82,58	\$ 5.523.567,00	82,58	\$ 5.523.567,00	82,58	\$ 5.523.567,00	82,58	\$ 5.523.567,00			
13002	13.01.01	TUBERÍA AC 100 mm	m	270,39	\$ 82.622,00	\$ 22.338.000,00	270,39	\$ 22.338.000,00	270,39	\$ 22.338.000,00	270,39	\$ 22.338.000,00	270,39	\$ 22.338.000,00	270,39	\$ 22.338.000,00			
13003	13.01.01	TUBERÍA AC 200 mm	m	88,86	\$ 124.648,00	\$ 11.055.367,00	88,86	\$ 11.055.367,00	88,86	\$ 11.055.367,00	88,86	\$ 11.055.367,00	88,86	\$ 11.055.367,00	88,86	\$ 11.055.367,00			
13004	13.01.01	OTROS	un	1,00	\$ 835.780,00	\$ 835.780,00	1,00	\$ 835.780,00	1,00	\$ 835.780,00	1,00	\$ 835.780,00	1,00	\$ 835.780,00	1,00	\$ 835.780,00			
13005	13.01.01	DESCRIPCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	26,00	\$ 16.489,00	\$ 428.714,00	26,00	\$ 428.714,00	26,00	\$ 428.714,00	26,00	\$ 428.714,00	26,00	\$ 428.714,00	26,00	\$ 428.714,00			
13006	13.01.01	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1,00	\$ 114.119,00	\$ 114.119,00	1,00	\$ 114.119,00	1,00	\$ 114.119,00	1,00	\$ 114.119,00	1,00	\$ 114.119,00	1,00	\$ 114.119,00			
13007	13.01.01	REDES INTERIORES	un	1,00	\$ 18.677.708,00	\$ 18.677.708,00	1,00	\$ 18.677.708,00	1,00	\$ 18.677.708,00	1,00	\$ 18.677.708,00	1,00	\$ 18.677.708,00	1,00	\$ 18.677.708,00			
13008	13.01.01	REDES EXTERIORES	un	210,00	\$ 546.862,00	\$ 114.840,00	210,00	\$ 114.840,00	210,00	\$ 114.840,00	210,00	\$ 114.840,00	210,00	\$ 114.840,00	210,00	\$ 114.840,00			
13009	13.01.01	REDES INTERIORES	un	11,00	\$ 336.448,00	\$ 3.700,928,00	11,00	\$ 3.700,928,00	11,00	\$ 3.700,928,00	11,00	\$ 3.700,928,00	11,00	\$ 3.700,928,00	11,00	\$ 3.700,928,00			
13010	13.01.01	REDES EXTERIORES	un	18,00	\$ 390.458,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00			
13011	13.01.01	REDES INTERIORES	un	18,00	\$ 390.458,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00	18,00	\$ 7.028,264,00			
13012	13.01.01	REDES EXTERIORES	un	8,00	\$ 84.320,00	\$ 674.560,00	8,00	\$ 674.560,00	8,00	\$ 674.560,00	8,00	\$ 674.560,00	8,00	\$ 674.560,00	8,00	\$ 674.560,00			
13013	13.01.01	REDES INTERIORES	un	1,73,00	\$ 3.411,00	\$ 5.901,09,00	1,73,00	\$ 5.901,09,00	1,73,00	\$ 5.901,09,00	1,73,00	\$ 5.901,09,00	1,73,00	\$ 5.901,09,00	1,73,00	\$ 5.901,09,00			
13014	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 8"	m	8,00	\$ 333.430,00	\$ 2.667.440,00	8,00	\$ 2.667.440,00	8,00	\$ 2.667.440,00	8,00	\$ 2.667.440,00	8,00	\$ 2.667.440,00	8,00	\$ 2.667.440,00			
13015	13.01.01	ACCESORIOS ACERO CARBÓN SCH 40 8"	m	18,00	\$ 151.780,00	\$ 2.732.040,00	18,00	\$ 2.732.040,00	18,00	\$ 2.732.040,00	18,00	\$ 2.732.040,00	18,00	\$ 2.732.040,00	18,00	\$ 2.732.040,00			
13016	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	26,00	\$ 61.880,00	\$ 1.609.280,00	26,00	\$ 1.609.280,00	26,00	\$ 1.609.280,00	26,00	\$ 1.609.280,00	26,00	\$ 1.609.280,00	26,00	\$ 1.609.280,00			
13017	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	22,14,00	\$ 55.450,00	\$ 1.237.820,00	22,14,00	\$ 1.237.820,00	22,14,00	\$ 1.237.820,00	22,14,00	\$ 1.237.820,00	22,14,00	\$ 1.237.820,00	22,14,00	\$ 1.237.820,00			
13018	13.01.01	ACCESORIOS ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	5,00	\$ 165.237,00	\$ 826.185,00	5,00	\$ 826.185,00	5,00	\$ 826.185,00	5,00	\$ 826.185,00	5,00	\$ 826.185,00	5,00	\$ 826.185,00			
13019	13.01.01	ACCESORIOS ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	5,00	\$ 330.000,00	\$ 1.650.000,00	5,00	\$ 1.650.000,00	5,00	\$ 1.650.000,00	5,00	\$ 1.650.000,00	5,00	\$ 1.650.000,00	5,00	\$ 1.650.000,00			
13020	13.01.01	ACCESORIOS ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3,00	\$ 14.850,00	\$ 44.550,00	3,00	\$ 44.550,00	3,00	\$ 44.550,00	3,00	\$ 44.550,00	3,00	\$ 44.550,00	3,00	\$ 44.550,00			
13021	13.01.01	ACCESORIOS ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	12,00	\$ 53.240,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00			
13022	13.01.01	ACCESORIOS ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	12,00	\$ 53.240,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00	12,00	\$ 638.880,00			
13023	13.01.01	VALVULA DE ALMO 1"	un	1,00	\$ 1.187.602,00	\$ 1.187.602,00	1,00	\$ 1.187.602,00	1,00	\$ 1.187.602,00	1,00	\$ 1.187.602,00	1,00	\$ 1.187.602,00	1,00	\$ 1.187.602,00			
13024	13.01.01	COPIA EXISTENTE 4" X 1/2"	un	1,00	\$ 89.235,00	\$ 89.235,00	1,00	\$ 89.235,00	1,00	\$ 89.235,00	1,00	\$ 89.235,00	1,00	\$ 89.235,00	1,00	\$ 89.235,00			
13025	13.01.01	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 4"	un	1,00	\$ 854.881,00	\$ 854.881,00	1,00	\$ 854.881,00	1,00	\$ 854.881,00	1,00	\$ 854.881,00	1,00	\$ 854.881,00	1,00	\$ 854.881,00			
13026	13.01.01	REEMBUDO VASTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	\$ 1.488.638,00	\$ 1.488.638,00	1,00	\$ 1.488.638,00	1,00	\$ 1.488.638,00	1,00	\$ 1.488.638,00	1,00	\$ 1.488.638,00	1,00	\$ 1.488.638,00			
13027	13.01.01	REEMBUDO VASTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	\$ 1.871.029,00	\$ 1.871.029,00	1,00	\$ 1.871.029,00	1,00	\$ 1.871.029,00	1,00	\$ 1.871.029,00	1,00	\$ 1.871.029,00	1,00	\$ 1.871.029,00			
13028	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13029	13.01.01	NEPE PARA MANO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1,00	\$ 845.522,00	\$ 845.522,00	1,00	\$ 845.522,00	1,00	\$ 845.522,00	1,00	\$ 845.522,00	1,00	\$ 845.522,00	1,00	\$ 845.522,00			
13030	13.01.01	BIBLA ACERO (PAREJA) 4"	un	1,00	\$ 1.231.852,00	\$ 1.231.852,00	1,00	\$ 1.231.852,00	1,00	\$ 1.231.852,00	1,00	\$ 1.231.852,00	1,00	\$ 1.231.852,00	1,00	\$ 1.231.852,00			
13031	13.01.01	BIBLA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2,00	\$ 684.188,00	\$ 1.368.376,00	2,00	\$ 1.368.376,00	2,00	\$ 1.368.376,00	2,00	\$ 1.368.376,00	2,00	\$ 1.368.376,00	2,00	\$ 1.368.376,00			
13032	13.01.01	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1,00	\$ 668.732,00	\$ 668.732,00	1,00	\$ 668.732,00	1,00	\$ 668.732,00	1,00	\$ 668.732,00	1,00	\$ 668.732,00	1,00	\$ 668.732,00			
13033	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13034	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13035	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13036	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13037	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13038	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13039	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13040	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13041	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13042	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13043	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13044	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00			
13045	13.01.01	VALVULA BOLA 1/2"	un	1,00	\$ 1.208.147,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00	1,00	\$ 1.208.147,00									

CONDICIONES MUEBLES					CONDICIONES CONTRATAS				CONDICIONES ACTUALES MONTAJE TORNILLO 1.				ACTA DE COBRO No. 2.				VALORES	
Nº	MARCA MARC	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL		
CONTRATO UP-019-BEN SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS COM ACTA DE BANDO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023																		
130401	1304.01	ESQUEMA # 2. UZ + 2. UZ	un	1.00	\$	380,421.00		\$ 380,421.00					1.00	\$ 380,421.00		\$ -		
130402	1304.02	GABINETE TIPO 3 (Valvula angular certificada UI, 1-127-3/12)	un	18.00	\$	264,251.88		\$ 4,576,518.00					18.00	\$ 4,576,518.00		\$ -		
130403	1304.03	ROCIADOR UP RETH K-6-E ESTÁNDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	22.00	\$	14,528.00		\$ 319,616.00					22.00	\$ 319,616.00		\$ -		
130404	1304.04	ROCIADOR PENDIENT K-6-E ESTÁNDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	982.00	\$	14,528.00		\$ 14,259.36					982.00	\$ 14,259.36		\$ -		
130405	1304.05	BECQUO CROMADO ROCIADOR	un	604.00	\$	5,870.00		\$ 3,549.60					604.00	\$ 3,549.60		\$ -		
130406	1304.06	BECQUO CROMADO ROCIADOR	un	1.00	\$	2,880 \$ 14.00		\$ 2,880 \$ 14.00					1.00	\$ 2,880 \$ 14.00		\$ -		
130407	1304.07	MONTAJE BOMBA DIESEL	un	1.00	\$	1,388,520.00		\$ 1,388,520.00					1.00	\$ 1,388,520.00		\$ -		
130408	1304.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES 877	un	7.00	\$	849,794.00		\$ 5,948,558.00					7.00	\$ 5,948,558.00		\$ -		
SUBTOTAL A 14						\$ 25,769,855.88								\$ 25,769,855.88				
CONDICIONES MATERIALES GAS NATURAL																		
140001	1400.01	TUB. POLILETENO DE POR TERMOS FUSIÓN 32 mm (1-127)	m	42.26	\$	38,800.00		\$ 1,638,174.00					42.26	\$ 1,638,174.00		\$ -		
140002	1400.02	ACCES. POLILETENO 32 mm (1-127)	un	20.00	\$	14,675.00		\$ 293,500.00					20.00	\$ 293,500.00		\$ -		
140003	1400.03	POLILETENO DE ALTA DENSIDAD 26 mm (1")	m	53.38	\$	32,360.00		\$ 1,739,174.00					53.38	\$ 1,739,174.00		\$ -		
140004	1400.04	ACCES. POLILETENO 26 mm (1")	un	16.00	\$	10,427.00		\$ 166,832.00					16.00	\$ 166,832.00		\$ -		
140005	1400.05	TUB. POLILETENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12.00	\$	286,388.00		\$ 3,436,656.00					12.00	\$ 3,436,656.00		\$ -		
140006	1400.06	ACCES. POLILETENO 20 mm (3/4")	un	15.00	\$	7,773.00		\$ 116,595.00					15.00	\$ 116,595.00		\$ -		
140007	1400.07	TUB. POLILETENO DE ALTA DENSIDAD 18 mm (1/2")	m	16.00	\$	20,647.00		\$ 330,352.00					16.00	\$ 330,352.00		\$ -		
140008	1400.08	ACCES. POLILETENO 18 mm (1/2")	un	20.00	\$	8,609.00		\$ 172,180.00					20.00	\$ 172,180.00		\$ -		
MATERIALES PARA GAS NATURAL																		
140101	1401.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1.00	\$	65,107.00		\$ 65,107.00					1.00	\$ 65,107.00		\$ -		
140102	1401.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1.00	\$	65,107.00		\$ 65,107.00					1.00	\$ 65,107.00		\$ -		
140103	1401.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3.00	\$	104,397.00		\$ 313,191.00					3.00	\$ 313,191.00		\$ -		
140201	1402.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2.00	\$	140,055.00		\$ 280,110.00					2.00	\$ 280,110.00		\$ -		
140202	1402.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3.00	\$	107,091.00		\$ 321,273.00					3.00	\$ 321,273.00		\$ -		
140301	1403.01	ESTIVA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140302	1403.02	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	1,200,881.00		\$ 1,200,881.00					1.00	\$ 1,200,881.00		\$ -		
140303	1403.03	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140304	1403.04	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140305	1403.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140306	1403.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140307	1403.07	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140308	1403.08	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140309	1403.09	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140310	1403.10	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140311	1403.11	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140312	1403.12	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140313	1403.13	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140314	1403.14	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140315	1403.15	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140316	1403.16	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140317	1403.17	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140318	1403.18	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140319	1403.19	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140320	1403.20	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140321	1403.21	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140322	1403.22	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140323	1403.23	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140324	1403.24	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140325	1403.25	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140326	1403.26	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140327	1403.27	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140328	1403.28	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140329	1403.29	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140330	1403.30	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140331	1403.31	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140332	1403.32	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140333	1403.33	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140334	1403.34	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140335	1403.35	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140336	1403.36	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140337	1403.37	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140338	1403.38	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140339	1403.39	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140340	1403.40	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140341	1403.41	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140342	1403.42	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140343	1403.43	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140344	1403.44	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140345	1403.45	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140346	1403.46	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140347	1403.47	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140348	1403.48	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140349	1403.49	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140350	1403.50	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140351	1403.51	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140352	1403.52	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140353	1403.53	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140354	1403.54	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140355	1403.55	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140356	1403.56	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00					1.00	\$ 145,748.00		\$ -		
140357	1403.57	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMBRADO TAPA ACTILICA	un	1.00	\$	145,748.00		\$ 145,748.00										

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA DE VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO 2" X 8 CON BARRAS DE BRONCE DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1.00	\$ 34,465,457.00	\$ 34,465,457.00	1.00	\$ 34,465,457.00						\$ -
150019	15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2" X 2 CON BARRAS DE BRONCE DE COBRE INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1.00	\$ 27,167,279.00	\$ 27,167,279.00	1.00	\$ 27,167,279.00						\$ -
150020	15.00.20	SG-05T Y TRANSPORTES	un	1.00	\$ 22,816,830.00	\$ 22,816,830.00	1.00	\$ 22,816,830.00						\$ -
Subtotal						\$ 218,025,912.00		\$ 218,025,912.00						\$ -
A 16 16.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS														
16.01.00 SALIDAS ELÉCTRICAS														
15001	16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMÉTICA 40W MV SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68.00	\$ 189,456.00	\$ 12,893,008.00	68.00	\$ 12,893,008.00						\$ -
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL 30 60 60 40W MV 100 277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SALA LED)	un	151.00	\$ 134,170.00	\$ 20,259,670.00	151.00	\$ 20,259,670.00						\$ -
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	\$ 120,608.00	\$ 18,814,848.00	156.00	\$ 18,814,848.00						\$ -
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W. 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	683.00	\$ 120,608.00	\$ 83,581,344.00	683.00	\$ 83,581,344.00						\$ -
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2'30' LED 2-1R2FT 7200LM 67W Y AXIS LENS 33W 60'60' - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	\$ 120,608.00	\$ 3,618,240.00	30.00	\$ 3,618,240.00						\$ -
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M 2.28M 3.4M 34W 33W 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SALA LED)	un	26.00	\$ 138,124.00	\$ 3,591,224.00	26.00	\$ 3,591,224.00						\$ -
15007	16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W -WALL PACK 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79.00	\$ 71,860.00	\$ 5,676,190.00	79.00	\$ 5,676,190.00						\$ -
15008	16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 8W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	48.00	\$ 158,616.00	\$ 7,772,184.00	48.00	\$ 7,772,184.00						\$ -
15009	16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FUJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 8W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SALA LED)	un	140.00	\$ 224,096.00	\$ 31,409,440.00	140.00	\$ 31,409,440.00						\$ -
15010	16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 8 W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	\$ 181,044.00	\$ 4,345,056.00	24.00	\$ 4,345,056.00						\$ -
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	\$ 158,616.00	\$ 2,379,240.00	15.00	\$ 2,379,240.00						\$ -
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN PLAT Y CORAL LENS 30W, 87W, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27.00	\$ 138,124.00	\$ 3,729,348.00	27.00	\$ 3,729,348.00						\$ -
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3/14 AWG - 900 VOLT CON CLAVIA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA, TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETE	un	1,151.00	\$ 16,084.00	\$ 18,524,194.00	1,151.00	\$ 18,524,194.00						\$ -
15014	16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	un	122.00	\$ 85,137.00	\$ 11,808,714.00	122.00	\$ 11,808,714.00						\$ -
15016	16.01.16	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2.00	\$ 363,281.00	\$ 726,782.00	2.00	\$ 726,782.00						\$ -
15017	16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, BOCLEA GFCI INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	10.00	\$ 77,583.00	\$ 775,830.00	10.00	\$ 775,830.00						\$ -

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES/ADICIONALES MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES	
Nº	FOLIO DE PROY.	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-419-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTERRUPCIÓN INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	82,00	\$ 132.138,00	\$ 8.192.618,00	82,00	\$ 8.192.618,00					\$ -	
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLÓGICA, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 151.818,00	\$ 303.636,00	2,00	\$ 303.636,00					\$ -	
15020	16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	136,00	\$ 130.452,00	\$ 18.002.376,00	136,00	\$ 18.002.376,00					\$ -	
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	46,00	\$ 151.643,00	\$ 7.278.864,00	46,00	\$ 7.278.864,00					\$ -	
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	23,00	\$ 241.851,00	\$ 5.562.573,00	23,00	\$ 5.562.573,00					\$ -	
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336,00	\$ 97.044,00	\$ 32.806.784,00	336,00	\$ 32.806.784,00					\$ -	
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176,00	\$ 154.626,00	\$ 27.214.176,00	176,00	\$ 27.214.176,00					\$ -	
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	83,00	\$ 310.153,00	\$ 25.844.229,00	83,00	\$ 25.844.229,00					\$ -	
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI PARTO Y CIRUGÍA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32,00	\$ 359.154,00	\$ 11.492.828,00	32,00	\$ 11.492.828,00					\$ -	
15027	16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL BTH484 RDA, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5,00	\$ 8.701.246,00	\$ 43.506.230,00	5,00	\$ 43.506.230,00					\$ -	
15028	16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 259.033,00	\$ 518.066,00	2,00	\$ 518.066,00					\$ -	
15029	16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L5-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLÓGICA, BAÑO MARÍA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	8,00	\$ 235.327,00	\$ 2.117.843,00	8,00	\$ 2.117.843,00					\$ -	
15030	16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L5-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 235.327,00	\$ 470.654,00	2,00	\$ 470.654,00					\$ -	
15031	16.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 18X10 CM Y ACCESORIOS	un	1,00	\$ 512.257,00	\$ 512.257,00	1,00	\$ 512.257,00					\$ -	
15032	16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	841,00	\$ 3.537,00	\$ 3.328.317,00	841,00	\$ 3.328.317,00					\$ -	
15033	16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" Y/O 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310,00	\$ 42.785,00	\$ 13.363.350,00	310,00	\$ 13.363.350,00					\$ -	
15034	16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" Y/O 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	48,00	\$ 49.094,00	\$ 2.405.116,00	48,00	\$ 2.405.116,00					\$ -	
15035	16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" Y/O 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7,00	\$ 52.842,00	\$ 370.894,00	7,00	\$ 370.894,00					\$ -	

CONEXIONES MECANICAS				CONEXIONES CONTRA VIBRAS				CONEXIONES ACTUALES				ACTA DE COBRO No. 1				PRESENTE ACTA DE COBRO No. 2				VALORES	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALORES	VALOR TOTAL		
CONEXIONES DE AGUA Y GAS: CONEXIONES MECANICAS, INCLUIDAS SUBCATEGORIAS CON ACTA DE RECIBO DE 21 DE OCTUBRE DE 2022																					
15001	SALIDA SENSO DE OCUPIACION O BOTONERA, PARED PARA ZONA DE CIRCULACION, BAÑOS, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	20.00	\$	146,734.00		\$ 4,080,552.00	20.00	\$ 4,080,552.00									\$	-		
15002	SALIDA SENSO DE OCUPIACION TEGHO, PARA ZONA DE CIRCULACION, BAÑOS, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	66.00	\$	181,044.00		\$ 11,548,804.00	66.00	\$ 11,548,804.00									\$	-		
15003	SALIDA TUBERIA 208 V. PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AUTOCALIVE INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	4.00	\$	313,717.00		\$ 1,254,869.00	4.00	\$ 1,254,869.00									\$	-		
15004	SALIDA TUBERIA 208 V. PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AUTOCALIVE INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	12.00	\$	168,418.00		\$ 2,021,028.00	12.00	\$ 2,281,120.00									\$	-		
15005	SALIDA TUBERIA 208 V. PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AUTOCALIVE INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	1.00	\$	268,808.00		\$ 268,808.00	1.00	\$ 268,808.00									\$	-		
15006	SALIDA TUBERIA 208 V. PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AUTOCALIVE INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	1.00	\$	1,576,829.00		\$ 1,576,829.00	1.00	\$ 1,576,829.00									\$	-		
SUBTOTAL					\$ 487,153,482.68		\$ 487,153,482.68		\$ 487,153,482.68									\$	-		
CONEXIONES DE CABLEADO Y EQUIPO: AGUA																					
15007	ALIMENTADORES UNIDAD PCP DCA, CVM, EN PROY 1 Y 2, INCLUIDA EN SUITE, INCLUIVE SOPORTE, TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO, CONECTORES MUYOS Y CONECTORES PRO CUA TAPA Y ACCESORIOS.	m	2,300.00	\$	23,788.00		\$ 64,172,400.00	2,300.00	\$ 64,172,400.00									\$	-		
15008	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	12.00	\$	113,023.00		\$ 1,356,276.00	12.00	\$ 1,356,276.00									\$	-		
15009	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un		\$														\$	-		
15010	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	18.00	\$	87,236.00		\$ 1,570,248.00	18.00	\$ 1,570,248.00									\$	-		
15011	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1.00	\$	137,516.00		\$ 137,516.00	1.00	\$ 137,516.00									\$	-		
15012	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	2.00	\$	158,894.00		\$ 317,788.00	2.00	\$ 317,788.00									\$	-		
15013	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	2.00	\$	166,583.00		\$ 333,166.00	2.00	\$ 333,166.00									\$	-		
15014	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	1.00	\$	482,023.00		\$ 482,023.00	1.00	\$ 482,023.00									\$	-		
15015	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	208.00	\$	15,205.00		\$ 4,481,120.00	208.00	\$ 4,481,120.00									\$	-		
15016	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	30.00	\$	13,104.00		\$ 393,120.00	30.00	\$ 393,120.00									\$	-		
15017	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	3,276.00	\$	64,839,450.00		\$ 64,839,450.00	3,276.00	\$ 64,839,450.00									\$	-		
15018	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	300.00	\$	8,096.00		\$ 2,428,800.00	300.00	\$ 2,428,800.00									\$	-		
15019	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	120.00	\$	33,296.00		\$ 3,996,520.00	120.00	\$ 3,996,520.00									\$	-		
15020	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	15,762.00	\$	69,823,400.00		\$ 3,805,000.00	15,762.00	\$ 69,823,400.00									\$	-		
15021	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	1,800.00	\$	18,894.00		\$ 35,704,800.00	1,800.00	\$ 35,704,800.00									\$	-		
15022	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	4,100.00	\$	14,475.00		\$ 59,347,500.00	4,100.00	\$ 59,347,500.00									\$	-		
15023	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	15.00	\$	28,980.00		\$ 464,400.00	15.00	\$ 464,400.00									\$	-		
15024	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	25.00	\$	43,719.00		\$ 1,082,175.00	25.00	\$ 1,082,175.00									\$	-		
SUBTOTAL					\$ 291,347,173.09		\$ 291,347,173.09		\$ 291,347,173.09									\$	-		
CONEXIONES DE CABLEADO Y EQUIPO: AGUA																					
15025	ALIMENTADORES UNIDAD PCP DCA, CVM, EN PROY 1 Y 2, INCLUIDA EN SUITE, INCLUIVE SOPORTE, TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO, CONECTORES MUYOS Y CONECTORES PRO CUA TAPA Y ACCESORIOS.	m	2,300.00	\$	23,788.00		\$ 64,172,400.00	2,300.00	\$ 64,172,400.00									\$	-		
15026	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	12.00	\$	113,023.00		\$ 1,356,276.00	12.00	\$ 1,356,276.00									\$	-		
15027	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un		\$														\$	-		
15028	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	18.00	\$	87,236.00		\$ 1,570,248.00	18.00	\$ 1,570,248.00									\$	-		
15029	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1.00	\$	137,516.00		\$ 137,516.00	1.00	\$ 137,516.00									\$	-		
15030	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	2.00	\$	158,894.00		\$ 317,788.00	2.00	\$ 317,788.00									\$	-		
15031	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	208.00	\$	15,205.00		\$ 4,481,120.00	208.00	\$ 4,481,120.00									\$	-		
15032	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	30.00	\$	13,104.00		\$ 393,120.00	30.00	\$ 393,120.00									\$	-		
15033	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	3,276.00	\$	64,839,450.00		\$ 64,839,450.00	3,276.00	\$ 64,839,450.00									\$	-		
15034	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	300.00	\$	8,096.00		\$ 2,428,800.00	300.00	\$ 2,428,800.00									\$	-		
15035	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	120.00	\$	33,296.00		\$ 3,996,520.00	120.00	\$ 3,996,520.00									\$	-		
15036	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	15,762.00	\$	69,823,400.00		\$ 3,805,000.00	15,762.00	\$ 69,823,400.00									\$	-		
15037	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	1,800.00	\$	18,894.00		\$ 35,704,800.00	1,800.00	\$ 35,704,800.00									\$	-		
15038	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	4,100.00	\$	14,475.00		\$ 59,347,500.00	4,100.00	\$ 59,347,500.00									\$	-		
15039	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	15.00	\$	28,980.00		\$ 464,400.00	15.00	\$ 464,400.00									\$	-		
15040	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	25.00	\$	43,719.00		\$ 1,082,175.00	25.00	\$ 1,082,175.00									\$	-		
SUBTOTAL					\$ 291,347,173.09		\$ 291,347,173.09		\$ 291,347,173.09									\$	-		
CONEXIONES DE CABLEADO Y EQUIPO: AGUA																					
15041	ALIMENTADORES UNIDAD PCP DCA, CVM, EN PROY 1 Y 2, INCLUIDA EN SUITE, INCLUIVE SOPORTE, TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO, CONECTORES MUYOS Y CONECTORES PRO CUA TAPA Y ACCESORIOS.	m	2,300.00	\$	23,788.00		\$ 64,172,400.00	2,300.00	\$ 64,172,400.00									\$	-		
15042	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	12.00	\$	113,023.00		\$ 1,356,276.00	12.00	\$ 1,356,276.00									\$	-		
15043	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un		\$														\$	-		
15044	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	18.00	\$	87,236.00		\$ 1,570,248.00	18.00	\$ 1,570,248.00									\$	-		
15045	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1.00	\$	137,516.00		\$ 137,516.00	1.00	\$ 137,516.00									\$	-		
15046	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	2.00	\$	158,894.00		\$ 317,788.00	2.00	\$ 317,788.00									\$	-		
15047	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	208.00	\$	15,205.00		\$ 4,481,120.00	208.00	\$ 4,481,120.00									\$	-		
15048	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	30.00	\$	13,104.00		\$ 393,120.00	30.00	\$ 393,120.00									\$	-		
15049	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	3,276.00	\$	64,839,450.00		\$ 64,839,450.00	3,276.00	\$ 64,839,450.00									\$	-		
15050	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	300.00	\$	8,096.00		\$ 2,428,800.00	300.00	\$ 2,428,800.00									\$	-		
15051	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	120.00	\$	33,296.00		\$ 3,996,520.00	120.00	\$ 3,996,520.00									\$	-		
15052	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	15,762.00	\$	69,823,400.00		\$ 3,805,000.00	15,762.00	\$ 69,823,400.00									\$	-		
15053	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	1,800.00	\$	18,894.00		\$ 35,704,800.00	1,800.00	\$ 35,704,800.00									\$	-		
15054	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	m	4,100.00	\$	14,475.00		\$ 59,347,500.00	4,100.00	\$ 59,347,500.00									\$	-		
15055	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	15.00	\$	28,980.00		\$ 464,400.00	15.00	\$ 464,400.00									\$	-		
15056	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	25.00	\$	43,719.00		\$ 1,082,175.00	25.00	\$ 1,082,175.00									\$	-		
SUBTOTAL					\$ 291,347,173.09		\$ 291,347,173.09		\$ 291,347,173.09									\$	-		
CONEXIONES DE CABLEADO Y EQUIPO: AGUA																					
15057	ALIMENTADORES UNIDAD PCP DCA, CVM, EN PROY 1 Y 2, INCLUIDA EN SUITE, INCLUIVE SOPORTE, TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO, CONECTORES MUYOS Y CONECTORES PRO CUA TAPA Y ACCESORIOS.	m	2,300.00	\$	23,788.00		\$ 64,172,400.00	2,300.00	\$ 64,172,400.00									\$	-		
15058	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	12.00	\$	113,023.00		\$ 1,356,276.00	12.00	\$ 1,356,276.00									\$	-		
15059	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUNTO LIGIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un		\$														\$	-		
15060	SALIDA UNIDAD UCA, UCA, EN CUBIERTA, INCLUIVE TUBERIA EN DIAMETRO DE 1/2" SEGUN SE INDICUE EN EL PLANO, NO INCLUIVE SERBINO.	un	18.00	\$	87,236.00		\$ 1,570,248.00	18.00	\$ 1,570,248.00									\$	-		
15061	TUBERIA MC 1", TERMINACION EN CONJUN																				

CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES CONTRA TABLAS		CONDICIONES ACTUALES TABLAS		ACTA DE COBRO No. 1		PRESENTE ACTA DE COBRO No. 2		VALORES	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15064	INSTALACION LED PANEL 50.80 60W 100-277V, 120V/	m	151.00	\$	18,211.00	\$ 2,447.391.00	151.00	\$ 2,447.391.00			\$ -
15065	INSTALACION LUMINARIA BALA QW 10W INCANDESCENTE -	un	166.00	\$	22,082.00	\$ 3,586.540.00	166.00	\$ 3,586.540.00			\$ -
15066	INSTALACION LED PANEL NO 24 W. 18 W INCANDESCENTE -	un	692.00	\$	22,082.00	\$ 15,545.445.00	692.00	\$ 15,545.445.00			\$ -
15067	INSTALACION LUMINARIA CILINDRO 1.278 LED 2x1278	un	20.00	\$	22,082.00	\$ 686.890.00	20.00	\$ 686.890.00			\$ -
15068	INSTALACION LUMINARIA ATENEA 1.1 LED 1.15M 2.3M	un	26.00	\$	33,286.00	\$ 866.456.00	26.00	\$ 866.456.00			\$ -
15069	INSTALACION ALUCIDE DE PARED HIBRIDO PARA LUMINARIA	un	76.00	\$	17,288.00	\$ 1,373.731.00	76.00	\$ 1,373.731.00			\$ -
15070	INSTALACION ESTICA PORTANT TIDAN P-2014480 8W PORTANT TIDAN PX 11198ALA PISO GU 10, 12W 8W	un	46.00	\$	15,482.00	\$ 704.747.00	46.00	\$ 704.747.00			\$ -
15071	INSTALACION UNA BALA FLA EMERGENCIA PARA EMERGENCIA EN CIELO 8W, 12W NO INCULTE BALALB	un	140.00	\$	18,211.00	\$ 2,588.540.00	140.00	\$ 2,588.540.00			\$ -
15072	INSTALACION ALUCIDE DE PARED EMERGENCIA EN CIELO 8W, 12W NO INCULTE LUMINARIA	un	24.00	\$	17,288.00	\$ 417.256.00	24.00	\$ 417.256.00			\$ -
15073	INSTALACION POSTE FORTE DE LUZ + FORTE METALICO GALVANIZADO H 4M 8W, 12W NO INCULTE LUMINARIA	un	15.00	\$	47,181.00	\$ 707.415.00	15.00	\$ 707.415.00			\$ -
15074	INSTALACION LUMINARIA DECORATIVA CON PLAT Y CORAL LENS 3W 57W, 7.7W DESCOLORA O SUSPENSIÓN	un	27.00	\$	23,296.00	\$ 686.722.00	27.00	\$ 686.722.00			\$ -
15075					\$ 31,426.873.00	\$ 31,426.873.00					
15076	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOUTOS	m	380.00	\$	10,185.00	\$ 3,564.750.00	380.00	\$ 3,564.750.00			\$ -
15076	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOUTOS	m	170.00	\$	15,487.00	\$ 2,654.480.00	170.00	\$ 2,654.480.00			\$ -
15077	TENDIDO DE TABLEROS Y BOUTOS	m	15.00	\$	17,222.00	\$ 259.820.00	15.00	\$ 259.820.00			\$ -
15078	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOUTOS	m	520.00	\$	20,823.00	\$ 10,832.540.00	520.00	\$ 10,832.540.00			\$ -
15079	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	28.00	\$	22,240.00	\$ 644.800.00	28.00	\$ 644.800.00			\$ -
15080	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	60.00	\$	28,538.00	\$ 1,772.280.00	60.00	\$ 1,772.280.00			\$ -
15081	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOUTOS	m	180.00	\$	27,270.00	\$ 4,976.600.00	180.00	\$ 4,976.600.00			\$ -
15082	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOUTOS	m	46.00	\$	38,321.00	\$ 1,724.445.00	46.00	\$ 1,724.445.00			\$ -
15083	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y BOUTOS	m	40.00	\$	42,333.00	\$ 1,683.320.00	40.00	\$ 1,683.320.00			\$ -
15084	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	120.00	\$	53,530.00	\$ 6,423.600.00	120.00	\$ 6,423.600.00			\$ -
15085	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	30.00	\$	11,740.00	\$ 3,526.760.00	30.00	\$ 3,526.760.00			\$ -
15086	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	35.00	\$	15,103.00	\$ 5,298.605.00	35.00	\$ 5,298.605.00			\$ -
15087	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	55.00	\$	70,614.00	\$ 3,883.770.00	55.00	\$ 3,883.770.00			\$ -
15088	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	82,880.00	\$ 2,087.000.00	25.00	\$ 2,087.000.00			\$ -
15089	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	80,611.00	\$ 2,040.275.00	25.00	\$ 2,040.275.00			\$ -
15090	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	117,180.00	\$ 2,929.750.00	25.00	\$ 2,929.750.00			\$ -
15091	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	15.00	\$	25,728.00	\$ 3,869.860.00	15.00	\$ 3,869.860.00			\$ -
15092	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	5.00	\$	341,206.00	\$ 1,706.530.00	5.00	\$ 1,706.530.00			\$ -
15093	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	40.00	\$	186,624.00	\$ 7,456.960.00	40.00	\$ 7,456.960.00			\$ -
15094	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	80.00	\$	227,794.00	\$ 1,822.360.00	80.00	\$ 1,822.360.00			\$ -
15095	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	210,675.00	\$ 5,291.875.00	25.00	\$ 5,291.875.00			\$ -
15096	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	380.00	\$	168,802.00	\$ 64,708.720.00	380.00	\$ 64,708.720.00			\$ -
15097	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	680.00	\$	144,734.00	\$ 98,346.720.00	680.00	\$ 98,346.720.00			\$ -
15098	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	965.00	\$	28,647.00	\$ 25,714.385.00	965.00	\$ 25,714.385.00			\$ -
15099	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	15.00	\$	77,686.00	\$ 1,164.875.00	15.00	\$ 1,164.875.00			\$ -
15100	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	20.00	\$	84,554.00	\$ 1,681.080.00	20.00	\$ 1,681.080.00			\$ -
15101	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	12.00	\$	192,246.00	\$ 2,306.952.00	12.00	\$ 2,306.952.00			\$ -
15102	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	16.00	\$	425,886.00	\$ 6,814.180.00	16.00	\$ 6,814.180.00			\$ -
15103	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	8.00	\$	546,980.00	\$ 4,375.840.00	8.00	\$ 4,375.840.00			\$ -
15104	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	18,657.00	\$ 4,680.125.00	25.00	\$ 4,680.125.00			\$ -
15105	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	420.00	\$	24,714.00	\$ 10,400.000.00	420.00	\$ 10,400.000.00			\$ -
15106	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	46.00	\$	24,264.00	\$ 1,092.790.00	46.00	\$ 1,092.790.00			\$ -
15107	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	30.00	\$	30,351.00	\$ 9,971.000.00	30.00	\$ 9,971.000.00			\$ -
15108	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	40.00	\$	26,725.00	\$ 10,696.150.00	40.00	\$ 10,696.150.00			\$ -
15109	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	40.00	\$	18,120.00	\$ 7,171.200.00	40.00	\$ 7,171.200.00			\$ -
15110	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	40,348.00	\$ 1,013.700.00	25.00	\$ 1,013.700.00			\$ -
15111	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	40,348.00	\$ 1,013.700.00	25.00	\$ 1,013.700.00			\$ -
15112	TENDIDO DE TUBERIA EN 187 PNC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	\$	40,348.00	\$ 1,013.700.00	25.00	\$ 1,013.700.00			\$ -

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-019-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE RECIBO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
15113	18.04.30	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	680,00	\$ 50.166,00	\$ 34.112.880,00	680,00	\$ 34.112.880,00						\$ -
15114	18.04.40	ALIMENTADOR EN 384+184T PARA TABLEROS	m	426,00	\$ 62.526,00	\$ 26.573.550,00	426,00	\$ 26.573.550,00						\$ -
15115	18.04.41	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	170,00	\$ 77.540,00	\$ 13.183.330,00	170,00	\$ 13.183.330,00						\$ -
15116	18.04.42	ALIMENTADOR EN 382+184T	m	420,00	\$ 86.341,00	\$ 40.463.220,00	420,00	\$ 40.463.220,00						\$ -
15117	18.04.43	ALIMENTADOR EN 382+182+184T PARA TABLEROS	m	680,00	\$ 118.888,00	\$ 80.807.440,00	680,00	\$ 80.807.440,00						\$ -
15118	18.04.44	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	106,00	\$ 134.508,00	\$ 14.123.340,00	106,00	\$ 14.123.340,00						\$ -
15119	18.04.45	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	370,00	\$ 189.471,00	\$ 62.334.270,00	370,00	\$ 62.334.270,00						\$ -
15120	18.04.46	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	60,00	\$ 190.610,00	\$ 11.790.600,00	60,00	\$ 11.790.600,00						\$ -
15121	18.04.47	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	65,00	\$ 182.381,00	\$ 11.854.785,00	65,00	\$ 11.854.785,00						\$ -
15122	18.04.48	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	240,00	\$ 230.242,00	\$ 55.258.080,00	240,00	\$ 55.258.080,00						\$ -
15123	18.04.49	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	15,00	\$ 329.846,00	\$ 4.948.190,00	15,00	\$ 4.948.190,00						\$ -
15124	18.04.50	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	105,00	\$ 277.195,00	\$ 29.105.275,00	105,00	\$ 29.105.275,00						\$ -
15125	18.04.51	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	65,00	\$ 338.128,00	\$ 21.978.320,00	65,00	\$ 21.978.320,00						\$ -
15126	18.04.52	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	15,00	\$ 794.395,00	\$ 11.915.925,00	15,00	\$ 11.915.925,00						\$ -
15128	18.04.53	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	145,00	\$ 412.611,00	\$ 59.814.095,00	145,00	\$ 59.814.095,00						\$ -
15129	18.04.54	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	15,00	\$ 526.744,00	\$ 7.899.160,00	15,00	\$ 7.899.160,00						\$ -
15130	18.04.55	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	15,00	\$ 796.325,00	\$ 11.944.875,00	15,00	\$ 11.944.875,00						\$ -
15131	18.04.56	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	15,00	\$ 1.182.711,00	\$ 17.740.665,00	15,00	\$ 17.740.665,00						\$ -
15132	18.04.57	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	60,00	\$ 1.495.757,00	\$ 89.745.420,00	60,00	\$ 89.745.420,00						\$ -
15133	18.04.58	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	28,00	\$ 898.685,00	\$ 25.169.180,00	28,00	\$ 25.169.180,00						\$ -
15134	18.04.59	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	20,00	\$ 3.110.157,00	\$ 62.203.140,00	20,00	\$ 62.203.140,00						\$ -
15135	18.04.60	ALIMENTADOR EN 384+184+184T PARA TABLEROS	m	17,00	\$ 5.842.394,00	\$ 99.320.698,00	17,00	\$ 99.320.698,00						\$ -
15136	18.04.61	CABLE TIPO VEHICULO EN 384+184+184T UPS 12 KVA	m	10,00	\$ 520.600,00	\$ 5.206.000,00	10,00	\$ 5.206.000,00						\$ -
15137	18.04.62	CABLE TIPO VEHICULO EN 384+184+184T UPS 40 KVA	m	15,00	\$ 228.182,00	\$ 3.422.730,00	15,00	\$ 3.422.730,00						\$ -
15138	18.04.63	CABLE TIPO VEHICULO EN 384+184+184T UPS 80 KVA	m	15,00	\$ 379.090,00	\$ 5.686.350,00	15,00	\$ 5.686.350,00						\$ -
Subtotal						\$ 1.133.877.546,88		\$ 1.133.877.546,88						\$ -
18.05.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN														
15188	18.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	12,00	\$ 418.395,00	\$ 5.020.740,00	12,00	\$ 5.020.740,00						\$ -
15189	18.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	3,00	\$ 582.184,00	\$ 1.686.552,00	3,00	\$ 1.686.552,00						\$ -
15170	18.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8,00	\$ 732.973,00	\$ 5.863.784,00	8,00	\$ 5.863.784,00						\$ -
15171	18.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8,00	\$ 948.673,00	\$ 7.589.378,00	8,00	\$ 7.589.378,00						\$ -
15172	18.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3200 A 200V	un	2,00	\$ 237.880,00	\$ 475.760,00	2,00	\$ 475.760,00						\$ -
15173	18.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3200 A 200V, PARA EYECTORAS	un	2,00	\$ 241.232,00	\$ 482.464,00	2,00	\$ 482.464,00						\$ -
15174	18.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3200 A 200V	un	1,00	\$ 237.880,00	\$ 237.880,00	1,00	\$ 237.880,00						\$ -
15177	18.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	8,00	\$ 28.109,00	\$ 224.872,00	8,00	\$ 224.872,00						\$ -
15178	18.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274,00	\$ 28.757,00	\$ 7.859.418,00	274,00	\$ 7.859.418,00						\$ -
15179	18.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11,00	\$ 69.790,00	\$ 767.690,00	11,00	\$ 767.690,00						\$ -
15180	18.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2,00	\$ 147.856,00	\$ 295.712,00	2,00	\$ 295.712,00						\$ -
15181	18.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12,00	\$ 208.285,00	\$ 2.499.420,00	12,00	\$ 2.499.420,00						\$ -
15182	18.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5,00	\$ 210.152,00	\$ 1.050.760,00	5,00	\$ 1.050.760,00						\$ -
15183	18.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7,00	\$ 285.273,00	\$ 1.996.911,00	7,00	\$ 1.996.911,00						\$ -
15184	18.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	\$ 208.019,00	\$ 416.038,00	2,00	\$ 416.038,00						\$ -
15185	18.05.16	INTERRUPTOR 5X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	\$ 292.284,00	\$ 292.284,00	1,00	\$ 292.284,00						\$ -
15187	18.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7.5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 28A2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1847 (CIRUGIA)	un	1,00	\$ 28.117.396,00	\$ 28.117.396,00	1,00	\$ 28.117.396,00						\$ -
15189	18.05.18	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7.5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 28A2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1847 (PARTO)	un	1,00	\$ 28.117.396,00	\$ 28.117.396,00	1,00	\$ 28.117.396,00						\$ -
15191	18.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 8KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 28A2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1847 (UCI NEONATAL)	un	1,00	\$ 27.129.618,00	\$ 27.129.618,00	1,00	\$ 27.129.618,00						\$ -

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES	
Nº	FECHA DE REG.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-419-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
15192	18.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO 3FÁSICO 15KVA EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X, 200/120. INCLUYE TOTALIZADOR DE RDA, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A2P, BLOQUE DE TIERRA 30 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÁXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTANEAMENTE, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	\$ 75.308.429,00	\$ 75.308.429,00	1,00	\$ 75.308.429,00					\$	-
15193	18.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2,00	\$ 13.013.834,00	\$ 26.027.668,00	2,00	\$ 26.027.668,00					\$	-
15194	18.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1,00	\$ 7.646.594,00	\$ 7.646.594,00	1,00	\$ 7.646.594,00					\$	-
15195	18.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3,00	\$ 12.851.716,00	\$ 38.555.148,00	3,00	\$ 38.555.148,00					\$	-
Subtotal						\$ 286.996.112,00		\$ 286.996.112,00					\$	-
18.06.06 PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS								\$ 286.996.112,00						
15196	18.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 56.500.126,00	\$ 56.500.126,00	1,00	\$ 56.500.126,00					\$	-
15197	18.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "FA", PARA 7RVAR, 200A, 200V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA, MARCA TCI O EQUIVALENTE DE SCHNEIDER ELECTRIC. EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1,00	\$ 219.855.090,00	\$ 219.855.090,00	1,00	\$ 219.855.090,00					\$	-
15198	18.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 25.013.282,00	\$ 25.013.282,00	1,00	\$ 25.013.282,00					\$	-
15199	18.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 38.587.296,00	\$ 38.587.296,00	1,00	\$ 38.587.296,00					\$	-
15200	18.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TF" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 86.852.528,00	\$ 86.852.528,00	1,00	\$ 86.852.528,00					\$	-
15201	18.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 53.857.815,00	\$ 53.857.815,00	1,00	\$ 53.857.815,00					\$	-
15202	18.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 46.131.869,00	\$ 46.131.869,00	1,00	\$ 46.131.869,00					\$	-
15203	18.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TG-RG" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 23.477.857,00	\$ 23.477.857,00	1,00	\$ 23.477.857,00					\$	-
15204	18.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 38.350.871,00	\$ 38.350.871,00	1,00	\$ 38.350.871,00					\$	-
15205	18.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 142.283.534,00	\$ 142.283.534,00	1,00	\$ 142.283.534,00					\$	-
15206	18.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 200/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1,00	\$ 18.111.411,00	\$ 18.111.411,00	1,00	\$ 18.111.411,00					\$	-

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES MODIFICACIÓN 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES	
Nº	FECHA INIC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TLXR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1,00	\$ 16.184.857,00	\$ 16.184.857,00	1,00	\$ 16.184.857,00					\$	-
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 10.850.188,00	\$ 10.850.188,00	1,00	\$ 10.850.188,00					\$	-
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TL-TCC-01,03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 12.732.576,00	\$ 12.732.576,00	1,00	\$ 12.732.576,00					\$	-
15210	16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TL-TCC-01,02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 10.038.457,00	\$ 10.038.457,00	1,00	\$ 10.038.457,00					\$	-
15211	16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01,02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 17.733.380,00	\$ 17.733.380,00	1,00	\$ 17.733.380,00					\$	-
15212	16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01,03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 10.702.581,00	\$ 10.702.581,00	1,00	\$ 10.702.581,00					\$	-
15213	16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01,03 A" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 14.968.255,00	\$ 14.968.255,00	1,00	\$ 14.968.255,00					\$	-
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TL-TCC-01,03A" 200/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 3.006.411,00	\$ 3.006.411,00	1,00	\$ 3.006.411,00					\$	-
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TL-TCC-01,01" 200/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 3.189.485,00	\$ 3.189.485,00	1,00	\$ 3.189.485,00					\$	-
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TL-TCC-01,02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 4.138.286,00	\$ 4.138.286,00	1,00	\$ 4.138.286,00					\$	-
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01,04" 200/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 4.688.086,00	\$ 4.688.086,00	1,00	\$ 4.688.086,00					\$	-
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01,01" 200/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 3.344.120,00	\$ 3.344.120,00	1,00	\$ 3.344.120,00					\$	-

[illegible]

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIONES				PRESUPUESTO ACTA DE COBRO No. 2.				VALORES	
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONTRATO 14-16-2014 SEGUN CONDICIONES INICIALES SUGERIDAS CONACTA SE MARCHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2013																	
15272	18.11.16	CONEXION EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EMPEDOS. INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PUNTO DE BOLDADURA EXOTERMICA EN ELECTRODO DE BOLDADURA EXOTERM															

[illegible]

CONDICIONES INCHILER			CONDICIONES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALES/AS MODIFICATORIO 1.				PRESUPUESTO ACTA DE CORRIÓ No. 2.				VALORES	
Nº	TIPO DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR
CONTRATO 19-A19-2019 SEGÚN CONDICIONES BÚSQUETAS CONACTA DE ABRIL DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022																
200142	20.01.20	CONDUCTOS DE MANGUERA FLEXIBLE ABLAZADOS 4"	m	81.00	\$ 35,150.00	\$ 2,858,550.00	81.00	\$ 2,858,550.00	81.00	\$ 2,858,550.00	81.00	\$ 2,858,550.00	81.00	\$ 2,858,550.00	81.00	\$ 2,858,550.00
200143	20.01.20	CONDUCTOS DE MANGUERA FLEXIBLE ABLAZADOS 4"	m	126.00	\$ 40,050.00	\$ 5,046,300.00	126.00	\$ 5,046,300.00	126.00	\$ 5,046,300.00	126.00	\$ 5,046,300.00	126.00	\$ 5,046,300.00	126.00	\$ 5,046,300.00
200144	20.01.20	CONDUCTOS DE MANGUERA FLEXIBLE ABLAZADOS 4"	m	80.00	\$ 49,680.00	\$ 3,974,400.00	80.00	\$ 3,974,400.00	80.00	\$ 3,974,400.00	80.00	\$ 3,974,400.00	80.00	\$ 3,974,400.00	80.00	\$ 3,974,400.00
200145	20.01.20	CONDUCTOS DE MANGUERA FLEXIBLE ABLAZADOS 4"	m	57.00	\$ 59,175.00	\$ 3,371,525.00	57.00	\$ 3,371,525.00	57.00	\$ 3,371,525.00	57.00	\$ 3,371,525.00	57.00	\$ 3,371,525.00	57.00	\$ 3,371,525.00
200146	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	m	178.00	\$ 49,524.00	\$ 8,815,312.00	178.00	\$ 8,815,312.00	178.00	\$ 8,815,312.00	178.00	\$ 8,815,312.00	178.00	\$ 8,815,312.00	178.00	\$ 8,815,312.00
200147	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	m	178.00	\$ 77,423.00	\$ 13,771,294.00	178.00	\$ 13,771,294.00	178.00	\$ 13,771,294.00	178.00	\$ 13,771,294.00	178.00	\$ 13,771,294.00	178.00	\$ 13,771,294.00
200148	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	m	2.00	\$ 124,198.00	\$ 248,396.00	2.00	\$ 248,396.00	2.00	\$ 248,396.00	2.00	\$ 248,396.00	2.00	\$ 248,396.00	2.00	\$ 248,396.00
200149	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x20"	m	4.00	\$ 59,357.00	\$ 237,428.00	4.00	\$ 237,428.00	4.00	\$ 237,428.00	4.00	\$ 237,428.00	4.00	\$ 237,428.00	4.00	\$ 237,428.00
200150	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x20"	m	1.00	\$ 59,357.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00
200151	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x20"	m	1.00	\$ 59,357.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00	1.00	\$ 59,357.00
200152	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 106,611.00	\$ 213,222.00	2.00	\$ 213,222.00	2.00	\$ 213,222.00	2.00	\$ 213,222.00	2.00	\$ 213,222.00	2.00	\$ 213,222.00
200153	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	6.00	\$ 138,760.00	\$ 832,560.00	6.00	\$ 832,560.00	6.00	\$ 832,560.00	6.00	\$ 832,560.00	6.00	\$ 832,560.00	6.00	\$ 832,560.00
200154	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	4.00	\$ 215,484.00	\$ 861,936.00	4.00	\$ 861,936.00	4.00	\$ 861,936.00	4.00	\$ 861,936.00	4.00	\$ 861,936.00	4.00	\$ 861,936.00
200155	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	4.00	\$ 65,810.00	\$ 263,240.00	4.00	\$ 263,240.00	4.00	\$ 263,240.00	4.00	\$ 263,240.00	4.00	\$ 263,240.00	4.00	\$ 263,240.00
200156	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	4.00	\$ 174,450.00	\$ 697,800.00	4.00	\$ 697,800.00	4.00	\$ 697,800.00	4.00	\$ 697,800.00	4.00	\$ 697,800.00	4.00	\$ 697,800.00
200157	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	10.00	\$ 103,230.00	\$ 1,032,300.00	10.00	\$ 1,032,300.00	10.00	\$ 1,032,300.00	10.00	\$ 1,032,300.00	10.00	\$ 1,032,300.00	10.00	\$ 1,032,300.00
200158	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	18.00	\$ 103,230.00	\$ 1,858,140.00	18.00	\$ 1,858,140.00	18.00	\$ 1,858,140.00	18.00	\$ 1,858,140.00	18.00	\$ 1,858,140.00	18.00	\$ 1,858,140.00
200159	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 153,879.00	\$ 307,758.00	2.00	\$ 307,758.00	2.00	\$ 307,758.00	2.00	\$ 307,758.00	2.00	\$ 307,758.00	2.00	\$ 307,758.00
200160	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	3.00	\$ 539,078.00	\$ 1,617,234.00	3.00	\$ 1,617,234.00	3.00	\$ 1,617,234.00	3.00	\$ 1,617,234.00	3.00	\$ 1,617,234.00	3.00	\$ 1,617,234.00
200161	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	1.00	\$ 89,037.00	\$ 89,037.00	1.00	\$ 89,037.00	1.00	\$ 89,037.00	1.00	\$ 89,037.00	1.00	\$ 89,037.00	1.00	\$ 89,037.00
200162	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	1.00	\$ 509,680.00	\$ 509,680.00	1.00	\$ 509,680.00	1.00	\$ 509,680.00	1.00	\$ 509,680.00	1.00	\$ 509,680.00	1.00	\$ 509,680.00
200163	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	13.00	\$ 49,680.00	\$ 645,840.00	13.00	\$ 645,840.00	13.00	\$ 645,840.00	13.00	\$ 645,840.00	13.00	\$ 645,840.00	13.00	\$ 645,840.00
200164	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 239,661.00	\$ 479,322.00	2.00	\$ 479,322.00	2.00	\$ 479,322.00	2.00	\$ 479,322.00	2.00	\$ 479,322.00	2.00	\$ 479,322.00
200165	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	3.00	\$ 98,971.00	\$ 296,913.00	3.00	\$ 296,913.00	3.00	\$ 296,913.00	3.00	\$ 296,913.00	3.00	\$ 296,913.00	3.00	\$ 296,913.00
200166	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	8.00	\$ 189,792.00	\$ 1,518,336.00	8.00	\$ 1,518,336.00	8.00	\$ 1,518,336.00	8.00	\$ 1,518,336.00	8.00	\$ 1,518,336.00	8.00	\$ 1,518,336.00
200167	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	18.00	\$ 137,812.00	\$ 2,480,616.00	18.00	\$ 2,480,616.00	18.00	\$ 2,480,616.00	18.00	\$ 2,480,616.00	18.00	\$ 2,480,616.00	18.00	\$ 2,480,616.00
200168	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	41.00	\$ 184,286.00	\$ 7,555,826.00	41.00	\$ 7,555,826.00	41.00	\$ 7,555,826.00	41.00	\$ 7,555,826.00	41.00	\$ 7,555,826.00	41.00	\$ 7,555,826.00
200169	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	18.00	\$ 89,910.00	\$ 1,618,380.00	18.00	\$ 1,618,380.00	18.00	\$ 1,618,380.00	18.00	\$ 1,618,380.00	18.00	\$ 1,618,380.00	18.00	\$ 1,618,380.00
200170	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	91.00	\$ 12,540,892.00	\$ 1,141,022,092.00	91.00	\$ 1,141,022,092.00	91.00	\$ 1,141,022,092.00	91.00	\$ 1,141,022,092.00	91.00	\$ 1,141,022,092.00	91.00	\$ 1,141,022,092.00
200171	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	48.00	\$ 8,844,786.00	\$ 424,509,728.00	48.00	\$ 424,509,728.00	48.00	\$ 424,509,728.00	48.00	\$ 424,509,728.00	48.00	\$ 424,509,728.00	48.00	\$ 424,509,728.00
200172	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 1,424,089.00	\$ 2,848,178.00	2.00	\$ 2,848,178.00	2.00	\$ 2,848,178.00	2.00	\$ 2,848,178.00	2.00	\$ 2,848,178.00	2.00	\$ 2,848,178.00
200173	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 354,854.00	\$ 709,708.00	2.00	\$ 709,708.00	2.00	\$ 709,708.00	2.00	\$ 709,708.00	2.00	\$ 709,708.00	2.00	\$ 709,708.00
200174	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 120,649.00	\$ 241,298.00	2.00	\$ 241,298.00	2.00	\$ 241,298.00	2.00	\$ 241,298.00	2.00	\$ 241,298.00	2.00	\$ 241,298.00
200175	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 73,553.00	\$ 147,106.00	2.00	\$ 147,106.00	2.00	\$ 147,106.00	2.00	\$ 147,106.00	2.00	\$ 147,106.00	2.00	\$ 147,106.00
200176	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 134,188.00	\$ 268,376.00	2.00	\$ 268,376.00	2.00	\$ 268,376.00	2.00	\$ 268,376.00	2.00	\$ 268,376.00	2.00	\$ 268,376.00
200177	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 147,103.00	\$ 294,206.00	2.00	\$ 294,206.00	2.00	\$ 294,206.00	2.00	\$ 294,206.00	2.00	\$ 294,206.00	2.00	\$ 294,206.00
200178	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	1.00	\$ 134,188.00	\$ 134,188.00	1.00	\$ 134,188.00	1.00	\$ 134,188.00	1.00	\$ 134,188.00	1.00	\$ 134,188.00	1.00	\$ 134,188.00
200179	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	5.00	\$ 147,103.00	\$ 735,515.00	5.00	\$ 735,515.00	5.00	\$ 735,515.00	5.00	\$ 735,515.00	5.00	\$ 735,515.00	5.00	\$ 735,515.00
200180	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	8.00	\$ 180,097.00	\$ 1,440,776.00	8.00	\$ 1,440,776.00	8.00	\$ 1,440,776.00	8.00	\$ 1,440,776.00	8.00	\$ 1,440,776.00	8.00	\$ 1,440,776.00
200181	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 170,330.00	\$ 340,660.00	2.00	\$ 340,660.00	2.00	\$ 340,660.00	2.00	\$ 340,660.00	2.00	\$ 340,660.00	2.00	\$ 340,660.00
200182	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	1.00	\$ 147,103.00	\$ 147,103.00	1.00	\$ 147,103.00	1.00	\$ 147,103.00	1.00	\$ 147,103.00	1.00	\$ 147,103.00	1.00	\$ 147,103.00
200183	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 189,976.00	\$ 379,952.00	2.00	\$ 379,952.00	2.00	\$ 379,952.00	2.00	\$ 379,952.00	2.00	\$ 379,952.00	2.00	\$ 379,952.00
200184	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	7.00	\$ 211,822.00	\$ 1,482,754.00	7.00	\$ 1,482,754.00	7.00	\$ 1,482,754.00	7.00	\$ 1,482,754.00	7.00	\$ 1,482,754.00	7.00	\$ 1,482,754.00
200185	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 224,848.00	\$ 449,696.00	2.00	\$ 449,696.00	2.00	\$ 449,696.00	2.00	\$ 449,696.00	2.00	\$ 449,696.00	2.00	\$ 449,696.00
200186	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200187	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200188	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200189	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200190	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200191	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200192	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200193	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200194	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00	2.00	\$ 320,194.00
200195	20.01.20	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x22"	m	2.00	\$ 160,097.00	\$ 320,194.00	2.00</									

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS				ACTA DE CORRIO No. 1				PRESENTE ACTA DE CORRIO No. 2				VALORES	
Nº	FECHA INICIAL	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL			
CONTRATO LPA-018-2018-SEMI CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013																	
200219	20.03.04	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 5P	m	200.00	\$ 54,762.00	\$ 11,461,737.00	250.00	\$ 11,461,737.00						\$ -			
200219	20.03.06	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 5P	m	148.00	\$ 64,890.00	\$ 9,488,394.00	148.00	\$ 9,488,394.00						\$ -			
200220	20.03.06	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 70P	m	99.00	\$ 81,009.00	\$ 8,019,891.00	99.00	\$ 8,019,891.00						\$ -			
200221	20.03.07	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/2"	m	86.00	\$ 191,537.00	\$ 8,036,256.00	86.00	\$ 8,036,256.00						\$ -			
200222	20.03.08	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/2"	m	5.00	\$ 114,644.00	\$ 573,220.00	5.00	\$ 573,220.00						\$ -			
200223	20.03.09	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/2"	m	72.00	\$ 127,752.00	\$ 9,198,216.00	72.00	\$ 9,198,216.00						\$ -			
200224	20.03.10	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/2"	m	1.00	\$ 146,591.00	\$ 146,591.00	1.00	\$ 146,591.00						\$ -			
200225	20.03.11	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/2"	m	32.00	\$ 183,497.00	\$ 5,872,744.00	32.00	\$ 5,872,744.00						\$ -			
200226	20.03.12	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 2"	m	2.00	\$ 429,815.00	\$ 853,630.00	2.00	\$ 853,630.00						\$ -			
200227	20.03.13	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 2 1/2"	m	7.00	\$ 533,519.00	\$ 3,734,633.00	7.00	\$ 3,734,633.00						\$ -			
200228	20.03.14	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 2 1/2"	m	1.00	\$ 940,222.00	\$ 940,222.00	1.00	\$ 940,222.00						\$ -			
REANAL ACCESORIOS TUBERIA																	
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	11.00	\$ 6,176,501.00	\$ 6,176,501.00	11.00	\$ 6,176,501.00						\$ -			
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	13.00	\$ 646,430.00	\$ 8,442,560.00	13.00	\$ 8,442,560.00						\$ -			
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	16.00	\$ 329,448.00	\$ 5,271,120.00	16.00	\$ 5,271,120.00						\$ -			
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	7.00	\$ 215,872.00	\$ 1,511,804.00	7.00	\$ 1,511,804.00						\$ -			
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	2.00	\$ 800,869.00	\$ 1,201,388.00	2.00	\$ 1,201,388.00						\$ -			
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	5.00	\$ 401,621.00	\$ 2,008,105.00	5.00	\$ 2,008,105.00						\$ -			
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	3.00	\$ 874,778.00	\$ 2,624,334.00	3.00	\$ 2,624,334.00						\$ -			
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	1.00	\$ 689,511.00	\$ 689,511.00	1.00	\$ 689,511.00						\$ -			
200237	20.04.09	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	3.00	\$ 1,587,819.00	\$ 4,762,857.00	3.00	\$ 4,762,857.00						\$ -			
200238	20.04.10	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER	un	5.00	\$ 1,587,819.00	\$ 7,894,086.00	5.00	\$ 7,894,086.00						\$ -			
BALANCEO																	
200240	20.05.01	BALANCEO Y PUNJERAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1.00	\$ 68,133,195.00	\$ 68,133,195.00	1.00	\$ 68,133,195.00						\$ -			
REANAL CONTRA																	
200241	20.05.01	REANAL CONTRA AL SMART S	un	1.00	\$ 7,800,488.00	\$ 7,800,488.00	1.00	\$ 7,800,488.00						\$ -			
200242	20.05.01	REANAL CONTRA AL SMART S	un	1.00	\$ 590,742.00	\$ 590,742.00	1.00	\$ 590,742.00						\$ -			
200243	20.05.02	REANAL CONTRA AL SMART S	un	11.00	\$ 1,540,065.00	\$ 17,140,715.00	11.00	\$ 17,140,715.00						\$ -			
200244	20.05.04	TABLERO DE CONTROL	un	1.00	\$ 4,000,280.00	\$ 4,000,280.00	1.00	\$ 4,000,280.00						\$ -			
200245	20.05.05	GATEWAY BIERRA MONITOR	un	1.00	\$ 8,542,201.00	\$ 8,542,201.00	1.00	\$ 8,542,201.00						\$ -			
200246	20.05.06	CAJALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE INTEGRACION CUV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACION VENTILACION	un	1.00	\$ 241,809,041.00	\$ 241,809,041.00	1.00	\$ 241,809,041.00						\$ -			
REANAL PUNJERAS																	
200247	21.03.01	SANITARIO ADJUNTO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESAGUE	un	82.00	\$ 101,868,724.00	\$ 101,868,724.00	82.00	\$ 101,868,724.00						\$ -			
200248	21.03.02	ORINAL COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA DEL Flujómetro	un	3.00	\$ 862,359.00	\$ 2,587,187.00	3.00	\$ 2,587,187.00						\$ -			
100250	21.03.03	REANAL PUNJERAS, CASCADE PETITE, CON SENSORES DE DESCARGA, SENSORES DE FUGA, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	4.00	\$ 243,093.00	\$ 972,372.00	4.00	\$ 972,372.00						\$ -			
200251	21.03.04	LAJAMANOS DE COLGAR, AGUAPRO CON GRIFERIA TIPO PUCHI, CROMADA, SIFON, BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	104.00	\$ 18,852,129.00	\$ 18,852,129.00	104.00	\$ 18,852,129.00						\$ -			
200252	21.03.05	LAJAMANOS DE COLGAR, FREE INSTALACIONAL, COLOR 100, CON GRIFERIA TIPO PUCHI, CROMADA, SIFON, BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	30.00	\$ 678,259.00	\$ 20,267,770.00	30.00	\$ 20,267,770.00						\$ -			
200253	21.03.06	LAJAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERIA TIPO PUCHI, CROMADA, SIFON, BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	4.00	\$ 468,743.00	\$ 1,868,972.00	4.00	\$ 1,868,972.00						\$ -			
200254	21.03.07	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMADO, DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA OBSERVACION	un	18.00	\$ 1,299,870.00	\$ 24,898,562.00	18.00	\$ 24,898,562.00						\$ -			
200255	21.03.08	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMADO, DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA OBSERVACION	un	3.00	\$ 1,453,595.00	\$ 4,360,785.00	3.00	\$ 4,360,785.00						\$ -			
200256	21.03.09	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMADO, DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA OBSERVACION	un	7.00	\$ 797,183.00	\$ 5,558,281.00	7.00	\$ 5,558,281.00						\$ -			
200257	21.03.10	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMADO, DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA OBSERVACION	un	18.00	\$ 1,299,870.00	\$ 24,898,562.00	18.00	\$ 24,898,562.00						\$ -			

[illegible]

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALES SEGUN MODIFICACIONES				PRESERTE ACTA DE COBRO No. 2.				VALORES	
Nº	FECHA DE PREC.	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL	
CONTRATO 14-15-2008 SEGUN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE MEDIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2022																	
220227	22.02.23	M.E.11- MEDICAMENTOS ROPA LAMPA HOSP MUEBLE DE LAMINOS CON PUERTAS Y ENTREPANOS EN FORMICA MURO A LA VISTA. FOTO FONDO EN SITO 2.2 X 0.6M	un	2,00	\$ 437.252.00	\$ 874.504.00	2,00	\$ 874.504.00								\$ -	
220228	22.02.24	M.E.13- ROPA LAMPA HOSP MUEBLE DE LAMINOS CON PUERTAS Y ENTREPANOS EN FORMICA MURO A LA VISTA. FOTO FONDO EN SITO 2.2 X 0.6M	un	1,00	\$ 521.960.00	\$ 521.960.00	1,00	\$ 521.960.00								\$ -	
21046	22.02.25	M.E.1- SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	2,00	\$ 810.399.00	\$ 1.620.798.00	2,00	\$ 1.620.798.00								\$ -	
21048	22.02.26	M.E.2- PUERTA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	2,00	\$ 757.095.00	\$ 1.514.190.00	2,00	\$ 1.514.170.00								\$ -	
21047	22.02.27	M.E.3- CORTINA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	1,00	\$ 586.657.00	\$ 586.657.00	1,00	\$ 586.657.00								\$ -	
21049	22.02.28	M.E.4- SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	1,00	\$ 755.353.00	\$ 755.353.00	1,00	\$ 755.353.00								\$ -	
21048	22.02.29	M.E.5- COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	1,00	\$ 743.098.00	\$ 743.098.00	1,00	\$ 743.098.00								\$ -	
220234	22.02.30	M.E.6- SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	1,00	\$ 1.040.446.00	\$ 1.040.446.00	1,00	\$ 1.040.446.00								\$ -	
220236	22.02.31	M.E.7- LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	2,00	\$ 1.190.408.00	\$ 2.380.816.00	2,00	\$ 2.380.816.00								\$ -	
220238	22.02.32	M.E.8- RECEPCION Y COCINA CLASIFICACION LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	2,00	\$ 440.354.00	\$ 880.708.00	2,00	\$ 880.708.00								\$ -	
220237	22.02.33	M.E.9- CONTROL INFORMACION Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	1,00	\$ 871.031.00	\$ 871.031.00	1,00	\$ 871.031.00								\$ -	
220239	22.02.34	M.E.10- AMBIENTE DE TRANSICION RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	3,00	\$ 464.548.00	\$ 1.393.647.00	3,00	\$ 1.393.647.00								\$ -	
220239	22.02.35	M.E.11- ADAPTACION RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	2,00	\$ 880.331.00	\$ 1.600.662.00	2,00	\$ 1.600.662.00								\$ -	
220240	22.02.36	M.E.12- ESTERILIZACION RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMCO 1.580.550.875	un	1,00	\$ 880.331.00	\$ 880.331.00	1,00	\$ 880.331.00								\$ -	
Subtotal	22.02.36	CARPINTERIA METALICA				\$ 135.045.678.00		\$ 135.045.678.00									
22026	22.02.01	PASAMANOS METALICO SEGUN DISEÑO Incl. Anclamiento + soldadura	m	11,26	\$ 239.887.00	\$ 2.701.126.00	11,26	\$ 2.701.126.00								\$ -	
22040	22.02.02	BARRANDA METALICA SEGUN DISEÑO TIPO I Incl. Anclamiento + soldadura	m	26,27	\$ 573.346.00	\$ 15.083.326.00	26,27	\$ 15.083.326.00								\$ -	
22067	22.02.03	BARRANDA METALICA SEGUN DISEÑO TIPO II Incl. Anclamiento + soldadura	m	85,90	\$ 537.848.00	\$ 46.143.780.00	85,90	\$ 46.143.780.00								\$ -	
22039	22.02.04	BARRANDA METALICA CON MURO EN CONCRETO (0.3M x 0.3M) PUERTA METALICA 2.70x2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	m	87,95	\$ 883.279.00	\$ 77.699.866.00	87,95	\$ 77.699.866.00								\$ -	
22009	22.02.05	PUERTA METALICA 2.70x2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	\$ 2.318.818.00	\$ 4.637.636.00	2,00	\$ 4.637.636.00								\$ -	
22009	22.02.06	PUERTA METALICA 2.70x2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	\$ 2.370.337.00	\$ 35.555.055.00	15,00	\$ 35.555.055.00								\$ -	
22010	22.02.07	PUERTA METALICA 2.70x2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8,00	\$ 1.959.746.00	\$ 15.877.968.00	8,00	\$ 15.877.968.00								\$ -	
22011	22.02.08	PUERTA METALICA 2.70x2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	\$ 2.370.337.00	\$ 35.555.055.00	15,00	\$ 35.555.055.00								\$ -	
22012	22.02.09	PUERTA METALICA 2.70x2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	\$ 2.889.199.00	\$ 5.778.332.00	2,00	\$ 5.778.332.00								\$ -	
22013	22.02.10	PUERTA METALICA 2.70 x 2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	\$ 2.238.716.00	\$ 4.477.432.00	2,00	\$ 4.477.432.00								\$ -	
22014	22.02.11	PUERTA METALICA 1.40 x 2.40 mbs EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REPUERZO INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO + BARRAGAS DE PISTON EN ACERO 10-28 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4,00	\$ 2.238.716.00	\$ 8.958.664.00	4,00	\$ 8.958.664.00								\$ -	

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA PREC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-019-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE SECCO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
22016	23.00.12	P06A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLEDO ROLED CAL20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5.00	\$ 2.435.696.00	\$ 12.178.480.00	5.00	\$ 12.178.480.00					\$ -	
22017	23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL18, MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLED CAL20 CON MARCO ANCLADO A PERFL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x2"	un	2.00	\$ 2.477.692.00	\$ 4.955.384.00	2.00	\$ 4.955.384.00					\$ -	
22020	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un	1.00	\$ 2.480.216.00	\$ 2.480.216.00	1.00	\$ 2.480.216.00					\$ -	
22021	23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL18, MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLED CAL20 CON MARCO ANCLADO A PERFL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x2"	un	8.00	\$ 2.323.707.00	\$ 18.589.656.00	8.00	\$ 18.589.656.00					\$ -	
22022	23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL18 + CANTO REFORZADO CON PERFL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	\$ 4.520.007.00	\$ 4.520.007.00	1.00	\$ 4.520.007.00					\$ -	
22030	23.00.17	P08L PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMÉTICA 1.80 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATEANTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMÉTICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cm + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3.00	\$ 2.768.320.00	\$ 8.298.960.00	3.00	\$ 8.298.960.00					\$ -	
22023	23.00.18	P08H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMÉTICA 40 MM ACABADO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATEANTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMÉTICO SEGÚN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	un	1.00	\$ 3.175.062.00	\$ 3.175.062.00	1.00	\$ 3.175.062.00					\$ -	
22031	23.00.19	P02L PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMÉTICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATEANTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMÉTICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cm + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3.00	\$ 1.363.286.00	\$ 4.060.088.00	3.00	\$ 4.060.088.00					\$ -	
22032	23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACÚSTICO DENSIDAD 128kg/m3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLED CAL18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFL METÁLICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	11.00	\$ 2.841.655.00	\$ 31.258.205.00	11.00	\$ 31.258.205.00					\$ -	
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACÚSTICO DENSIDAD 128kg/m3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLED CAL18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFL METÁLICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	1.00	\$ 2.841.655.00	\$ 2.841.655.00	1.00	\$ 2.841.655.00					\$ -	
22033	23.00.22	P06 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACÚSTICO DENSIDAD 128kg/m3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLED CAL18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFL METÁLICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	4.00	\$ 2.841.655.00	\$ 11.366.620.00	4.00	\$ 11.366.620.00					\$ -	

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES	
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-019-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
22032	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BUNDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMBADO EN LANA DE ROCA TERMO ACÚSTICO DENSIDAD 120/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COILED ROLLO CAL 18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + SISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL.	un	3,00	\$ 2.841.695,00	\$ 8.524.985,00	3,00	\$ 8.524.985,00					\$	-
23001	23.00.24	P10 P PUERTA 2.00x2.40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	\$ 1.222.915,00	\$ 1.222.915,00	1,00	\$ 1.222.915,00					\$	-
Subtotal						\$ 965.723.164,00		\$ 965.723.164,00						
A.24 24.00.00 CARPINTERÍA ALUMINIO														
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 8.10 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	3,00	\$ 17.808.111,00	\$ 51.024.333,00	3,00	\$ 51.024.333,00					\$	-
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 8 CUERPOS 9.07 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	\$ 18.938.228,00	\$ 37.876.456,00	2,00	\$ 37.876.456,00					\$	-
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 8 CUERPOS 7.97 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	\$ 16.436.089,00	\$ 32.872.136,00	2,00	\$ 32.872.136,00					\$	-
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9.13 X 2.80 MTS, 8 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	\$ 14.860.547,00	\$ 29.721.094,00	2,00	\$ 29.721.094,00					\$	-
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 2 CUERPOS 8.10 X 3.30 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	1,00	\$ 4.838.251,00	\$ 4.838.251,00	1,00	\$ 4.838.251,00					\$	-
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 4 CUERPOS 2.28 X 3.38 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	\$ 14.317.484,00	\$ 28.634.968,00	2,00	\$ 28.634.968,00					\$	-
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 5.43 X 2.80 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	\$ 12.517.453,00	\$ 25.034.806,00	2,00	\$ 25.034.806,00					\$	-
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 6.10 X 2.80 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	1,00	\$ 8.483.152,00	\$ 8.483.152,00	1,00	\$ 8.483.152,00					\$	-
23009	24.00.09	VE-02A PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 8 CUERPOS 7.97 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	2,00	\$ 12.535.393,00	\$ 25.070.786,00	2,00	\$ 25.070.786,00					\$	-
23010	24.00.10	VE-02B PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 8 CUERPOS 7.95 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	\$ 12.428.387,00	\$ 12.428.387,00	1,00	\$ 12.428.387,00					\$	-
23011	24.00.11	VE-02C PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7.93 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	\$ 12.381.577,00	\$ 12.381.577,00	1,00	\$ 12.381.577,00					\$	-
23012	24.00.12	VE-02D PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7.75 X 2.80 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	\$ 12.334.440,00	\$ 12.334.440,00	1,00	\$ 12.334.440,00					\$	-
23013	24.00.13	VE-02E PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 8 CUERPOS 7.97 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	8,00	\$ 10.219.160,00	\$ 91.863.440,00	8,00	\$ 91.863.440,00					\$	-
23014	24.00.14	VE-02F PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 8 CUERPOS 7.7 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	\$ 12.085.389,00	\$ 12.085.389,00	1,00	\$ 12.085.389,00					\$	-
23002B	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFALJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	un	2,00	\$ 15.131.254,00	\$ 30.262.508,00	2,00	\$ 30.262.508,00					\$	-

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES MODIFICADO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-416-2624 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
23016	24.09.16	VE-02H PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5 CUERPOS 8,806 X 2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 10.317.794,00	\$ 10.317.794,00	1,00	\$ 10.317.794,00					\$	-
23017	24.09.17	VE-02I PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4CUERPOS 8,23 X 2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 9.740.214,00	\$ 9.740.214,00	1,00	\$ 9.740.214,00					\$	-
23018	24.09.18	VE-02J PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076.4CUERPOS 5,32 X 2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 8.317.485,00	\$ 8.317.485,00	1,00	\$ 8.317.485,00					\$	-
23019	24.09.19	VE-02K PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4,03X2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	2,00	\$ 6.338.469,00	\$ 12.676.838,00	2,00	\$ 12.676.838,00					\$	-
23020	24.09.20	VE-02L PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3,85 X 2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	3,00	\$ 5.775.048,00	\$ 17.325.144,00	3,00	\$ 17.325.144,00					\$	-
23022	24.09.21	VE-02N PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,57 X 2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 5.361.517,00	\$ 5.361.517,00	1,00	\$ 5.361.517,00					\$	-
23023	24.09.22	VE-02O PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,40 X 2,80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 3.752.249,00	\$ 3.752.249,00	1,00	\$ 3.752.249,00					\$	-
23027	24.09.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFALJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 4,40 X 2,80	un	1,00	\$ 8.879.123,00	\$ 8.879.123,00	1,00	\$ 8.879.123,00					\$	-
23034	24.09.24	VE-03A PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7,87 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,00 MTS) 6 CUERPOS	un	3,00	\$ 6.869.835,00	\$ 20.609.095,00	3,00	\$ 20.609.805,00					\$	-
23025	24.09.25	VE-03B PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5,30 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	\$ 6.076.138,00	\$ 12.152.278,00	2,00	\$ 12.152.278,00					\$	-
23026	24.09.26	VE-03C PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,85 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	\$ 7.315.780,00	\$ 14.631.580,00	2,00	\$ 14.631.580,00					\$	-
23028	24.09.27	VE-03D PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5,98 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	1,00	\$ 8.921.619,00	\$ 8.921.619,00	1,00	\$ 8.921.619,00					\$	-
23027	24.09.28	VE-03E PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3,60 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	\$ 9.132.445,00	\$ 18.264.890,00	2,00	\$ 18.264.890,00					\$	-
23029	24.09.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFALJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 2,765 X 2,30 mts	un	1,00	\$ 2.483.083,00	\$ 2.483.083,00	1,00	\$ 2.483.083,00					\$	-
23030	24.09.30	VE-03G CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFALJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 7,77 X 2,30 mts	un	2,00	\$ 12.043.052,00	\$ 24.086.104,00	2,00	\$ 24.086.104,00					\$	-
23026	24.09.31	VE-04A PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7,87 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	5,00	\$ 15.827.591,00	\$ 79.137.955,00	5,00	\$ 79.137.865,00					\$	-
23027	24.09.32	VE-04B PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6,79 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	\$ 13.748.214,00	\$ 27.496.828,00	2,00	\$ 27.496.828,00					\$	-
23028	24.09.33	VE-05A PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6,84 X 0,60 MTS	un	1,00	\$ 2.140.989,00	\$ 2.140.989,00	1,00	\$ 2.140.989,00					\$	-
23028	24.09.34	VE-05B PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5,20 X 0,60 MTS	un	1,00	\$ 1.852.177,00	\$ 1.852.177,00	1,00	\$ 1.852.177,00					\$	-

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA PREC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-419-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
23030	24.08.35	VE-06C. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.00 X 0.59 MTS	un	2,00	\$ 863.216,00	\$ 1.666.532,00	2,00	\$ 1.666.532,00					\$	-
23031	24.08.36	VE-06D. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.85 X 0.59 MTS	un	1,00	\$ 823.371,00	\$ 823.371,00	1,00	\$ 823.371,00					\$	-
23032	24.08.37	VE-06E. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1,00 X 1.50 MTS	un	1,00	\$ 1.014.143,00	\$ 1.014.143,00	1,00	\$ 1.014.143,00					\$	-
23033	24.08.38	VE-06F. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.80 X 0.59 MTS	un	1,00	\$ 806.021,00	\$ 806.021,00	1,00	\$ 806.021,00					\$	-
23034	24.08.38	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2,5 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS	un	1,00	\$ 2.861.508,00	\$ 2.861.508,00	1,00	\$ 2.861.508,00					\$	-
23035	24.08.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1,70 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS	un	1,00	\$ 1.383.491,00	\$ 1.383.491,00	1,00	\$ 1.383.491,00					\$	-
23036	24.08.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1,40 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS	un	2,00	\$ 1.162.101,00	\$ 2.324.202,00	2,00	\$ 2.324.202,00					\$	-
23037	24.08.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1,11 X 1,30 MTS BATIENTE 0,40 MTS	un	4,00	\$ 1.594.395,00	\$ 6.377.580,00	4,00	\$ 6.377.580,00					\$	-
23038	24.08.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2,19 X 1,30 MTS BATIENTE 0,40 MTS	un	2,00	\$ 1.809.560,00	\$ 3.619.120,00	2,00	\$ 3.619.120,00					\$	-
23039	24.08.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2,59 X 1,30 MTS	un	2,00	\$ 2.591.865,00	\$ 5.183.910,00	2,00	\$ 5.183.910,00					\$	-
23039	24.08.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 1,80 X 0,40	un	7,00	\$ 412.076,00	\$ 2.884.532,00	7,00	\$ 2.884.532,00					\$	-
230025	24.08.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 3,95 X 0,96	un	1,00	\$ 1.222.915,00	\$ 1.222.915,00	1,00	\$ 1.222.915,00					\$	-
230028	24.08.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 2,85 X 1,15	un	1,00	\$ 1.230.168,00	\$ 1.230.168,00	1,00	\$ 1.230.168,00					\$	-
23040	24.08.48	VE-08A. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7,12 X 0,80 MTS	un	1,00	\$ 4.725.834,00	\$ 4.725.834,00	1,00	\$ 4.725.834,00					\$	-
23039	24.08.49	VE-08B. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0,80 X 1,70 MTS	un	1,00	\$ 1.034.305,00	\$ 1.034.305,00	1,00	\$ 1.034.305,00					\$	-
23041	24.08.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0,80 X 1,30M)	un	7,00	\$ 479.726,00	\$ 3.358.082,00	7,00	\$ 3.358.082,00					\$	-
23042	24.08.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2,27 X 2,78M	un	2,00	\$ 4.630.225,00	\$ 9.260.450,00	2,00	\$ 9.260.450,00					\$	-
23043	24.08.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3,66 X 2,78M	un	1,00	\$ 6.927.034,00	\$ 6.927.034,00	1,00	\$ 6.927.034,00					\$	-
23044	24.08.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,80x 3,28) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 3,28M	un	2,00	\$ 6.404.586,00	\$ 12.809.162,00	2,00	\$ 12.809.162,00					\$	-
23045	24.08.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,80 x 2,84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 2,84M	un	2,00	\$ 5.273.129,00	\$ 10.546.258,00	2,00	\$ 10.546.258,00					\$	-

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONCEPCIONES ACTUALES	CONCEPCIONES ACTUALES	ACTA DE COBRO Nº 1	PRESENTE ACTA DE COBRO Nº 2	VALORES
22046	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,66 x 2,95) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 2,65M	un	2,00	\$ 5.862,408,00	\$ 11.704,816,00						\$ 11.704,816,00
22047	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS 2,24 X 2,70M	un	3,00	\$ 4.882,266,00	\$ 14.677,988,00						\$ 14.677,988,00
22048	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,66 x 1,85) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 1,85M	un	1,00	\$ 3.967,088,00	\$ 3.967,088,00						\$ 3.967,088,00
22049	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,66 x 1,96) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 1,96M	un	2,00	\$ 4.256,606,00	\$ 8.511,272,00						\$ 8.511,272,00
22050	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,72) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,72M	un	1,00	\$ 3.248,086,00	\$ 3.248,086,00						\$ 3.248,086,00
22051	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,83) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,83M	un	1,00	\$ 3.312,731,00	\$ 3.312,731,00						\$ 3.312,731,00
22052	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,81) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,81M	un	1,00	\$ 2.183,288,00	\$ 2.183,288,00						\$ 2.183,288,00
22053	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,85) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,85M	un	2,00	\$ 1.440,646,00	\$ 2.881,292,00						\$ 2.881,292,00
22054	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,47) 2 CUERPOS + DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,47M	un	2,00	\$ 3.854,288,00	\$ 7.708,576,00						\$ 7.708,576,00
22061	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,81) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,81M	un	12,00	\$ 2.862,381,00	\$ 30.748,572,00						\$ 30.748,572,00
22062	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,70) 2 CUERPOS 1,70 X 1,80M	un	3,00	\$ 2.521,576,00	\$ 7.564,728,00						\$ 7.564,728,00
22063	VE-11-O-MENSION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFL. PERMETAL EN U" + CRISTAL LAMINADO TEMPALDO DE 4mm INCOLORO + PIV 0,78 CRISTAL TEMPALDO 4mm INCOLORO (0,66 x 1,81) DIVISION FLJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 2,00 X 1,80M	un	3,00	\$ 3.271,036,00	\$ 9.813,114,00						\$ 9.813,114,00
CONTRATO L-14-01-0234 SEGUN CONCEPCIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023											
VALORES			VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA VIG.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE SECCO DE 21 DE OCTUBRE DE 2022														
23064	24.00.08	VE-11R-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 2.18) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.59 X 2.18 M	un	1,00	\$ 4.886.592,00	\$ 4.886.592,00	1,00	\$ 4.886.592,00					\$	-
23065	24.00.09	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.80 CONTROL DE DISPARO	un	1,00	\$ 243.359,00	\$ 243.359,00	1,00	\$ 243.359,00					\$	-
23066	24.00.70	VE 13A. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 1.80 x 1.80 mts	un	1,00	\$ 2.136.250,00	\$ 2.136.250,00	1,00	\$ 2.136.250,00					\$	-
23067	24.00.71	VE-13B. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.30 MTS BATIENTE 1,00 MTS	un	1,00	\$ 3.023.867,00	\$ 3.023.867,00	1,00	\$ 3.023.867,00					\$	-
23068	24.00.72	VE-13C. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 1.80 x 1.30 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	1,00	\$ 1.686.767,00	\$ 1.686.767,00	1,00	\$ 1.686.767,00					\$	-
23069	24.00.73	VE-13D. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.80 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	1,00	\$ 3.889.348,00	\$ 3.889.348,00	1,00	\$ 3.889.348,00					\$	-
23070	24.00.74	VE-13E. VENTANA FUA PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.80 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	1,00	\$ 2.718.530,00	\$ 2.718.530,00	1,00	\$ 2.718.530,00					\$	-
23071	24.00.75	VE-13F. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.80 MTS	un	1,00	\$ 4.865.207,00	\$ 4.865.207,00	1,00	\$ 4.865.207,00					\$	-
23072	24.00.76	VE-13G. VENTANA FUA PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.80 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	2,00	\$ 2.805.286,00	\$ 5.610.576,00	2,00	\$ 5.610.576,00					\$	-
23073	24.00.77	VE-13H. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2,00 x 1,50 MTS	un	1,00	\$ 2.186.136,00	\$ 2.186.136,00	1,00	\$ 2.186.136,00					\$	-
23074	24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7538 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7538 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.80 X 1.30 MTS	un	1,00	\$ 801.744,00	\$ 801.744,00	1,00	\$ 801.744,00					\$	-
230824	24.00.79	VE-16A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7538 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7538 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.80 X 0.50 MTS	un	2,00	\$ 270.801,00	\$ 541.602,00	2,00	\$ 541.602,00					\$	-
23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	8,00	\$ 1.478.017,00	\$ 11.808.136,00	8,00	\$ 11.808.136,00					\$	-
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	15,00	\$ 1.776.757,00	\$ 26.651.355,00	15,00	\$ 26.651.355,00					\$	-
23077	24.00.82	P02V 0.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S361 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	13,00	\$ 2.430.724,00	\$ 31.599.412,00	13,00	\$ 31.599.412,00					\$	-
23078	24.00.83	P03V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S361 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	3,00	\$ 2.734.781,00	\$ 8.204.343,00	3,00	\$ 8.204.343,00					\$	-
23079	24.00.84	P06L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S361 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	2,00	\$ 3.880.183,00	\$ 7.760.326,00	2,00	\$ 7.760.326,00					\$	-
23080	24.00.85	P08V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S361 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	1,00	\$ 4.486.121,00	\$ 4.486.121,00	1,00	\$ 4.486.121,00					\$	-
23081	24.00.86	P08L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	7,00	\$ 3.481.146,00	\$ 24.438.022,00	7,00	\$ 24.438.022,00					\$	-
Subtotal						\$ 1.638.765.959,00		\$ 1.638.765.959,00						
A25 25.00.00 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE														
22002	25.00.01	DIVISIÓN BANO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58,25	\$ 1.165.400,00	\$ 67.884.580,00	58,25	\$ 67.884.580,00					\$	-
22003	25.00.02	DIVISIÓN ORINALES LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44	\$ 1.234.334,00	\$ 1.777.441,00	1,44	\$ 1.777.441,00					\$	-
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPERO ACERO INOXIDABLE	un	15,00	\$ 332.067,00	\$ 4.980.105,00	15,00	\$ 4.980.105,00					\$	-
M.A.HIDRATOLÓGICA. MESÓN DE TRABAJO BENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO. MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA. MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TÁBLEX ENCHAPADO 1,48 X 0,90M														
21052	25.00.04		un	1,00	\$ 3.063.256,00	\$ 3.063.256,00	1,00	\$ 3.063.256,00					\$	-

CONDICIONES BÁSICAS									
Nº	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CONTRA TABLAS	CONDICIONES ACTUALES	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2018 MESÓN COMERCIOSE BUCARATAS SUCSARATAS COMACATA DE MESÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2023									
CONDICIONES ACTUALES									
CONDICIONES ACTUALES	CONDICIONES CONTRA TABLAS	CONDICIONES ACTUALES	CONDICIONES CONTRA TABLAS	CONDICIONES ACTUALES	CONDICIONES CONTRA TABLAS	CONDICIONES ACTUALES	CONDICIONES CONTRA TABLAS	CONDICIONES ACTUALES	CONDICIONES CONTRA TABLAS
VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
21063	25.00.05	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.59 X 0.90M	un	1.00	3.281,113.00	3.281,113.00	3.281,113.00	3.281,113.00	3.281,113.00
21064	25.00.06	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1.00	4.780,884.00	4.780,884.00	4.780,884.00	4.780,884.00	4.780,884.00
21065	25.00.07	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 0.98 X 0.90M	un	1.00	1.401,718.00	1.401,718.00	1.401,718.00	1.401,718.00	1.401,718.00
21066	25.00.08	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1.00	1.281,556.00	1,281,556.00	1,281,556.00	1,281,556.00	1,281,556.00
21067	25.00.09	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.38 X 0.90M	un	3.00	2.106,691.00	6,317,073.00	6,317,073.00	6,317,073.00	6,317,073.00
21068	25.00.10	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.09 X 0.90M	un	2.00	3.208,227.00	6,416,454.00	6,416,454.00	6,416,454.00	6,416,454.00
21069	25.00.11	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1.00	1,842,896.00	1,842,896.00	1,842,896.00	1,842,896.00	1,842,896.00
21070	25.00.12	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	un	1.00	2,872,273.00	2,872,273.00	2,872,273.00	2,872,273.00	2,872,273.00
21071	25.00.13	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.00 X 0.90M	un	2.00	4,058,973.00	8,113,946.00	8,113,946.00	8,113,946.00	8,113,946.00
21072	25.00.14	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.35 X 0.90M	un	2.00	6,120,432.00	12,420,864.00	12,420,864.00	12,420,864.00	12,420,864.00
21073	25.00.15	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.05 X 0.90M	un	1.00	4,123,855.00	4,123,855.00	4,123,855.00	4,123,855.00	4,123,855.00
21074	25.00.16	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.53 X 0.90M	un	1.00	5,522,597.00	5,522,597.00	5,522,597.00	5,522,597.00	5,522,597.00
21075	25.00.17	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.88 X 0.90M	un	1.00	2,254,884.00	2,254,884.00	2,254,884.00	2,254,884.00	2,254,884.00
21076	25.00.18	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.88 X 0.90M	un	4.00	2,863,336.00	11,873,344.00	11,873,344.00	11,873,344.00	11,873,344.00
21077	25.00.19	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1.00	4,461,818.00	4,461,818.00	4,461,818.00	4,461,818.00	4,461,818.00
21078	25.00.20	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.88 X 0.90M	un	1.00	3,830,714.00	3,830,714.00	3,830,714.00	3,830,714.00	3,830,714.00
21079	25.00.21	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.35 X 0.90M	un	2.00	2,803,410.00	5,606,820.00	5,606,820.00	5,606,820.00	5,606,820.00
21080	25.00.22	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 2.65 X 0.90M	un	1.00	3,738,808.00	3,738,808.00	3,738,808.00	3,738,808.00	3,738,808.00
21081	25.00.23	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2.00	3,803,700.00	7,607,400.00	7,607,400.00	7,607,400.00	7,607,400.00
21082	25.00.24	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2.00	3,114,398.00	6,228,796.00	6,228,796.00	6,228,796.00	6,228,796.00
21083	25.00.25	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.58 X 0.90M	un	1.00	3,280,212.00	3,280,212.00	3,280,212.00	3,280,212.00	3,280,212.00
21084	25.00.26	MOBILIDAD SALPACADERO, MUEBLE SUPERIOR EN TABLERO ENCHAPADO 1.89 X 0.90M	un	1.00	3,263,136.00	3,263,136.00	3,263,136.00	3,263,136.00	3,263,136.00

[illegible]

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA REC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-019-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
Subtotal						\$ 106,113,772.68		\$ 106,113,772.68						
D3 30.00.00 ASEO														
30001	30.00.01	ASEO	m2	8,878.27	\$ 12,487.00	\$ 82,857,296.00	8,878.27	\$ 82,857,296.00						\$ -
30002	30.00.02	LIQUEZADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1,317.00	\$ 4,419.00	\$ 5,819,623.00	1,317.00	\$ 5,819,623.00						\$ -
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRESANTES	m	70.00	\$ 121,180.00	\$ 8,483,300.00	70.00	\$ 8,483,300.00			5.00	\$ 605,050.00	5.00	\$ 605,050.00
Subtotal						\$ 97,160,419.00		\$ 97,160,419.00						\$ 605,050.00
D1 31.00.00 VIALS - URBANISMO INTERNO														
28001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2,873.12	\$ 4,188.00	\$ 12,491,158.00	2,873.12	\$ 12,491,158.00						\$ -
28006	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1,778.97	\$ 1,841.00	\$ 3,275,084.00	1,778.97	\$ 3,275,084.00						\$ -
28005	31.00.03	GEOTEXTIL T-2400	m2	1,778.97	\$ 7,132.00	\$ 12,887,814.00	1,778.97	\$ 12,887,814.00						\$ -
28007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBO-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533.69	\$ 116,022.00	\$ 61,919,781.00	533.69	\$ 61,919,781.00						\$ -
28008	31.00.05	BASE GRANULAR SBO-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355.79	\$ 128,893.00	\$ 45,787,882.00	355.79	\$ 45,787,882.00						\$ -
28011	31.00.06	BORDILLO PREFABRICADO A-10	m	884.86	\$ 68,837.00	\$ 56,816,442.00	884.86	\$ 56,816,442.00						\$ -
28038	31.00.07	ADOQUIN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	m2	1,329.49	\$ 118,019.00	\$ 156,903,751.00	1,329.49	\$ 156,903,751.00						\$ -
28034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt. T-40, Incl. Pintura	un	58.00	\$ 148,324.00	\$ 8,660,782.00	58.00	\$ 8,660,782.00						\$ -
D2 32.00.00 ANDENES - URBANISMO INTERNO														
28015	32.00.08	FLECHA SENCILLA: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO	un	3.00	\$ 73,695.00	\$ 220,815.00	3.00	\$ 220,815.00						\$ -
28016	32.00.10	FLECHA DOBLE ORO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO	un	2.00	\$ 89,034.00	\$ 178,068.00	2.00	\$ 178,068.00						\$ -
28018	32.00.11	LOGO DISCAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO	un	1.00	\$ 448,437.00	\$ 448,437.00	1.00	\$ 448,437.00						\$ -
28017	32.00.12	CEBRAS: LIMPIEZA Y LLUADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCAÇÃO EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3.80	\$ 25,443.00	\$ 96,228.00	3.80	\$ 96,228.00						\$ -
28020	32.00.13	LÍNEA TRAFICO: PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204.20	\$ 10,704.00	\$ 2,185,757.00	204.20	\$ 2,185,757.00						\$ -
28022	32.00.14	NUMERACIÓN PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCAÇÃO EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28.00	\$ 30,646.00	\$ 858,088.00	28.00	\$ 858,088.00						\$ -
3043	32.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt. Incl. Encastración, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	170.03	\$ 77,681.00	\$ 13,204,700.00	170.03	\$ 13,204,700.00						\$ -
Subtotal						\$ 378,727,387.68		\$ 378,727,387.68						
D4 32.00.00 ANDENES - URBANISMO INTERNO														
28009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1,184.15	\$ 1,841.00	\$ 2,186,430.00	1,184.15	\$ 2,186,430.00						\$ -
28015	32.00.02	GEOTEXTIL T-2100	m2	1,184.15	\$ 8,800.00	\$ 10,508,520.00	1,184.15	\$ 10,508,520.00						\$ -
28007	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBO-1, s. M=0.30 mt	m3	398.25	\$ 119,601.00	\$ 42,885,281.00	398.25	\$ 42,885,281.00						\$ -
28007	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.10 mt	m2	464.67	\$ 83,691.00	\$ 38,795,848.00	464.67	\$ 38,795,848.00						\$ -
28060	32.00.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFÉ REF = 25012580 de 30.5 x 7.5 cm de alto o equivalente instalación de piso trabado Incl. Uniflex	m2	1,321.35	\$ 68,000.00	\$ 87,208,100.00	1,321.35	\$ 87,208,100.00						\$ -
D5 32.00.00 ANDENES - URBANISMO INTERNO														
28021	32.00.06	CÁRCAMO PREFABRICADO POLÍMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8.00	\$ 148,838.00	\$ 1,191,512.00	8.00	\$ 1,191,512.00						\$ -
28081	32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 MPa	m3	128.99	\$ 897,030.00	\$ 115,707,800.00	128.99	\$ 115,707,800.00						\$ -
28012	32.00.08	CONTENEDORES DE RAÍCES B-20	un	12.00	\$ 127,503.00	\$ 1,530,036.00	12.00	\$ 1,530,036.00						\$ -
28021	32.00.09	REPOSIICIÓN ESPECIES ARBOREAS H=1.5 MT. Incl. Tierra negra	un	12.00	\$ 136,805.00	\$ 1,641,220.00	12.00	\$ 1,641,220.00						\$ -
28019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINIVÁLIDOS EN CONCRETO 2500 PSI e=0.10 mt, Sub base=0.40mt, Incl. rametas contra andén, sardinel y vía	m2	108.67	\$ 157,623.00	\$ 17,288,514.00	108.67	\$ 17,288,514.00						\$ -
28035	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3,000 PSI ESTRIBADO, e=0.20 mt, Incl. rametas contra andén, sardinel y vía	m2	318.37	\$ 332,085.00	\$ 105,729,085.00	318.37	\$ 105,729,085.00						\$ -
28025	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771.02	\$ 60,242.00	\$ 46,447,787.00	771.02	\$ 46,447,787.00						\$ -
28031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15.25	\$ 1,867,183.00	\$ 28,474,541.00	15.25	\$ 28,474,541.00						\$ -
28017	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58.28	\$ 14,388.00	\$ 838,115.00	58.28	\$ 838,115.00						\$ -
28029	32.00.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, Incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más empacado superficie entre separadores	m2	3,172.83	\$ 58,080.00	\$ 187,479,352.00	3,172.83	\$ 187,479,352.00						\$ -
28041	32.00.16	LUMINARIA METALICA, POSTE DE 6 M M=130	un	5.00	\$ 70,437.00	\$ 352,185.00	5.00	\$ 352,185.00						\$ -
28032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificación estructural	m2	729.48	\$ 89,976.00	\$ 65,835,882.00	729.48	\$ 65,835,882.00						\$ -
28033	32.00.18	SUMIDERO	un	27.00	\$ 1,467,589.00	\$ 39,624,338.00	27.00	\$ 39,624,338.00						\$ -
28038	32.00.19	CANUELA 22.5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196.76	\$ 178,890.00	\$ 34,804,876.00	196.76	\$ 34,804,876.00						\$ -
28082	32.00.20	ACERO DE REFUERZO 6m 4200 kg/m2, figurado	kg	8,833.77	\$ 7,611.00	\$ 67,233,823.00	8,833.77	\$ 67,233,823.00						\$ -
45085	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329.28	\$ 7,781.00	\$ 2,561,872.00	329.28	\$ 2,561,872.00						\$ -
Subtotal						\$ 898,218,123.68		\$ 898,218,123.68						
D3 33.00.00 MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO														
28018	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1.80m x 0.78m x 0.45m)	un	11.00	\$ 1,969,441.00	\$ 21,863,851.00	11.00	\$ 21,863,851.00						\$ -
28023	33.00.02	CANECAS DE BASURA METALICA M-120	un	5.00	\$ 1,281,556.00	\$ 6,407,780.00	5.00	\$ 6,407,780.00						\$ -
Subtotal						\$ 28,271,631.00		\$ 28,271,631.00						
D4 34.00.00 EDIFICACIONES EXTERIORES- CASITA CONTROL - URBANISMO INTERNO														
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1.00	\$ 31,087,277.00	\$ 31,087,277.00	1.00	\$ 31,087,277.00						\$ -
32001	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2.00	\$ 29,289,862.00	\$ 58,577,364.00	2.00	\$ 58,577,364.00						\$ -
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1.00	\$ 74,242,811.00	\$ 74,242,811.00	1.00	\$ 74,242,811.00						\$ -
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1.00	\$ 143,175,155.00	\$ 143,175,155.00	1.00	\$ 143,175,155.00						\$ -
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demás elementos para su correcta ejecución	un	1.00	\$ 191,581,538.00	\$ 191,581,538.00	1.00	\$ 191,581,538.00						\$ -
32035	34.00.06	PERGOLA	un	1.00	\$ 228,050,205.00	\$ 228,050,205.00	1.00	\$ 228,050,205.00						\$ -
Subtotal						\$ 725,724,351.00		\$ 725,724,351.00						
D5 35.00.00 RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO														
45001	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, Incl. Carga, retro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derachos de botadero	m3	187.64	\$ 70,816.00	\$ 13,287,914.00	187.64	\$ 13,287,914.00						\$ -

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA REG.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-419-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INCISO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
3100012	30.00.09	UPS 40 KVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	\$	261.368,124,00		\$ 261.368,124,00						\$ -
3100013	30.00.10	UPS 100 KVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	\$	404.656,302,00		\$ 404.656,302,00						\$ -
15230	30.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECC. CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11.4KV / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPOXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMÓMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL ENFRENTA CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$	110.673,363,00		\$ 110.673,363,00						\$ -
15232	30.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XN-F" DE 225 KVA, SECC. CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR #54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	\$	33.351,919,00		\$ 33.351,919,00						\$ -
15233	30.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XN-F" DE 300 KVA, SECC. CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR #54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	\$	36.272,611,00		\$ 36.272,611,00						\$ -
Subtotal						\$ 1.309.825,823,00		\$ 1.309.825,823,00						
B3 30.00.06 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA														
350001	30.00.01	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	20.461,919,00		\$ 20.461,919,00						\$ -
350002	30.00.02	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1659 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	19.082,343,00		\$ 19.082,343,00						\$ -
350003	30.00.03	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	21.567,346,00		\$ 21.567,346,00						\$ -
350004	30.00.04	UNIDAD DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 676 x 800 x 891 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	7.295,826,00		\$ 7.295,826,00						\$ -
350005	30.00.05	UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 905 x 105 x 900 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	8.139,680,00		\$ 8.139,680,00						\$ -
350006	30.00.06	UNIDAD DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.165 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	12.065,085,00		\$ 12.065,085,00						\$ -
350007	30.00.07	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	19.082,343,00		\$ 19.082,343,00						\$ -
350008	30.00.08	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1579 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/380 V/ph/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.165 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$	11.735,226,00		\$ 11.735,226,00						\$ -

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA MOD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-618-3294 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE RECIBO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1250 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480V/3ØS V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 19.095.608,00	\$ 19.095.608,00	1,00	\$ 19.095.608,00					\$	-
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480V/3ØS V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 21.098.844,00	\$ 21.098.844,00	1,00	\$ 21.098.844,00					\$	-
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480V/3ØS V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 23.321.882,00	\$ 23.321.882,00	1,00	\$ 23.321.882,00					\$	-
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3892 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480V/3ØS V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 21.363.947,00	\$ 21.363.947,00	1,00	\$ 21.363.947,00					\$	-
350014	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480V/3ØS V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 1,480 x 1,186 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 20.435.367,00	\$ 20.435.367,00	1,00	\$ 20.435.367,00					\$	-
350015	39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 32.277.985,00	\$ 32.277.985,00	1,00	\$ 32.277.985,00					\$	-
350016	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 48.035.152,00	\$ 48.035.152,00	1,00	\$ 48.035.152,00					\$	-
350017	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 70.123.321,00	\$ 70.123.321,00	1,00	\$ 70.123.321,00					\$	-
350018	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 138.580.504,00	\$ 138.580.504,00	1,00	\$ 138.580.504,00					\$	-
350019	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 115.821.811,00	\$ 115.821.811,00	1,00	\$ 115.821.811,00					\$	-
350020	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 8.324 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 98.512.984,00	\$ 98.512.984,00	1,00	\$ 98.512.984,00					\$	-
350021	39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 108.283.823,00	\$ 108.283.823,00	1,00	\$ 108.283.823,00					\$	-

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA PREC.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-418-0024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
350022	39.00.21	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 36,745,058.00	\$ 36,745,058.00	1,00	\$ 36,745,058.00					\$	-
350023	39.00.22	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,882 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 50,282,382.00	\$ 50,282,382.00	1,00	\$ 50,282,382.00					\$	-
350024	39.00.23	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 48,035,152.00	\$ 48,035,152.00	1,00	\$ 48,035,152.00					\$	-
350025	39.00.24	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 44,352,672.00	\$ 44,352,672.00	1,00	\$ 44,352,672.00					\$	-
350026	39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 228000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1,00	\$ 27,878,386.00	\$ 27,878,386.00	1,00	\$ 27,878,386.00					\$	-
350027	39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 393000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	\$ 88,845,845.00	\$ 88,845,845.00	1,00	\$ 88,845,845.00					\$	-
350028	39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	\$ 74,344,122.00	\$ 74,344,122.00	1,00	\$ 74,344,122.00					\$	-
350030	39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1,00	\$ 44,583,932.00	\$ 44,583,932.00	1,00	\$ 44,583,932.00					\$	-
350031	39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC IN/ ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1,00	\$ 10,731,332.00	\$ 10,731,332.00	1,00	\$ 10,731,332.00					\$	-
350032	39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153,500 Btu/h NIVEL DE RUIDO 80.5 DB VOLTAJE 460V/3W/60Hz POTENCIA 12.38kW DIMENSIONES 1,248 x 780 x 1,890mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	\$ 18,444,898.00	\$ 18,444,898.00	1,00	\$ 18,444,898.00					\$	-
350033	39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153,500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1,00	\$ 26,148,863.00	\$ 26,148,863.00	1,00	\$ 26,148,863.00					\$	-
350034	39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC IN/ ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54,800 Btu/h NIVEL DE RUIDO 81 DB VOLTAJE 220V/165W/60Hz POTENCIA 8kW DIMENSIONES 950 x 530 x 1,170mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	\$ 6,732,373.00	\$ 6,732,373.00	1,00	\$ 6,732,373.00					\$	-

[illegible]

[illegible]

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES MODIFICATORIO 1.		ACTA DE COBRO No 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 2.		VALORES		
Nº	FECHA MOD.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-419-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023														
SUBTOTAL EQUIPOS MÉDICOS (INCLUYE IVA)						\$ 2,362,136,248.00		\$ 2,362,136,248.00						
VALOR TOTAL						\$ 2,362,136,248.00		\$ 2,362,136,248.00						
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A.														
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.														
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (16%).														
DESCRIPCIÓN				L.V.A.		L.V.A. =		PORCENTAJE						
				19.00%										
TOTAL				L.V.A. =		19.00%								
RESUMEN PRESUPUESTO														
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 29,359,156,147.00		\$ 29,359,156,147.00	\$ 3,713,773,512.00	\$ -			\$ 3,242,382,635.00	
SUBTOTAL EQUIPOS						\$ 2,362,136,248.00		\$ 2,362,136,248.00	\$ -	\$ -			\$ 2,362,136,248.00	
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						\$ 828,316,204.00		\$ 828,316,204.00	\$ -	\$ -			\$ 828,316,204.00	
SUBTOTAL EQUIPOS MÉDICOS						\$ 2,362,136,248.00		\$ 2,362,136,248.00	\$ -	\$ -			\$ 2,362,136,248.00	
SUBTOTAL NO PREVISTOS						\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 34,839,792,824.00		\$ 37,183,385,077.00	\$ 3,713,773,512.00	\$ -			\$ 3,242,382,635.00	
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CONTRATO INICIAL + ADICIONAL OTRO SI No 1)						\$ 34,420,762,624.00		\$ 37,183,385,077.00	\$ 3,713,773,512.00	\$ 5,576,622,114.00			\$ 9,290,398,627.00	
VIR INICIAL CONTRATO:						\$ 34,420,762,624.00			VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 3,713,773,512.00		\$ 5,576,622,114.00	VIR TOTAL ACUMULADO	\$ 2,388,386,637.00
VIR ADICIONES:						\$ 2,768,630,452.00			VALOR BRUTO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 3,442,676,262.40		\$ 5,162,572,133.06		
									ORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 688,416,262.40		\$ 1,832,514,436.73		
									VALOR NETO ACTA CONTRATO INICIAL:	\$ 2,753,661,006.92		\$ 4,130,057,706.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 27,898,996,450.00
									VALOR BRUTO ACTA 1 ADICIONAL:	\$ 271,697,248.00		\$ 414,050,980.35		
VIR ACTUAL CONTRATO:						\$ 37,183,385,077.00			VIR A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 3,025,358,259.52		\$ 4,544,108,097.27		
VIR ANTICIPO CONTRATO INICIAL:						\$ 6,894,152,634.00			AVANCE ACTA:	10%		\$ 516,222,845.59	AVANCE TOTAL OBRA:	25%
% ANTICIPO :						20.00%			ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$ 6,185,737,372.32		\$ 27,898,996,450.00		
						\$ 6,894,152,634.00			SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 33,487,618,565.00				

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL BUCAR

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONDORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024