

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**



INFORME FINAL

OBJETO: CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024
Contratista

Ing. Jair Ricardo Manjarrez Cuesta
Representante Legal.

Enero de 2025.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**


INTRODUCCION

El presente informe describe los pormenores ejecutados dentro del alcance del contrato No **GUJ-SA-02-2024**, celebrado entre Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira, de la Contraloría General de la República y CONSORCIO CONTRALORIAGUA2024, cuyo objeto es: **CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.**

Se atendieron las acciones de mejora y mantenimientos programados por la Gerencia Departamental, priorizando necesidades apremiantes, dando solución a ciertos problemas que existían en la sede, para garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones y evitar el riesgo y seguridad de los empleados de las instalaciones y sus visitantes.

El presente informe final describe la ejecución de las actividades establecidas en el contrato, garantizando que todas las obras y servicios fueron realizados conforme a lo pactado y a satisfacción de la entidad contratante.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**



1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.

Las obras propuestas se ubican en el Municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira, específicamente en la Carrera 15 No 14B-49 Gerencia Departamental de La Guajira.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

1.1 RESUMEN DEL CONTRATO

Número del Contrato	GUJ-SA-02-2024
Fecha de Suscripción	03 de diciembre de 2024
Objeto del Contrato	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
Contratista	CONSORCIO CONTRALORIAGUA2024
NIT	9 0 1 8 9 6 6 1 7-7
Representante legal	JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
Identificación del Rep. Legal	84.083.215
Valor del Contrato Inicial:	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS, incluido IVA y AIU. y demás impuestos vigentes. \$167.785.719,0
Valor del Contrato Adición	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, incluido el valor del IVA y AIU \$25.597.448
Valor Total del Contrato:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS, incluido IVA y AIU \$193.383.167

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

Plazo Inicial del Contrato	Veinticinco (25) días., contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 2024 , previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
Fecha de Inicio	12 de diciembre de 2024
FECHA De Terminación Inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha De Suspensión	29 de diciembre de 2024
Fecha De Reinicio	15 de enero de 2025
Fecha Final	17 de enero de 2025
Valor Total ejecutado del Contrato:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS, incluido IVA y AIU \$193.383.167

1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Transcurrido el plazo previsto del contrato se dio por terminadas las actividades programadas, donde se presentaron los avances en las actividades con el personal profesional, técnico y auxiliar requerido, contando con el seguimiento de la supervisión y sin afectar el desarrollo de las actividades normales de la entidad.

Es de anotar que el suscrito en su condición de contratista hizo presencia permanente en las instalaciones para garantizar el desarrollo normal y avance de las acciones sin contratiempos.

Las intervenciones comprendieron actividades de mantenimiento, suministro e instalación de equipos, adecuaciones y mejoras para garantizar el buen desempeño de la edificación.

1. 3 MATERIALES Y EQUIPOS

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

El contratista dispuso los materiales requeridos para garantizar el buen desarrollo de las actividades programadas y se dispuso de las herramientas necesarias a la hora de ejecutar cada ítem contratado.

2. ALCANCES EJECUTADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD EJECUTADA	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Mantenimiento para Planta Generadora/low voltaje Alternators 4 pole, mantenimiento del exhosto (preventivo y correctivo)/Mantenimiento correctivo para Transferencia Automática.	UND	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EXHOSTO CON LIMPIEZA DE SUPERFICIE, DESPRENDIMIENTO DE PELICULA MALTRATADA POR ÒXIDO, REMOCIÒN DE CAPA DETERIORADA Y APLICACIÒN DE PINTURA DE FIJACIÒN Y DE ACABADO FINAL TIPO ANTICALORICA METALIZADA, EN EL TEMA DEL EQUIPO DE GENERACIÒN SE REVISARON CONDICIONES GENERALES DE RUIDO DURANTE LA OPERACIÒN Y ENCENDIDO, CAMBIO DE ACEITES FILTROS, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

			EXTERNA, VERIFICACIÓN DE COMANDOS Y RESPUESTAS DEL SISTEMA , MONITOREO, CHEQUEO DE MECANISMOS DE TABLERO , NIVELES DE LUBRICACION.	
2	Mantenimiento para sistemas de redes contra incendios (incluye revisión de alarmas y luces de emergencia) .	UND	VERIFICACIÓN Y ENCENDIDO DEL SISTEMA, PRUEBA DE FLUJO, CHEQUEO DEL COMPONENTE Y SEÑALES EMITIDAS DEL SISTEMA A TABLERO, ESTADO DE CARGAS DE BATERIAS, CHEQUEO Y PRUEBA DE SENSORES Y DETECTORES DE HUMO, LIMPIEZA PARA EVITAR OBSTRUCCIONES O DAÑOS	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024
3	Mantenimiento de ascensor para personas con movilidad reducida.	UND	VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, LIMPIEZA DE POLEAS, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS, LIMPIEZA EN TABLEROS, VERIFICACIONES DE SEÑALES Y RESPUESTAS DEL MECANISMO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO,	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

			AJUSTE DE PIEZAS , TENSION DE CABLES, MONITOREO, AJUSTE DE BISAGRAS Y GATO DE PUERTA Y CONTROL DE VELOCIDAD Y SUS RESPECTIVAS OBSERVACIONES	
4	Servicio de instalación y mantenimiento a manto instalado en vigas canales y bordes de cubierta. Especificación manto: impermeabilizante acrílico tipo Sika fill power gris y el refuerzo en tela poliéster. aplicación de 2 capas de acrílico a 89,68 ml de elementos con manto instalado. Incluye cambio de malla.	GLB	MANTENIMIENTO DEL MANTO CON EL REEMPLAZO DE TRAMOS EN CANALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, CAMBIO DE LA MALLA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
5	Mantenimiento preventivo de UPS Modelo titan EA9920 20 KVA S/N9902018120001/Incluir visitas para atención de contingencias	GLB	CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPS SE REALIZARON ACCIONES TECNICAS DE REVISIÓN DE PARAMETROS SIN CONTAR CON ENERGIA DE LA RED, CHEQUEO DE VOLTAJES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA PARA ELIMINAR POLVOS Y SUCIEDADES, SE REALIZARON AJUSTES DE CONEXIONES FISICAS Y NUEVA PUESTA EN MARCHA CON EL MONITOREO	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 13/2024 HASTA DIC 15/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

			DE SUS PARAMETROS, DEJANDO EL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS.	
6	Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional push mesa corona, cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, consumo de 0,45 a 1,9LTS de acuerdo a cartucho, resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua, soporta mas de 250 mil ciclos de uso	UND	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE RETIRO DE GRIFERIA DAÑADA EN LAS UNIDADES DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS, INSTALANDO 5 LLAVES NUEVAS ACORDE A REQUERIMIENTOS, SE HICIERON LAS PRUEBAS DE FLUJO (BAÑO DAMAS SEGUNDO PISO SON DOS), BAÑO CABALLEROS SEGUNDO PISO (SON DOS) Y UNA DE BAÑO CABALLEROS (PRIMER PISO).	EJECUTADO EL 15 DE ENERO DE 2025.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

7	Suministro e instalación de fluxómetro para taza corona, consumo de agua 48 LTS, capacidad de descarga 1000 G, incluye rompe vacío para evitar contraflujo de agua.	UND	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE RETIRO DE 6 FLUXOMETROS DAÑADOS EN LAS UNIDADES DE BAÑOS DE : PRIMER PISO: UNO DE CABALLEROS, UNO DE DISCAPACITADO, COSTADO MURO DERECHO EN BAÑOS DE DAMAS , AL IGUAL QUE EN SEGUNDO PISO: UNO DE CABALLEROS, UNO DE DISCAPACITADO, COSTADO MURO DERECHO EN BAÑOS DE DAMAS .SE INSTALARON NUEVOS FLUXOMETROS DE LA MARCA CORONA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CON LAS PRUEBAS DE FLUJO .	EJECUTADO EL 15 DE ENERO DE 2025.
---	---	-----	---	-----------------------------------

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

8	Resane de muro, estucado en las áreas requeridas y pintura en vinilo tipo 1 en diferentes espacios de las oficinas de la Regional Guajira.	M2	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE RESANES DE MUROS INTERNOS DE OFICINA, MUROS DE PATIO EXTERIOR, ZONA DE FACHADA DE PATIO Y LA RESPECTIVA PINTURA ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC16/2024 HASTA DIC 29/2024
9	Fumigación, limpieza y desinfección, desinfestación y desratización de las oficinas, en la interna alrededor de oficinas y/o container de las instalaciones, así como también la recolección de los restos vegetales generados por la limpieza, dejando el área completamente limpia y libre de maleza.	GLB	SE CUMPLIÒ LA ACTIVIDAD CON ACTIVIDADES DE FUMIGACIÒN, NEBULIZACIÒN, DESINFECCIÒN, SANITIZACIÒN EN OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS, AL IGUAL QUE LA DESRATIZACIÒN EN EXTERIORES, TODO APLICADO CON INSUMOS CON CAPACIDAD DE ELIMINAR MICROORGANISMOS, GERMEÑES QUE PUEDAN AFECTAR LA SALUD, DEJANDO 4 PUNTOS DE CONTROL DE RATAS CON PRODUCTO DE BLOQUE PARAFINADO (KLERAT	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

10	Limpieza general de la edificación, incluye jardines externos y zona de parqueo.	GLB	SE REALIZÒ LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA INTERNA Y EXTERNA, ASEO GENERAL, LIMPIEZA DE LUMINARIAS SUSPENDIDAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN ZONA DE PARQUEADERO, LIMPIEZA DE JARDINES, RIEGO DE ELLOS, RETIRO DE MALEZA EXTERIOR PERIMETRAL	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
11	Suministro e instalación de push orinal corona (baño hombres primer piso)	UND	SE REALIZÒ EL REEMPLAZO DEL ORINAL PUNTO PUSH DAÑADO EN PRIMER PISO ZONA DE CABALLEROS, PARA LO CUAL HUBO NECESIDAD DE RETIRAR UN CUADRO DE BALDOSA EXISTENTE PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, AL FINAL SE DEJÒ PUNTO PUSH EN SERVICIO Y CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.	EJECUTADO EL 15 DE ENERO DE 2025.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

12	Impermeabilización de la cubierta en general con manto impermeabilizante (incluye pintura bituminosa de aluminio).	M2	SE REALIZARON TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPRIMANTE BITUMINOSO, SE COLOCARON LOS ROLLOS DE MANTO ASFALTICO CON SU RESPECTIVA FIJACIÓN EN CALIENTE Y ACABADO FINAL EN PINTURA FOIL DE ALUMINIO PARA REDUCIR EL CALOR .	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 22/2024
13	Revisión de bajantes del sistema pluvial de la sede (incluye retiro e instalación de cielo raso en drywall con acabado terminado)	UND	SE REALIZARON LOS APIQUES PARA IDENTIFICAR POSICIÓN DE TUBERIAS EN OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL SEGUNDO PISO, OFIC DE PROVINCIAL (LADO PARQUEADERO SEGUNDO PISO) Y OFIC DE COORDINACIÓN, FIJANDO LAS ABRAZADERAS METALICAS EN LAS VIGAS DE CONCRETO CON PISTOLA DE IMPACTO, POSTERIOR A ELLO SE REALIZÒ EL RESANE DE DRY WALL Y ACABADO FINAL EN PINTURA DE COLOR BLANCO.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

14	Mantenimiento de la escalera de emergencia. (incluye pasamanos)	GBL	SE REALIZÒ EL MANTENIMIENTO DE ESCALERAS CON EL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA AFECTADA POR CORROSIÒN, HUBO NECESIDAD DE REMOVER CAPA DETERIORADA Y APLICAR LAS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO GRIS	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC16/2024 HASTA DIC 22/2024
15	Polarizado de las ventanas de la sede (incluye retiro del actual)	M2	SE REALIZÒ EL RETIRO DE LAS CAPAS VENCIDAS , LIMPIEZA DE SUPERFICIES, HUMEDECIMIENTO Y COLOCACIÒN DE NUEVA PELICULA DOBLE PARA MINIMIZAR INTENSIDAD, ABSORVIENDO LUZ SOLAR Y REDUCIENDO EL CALOR	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 22/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

16	Tape de puntos por donde ingresa aire caliente.	UND	SE REALIZÒ EL DEBIDO SELLO DE LUCES PERIMETRALES LADO CORREDOR DE SEGUNDO PISO DEL LADO DE GERENCIA HASTA LA ENTRADA A BAÑOS DE ESE COSTADO, USANDO PRODUCTOS DE SILICONA DE ALTA DENSIDAD Y ESPUMA EXPANSIVA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
17	Mantenimiento puertas de vidrio oficinas Responsabilidad, Vigilancia, puerta de la salida de emergencia.	UND	SE REVISARON LAS PUERTAS DE INGRESO, CHEQUEO DE GATO DE PISO, SISTEMA DE CIERRE DE HOJAS, CERRADURAS, BISAGRAS LADO GERENCIA, Y SALIDA DE EMERGENCIA, QUEDANDO HABILITADA Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC16/2024 HASTA DIC 22/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

18	Suministro e instalación de persianas tipo blackout no translucido	M2	SE INSTALARON PERSIANAS ACORDE A LAS NECESIDADES EN OFICINAS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO, REALIZANDO FIJACIONES A CIELO RASO Y A COLUMNAS EN LOS CASOS REQUERIDOS, DEJANDO LAS OFICINAS EN OPTIMAS CONDICIONES DE CONTROL DE CALOR DURANTE INTENSIDAD SOLAR.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC23/2024 HASTA DIC 29/2024 Y DESDE ENERO 15/2025 HASTA ENERO 17/2025
19	Instalación de punto eléctrico en cocina para greca.	UND	SE REALIZÒ LA DERIVACIÒN DE CORRIENTE DESE PUNTO ELECTRICO DE LA NEVERA DE COCINA, QUEDANDO HABILITADO UN NUEVO PUNTO CON LAS CONDICIONES IDEALES PARA RESISTIR LA CARGA QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GRECA.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC16/2024 HASTA DIC 22/2024

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

20	Suministro control Imperium-pro	UND	SE REALIZÒ EL RETIRO DE LA TARJETA CONTROL IMPERIUM DAÑADA, INSTALANDO NUEVA TARJETA CON CAPACIDAD PARA CONTROLAR LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE RED Y GENERADOR	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024
21	Suministro muletilas de control y bloques	UND	SE REALIZÒ EL CAMBIO DE LA MULETILLA DE CONTROL Y BLOQUES GARANTIZANDO UN CONTROL MANUAL DEL SISTEMA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024
22	Suministro Bobina de contactor ls 220 vac para 330 amp	UND	SE REALIZÒ EL CAMBIO DE LA BOBINA ACORDE A REQUERIMIENTOS	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024
23	Suministro parada de emergencia	UND	SE REALIZÒ EL CAMBIO DE BOTON DE EMERGENCIA QUE INTERRUPE EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024
24	Mano de obra: instalación de elementos y puesta en funcionamiento	GBL	SE DISPUSO LA MANO DE OBRA Y DE TECNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE CAMBIOS DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC13/2024 HASTA DIC 15/2024

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES

CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

25NP	cubierta con producto elástico impermeable cremoso, con resinas acrílicas reformadas con microfibras integradas cubierta con producto elástico impermeable cremoso, con resinas acrílicas reformadas con microfibras integradas	UND	APLICANDO EL PRODUCTO ELASTICO EN CAPAS (3 CAPAS) SOBRE CRESTAS Y VALLES DE LAMINAS DE CUBIERTA PARA MINIMIZAR EL DETERIORO, CORROSIÓN Y HUMEDAD DE LA CAPA DE ESPUMA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
26NP	Control de fugas en tuberías de Aires acondicionados con espumas flexibles de alta resistencia en zona de baños damas de primer piso, incluye corte de drywall, insumos, fijaciones y nuevo cierre de cielo raso con su respectiva pintura en toda el área	UND	SE REALIZÒ LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE TUBERIAS CON EL REVESTIMIENTO DE ESPUMA FLEXIBLES Y CINTA FOAM AISLANTE CON LAS FIJACIONES DEL CASO Y EL RESPECTIVO RESANE , CIERRE CON NUEVAS LAMINAS DRYWALL Y ACABADO EN PINTURA	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

	ALCANCES SEGÚN ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. GUJ-SA-02-2024			
1	Aseguramiento de la pared de vidrio en la oficina de vigilancia, Suministro, fabricación e instalación de baranda en acero inoxidable en tubería de 2 pulgadas para el tubo principal, 1 ½ para lps parales y 3/4 para las divisiones con sus separadores, tapones, bridas, tapa bridas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento para lps parales y 3/4 para las divisiones con sus separadores, tapones, bridas, tapa bridas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	SE REALIZÒ LA ACTIVIDAD CON LA INSTALACIÒN Y FIJACIÒN DE LA BARANDA EN ACERO INOXIDABLE COMO ELEMENTO DIVISORIO ENTRE LA CIRCULACIÒN DE PERSONAL Y LA VENTANA DE LA OFIC DE VIGILANCIA FISCAL DIVISORIO ENTRE LA CIRCULACIÒN DE PERSONAL Y LA VENTANA DE LA OFIC DE VIGILANCIA FISCAL-.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
2	Servicio de instalación y mantenimiento en la actividad de aplicación de Sika Flex cuerpos fijos y la estructura que soporta ventanas para control de filtraciones de agua. especificación Sika Flex 221 adhesivo de poliuretano multiusos color gris	GLB	SE APLICÒ SIKAFLEX GRIS COMO ELEMENTO DE CONTROL DE FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS DE LA EDIFICACIÒN, PREVIA LIMPIEZA Y RETIRO DE CORDÒN EXISTENTE.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

3	Suministro e instalación de persianas tipo blackout no translucido, tipo motorizadas	M2	SE INSTALÒ LA PERSIANA MOTORIZADA Y SU PUNTO ELECTRICO EN LA ZONA DE DOBLE ALTURA DE LA ZONA DE INGRESO LADO INTERNO SEGUNDO PISO (FACHADA PRINCIPAL LADO INTERNO) LA ENTIDAD.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
4	Suministro tanque bidòn combustible de 5 galones	UND	SE HIZO ENTREGA DE LOS 4 BIDONES DE 5 GALONES	EJECUTADO EN LA SEMANA DE ENERO 15/2025 HASTA ENERO 17/2025
5	Mantenimiento de escalera de acceso a cubierta incluye protección anticorrosiva y pintura acabado (Escalera fija y Escalera tramo corto)	GBL	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PROTECCION ANTICORROSIVA Y ACABADO DE LA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTAS	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
6	Cinta Antideslizante Bicolor De 5CMS DE ANCHO Con Adhesivo Lado escalera interna	GBL	SE INSTALÒ LA CINTA BICOLOR EN ESCALERA INTERNA QUE COMUNICA LOS DOS PISOS DE LA ENTIDAD	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
7	Kit básico para control de derrames químicos de 120 galones	UND	SE HIZO ENTREGA DE L KIT REQUERIDO A LA ENTIDAD. (CONTIENE ABSORBENTES, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE TAPONAMIENTO.	EJECUTADO EN LA SEMANA DE ENERO 15/2025 HASTA ENERO 17/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

8	Servicio de instalación de lámpara de 60x60 de 40w - 3500 lúmenes, Incluye elementos necesarios para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipos necesarios.	UND	SE REALIZARON LOS CAMBIOS DE LUMINARIAS REQUERIDAS EN OFICINAS DE LA ENTIDAD Y DE LA ZONA EXTERNA DE LA EDIFICACIÓN ACORDE A REQUERIMIENTOS	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
9	Servicio de instalación nueva o mantenimiento de tomas de piso desprendidos	UND	SE REVISARON LAS CONDICIONES EXISTENTES Y SU RESPECTIVO REEMPLAZO EN OFICINAS INTERNAS	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024
10	Suministro de tomas breaker de riel de protección de mínimo 20 amp	UND	SE HIZO REEMPLAZO DE LAS TOMAS TIPO RIEL BREAKER DE 20 AMP EN TABLEROS DE AIRES ACONDICIONADOS,	EJECUTADO EN LA SEMANA DE DIC 23/2024 HASTA DIC 29/2024

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

CONTRATO No :		GUJ-SA-02-2024						
OBJETO: CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA								
CUADRO COMPARATIVO (CONDICIONES ORIGINALES VS CONDICIONES REALES EJECUTADAS)								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	Valor	%
1	Mantenimiento para Planta Generadora/low voltaje Alternators 4 pole, mantenimiento del exhosto (preventivo y correctivo) /Mantenimiento correctivo p a r a Transferencia Automática.	UND	1	\$ 12.135.000	\$ 12.135.000	1,00	\$ 12.135.000,00	100,00%
2	Mantenimiento para sistemas de redes contra incendios (incluye revisión de alarmas y luces de emergencia) .	UND	1	\$ 3.060.533	\$ 3.060.533	1,00	\$ 3.060.533,00	100,00%
3	Mantenimiento de ascensor para personas con movilidad reducida.	UND	1	\$ 3.875.567	\$ 3.875.567	1,00	\$ 3.875.567,00	100,00%
4	Servicio de instalación y mantenimiento a manto instalado en vigas canales y bordes de cubierta. Especificación manto: impermeabilizante acrílico tipo sika fill power gris y el refuerzo en tela poliéster. aplicación de 2 capas de acrílico a 89,68 ml de elementos con manto instalado. Incluye cambio de malla.	GLB	1	\$ 1.779.767	\$ 1.779.767	1,00	\$ 1.779.767,00	100,00%
5	Mantenimiento preventivo de UPS Modelo titan EA9920 20 KVA S/N9902018120001/Incluir visitas para atención de contingencias	GLB	1	\$ 3.160.333	\$ 3.160.333	1,00	\$ 3.160.333,00	100,00%
6	Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional push mesa corona, cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, consumo de 0,45 a 1,9LTS de acuerdo a cartucho, resistente a la corrosión, pelado y decoloración por por el agua, soporta más de 250 mil ciclos de uso	UND	5	\$ 564.535	\$ 2.822.675	5,00	\$ 2.822.675,00	100,00%
7	Suministro e instalación de fluxometro para taza corona.	UND	6	\$ 1.507.833	\$ 9.046.998	6,00	\$ 9.046.998,00	100,00%

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES

CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

	consumo de agua 48 LTS, capacidad de descarga 1000 G, incluye rompe vacío para evitar contraflujo de agua.							
8	Resane de muro, estucado en las áreas requeridas y pintura en vinilo tipo 1 en diferentes espacios de las oficinas de la Regional Guajira.	M2	712	\$ 23.378	\$ 16.645.136	935,38	\$ 21.867.313,64	100,00%
9	Fumigación, limpieza y desinfección, desinfestación y desratización de las oficinas, en la interna alrededor de oficinas y/o container de las instalaciones, así como también la recolección de los restos vegetales generados por la limpieza, dejando el área completamente limpia y libre de maleza.	GLB	1	\$ 2.245.500	\$ 2.245.500	1,00	\$ 2.245.500,00	100,00%
10	Limpieza general de la edificación, incluye jardines externos y zona de parqueo.	GLB	1	\$ 2.212.233	\$ 2.212.233	1,00	\$ 2.212.233,00	100,00%
11	Suministro e instalación de push orinal corona (baño hombres primer piso)	UND	1	\$ 642.047	\$ 642.047	1,00	\$ 642.047,00	100,00%
12	Impermeabilización de la cubierta en general con manto impermeabilizante (incluye pintura bituminosa de aluminio).	M2	580	\$ 66.953	\$ 38.832.740	296,51	\$ 19.852.234,03	100,00%
13	Revisión de bajantes del sistema pluvial de la sede (incluye retiro e instalación de cielo raso en drywall con acabado terminado)	UND	6	\$ 192.947	\$ 1.157.682	6,00	\$ 1.157.682,00	100,00%
14	Mantenimiento de la escalera de emergencia. (incluye pasamanos)	GBL	1	\$ 715.233	\$ 715.233	1,00	\$ 715.233,00	100,00%
15	Polarizado de las ventanas de la sede (incluye retiro del actual)	M2	120	\$ 53.397	\$ 6.407.640	221,00	\$ 11.800.737,00	100,00%
16	Tape de puntos por donde ingresa aire caliente.	UND	6	\$ 136.393	\$ 818.358	6,00	\$ 818.358,00	100,00%
17	Mantenimiento puertas de vidrio oficinas Responsabilidad, Vigilancia, puerta de la salida de emergencia.	UND	3	\$ 372.587	\$ 1.117.761	3,00	\$ 1.117.761,00	100,00%
18	Suministro e instalación de persianas tipo blackout no translucido	M2	90	\$ 218.567	\$ 19.671.030	84,57	\$ 18.484.261,33	100,00%
19	Instalación de punto eléctrico en cocina para greca.	UND	1	\$ 262.807	\$ 262.807	1,00	\$ 262.807,00	100,00%
20	Suministro control Imperium-pro	UND	1	\$ 2.097.463	\$ 2.097.463	1,00	\$ 2.097.463,00	100,00%
21	Suministro muletilas de control y bloques	UND	1	\$ 364.935	\$ 364.935	1,00	\$ 364.935,00	100,00%
22	Suministro Bobina de contactor ls 220 vac para 330 amp	UND	1	\$ 2.424.475	\$ 2.424.475	1,00	\$ 2.424.475,00	100,00%

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES

CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

23	Suministro parada de emergencia	UND	1	\$ 273.119	\$ 273.119	1,00	\$ 273.119,00	100,00%
24	Mano de obra: instalación de elementos y puesta en funcionamiento	GBL	1	\$ 1.447.100	\$ 1.447.100	1,00	\$ 1.447.100,00	100,00%
25NP	Impermeabilización complementaria en cubierta con producto elástico impermeable cremoso, con resinas acrílicas reformadas con microfibras integradas	UND		\$ 6.180.000		1,00	\$ 6.180.000,00	100,00%
26NP	Control de fugas en tuberías de Aires acondicionados con espumas flexibles de alta resistencia en zona de baños damas de primer piso, incluye corte de drywall, insumos, fijaciones y nuevo cierre de cielo raso con su respectiva pintura en toda el area	UND		\$ 1.252.000		1,00	\$ 1.252.000,00	100,00%
	ALCANCES SEGÚN MODIFICATORIO No. 1, ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. GUJ-SA-02-2024							
1	Aseguramiento de la pared de vidrio en la oficina de vigilancia, Suministro, fabricación e instalación de baranda en acero inoxidable en tubería de 2 pulgadas para el tubo principal, 1 1/2 para lps parales y 3/4 para las divisiones con sus separadores, tapones, bridas, tapa bridas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	4,30	\$ 470.000	\$ 2.021.000	4,30	\$ 2.021.000,00	100,00%
2	Servicio de instalación y mantenimiento en la actividad de aplicación de sikaflex cuerpos fijos y la estructura que soporta ventanas para control de filtraciones de agua. especificación sikaflex 221 adhesivo de poliuretano multiusos color gris	GLB	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000,00	100,00%
3	Suministro e instalación de persianas tipo blackout no translucido, tipo motorizadas	M2	18,50	\$ 405.000	\$ 7.492.500	18,50	\$ 7.492.500,00	100,00%
4	Suministro tanque bidón combustible de 5 galones	UND	4	\$ 280.000	\$ 1.120.000	4,00	\$ 1.120.000,00	100,00%
5	Mantenimiento de escalera de acceso a cubierta incluye protección anticorrosiva y pintura acabado (Escalera fija y Escalera tramo corto)	GBL	1	\$ 570.000	\$ 570.000	1,00	\$ 570.000,00	100,00%
6	Cinta Antideslizante Bicolor De 5CMS DE ANCHO Con Adhesivo Lado escalera interna	GBL	1	\$ 830.000	\$ 830.000	1,00	\$ 830.000,00	100,00%

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES

CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

7	Kit básico para control de derrames químicos de 120 galones	UND	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000,00	100,00%
8	Servicio de instalación de lámpara de 60x60 de 40w -3500lumenes, Incluye elementos necesarios para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipos necesarios.	UND	8	\$ 265.000	\$ 2.120.000	16,00	\$ 4.240.000,00	100,00%
9	Servicio de instalación nueva o mantenimiento de tomas de piso desprendidos	UND	6	\$ 55.000	\$ 330.000	6,00	\$ 330.000,00	100,00%
10	Suministro de tomas bracker de riel de protección de mínimo 20 amp	UND	4	\$ 160.000	\$ 640.000	4,00	\$ 640.000,00	100,00%
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 153.539.632		\$ 153.539.632	100,00%
	ADMINISTRACIÓN	18%			\$ 27.637.134		\$ 27.637.134	
	IMPREVISTOS	2%			\$ 3.070.793		\$ 3.070.793	
	UTILIDAD	5%			\$ 7.676.982		\$ 7.676.982	
	IVA/U	19%			\$ 1.458.627		\$ 1.458.627	
	VALOR TOTAL				\$ 193.383.167		\$ 193.383.167	100,00%

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

3. ASPECTOS FINANCIEROS

El estado financiero se puede analizar de la siguiente manera:

- El valor del presente total es: **\$ 193.383.167**
- La obra ejecutada corresponde al 100 %

A continuación, se realiza un balance de la ejecución del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS	% ACTA	% ACUM.
VALOR CONTRATO CO GUJ-SA-02-2024	\$ 193.383.167			
VALOR ACTA FINAL		\$ 193.383.167	100%	100%
SALDO POR FACTURAR		\$0	-	-
SUMAS IGUALES	\$ 193.383.167	\$ 193.383.167	100%	100%

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el Consorcio CONTRALORIAGUA-2024 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se deja constancia que el contrato CO GUJ-SA-02-2024, se encuentra ejecutado y con un cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Todas las actividades correspondientes al contrato fueron ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y revisadas por el ingeniero de apoyo técnico del contrato.

El contratista ejecutó las actividades de manera eficiente, empleando varias cuadrillas que trabajan diferentes actividades de manera simultánea, algunas en horarios extendidos, otras en horario nocturno, entre semana y los fines de semana sin afectar el normal desarrollo de las actividades de los funcionarios.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

6. CONCLUSIONES

- Todas las actividades descritas en el contrato fueron ejecutadas en su totalidad y dentro del plazo establecido.
- Se cumplieron los requisitos técnicos y de calidad definidos en los términos del contrato.
- La infraestructura de la Contraloría quedó en condiciones óptimas para su uso.

7. RECOMENDACIONES

EQUIPO PLANTA GENERADORA

- Realizar dos (2) mantenimientos preventivos en el año.
- Mantener la Reserva de Combustible (A. C.P.M) Mínimo en un 85% de capacidad, por condiciones de ausencia de red e intermitencia de fluido eléctrico.
- Verificar el estado del tanque de combustible
- Verificar si hay signos de corrosión o fugas
- Encender y Apagar el equipo periódicamente, para verificación de señales AC y DC, 10 minutos cada 15 días
- Para posteriores mantenimientos realizar mantenimiento con pintura de protección de alto desempeño resistente al ataque de corrosión.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

EQUIPO DE INCENDIO:

- Mantener Reserva de combustible (A.C.P.M) de mínimo un 50% en tanque de Almacenamiento
- Realizar pruebas de encendido para verificar el estado del equipo y señales, se recomienda efectuar esta actividad cada 2 mes y así prevenir descarga de las baterías.
- En futuros mantenimiento se debe programar la automatización de válvulas reguladoras al sistema del tablero.

UPS:

- Se recomienda realizar el cambio de las baterías porque la fecha de fabricación y vencimiento, debido a que las existentes ya están al límite de su vida útil.
- Se recomienda no colocar objetos ni cartones encima o a los alrededores de la UPS, para evitar recalentamientos internos o daños en la UPS y las Instalaciones.

ASCENSOR:

- Evitar presionar el botón de stop de emergencia (Salvo en casos puntuales de peligro).
- Cuando el ascensor esté en movimiento no hacer movimientos bruscos dentro de cabina
- Si se detecta que la puerta no hace buen cierre al momento de abrir la puerta, terminar de ajustar con la mano para que quede bien cerrada.
- Evitar de sobremanera dejar el ascensor en segundo piso al finalizar la jornada, ya que los gatos del mecanismo sufren y pierden vida útil, la recomendación principal es que siempre quede en piso al finalizar cada jornada de trabajo, incluido fines de semanas.
- Evitar el uso continuo del equipo, solo lo deben usar las personas que tienen restricción en su movilidad.
- Asegurarse de que las puertas estén cerradas

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES

CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

- Esperar a que se restablezca el suministro de energía en caso de intermitencia o falla del sistema eléctrico.
- No fumar, comer o beber dentro del ascensor
- Evitar colocar pesos permanentes mayores de 300 kilos en su recorrido.
- Programar un mantenimiento preventivo cada seis (6) meses o en periodo más corto de tres (3) meses si se detecta un ruido o alteración de mecanismo o pérdida de fluidos.

CUBIERTA:

- Debido que la edificación de la Contraloría está en cercanía a un ambiente marino se recomienda el mantenimiento de la cubierta cada 6 meses para evitar corrosión severa en las láminas.
- Se recomienda cada seis (6) meses verificar el estado de la pintura bituminosa y programar refuerzos de tres (3) capas para evitar el desvanecimiento y así garantizar la vida útil del manto edil.
- Evitar el tránsito de personas por encima de la tela asfáltica, ya que existe riesgo de daños por roces fuertes o fricciones al entrar en contacto con las pisadas y alto riesgo de rompimiento de la tela.
- Revisar periódicamente que el sistema de desagües esté funcionando
- Evitar el crecimiento de malezas
- No romper la impermeabilización con herramientas u caída de objetos contundentes
- Realizar un mantenimiento preventivo con limpieza para retirar acumulaciones de polvos (sedimentos) cerca de bajantes, ya que los mismos son los puntos críticos de la impermeabilización cada cuatro meses mínimos, incluir los canales de desagües.
- Aplicar refuerzos con producto elástico impermeable cremoso, con resinas acrílicas reformadas con microfibras integradas en especial en las capas de área expuesta mas cercana a la parte marina (costado norte y área central), se recomienda mínimo cada seis meses.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

PINTURA DE LA EDIFICACIÓN:

- Se recomienda el resane y la pintura en esmalte de los perfiles de la fachada frontal y lateral de la Edificación.
- Si durante el año se presentan fuerte invierno Se recomienda verificar las áreas externas de la edificación y programar su resane General y respectiva protección con pintura koraza para evitar mayores deterioros , ya que la composición de las láminas corresponde a fibrocemento y pese a soportar las condiciones de humedad, el inclemente sol y fuertes brisas en determinadas época del año generan contracciones y dilataciones donde se podrían generar canales de humedad y filtraciones internas y se requiere prevenir estas fisuras con el sellado mediante cintas para protección de juntas.

PERSIANAS TIPO BLACKOUT:

- Limpieza de polvo usando un paño seco, un cepillo suave o una aspiradora con accesorio de cepillo suave.
- Evitar humedecer las persianas, un paño muy suave y con mínima condiciones de humedad (trapo limpio y escurrido) , pasar suave y frotar de forma delicada. En caso de humedad extrema por ingreso de agua al dejar una ventana abierta con presencia de lluvia, dejar secar y pasar paños secos en su superficie.
- La limpieza de mecanismos se recomienda la visita del técnico de instalación para revisar cilindros, profunda limpieza y lavado de su superficie, actividad que se recomienda realizar mínimo cada cuatro (4) meses, ya que se acumula la presencia de polvos productos de la limpieza de pisos en los programas de aseo de la entidad.
- Se recomienda limpiar las cortinas blackout cada mes para realizar una limpieza en seco.
- Evitar utilizar detergentes o líquidos abrasivos o que contengan cloro
- No meterlas en la lavadora o secadora
- Siempre para los mantenimientos preventivos considerar contar con equipo técnico con adecuados conocimientos del componente.

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

POLARIZADO DE LAS VENTANAS :

- Evitar el uso de limpiadores abrasivos, disolventes, acetona, o productos químicos agresivos.
- Utilizar un paño suave con solución shampoo neutro y agua.
- Limpiar la ventana y después secarla con movimientos suaves.
- Evitar roces con objetos contundentes.
- Limpiar los vidrios de ventanas polarizadas al menos una vez por semana para evitar acumulación de suciedad.
- A la hora de remover letreros informativos tener el cuidado de no rasgar las capas polarizadas.

SELLO DE VENTANAS CON SIKAFLEX PARA EVITAR FILTRACIONES:

- Realizar limpieza periódica de canales del perfil del marco de aluminio en el contorno de ventanas, en especial en época de fuerte verano (cada dos meses) y en condiciones próximas al invierno, por esto resulta conveniente que antes del inicio del periodo de invierno se recomiendan trabajos de limpieza de canales de aluminio y refuerzo en aplicación de sellos con silicona donde se detecte desprendimiento o pérdida del cordón de sello.
- Revisar cada ventana y el estado de los sellos y aplicar nuevos cordones con silicona de alta resistencia y sellado, de condiciones flexibles.

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024

LIMPIEZA GENERAL:

- Se recomienda el riego y la fertilización del pasto en los jardines exteriores para la recuperación de los mismos.
- Se recomienda la poda y el mantenimiento de los jardines cada cuatro meses para mantener el pasto de los jardines en excelentes condiciones.
- Se recomienda la limpieza general de las oficinas y zona exterior de la edificación cada 4 meses, para evitar acumulación de residuos o elementos dados de baja por la entidad, ya que la edificación no cuenta con bodegaje y los corredores del patio quedan saturados, lo que fácilmente se convierte en focos de proliferación de insectos y roedores.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

(VER ANEXOS)

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN ACTIVIDADES
CONTRATO: GUJ-SA-02-2024**

DECLARACIONES y FIRMAS

Se certifica que todas las actividades contractuales fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos y dentro del plazo estipulado de 25 días.

La infraestructura de la sede de la Contraloría General de la República en Riohacha, La Guajira, quedó en óptimas condiciones operativas y funcionales tras la ejecución de los trabajos.

Con este informe se da por cumplido el objeto contractual, dejando constancia del correcto desarrollo y finalización de las actividades pactadas.

EL CONTRATISTA declara bajo gravedad de juramento que los trabajos se encuentran ejecutados al 100% conforme a lo programado.



JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
Representante Legal .
CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024



ANEXOS.

- INSTRUCTIVO EQUIPO GENERADOR DE LA CGR.
- INFORME DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN (INCLUYE DOCUMENTACIÓN SOPORTE).
- GRAFICO DE ALCANCES EJECUTADOS.
- RELACIÓN KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS
DE 120 GALONES
- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL.



ANEXOS.

-INSTRUCTIVO EQUIPO GENERADOR DE LA CGR.



MAICAO, LA GUAJIRA 17 DE ENERO DE 2025

DSEI-2401-25

SEÑORES

CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024

ATTE.: ING. JAIR MANJARREZ

CIUDAD

ASUNTO: INFORME TRABAJOS ELECTRICOS

REFERENCIA EQUIPO: PLANTA ELECTRICA 125 KVA, MOTOR: CUMMINS 6BT **GENERADOR:** LEROY SOMER **CONTROL:** DEEPSEA 6120 MKII

- PLANTA ELECTRICA
- SUMINISTRO CONTROL IMPERIUM-PRO
- MULETILLAS
- BOBINA DE CONTACTOR
- PARADA DE EMERGENCIA
- BREAKERS AIRES ACONDICIONADOS
- MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CONTRA INCENDIOS

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA; CAMBIO DE CONSUMIBLES:

ACEITE LUBRICANTE 15W-40, ADITIVO REFRIGERANTE, FILTRACIÓN COMPLETA (AIRE, ACEITE, Y ACPM), EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO CONTACTOR 350 AMP, CONTROL IMPERIUM PRO, CAMBIO DE BOBINA RED, MANTENIMIENTO, CAMBIO DE MULETILLA.

|
ATENTAMENTE,

WALTER CHAPARRO
REPRESENTANTE

INSTRUCTIVO OPERACIÓN PLANTA ELÉCTRICA

LA PLANTA ELÉCTRICA NORMALMENTE PERMANECE EN MODO AUTOMÁTICO (LISTA PARA OPERAR) EN CASO DE FALLO DE RED; EN CASO DE NO QUERER QUE EL EQUIPO ENCIENDA POR ORDEN DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SE DEBE CAMBIAR EL ESTADO "0" (RESET O MODO STOP).

SE RECOMIENDA TAMBIÉN EL ENCENDIDO PERIÓDICO DE LA MÁQUINA PARA VERIFICACIÓN DE SEÑALES (AC Y DC) CADA 10 DÍAS POR UNOS 5-10 MINUTOS.

SE PRENDE EL EQUIPO EN MODO MANUAL Y SE OPRIME LA TECLA VERDE Y, PARA APAGAR SE OPRIME NUEVAMENTE LA TECLA ROJA Y/O LA DE MODO AUTOMÁTICO SEGÚN APLIQUE.

AL LADO IZQUIERDO DEL DISPLAY SE ENCUENTRA UN INDICADOR TRIANGULAR QUE REFLEJA LAS FALLAS Y/O ADVERTENCIAS DE LA PLANTA ELÉCTRICA.

PARA QUE ELLA OPERE EN MODO NORMAL, ESTE INDICADOR NO DEBE ESTAR ENCENDIDO NI TITILAR. SE RESTABLECEN LOS MODOS DE OPERACIÓN OPRIMIENDO LA TECLA ROJA Y DESPUÉS LA DE MODO AUTOMÁTICO.

EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA FALLA O ANOMALÍA QUE NO PUEDAN CORREGIR, RECOMENDAMOS COMUNICARSE CON NOSOTROS PARA EL APOYO Y ASISTENCIA



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

- PLANTA ELECTRICA



- TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA



- SUMINISTRO CONTROL IMPERIUM-PRO



- **BOBINA DE CONTACTOR**



- **PARADA DE EMERGENCIA**



- **BREAKERS AIRES ACONDICIONADOS**



- **MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CONTRAINCENDIOS**



- **MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA**






ANEXOS.

--GRAFICO DE ALCANCES EJECUTADOS.

Vlr Contratado Vs. Vlr Ejecutado





ANEXOS.

-INFORME DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN (INCLUYE DOCUMENTACIÓN SOPORTE).



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

**INFORME
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
CONTRALORIA DE LA GUAJIRA
DESINFESTACION, DESRATIZACION Y
DESINFECCION
DICIEMBRE DE 2024**

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA
 - 3.1 INSTRUCTIVO DE FUMIGACION FUMILIMPIEZA SAS
 - 3.2 INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE CEBOS FUMILIMPIEZA SAS
 - 3.3 PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION
4. FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS UTILIZADOS
 - 4.3 DEMAND CS
 - 4.4 KLERAT BLOQUES
 - 4.5 DRYQUAT
5. CERTIFICADO DEL SERVICIO PRESTADO POR FUMILIMPIEZA SAS
6. CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA AUTORIDA SANITARIA DEL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA.
7. CERTIFICADO DEL TECNICO APLICADOR

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

1. INTRODUCCION

Contraloria de la Guajira tiene establecido un plan de control de plagas en la ciudad de Riohacha, esta gestión permite controlar las plagas conforme la normativa legal vigente, los requerimientos de los organismos de control y las políticas corporativas internas (SGA, PMA).

Por medio del presente informe damos a conocer el proceso realizado el día **29 de Diciembre del 2024**, de acuerdo al Manejo Integral de Plagas en las instalaciones de **Contraloria de la Guajira** de la Ciudad de Riohacha realizado por la empresa **FUMILIMPIEZA S.A.S**, alcances contratados por la firma **CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024**.

De tal manera el presente informe contiene los datos y procedimientos realizados, para el control de plagas, y así tener una medida de control y evitar enfermedades en usuarios y empleados.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

2. OBJETIVOS

Diseñar e implementar el proceso de manejo integral de plagas en **CONTRALORIA DE LA GUAJIRA** en aras de reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores al personal expuesto en dichas áreas, con productos amigables con el medio ambiente y así tener un espacio seguro y confiable.

Así mismo un proceso de desinfección de todas las áreas para evitar contacto con ácaros, virus y bacterias que se puedan hallar en el medio.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

Dentro de los planes de bioseguridad, de la **CONTRALORIA DE LA GUAJIRA** del Distrito, Turístico y Cultural de Riohacha un **manejo integrado de plagas** integra medidas preventivas y correctivas para evitar que las plagas causen problemas significativos, con un riesgo o peligro mínimo para los humanos y los componentes deseables de su entorno.

El **control integrado de plagas** se puede aplicar en entornos agrícolas y no agrícolas, como el hogar, el jardín y el lugar de trabajo.

Es un enfoque eficaz y ambientalmente sensible para el manejo de plagas que se basa en una combinación de prácticas, métodos y técnicas realizadas por personal calificado para esta labor.

El plan de manejo y procesos se rigen de por un Cronograma de actividad anual que maneja la CONTRALORIA DE LA GUAJIRA

Los productos empleados para el manejo integrado de plagas y desinfección en la CONTRALORIA DE LA GUAJIRA son los siguientes:

- **DEMAND CS** : Contra Insectos Voladores y Rastreros
- **KLERAT**: Contra Roedores
- **DRYQUAT**: Contra Virus ,Hongos y Bacterias
- Anexo: Instructivo de Fumigación
Instructivo de aplicación de cebos

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

INSTRUCTIVO DE FUMIGACIÓN

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

1. OBJETIVO

Establecer los pasos para realizar una adecuada fumigación de áreas abiertas y cerradas.

2. RESPONSABLES

- ✓ Coordinador Operativo.
- ✓ Técnico Aplicador.
- ✓ Asesor Comercial.
- ✓ Gerente.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No Aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGAS.

5. REGISTROS

- ORDEN DE SERVICIOS.
- REPORTE DIARIO Y MENSUAL DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS.
- CERTIFICADO DE CLIENTES EVENTUALES.
- CERTIFICADOS DE CLIENTES EN EL MANUAL INTEGRAL DE PLAGAS.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

6. CUERPO DE LA TAREA

TAREA	DESCRIPCION DE LA TAREA	REGISTRO	RESPONSABLES
VERIFICACIÓN DE EQUIPO Y PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	<p>Dependiendo del área a fumigar y la población de insectos a plaga será la dosis a utilizar; Dosis de Mantenimiento y Dosis de Ataque según especificaciones técnicas del fabricante o ficha técnica.</p> <p>Cada técnico aplicador debe mantener las hojas de seguridad de los productos de control de plagas del producto que se esté utilizando en el mes en su lugar de trabajo.</p> <p>Nota: (ver) Hojas de seguridad de productos de control de plagas, se debe revisar que el equipo de fumigación esté en condiciones óptimas de funcionamiento.</p>	NO APLICA	TECNICO APLICADOR
RECONOCER EL AREA DE TRABAJO	<p>Si el sitio es nuevo lo primero que se debe hacer es un reconocimiento del área a fumigar para observar condiciones de operación, riesgo, obstáculos, entre otros.</p> <p>Si el área está sucia o en desaseo no se debe fumigar, se le debe avisar a la persona encargada del área para que tome los correctivos adecuados y poder realizar la fumigación, una vez se han</p>	NO APLICA	TECNICO APLICADOR
			TECNICO APLICADOR

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

<p>PREPARATIVOS PARA LA FUMIGACION</p>	<p>tomado los correctivos se podrá realizar la fumigación.</p> <p>El técnico aplicador debe tener los elementos de protección personal (EPP) que consisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Overol. ✓ Gorra. ✓ Mascara Respiratoria. ✓ Lentes de Protección ✓ Guantes de Nitrilo. ✓ Cinturón Ergonómico ✓ Botas de Seguridad. 	<p>NO APLICA</p>	<p>TECNICO APLICADOR</p>
<p>FUMIGACION DE AREAS CERRADAS</p>	<p>Entre áreas cerradas tenemos salones de reuniones, bodegas, almacenes, cocinas, guarda lino, oficinas, habitaciones, baños, entre otros recintos. No están en contacto con el medio externo y no hay flujo de aire o este es limitado.</p> <p>Generalmente para áreas cerradas la boquilla de la bomba se gradúa para aspersión y así cubrir más área.</p> <p>Se debe comenzar en la entrada haciendo aplicación por un costado de esta y se termina en el otro siguiendo el mismo sentido.</p> <p>Nota: Si se va a fumigar a treinta (30) centímetros (cm) del suelo alrededor del área. Si hay objetos dentro del área se fumigan alrededor a la misma distancia promedio y también se fumiga debajo de ellos.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>TECNICO APLICADOR</p>

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	<p>Se debe fumigar a un ritmo que permita Asperjar bien las áreas y no exponerse mucho tiempo al efecto del producto que se concentra en el área cerrada.</p> <p>Recomendaciones Especiales:</p> <ul style="list-style-type: none">• En habitaciones se debe tener especial cuidado de seguir la secuencia para evitar que queden áreas sin fumigar y no se desperdicie el producto.• Se debe tener cuidado en no pisar el producto para no ensuciar la habitación.• La fumigación de las habitaciones debe hacerse con los aires acondicionados ventiladores y máquinas de viento totalmente apagado.• Si se han fumigado áreas cerradas, el técnico aplicador debe informar al personal que deba ingresar al lugar, que debe esperar un tiempo mínimo de treinta (30) minutos para las áreas cerradas.		
FUMIGACIÓN DE AREAS ABIERTAS	<p>Entre las áreas abiertas tenemos pasillos, jardines, garitas, parqueaderos, lobby, kioscos, terrazas, balcones, entre otros.</p> <p>Para fumigar en áreas abiertas se debe caminar en sentido contrario de la aspersión y del viento, realizando un movimiento en (zigzag) de arriba hacia</p>	NO APLICA	TECNICO APLICADOR

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	<p>abajo a treinta (30) centímetros (cm) de separación con la pared.</p> <p>Si se trabaja con la maquina manual, nombrada Sthill se puede fumigar a una distancia mayor por el alcance de la misma, con la Termonebulizadora se debe tener cuidado en que el humo no envuelva al técnico aplicador.</p> <p>Recomendaciones Especiales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tener especial cuidado en el sentido de fumigación con el viento, evitando que el producto rodee al técnico aplicador.• Se debe avisar de la fumigación para que no haya personas en el área de trabajo o transitando, también se debe almacenar los alimentos donde este fuera del alcance del producto.• En el caso que se presente lluvia no se podrá realizar la aplicación del producto.• En áreas abiertas si el viento es excesivo no se podrá aplicar el producto.• Se debe tener especial cuidado en las áreas donde se realiza criaderos de animales (peces, aves, etc.)• Se debe aplicar el producto en las primeras o ultimas horas		
--	--	--	--

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	para no afectar las jornadas laborales.		
CONSTANCIA DEL TRATAMIENTO	Se debe dejar constancia de este procedimiento en el registro de Reporte Diario y/o Mensual de Control de Plagas y en la Orden de servicios para clientes eventuales del tratamiento aplicado.	REPORTE DIARIO Y/O MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS Y ORDEN DE SERVICIO	TECNICO APLICADOR
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN	<p>Después de realizado el proceso de fumigación, el coordinador operativo le envía por correo electrónico a la asistente administrativa los nombres de los clientes eventuales, para que se realice el certificado los cuales corresponden a (Restaurante, Clínicas, Droguerías, Expendios Alimenticios, Supermercados, Colegios, Universidades, entre otros.) el cual es entregado con la facturación del mismo al finalizar el servicio, así mismo se realizan certificados de Manejo Integral de Plagas (M.I.P).</p> <p>El cual aplica para los clientes que llevan contrato de M.I.P con la empresa entre periodos de seis (6) meses a un (1) año.</p>	<p>CERTIFICADO DE CLIENTES EVENTUALES</p> <p>CERTIFICADO DE CLIENTES EN M.I.P</p>	ASESOR COMERCIAL

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Elaborado

Jorge Rodríguez

Asistente Administrativo

10 – Nov – 2017

Revisado

Cristina Rivera L.

Gerente General

10 – Nov – 2017

Aprobado

Cristina Rivera L.

Gerente General

10 – Nov – 2017

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE CEBOS

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

1. OBJETIVO

Explicar los pasos para la preparación, ubicación y mantenimiento de los cebos como métodos para el control de roedores.

2. RESPONSABLES

- ✓ Técnico Aplicador.
- ✓ Supervisor Operativo.
- ✓ Asesor Comercial.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **CEBO:** Parafinado solido toxico que simula ser comida que se coloca en los tubos para ser consumidos por los roedores y estos mueran lentamente bajo el efecto anticoagulante.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGAS.

5. REGISTROS

- REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES.
- REPORTE Y/O INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

6. CUERPO DE LA TAREA

TAREA	DESCRIPCION DE LA TAREA	REGISTRO	RESPONSABLES
INSPECCIONAR Y ANALIZAR	<p>Se realiza una inspección preliminar de las áreas e instalaciones observando la presencia o tránsito de roedores a través de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manchas de grasa. ✓ Madrigueras. ✓ Daños en las instalaciones. ✓ Heces. ✓ Daños en los productos. ✓ Madera Roída. ✓ Cables Roídos. <p>Se indaga sobre qué áreas tienen más infestación de roedores para así calcular el número aproximado de estaciones de Cebos a ubicar, teniendo en cuenta que deben de estar entre cinco (5) a diez (10) metros de distancia.</p>	NO APLICA	<p>TECNICO APLICADOR</p> <p>SUPERVISOR OPERATIVO</p>
PREPARAR LAS TRAMPAS DE CEBOS	<p>Con tubos de PVC de tres (3") pulgadas se le hacen dos orificios, una ranura para acopiar el tubo a la pared a través de un clavo de soporte, la otra para colocar un anzuelo No. 9 o 10 y se colocan dentro del tubo.</p> <p>Además se le coloca la calcomanía donde, indica peligro estación de cebos y cambio de cebo anual.</p>	NO APLICA	TECNICO APLICADOR

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	<p>Para las cajas porta cebos se le coloca una correa plástica en uno de los dos orificios que trae para asegurar la estación, luego se coloca el cebo en el "gancho porta cebo" en uno de los orificios de la caja atravesando el gancho por el medio de la estación, se le coloca el stiker de rotación de cebo anual en el interior de la tapa y el stiker de peligro encima de la misma tapa, luego se instala un clavo de acero a cinco (5) centímetros (cm) del piso en la pared y se sujeta la estación.</p>		
<p>DISTRIBUCION DE LAS ESTACIONES DE CEBO Y COLOCACION DE CEBO</p>	<p>Se comienza colocando las estaciones de cebo iniciando en una esquina del perímetro interno de las instalaciones de la empresa y se continúan distribuyendo hacia el centro teniendo en cuenta las áreas críticas para su ubicación, tales como alrededores o parte externa de Shut de basura, Almacenes (a excepción de almacenes de alimentos), Bodegas, Parqueaderos, áreas con abundante vegetación, de tal forma que se crean varias barreras con las estaciones.</p> <p>Antes de colocar el cebo en la estación, el Técnico debe colocarse los elementos de protección personal para esta actividad tales como; guantes de vinilo y Overol anti fluido. Posteriormente se debe colocar el cebo que es un parafinado que se inserta en el anzuelo.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>TECNICO APLICADOR</p>

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	Se numera de la primera estación ubicada hacia adentro comenzando en 1 y siguiendo la secuencia hasta llegar al centro.		
REVISION Y REUBICACION DE LAS ESTACIONES DE CEBOS	<p>Se revisan las estaciones una vez (1) por semana, en caso de requerir aseo se debe realizar la actividad. De acuerdo al nivel de consumo de las estaciones de cebos se puede conocer que áreas han tenido mayor infestación.</p> <p>Se deben reubicar las estaciones de cebos que no han tenido movimiento para atacar mejor la plaga. Una vez se controle la plaga se revisan las estaciones de cebos semanalmente. También se debe dejar registro en el Reporte diario y/o mensual de control de plagas de los cambios en la ubicación de las estaciones de cebo, así mismo en el stiker Cambio de Cebo colocar un circulo (0) en el día que realiza la revisión y una (x) en el día que se cambia el cebo.</p> <p>De acuerdo a la época del año, dependiendo de la temporada sea invierno o verano, se debe aumentar la frecuencia de revisión dos (2) veces por semana y proceder de acuerdo a lo estipulado en el presente instructivo.</p>	<p>REPORTES DIARIOS Y/O MENSUALES DE CONTROL DE PLAGAS</p>	<p>TECNICO APLICADOR</p> <p>SUPERVISOR OPERATIVO</p>

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	<p>Las reubicaciones de las estaciones de cebos deben quedar por escrito Reporte diario y/o mensual de control de plagas.</p> <p>De igual forma se le comenta verbalmente al responsable de control de plagas del hotel y queda constancia de ellos en el Informe semanal y/o mensual de control de plagas.</p>		
CERTIFICADO DE DESRATIZACIÓN	<p>Después de realizado el proceso de aplicación de cebos, el Coordinador Operativo debe enviar por correo electrónico al Asesor Comercial los nombres de los clientes eventuales, para que se realice el certificado, los cuales corresponden a (Restaurantes, Clínicas, Droguerías, Expendios Alimenticios, Supermercados, Colegios, Universidades) el cual es entregado con la facturación del mismo al finalizar el servicio, así mismo se realiza el certificado Manejo Integral de Plagas (M.I.P) el cual aplica para los clientes que llevan contrato de (M.I.P) con la empresa entre periodos de seis (6) meses a un (1) año.</p>	<p>CERTIFICADO DE CLIENTES EVENTUALES</p> <p>CERTIFICADO DE CLIENTES M.I.P</p>	<p>ASESOR COMERCIAL</p>

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Elaborado

Jorge Rodríguez

Asistente Administrativo

10 – Nov – 2017

Revisado

Cristina Rivera L.

Gerente General

10 – Nov – 2017

Aprobado

Cristina Rivera L.

Gerente General

10 – Nov – 2017

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION Y SANITIZACION

CRISTINA RIVERA L.
3118483629 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Objetivos:

Establecer las acciones necesarias de limpieza y desinfección para garantizar que las instalaciones, equipos, estructuras se encuentren limpios y desinfectados.

Responsables:

Supervisor

Técnico Aplicador

Gerente

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN:

Aplicación Directa:

Esta técnica es para desinfectar superficies como mesones, ventanas, escritorios. Consiste en la aplicación de la solución de diluido de acuerdo con la dosis recomendada, en mopas o trapos, posteriormente se debe pasar el trapo húmedo sobre la superficie de forma unidireccional, sin repasar el trapo o mopa sobre el sitio desinfectado. La superficie debe estar previamente limpia sin restos de materia orgánica para sea más eficiente el proceso.

El tiempo de acción requerido es de 10 a 15 minutos si se diluye en agua y si es en alcohol la dilución solo requiere 5 minutos.

CRISTINA RIVERA L.
3118483629 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Aspersión o Nebulización :

La técnica a aplicar por nebulización o aspersión consiste en distribuir la solución asignada desinfectante a base de amonios cuaternarios, de acuerdo a la dosis recomendada en la ficha técnica del producto en pequeñas tamaños de gotas (200 micras) con la ayuda de un pulverizador o nebulizador con la finalidad de eliminar microorganismos patógenos confinados en un ambiente cerrado como oficinas, casas, bodegas, vehículos, cuartos fríos, farmacias, hoteles, etc.

La aplicación se realiza de arriba hacia abajo dejando la última zona cercana a la puerta. Posteriormente cerrar el área y dejar actuar por treinta (30) minutos.

Inmersión:

La técnica de inmersión consiste en sumergir equipos e instrumentos en la solución durante 5 a 15 minutos, es importante que se haya realizado un lavado previo con agua y jabón para retirar restos de materia orgánica, para que sea más eficiente el proceso.

Si la dilución se realizó con agua requiere un tiempo de acción de 15 minutos y posteriormente secar, mientras si la dilución se realizó con alcohol el tiempo de acción es de 5 minutos y dejar secar. En ambos casos no se requiere enjuague.

CRISTINA RIVERA L.

3118483629 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha - La Guajira

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha - La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

7. No deben permanecer personas dentro del área.
8. Después de terminado el servicio el técnico aplicador debe llenar la orden de servicio, el cual indica el servicio realizado, el producto, la hora y las recomendaciones y solicitar la firma a satisfacción del cliente.
10. Para ingresar al área se debe esperar treinta (30) minutos después de finalizado el servicio.

CRISTINA RIVERA L.
3118483629 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Elaborado por:

Aprobado por:

ALFONSO ROMERO M.
Supervisor

CRISTINA RIVERA L.
Gerente

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

4. FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS EMPLEADOS

Los productos empleados en el control de plagas en la CONTRALORIA DE LA GUAJIRA son los siguientes:

- Producto DEMAND CS: Contra los insectos Voladores y Rastreros
- Producto KLERAT: Contra Roedores" (Anexo Ficha técnica)
- Producto DRYQUAT : Contra virus, hongos y bacterias

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



Suspensión Concentrada
Insecticida
Registro Salud Pública No. 0101

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
DEMAND ® CS es una suspensión líquida concentrada, soluble en agua, fotoestable. No corrosivo. No inflamable. No mancha, posee bajo olor. Estable durante dos años, almacenado en lugar fresco y seco. La formulación NO presenta emisión de gases.	DEMAND ® CS es un moderno insecticida residual piretroide de generación avanzada y tecnología del nuevo siglo, diseñado para alcanzar un alto nivel en el control de los artrópodos con mínimos riesgos para operarios y el medio ambiente. DEMAND ® CS es micro encapsulado lo que le da una mayor residualidad.

2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Lambdachalotrina
Nombre Químico: (IUPAC)*	Lambdachalotrina: (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Formulación:	Suspensión concentrada
Concentración:	25 g/l de lambdachalotrina
Nombre Comercial:	DEMAND ® CS
Fórmula Estructural:	Lambdachalotrina

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

	<p>(S)-alcohol (Z)-(1R)-cis-acid</p>
	<p>(R)-alcohol (Z)-(1S)-cis-acid</p>
Fórmula Empírica:	C ₂₃ H ₁₉ ClF ₃ NO ₃
Peso Molecular:	449.9
Grupo Químico:	Piretroide

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Suspensión Concentrada
Flamabilidad:	>98 °C a 745 mmHg
Densidad de la formula	1.031 g/cm ³ a 20 °C

4. TOXICOLOGÍA

Categoría III Medianamente Tóxico

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias de uso.

Evitar el contacto directo con el producto mediante el uso de ropa protectora.
Mantener el producto tapado en su envase original y en un lugar fresco y seco.
No comer, beber, ni fumar mientras esté usando el producto.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Primeros Auxilios:

Salpicaduras de la piel y los ojos deben lavarse bien con abundante agua.
En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda de inmediato al médico, mostrándole la etiqueta del producto. En caso de intoxicación acuda al médico o comuníquese con ATMI.

Tratamiento médico: lavado gástrico, evitando broncoaspiración, terapia sintomática. No hay antídoto.

En caso de intoxicación de animales, acudir al médico veterinario.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFONOS: (1) 6433827 - 6434690 Y 01 8000 916618 DE ATMI EN BOGOTÁ.

LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA". EN CASO DE DERRAMES COMUNICARSE CON CISPROQUIM A LOS TELÉFONOS 018000 916012 Y (1) 2886012.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ELIMINACIÓN DE ENVASES

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo: triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

Terminado el producto, enjuagar bien el envase en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío.

No aplicar sobre personas, animales o alimentos.

Use protectores de ojos y guantes de caucho para manipular el producto.

No transporte ni almacene este producto cerca de alimentos o medicamentos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

No arrojar residuos en fuentes de agua. Demand B CS es tóxico para los peces.

Lavar bien las ropas y partes de piel expuestas, con abundante agua y jabón.

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Mecanismo de acción

Lambdacyhalotrina penetra rápidamente la cutícula de los insectos y trastorna la conducción nerviosa mediante la demora del cierre de los canales de sodio en los axones nerviosos. Esto inicia un impulso repetitivo y causa pérdida del control muscular resultando en un derribo rápido de los insectos. La desorientación y cese de la actividad de alimentación ocurre en minutos, seguidos de parálisis y muerte. Las dosis subletales son repelentes de la mayoría de los insectos y causan un efecto anti-alimentación, y ambos adicionan y prolongan el control efectivo de los insectos en el área tratada.

Modo de acción

Insecticida no sistémico, de contacto, con acción residual y por ingestión, pero no sistémico o de actividad fumigante. Puede tener acción repelente.

Asperjadas, las superficies contienen cerca de un millón de microcápsulas por m² las que serán arrastradas al paso de los insectos; una vez adheridas, las microcápsulas comienzan a liberar lentamente el piretroide a la cutícula del insecto, son ingeridas y pueden ser transferidas a otros insectos. Lambdacyhalotrina inhibe la función de las células nerviosas periféricas causando sobre-excitación de las neuronas que bloquean las señales, causando el derribo inmediato del insecto, antecedido por una excitación y posterior muerte del insecto.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Residualidad

DEMAND ® CS ofrece una acción **Super residual** para todas las plagas entre 9 a 16 semanas, aún en superficies agresivas, por ello debe emplearse como una alternativa residual en programas de mantenimiento en áreas delicadas y como barrera química en el perímetro de las edificaciones.

Eficacia

DEMAND ® CS es un piretroide de generación avanzada de excepcional efectividad contra insectos rastreros y voladores, eficiencia que ha sido comprobada en campañas de salud pública de todo el mundo, en cooperación con expertos de la Organización Mundial de la Salud, molécula que ha sido incorporada en el mundo en los programas de control de Malaria, Dengue, Chagas y Leishmaniasis.

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

INSECTICIDA SUSPENSIÓN MICROENCAPSULADA Suspensión Líquida Concentrada para el control residual de insectos en general, en todo tipo de ambiente

INDICACIONES GENERALES

Demand ® CS está indicado para el control residual de insectos rastreros y voladores en todo tipo de ambiente, en especial: viviendas, fábricas, depósitos, cuarteles, restaurantes, oficinas, industrias, hospitales, mataderos y plazas de mercado.

MODO DE EMPLEO

Demand ® CS es un moderno insecticida con tecnología de microencapsulación, para el control de insectos y escorpiones por el método de aspersión de superficies, previa dilución en agua.

Para el control de insectos voladores, Demand ® CS debe aplicarse en forma de aspersión sobre las paredes donde se posan los insectos.

Contra las cucarachas, la suspensión debe aplicarse en gota muy gruesa sobre los rincones, grietas y hendiduras donde se esconden.

DOSIS

Añade una parte de agua al equipo de aspersión manual o mecánico, mezcle la dosis de Demand ® CS necesaria, agite bien y complete con agua.

La cantidad de mezcla a usar depende del grado de infestación a controlar y el tipo de superficie a tratar.

Aplicación	Dilución en Agua	Área a tratar
Ataque	20 ml / L	25 m ² / L de mezcla
Mantenimiento	10 ml / L	

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

ADVERTENCIA

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante Registro Oficial de Venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116- 50
Bogotá, D.C., Colombia

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



FICHA TÉCNICA

DRYQUAT

Solución desinfectante

Mezcla de amonios cuaternarios de cuarta generación

Registro INVIMA: NSCH03846-15CO

Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA

Fecha de actualización: 01-julio de 2019

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada 100 ml contiene:

Mezcla de amonios cuaternarios	2.5 g
de cuarta generación	
Excipientes c.s.p.	100 ml

DRYQUAT es una solución desinfectante que contiene una mezcla de tres sales n-alquil dimetil bencil cloruro de amonio, amonios cuaternarios de cuarta generación, cuya acción se da contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y levaduras, los cuales proliferan en industrias de alimentos y farmacéuticas, tanques de almacenamiento de agua, superficies cotrunes en instalaciones donde se manipulan alimentos y flores como mesones, instrumentos de corte, recipientes, paredes, pisos, techos y cuartos fríos.

DRYQUAT es un producto eficiente para superficies porosas, donde se concentran bacterias gram positivas y gram negativas no esporoformadoras que pese a ser susceptibles al cloro, este tiene una capacidad de penetración limitada. DRYQUAT por la naturaleza lipofílica de su cadena alquímica es ideal para estas superficies, por su alta capacidad de penetración y afinidad a la membrana y pared celular de los microorganismos.

DRYQUAT es ideal para los programas de rotación de desinfectantes debido a su alta selectividad en bacterias, el producto encuadra en un sistema de rotación de desinfectantes de amplio espectro o baja selectividad.

FICHA TÉCNICA

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



MODO DE ACCIÓN

Por su estructura anfipática disocia en solución acuosa en un catión (responsable de la acción germicida) y un anión inactivo, las cadenas carbonadas (hidrófobas) penetra en las membranas, mientras que a través del nitrógeno catiónico (hidrófilo) interacciona con los fosfatos de los fosfolípidos. Por esta alteración se produce una salida del material citoplasmático hacia el exterior y la alteración celular. Esto quiere decir que dryquat actúa uniéndose de forma irreversible a los fosfolípidos y proteínas de la membrana celular de los microorganismos, dañando su permeabilidad y generando lisis.

CEPAS SENSIBLES[®]:

Bacterias gram positivas:

- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus aureus*
- *Bacillus spizizenii*

- *Campylobacter jejuni*
- *Aeromonas spp*
- *Yersinia enterocolitica*

Levaduras:

- *Candida albicans*

Bacterias gram negativas:

- *Escherichia coli*
- *Enterococcus faecalis*
- *Salmonella spp*
- *Shigella spp*
- *Brucella spp*

Hongos:

- *Aspergillus brasiliensis*
- *Botrytis cinerea*
- *Sclerotinia spp*
- *Aspergillus flavus*

BENEFICIOS[®]:

- Dryquat es considerado un agente catiónico potente en su acción desinfectante frente a bacterias (gram positivos y gram negativos), esporulados, hongos y levaduras. Su eficacia está comprobada a través de evaluaciones de potencia microbiológica.
- Acción surfactante debido a la naturaleza lipofílica de las cadenas n-álquil-bencílicas de la mezcla de sales de amonio cuaternario que contiene, esto quiere decir que tiene mayor poder de penetración en la membrana bacteriana ampliando su espectro a bacterias gram negativas.
- Fácil enjuague y baja residualidad lo hace ideal para desinfección de tanques de agua.
- Tolerancia a altos pH (pH 5 – 10) por lo tanto su acción desinfectante no se inactiva en presencia de detergentes aniónicos.
- No se afecta por la presencia de materia orgánica como polvo, grasa, hollín y suciedad en general.
- No es corrosivo.
- Estable incluso a temperaturas entre 40 – 60°C.
- Requiere tiempos de contacto máximo de 30 minutos.
- Son activos a cualquier pH, pero su pH óptimo de actuación es el alcalino. Su actividad se refuerza por los alcoholes.

FICHA TÉCNICA

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN:

➤ Aplicación directa:

Esta técnica es la más empleada para desinfectar superficies como mesones, pisos, paredes, techos, ventanas, etc; consiste en la aplicación de la solución de Dryquat diluido de acuerdo con la dosis recomendada, en mopas o trapos. Posteriormente se debe pasar la mopa húmeda sobre la superficie de forma unidireccional, sin repasar el trapo o mopa sobre el sitio desinfectado; ya que esto contamina la superficie con los microorganismos que quedan adheridos al trapo, la superficie debe estar previamente lavada con agua y jabón para retirar restos de materia orgánica y hacer más eficiente el desempeño de Dryquat.

El tiempo de acción requerido es de 10 – 15 minutos, si se diluye dryquat en agua

El empleo de alcohol etílico o isopropílico en lugar de agua como vehículo de dilución potencia el efecto desinfectante de Dryquat, además de que requiere un menor tiempo de secado (5 minutos).

El tiempo de acción requerido es de 5 minutos, si se diluye dryquat en alcohol

➤ Aspersión o nebulización:

La técnica de aspersión consiste en distribuir la solución de Dryquat en pequeños tamaños de gota (200 micras) con ayuda de un aspersor o pulverizador, la finalidad es eliminar microorganismos patógenos confinados en un ambiente cerrado como cuartos de fabricación y/o envasado de alimentos, farmacéuticos, bodegas, cuartos fríos, vehículos, etc.

Por otro lado, la nebulización distribuye el Dryquat con un tamaño de gota aún más fino (50 – 200 micras), en este caso se optimiza el contacto entre microorganismo y desinfectante, el cual al tener una gota más fina posee un mayor poder de penetración y se garantiza mayor cubrimiento del área.

Aplicar con ayuda de un nebulizador o aspersor la solución de Dryquat conforme a la dosis recomendada, concentrándose en primer lugar en zonas de difícil acceso y grietas; aplicar de

Octubre de 2016

Pag 5

FICHA TÉCNICA

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto Dryquat en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega bien ventilada y segura. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Síntomas de intoxicación: mareo, malestar general, debilidad, adormecimiento, náuseas, vómito, dificultad para respirar. Puede presentarse uno o varios de estos síntomas, frente a estos signos, acudir por atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.

En caso de contacto ocular se puede presentar ardor e irritación en los ojos.

Primeros Auxilios:

- En caso de contacto ocular: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, los párpados deberán permanecer abiertos. ACUDA AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA
- En caso de contacto cutáneo: Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua, la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la autocontaminación. ACUDA AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco. Si no está respirando, realice reanimación cardiopulmonar, ACUDA AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.

Octubre de 2016

Pág. 7

FICHA TÉCNICA



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

ANTÍDOTO:

No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

Tiempo de reingreso: 30 minutos después de la aplicación.

- DRYQUAT está disponible en presentaciones de frasco x 1 Litro.
- Efectúe triple lavado a los envases y vierta el agua en recipientes para disposición final. Dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 - Torre C - Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Comercializado por:

Anasac Colombia Ltda - División Ambiental
Autopista Medellín Km 3,5 vía Bogotá - Siberia
Centro Empresarial Metropolitano, Módulo 2, Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
www.anasac.co
www.anasac-casavertin.co
Cota - Cundinamarca - Colombia

Formulado por:

ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado norte, lote 73-B Lampa, Chile
Tel: +562-24706800 - Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

-> El presente documento, anula versiones anteriores.

¹ Alba N., Araujo F. Evaluación de los desinfectantes utilizados en el proceso de limpieza y desinfección del área de fisioterapéuticos en laboratorios Pronell Ltda. Tesis para optar al título de microbiólogo industrial, Pontificia Universidad Javeriana, 2008

² I. Rueda, J.A. Amigot Lázaro & J. Duchá. Evaluación de desinfectantes de amonio cuaternario sobre cepas bacterianas de origen animal. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 22 (3), 1097-1104, 2003

³ Rojas C. Evaluación de cuatro desinfectantes sobre *Listeria monocytogenes* aislada de productos cárnicos crudos de una planta de procesamiento en Bogotá. Tesis para optar al título de microbiólogo industrial, Pontificia Universidad Javeriana, 2007

Octubre de 2016

FICHA TÉCNICA

Página 8

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

8 CERTIFICACION DEL SERVICIO



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

CERTIFICA


Qué las instalaciones de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA, identificado con el NIT No. 899999067, ubicado en la carrera 15 No 14b-49 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha; se realizó servicio de Desratización y Desinfestación contra insectos voladores y rastreros el día 29 Diciembre 2024.

Producto Utilizado: Demand cs ; Klerat

Entregado en Riohacha el día 31 de Diciembre de 2024

Fecha de Vencimiento: 28 de Marzo de 2025

Cordialmente,
FUMILIMPIEZA S.A.S


CRISTINA RIVERA L.
Gerente

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

CERTIFICA

Que en las instalaciones de la **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA**, identificado con el NIT No. **899999067**, ubicada en la carrera 15 # 14b-49 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha -La Guajira; se realizó el servicio de **Desinfección y Sanitización**, el día 28 de Diciembre de 2024.

Dado en Riohacha el 31 de Diciembre del 2024

Cordialmente,
FUMILIMPIEZA S.A.S

CRISTINA RIVERA L.

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

9. CERTIFICACION EXPEDIDAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS



Gobernación
de La Guajira

CERTIFICACIÓN CONCEPTO SANITARIO N° 006 de 2024

La Secretaría de Salud Departamental de La Guajira otorga concepto FAVORABLE, en razón al cumplimiento de las disposiciones sanitarias que regulan su actividad, especialmente consagradas en la Ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias; luego de la visita de inspección las condiciones técnicas y sanitarias diligenciadas en el acta de inspección y la verificación a los requisitos documentales legales, se expide concepto sanitario a:

EMPRESA:	FUMILIMPIEZA SAS
NIT:	901130777-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTINA RIVERA LEGUIA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	N8129- Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
DIRECCIÓN:	CALLE 15ª N 4-07
MUNICIPIO:	RIOHACHA
FECHA DE VISITA:	19 DE JUNIO de 2024
SERVICIOS CERTIFICADOS:	<ul style="list-style-type: none">✓ Aplicaciones terrestres para fumigaciones domésticas, edificaciones, productos almacenados o no, instalaciones industriales y áreas públicas, locales, oficinas, instituciones, establecimientos o bodegas de alimentos, centros educativos, empresas prestadoras de salud, utilizando plaguicidas con categoría toxicológica II y IV y métodos o fumigantes de granos de categoría I y II.✓ Servicio de lavado y desinfección de albercas y/o tanques elevados.✓ Servicio de desinfección de superficies y de aseo general de tipo domésticas, edificaciones, vehículos, productos almacenados o no, instalaciones industriales, áreas públicas, locales, oficinas, instituciones, establecimientos o bodegas de alimentos, centros educativos, empresas prestadoras de servicios de salud

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, a los once (11) días del mes de julio de 2024 y tiene una vigencia de DOCE (12) meses a partir de su expedición, no obstante, podrá quedar sin efectos si las condiciones legales y técnicas sanitarias no cumplen con la normativa que regula la materia.

YILKA SHALIMAR DIAZ PALACIO
Secretaría de Salud Departamental de La Guajira

Elaboró: JENA CAMARGO DE, Comisaria Salud Ambiental
Revisó: JUANETH FLORES, Supervisor Salud Ambiental
Aprobó: CARMEN ROSA SCOTT, Directora General de Seguridad Social

Dirección: Calle 1 #6-05 | Línea de Atención: (5) 728-90 80
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira

Powered by CS CamScanner

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha - La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

10. CERTIFICADO DEL TECNICO APLICADOR



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ANDRES CORCINO RODRIGUEZ BARROS

Con Cedula de Ciudadania No. 84027008

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Sabanalarga, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2022)

Firmado Digitalmente por

71329584 - 20/11/2022
FECHA REGISTRO

CARMEN SOFIA DAZA BELTRAN

Subdirector (E)
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL
REGIONAL ATLÁNTICO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9103002213975CC84027008C.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ANDRES CORCINO RODRIGUEZ BARROS

Con Cedula de Ciudadania No. 84027008

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Sabanalarga, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2022)

Firmado Digitalmente por

71329584 - 20/11/2022
FECHA REGISTRO

CARMEN SOFIA DAZA BELTRAN

Subdirector (E)
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL
REGIONAL ATLÁNTICO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9103002213975CC84027008C.

CRISTINA RIVERA L.

3144247567 - 3017153698

fumilimpiezasas@gmail.com

Riohacha – La Guajira



FUMILIMPIEZA S.A.S

NIT - 901130777-1

¡Conservamos el Medio Ambiente para un Mejor Futuro!

Cordialmente.
FUMILIMPIEZA S.A.S


CRISTINA RIVERA L.

Gerente

CRISTINA RIVERA L.
3144247567 - 3017153698
fumilimpiezasas@gmail.com
Riohacha – La Guajira



ANEXOS.

- **RELACION KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS
DE 120 GALONES**



RELACION KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS DE 120 GALONES

ABSORBENTES	
6	Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo
6	Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo
10	Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB
120	Paños Absorbentes de 40cm x 50 cm (2mm)
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
2	Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos económico
2	Par de Guantes de Nitrilo
2	Gafas lente claro
2	Chaleco Reflectivo
ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO Y TAPONAMIENTO	
30	Bolsas Rojas – Tipo Industrial
10	Lonas de Polipropileno
1	Martillo de madera con punta de goma
2	Masilla Epóxica de 100 gramos
2	Paquete de Calajanes de Madera – 4 Calajanes
1	Cinta de Seguridad x 500 metros - Rollo
1	Pala Antichispa
1	Pica Antichispa en bronce con cabo de madera
2	Galón de Desengrasante Biodegradable
1	Linterna recargable
1	Instructivo para Derrames
1	Caneca Plástica de 55 gal marcada (Kit para Control de Derrames)



ANEXOS.

-REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL.

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA			
			
VERIFICACIÓN DE BORNES, FIJACIONES		VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	
			
LABORES DE MANTENIMIENTOS EN PLANTA Y EXHOSTOS			
			
LABORES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGIA Y EXHOSTO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBJETO:

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024

SUPERVISOR:

JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA

CONTRATANTE:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA Y SUMINISTRO DE CONTROLES , BOBINAS , BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA



VERIFICACIÓN DE BOBINAS , TARJETAS




TARJETAS DE CONTROL INSTALADA E INST. DE BOTON DE EMERGENCIA



BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA INSTALADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBEJTO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÒN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA Y SUMINISTRO DE CONTROLES , BOBINAS , BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA			
			
LABORES DE CAMBIO DE FILTROS , LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS		VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	
			
LABORES DE MANTENIMIENTOS EN PLANTA Y EXHOSTO			
			
EXHOSTO PLANTA DE EMERGENCIA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE INCENDIO, ALARMA DE LUCES Y EMERGENCIAS			
			
LABORES DE LIMPIEZA, AJUSTES , CHEQUEOS ,MONITOREOS		LIMIEZAS, VERIFICACIONES	
			
SEGUIMIENTO, MONITOREO, ENCENDIDO, PRUEBAS			
			
CAMBIOS DE FILTROS EN MOTOR , MONITOREO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE INCENDIO, ALARMA DE LUCES Y EMERGENCIAS			
			
FILTROS CONTROL ACEITES PARA EQUIPO DE INCENDIOS		LIMPIEZAS LUCES DE EMERGENCIAS	
			
SEGUIMIENTO, MONITOREO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO LUCES DE EMERGENCIAS, SENSORES			
			
SEGUIMIENTO, MONITOREO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO LUCES DE EMERGENCIAS, SENSORES			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.			
			
REVISIONES, MONITOREO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE MECANISMOS, POLEAS			
			
TRABAJO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA			
			
MANTENIMIENTOS AL SISTEMA EN GENERAL			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBEJTO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS MODELO TITAN EA9920 20 KVA S/N9902018120001/INCLUIR VISITAS PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS



REVISIONES, MONITOREO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE MECANISMOS



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO UPS DE LA CGR



MANTENIMIENTOS AL SISTEMA EN GENERAL

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBJETO:

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024

SUPERVISOR:

JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA

CONTRATANTE:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS MODELO TITAN EA9920 20 KVA S/N9902018120001/INCLUIR VISITAS PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS

HELIBERTO OCHOA RODRIGUEZ

ING. ELECTRICISTA

SECCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION UPS

FECHA SERVICIO

14-12-2014

TIPO DE SERVICIO

MTA. PREVENTIVA

ESTADO DEL VEHICULO

Buena

PLACA REGISTRADA

Ninguna

PROVENIENCIA DEL CLIENTE

Procuraduria de la Nacion

CIUDAD

Riohacha

FECHA DEL SERVICIO

14-12-2014

FECHA DE EMISION

14-12-2014

FECHA DE VENCIMIENTO

14-12-2015

MODELO

Titan Power / Titan

CAPIACIDAD

20 KVA

FECHA DE EMISION

14-12-2014

FECHA DE EMISION

14-12-2014

FECHA DE VENCIMIENTO

14-12-2015

UBICACION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

Buena

CONDICION

REPORTE DEL SERVICIO TECNICO DE UPS (SE RECOMIENDA POR FECHA DE FABRICANTE EL CAMBIO DE BATERIAS PARA PRÓXIMOS MANTENIMIENTOS)

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBEJTO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN GENERAL CON MANTO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO).			
			
ALISTAMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS , IMPRIMACIONES Y FIJACIÓN DE TELA EN CALIENTE			
			
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN CON PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO			
			
MANTO IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA COLOR ALUMINIO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBEITO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN GENERAL CON MANTO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO).			
			
ALISTAMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS , MANTO IMPERMEABILIZANTE Y TERMINACIÓN CON PINTURA DE ALUMINIO			
			
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN CON PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO			
			
MANTO IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA COLOR ALUMINIO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO ASFALTICO Y PINTURA DE ALUMINIO Y LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MANTO INSTALADO EN VIGAS CANALES Y BORDES DE CUBIERTA. ESPECIFICACIÓN MANTO: IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y EL REFUERZO EN TELA POLIÉSTER. APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE ACRÍLICO A 89,68 ML DE ELEMENTOS CON MANTO INSTALADO. INCLUYE CAMBIO DE MALLA.			
			
CONDICIONES EXISTENTES EN CANALES Y MALLA			
			
LIMPIEZA , RETIRO DE MALLAS E INSTALACIÓN DE MALLAS			
			
IMPERMEABILIZACIÓN ACRILICA DE CANALES , LIMPIEZA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO ASFALTICO Y PINTURA DE ALUMINIO Y LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO A MANTO INSTALADO EN VIGAS CANALES Y BORDES DE CUBIERTA. ESPECIFICACION MANTO: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y EL REFUERZO EN TELA POLIESTER. APLICACION DE 2 CAPAS DE ACRILICO A 89,68 ML DE ELEMENTOS CON MANTO INSTALADO. INCLUYE CAMBIO DE MALLA.			
			
MANTO IMPERMEABILIZANTE Y TERMINACION CON PINTURA DE ALUMINIO			
			
TRABAJOS DE PROTECCION CON NUEVAS MALLAS , LIMPIEZA DE CANALES Y PINTURA ACRILICA			
			
PINTURA ACRILICA DE CANALES			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBEJTO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÒN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		

SUMINISTRO E INTALACIÒN DE FLUXOMETROS PARA TAZA CORONA, SUMINISTRO DE INSTALACIÒN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS



FLUXOMETROS INSTALADOS EN TAZAS EN BAÑOS DE PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO (SON 3 POR PISO : PRIMER PISO: DISCAPACITADO, UNO DE CABALLEROS Y UNO DE DAMAS LADO DERECHO; EN SEGUNDO PISO SON 3: DISCAPACITADO, UNO DE CABALLEROS Y UNO DE DAMAS LADO DERECHO)



INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBEJTO:

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÒN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024

SUPERVISOR:

JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA

CONTRATANTE:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.

SUMINISTRO DE INSTALACIÒN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS Y SOBRANTES DE LLAVES



LLAVES DE LAVAMANOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE PRIMER PISO



LLAVES DE LAVAMANOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE SEGUNDO PISO



GRIFERIA INSTALADA SEGUNDO PISO Y SOBRANTES (LLAVES RETIRADAS)

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ORINAL PUSH PRIMER PISO BAÑO HOMBRE Y SOBRANTES DE FLUXOMETROS Y PUSH ORINAL RETIRADOS			
			
ORINAL PUSH DE PRIMER PISO HOMBRES			
			
ORINAL INSTADO CON PUSH NUEVO			
			
FLUXOMETROS RETIRADOS Y PUSH ORINAL DAÑADO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
RESANE DE MURO, ESTUCADO EN LAS AREAS REQUERIDAS Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN DIFERENTES ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL GUAJIRA.			
			
TRABAJO DE RESANES EN AREA EXTERIOR PATIO CGR.			
			
RESANES DE FACHADA PATIO Y RESANES INTERNOS			
			
RESANES EXTERIORES			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBEJTO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		

RESANE DE MURO, ESTUCADO EN LAS AREAS REQUERIDAS Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN DIFERENTES ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL GUAJIRA.




RESANES Y PINTURAS



PINTURAS EN AREAS INTERNAS



PINTURAS DE OFICINAS DE LA CGR

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBEJTO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
RESANE DE MURO, ESTUCADO EN LAS AREAS REQUERIDAS Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN DIFERENTES ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL GUAJIRA.			
			
PINTURAS OFICINAS INTERNAS			
			
PINTURAS EXTERIORES ZONA DE CUBIERTA, ANTEPECHOS			
			
ANTEPECHOS CON ACABADO EN PINTURA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		

FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DESINFESTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, EN LA INTERNA ALREDEDOR DE OFICINAS Y/O CONTAINER



TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS



TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS



TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DESINFESTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, EN LA INTERNA ALREDEDOR DE OFICINAS Y/O CONTAINER			
			
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS			
			
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS			
			
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DESINFESTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, EN LA INTERNA ALREDEDOR DE OFICINAS Y/O CONTAINER			
			
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS			
			
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS			
			
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DESINFESTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, EN LA INTERNA ALREDEDOR DE OFICINAS Y/O CONTAINER			
			
SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN , FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS , INSECTOS , ROEDORES			
			
SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN , FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS , INSECTOS , ROEDORES			
			
FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE ARCHIVOS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DESINFESTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, EN LA INTERNA ALREDEDOR DE OFICINAS Y/O CONTAINER			
			
LIMPIEZA DE ARCHIVOS, DESINFECCIÓN			
			
PUNTO CONTROL DE ROEDORES			
			
LIMPIEZA DE ARCHIVOS, EQUIPOS DE NEBULIZACIÓN Y FUMIGACIÓN			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DESINFESTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, EN LA INTERNA ALREDEDOR DE OFICINAS Y/O CONTAINER			
		 	
NEBULIZACIÓN, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN			
 			
FUMIGACIÓN EN OFICINAS Y ZONAS BAJO ESCALERA			
			
FUMIGACIÓN EN ARCHIVOS, PASILLOS, OFICINAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
LIMPIEZA GENERAL DE LA EDIFICACIÓN, INCLUYE JARDINES EXTERNOS Y ZONA DE PARQUEO.			
			
CONDICIONES INICIALES DE LA ZONAS EXTERNAS , PARQUEADEROS			
			
ESTADO INICIAL DE JARDINES			
			
CONDICIONES INICIALES DE JARDINES			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
LIMPIEZA GENERAL DE LA EDIFICACIÓN, INCLUYE JARDINES EXTERNOS Y ZONA DE PARQUEO.			
			
TRABAJOS DE LIMPIEZA JARDINES EXTERIORES			
			
LIMPIEZA , CORTE Y LIMPIEZA DE JARDINES			
			
DESPEJE DE MALEZA , CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
REVISIÓN DE BAJANTES DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA SEDE (INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ACABADO TERMINADO)			
			
CORTE Y RETIRO DE CIELO RASOS			
			
REVISIÓN Y FIJACIÓN DE BAJANTES CON ABRAZADERAS METALICAS Y FIJACIÓN A CONCRETO DE VIGAS CON PISTOLA DE IMPACTO			
			
FIJACIÓN DE BAJANTES A VIGA DE CONCRETO			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
REVISIÓN DE BAJANTES DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA SEDE (INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ACABADO TERMINADO)			
			
FIJACIÓN DE ABRAZADERAS A VIGAS			
			
REVISIÓN Y FIJACIÓN DE BAJANTES CON ABRAZADERAS METALICAS Y FIJACIÓN A CONCRETO DE VIGAS CON PISTOLA DE IMPACTO			
			
RESANES Y TAPE DE CIELO RASOS Y SU RESPECTIVO ACABADO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
MANTENIMIETO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA. (INCLUYE PASAMANOS)			
			
MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y PASAMANOS			
			
MANTENIMIENTOS DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESO A CUBIERTAS			
			
MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIO , PUERTA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA.			
			
MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y PASAMANOS			
			
MANTENIMIENTOS DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESO A CUBIERTAS			
			
MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIO , PUERTA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA.			
			
MANTENIMIENTO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA			
			
CERRADURAS Y MANTENIMIENTO PUERTA DE EMERGENCIA			
			
MANTENIMIENTO REALIZADO Y PRUEBAS REALIZADAS CON EL CELADOR DE TURNO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
POLARIZADO DE LAS VENTANAS DE LA SEDE (INCLUYE RETIRO DEL ACTUAL)			
			
RETIRO DEL PAPEL POLARIZADO VENCIDO			
			
RETIRO DE POLZARIZADO EXISTENTE			
			
RETIRO DE POLARIZADO VENCIDO			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
POLARIZADO DE LAS VENTANAS DE LA SEDE (INCLUYE RETIRO DEL ACTUAL)			
			
POLZARIZADO DOBLE EN OFICINAS			
			
INSTALACIÓN DE POLARIZADOS			
			
POLARIZADOS DOBLES			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
POLARIZADO DE LAS VENTANAS DE LA SEDE (INCLUYE RETIRO DEL ACTUAL)			
			
POLARIZADO INSTALADO PARA PROTECCIÓN DE OFICINAS Y FACHADA			
			
POLARIZADO INSTALADO EN FACHADAS			
			
POLARIZADO DE FACHADA PRINCIPAL			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
TAPE DE PUNTOS AIRE CALIENTE E INSTALACIÓN DE PUNTO TOMA CORRIENTE PARA LA GRECA			
			
TAPE DE PUNTOS AIRE CALIENTE			
			
TAPE DE AIRE CALIENTE DE CUBIERTA			
			
DERIVACIÓN DE TOMA CORRIENTE PARA LA GRECA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIA GUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE PARA LA GRECA EN COCINA			
			
PUNTO DE TOMACORRIENTE PARA LA GRECA EN COCINA			
			
TOMA CORRIENTE PARA LA GRECA			
			
GRECA INSTALADA Y CONECTADA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS TIPO BLACKOUT NO TRÁNSLUCIDO			
			
INSTALACIÓN DE PERSIANAS BLACKOUT EN FACHADAS			
			
INSTALACIÓN DE PERSIANAS BLACKOUT EN FACHADAS			
			
INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO BLACKOUT NO TRANSLUCIDO			
			
INSTALACION DE PERSIANAS BLACKOUT EN OFICINAS			
			
INSTALACION DE PERSIANAS BLACKOUT INSTALADAS EN OFICINAS PROVINCIALES			
			
INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS RESP. FISCAL Y EN PROVINCIAL			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS TIPO BLACKOUT NO TRÁNSLUCIDO Y PERSIANAS MOTORIZADAS			
			
INSTALACIÓN DE PERSIANAS BLACKOUT			
			
INSTALACIÓN DE PERSIANAS BLACKOUT EN OFICINAS			
			
INSTALACIÓN DE PERSIANAS MOTORIZADAS DE FACHADA ENTRADA			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBEJO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON PRODUCTO ELASTICO IMPERMEABLE Y CREMOSO CON RESINAS ACRILICAS			
			
PRODUCTO DE APLICACION IMPERMEABLE Y CON RESINAS ACRILICAS			
			
PROTECCION DE CUBIERTAS CON PRODUCTO IMPERMEABLE Y RESINAS ACRILICAS			
			
PRODUCTO APLICADO EN CUBIERTAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
CONTROL DE FUGAS EN TUBERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS CON ESPUMAS FLEXIBLES DE ALTA RESISTENCIA EN ZONA DE BAÑOS DAMAS DE PRIMER PISO, INCLUYE CORTE DE DRYWALL, INSUMOS , FIJACIONES Y NUEVO CIERRE DE CIELO RASO CON SU RESPECTIVA PINTURA EN TODA EL AREA			
			
CONTROL DE FUGAS CON ESPUMAS FLEXIBLES , CINTA FOAM AISLANTE			
			
CONTROL DE FUGAS CON ESPUMA FLEXIBLE Y CINTA FOAM AISLANTE EN BAÑOS DAMAS			
			
CONTROL DE FUGAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
CONTROL DE FUGAS EN TUBERIAS DE AIRES ACONDICIONADOS CON ESPUMAS FLEXIBLES DE ALTA RESISTENCIA EN ZONA DE BAÑOS DAMAS DE PRIMER PISO, INCLUYE CORTE DE DRYWALL, INSUMOS , FIJACIONES Y NUEVO CIERRE DE CIELO RASO CON SU RESPECTIVA PINTURA EN TODA EL AREA			
			
CIERRE EN CIELO RASO DRY WALL			
			
RESANES Y ACABADOS CON PINTURA DEL DRY WALL			
			
CIELO RASO TERMINADO Y DRY WALL CON ACABADOS EN PINTURA COLOR BLANCO			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DE SIKAFLEX CUERPOS FIJOS Y LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA VENTANAS PARA CONTROL DE FILTRACIONES DE AGUA. ESPECIFICACIÓN SIKAFLEX 221 ADHESIVO DE POLIURETANO MULTIUSOS COLOR GRIS			
			
APLICACIONES SIKAFLEX 221 GRIS EN VENTANAS			
			
APLICACIONES DE SILICONA SIKAFLEX 221			
			
SELLO DE VANOS CON SIKAFLEX 221			


INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DE SIKAFLEX CUERPOS FIJOS Y LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA VENTANAS Y FIJACIÓN DE CINTA BICOLOR EN ESCALERA INTERNA			
			
APLICACIONES SIKAFLEX 221 GRIS EN VENTANAS			
			
APLICACIONES DE SILICONA SIKAFLEX 221			
			
FIJACIÓN DE CINTA BICOLOR EN ESCALERA INTERNA			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIA GUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 60X60 DE 40W -3500LUMENES, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.			
			
DESMONTE DE LUMINARIAS DAÑADAS Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS DE 60X60			
			
LUMINARIAS CON LENTE DANADO Y DE BAJAS INTENSIDAD EN OFICINAS DE PROVINCIALES			
			
LUMINARIAS DAÑADAS Y COLOCACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS EN OFICINAS PROVINCIALES			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 60X60 DE40W -3500LUMENES, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.			
			
DESMONTE DE LUMINARIAS DAÑADAS Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS			
			
LUMINARIAS NUEVAS DE 60 X60 EN OFICINAS INTERNAS			
			
LUMINARIAS DAÑADAS EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SERVICIO DE INSTALACIÓN NUEVA O MANTENIMIENTO DE TOMAS DE PISO DESPRENDIDOS			
			
REVISIÓN Y ARREGLOS DE TOMA CORRIENTES			
			
REVISION Y ARREGLOS DE TOMA CORRIENTES EN OFICINAS			
			
REVISIÓN Y ARREGLO DE TOMACORRIENTES			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE PISO Y BREACKER RIEL DE TABLERO AIRES ACONDICIONADOS			
			
REVISIÓN Y ARREGLOS DE TOMA CORRIENTES			
			
REVISION Y ARREGLOS DE TOMA CORRIENTES EN OFICINAS			
			
TOMA BREAKER RIEL PARA TABLERO AIRES ACONDICIONADOS			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024			
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		
BREACKER RIEL DE TABLERO AIRES ACONDICIONADOS			
			
INSTALACIONES DE TOMAS BREAKERS RIEL PARA TABLERO AIRES ACONDICIONADOS			
			
PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO EN TABLERO LUEGO DE LA INSTALACION DE NUEVOS BREAKER : SON 4 UNID			
			
TOMA BREAKER DE RIEL NUEVOS (SON 4) Y LOS BREAKER DAÑADOS RETIRADOS DEL TABLERO			

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024

OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.		

BARANDAS ACERO INOXIDABLE, TANQUES BIDON Y KIT ANTIDERRAMES



BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE-OFIC VIGILANCIA FISCAL



ENTREGA DE 4 TANQUES BIDON DE 5 GALONES



ENTREGA DE KIT ANTIDERRAMES

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No GUJ-SA-02-2024																																																	
OBJETO:	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA GUAJIRA																																																
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRALORIAGUA-2024	SUPERVISOR:	JOSE FAVIO GUERRA CHINCHIA																																														
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.																																																
KIT BASICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUIMICOS DE 120 GALONES																																																	
																																																	
COMPONENTES DEL KIT ANTIDERRAMES																																																	
																																																	
ENTREGA DE KIT ANTIDERRAMES																																																	
		<table><tr><th colspan="2">ABSORBENTES</th></tr><tr><td>6</td><td>Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo</td></tr><tr><td>6</td><td>Barrera Absorbente 5 pulgadas x 8m de Largo</td></tr><tr><td>10</td><td>Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB</td></tr><tr><td>120</td><td>Paños Absorbentes de 80cm x 50 cm (2mm)</td></tr><tr><th colspan="2">ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</th></tr><tr><td>2</td><td>Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos económico</td></tr><tr><td>2</td><td>Par de Guantes de Nitrilo</td></tr><tr><td>2</td><td>Gafas lente clara</td></tr><tr><td>2</td><td>Chalcoo Reflectivo</td></tr><tr><th colspan="2">ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO Y TAPONAMIENTO</th></tr><tr><td>30</td><td>Bolsas Rojas – Tipo Industrial</td></tr><tr><td>10</td><td>Lonas de Polipropileno</td></tr><tr><td>1</td><td>Martillo de madera con punta de goma</td></tr><tr><td>2</td><td>Masilla Epóxica de 100 gramos</td></tr><tr><td>2</td><td>Paquete de Calzones de Madera – 4 Calzajones</td></tr><tr><td>1</td><td>Cinta de Seguridad x 500 metros - Rollo</td></tr><tr><td>1</td><td>Pala Antichispa</td></tr><tr><td>1</td><td>Pica Antichispa en bronce con cabo de madera</td></tr><tr><td>2</td><td>Galón de Desengrasante Biodegradable</td></tr><tr><td>1</td><td>Linterna recargable</td></tr><tr><td>1</td><td>Instructivo para Derrames</td></tr><tr><td>1</td><td>Caneca Plástica de 55 gal mercada (Kit para Control de Derrames)</td></tr></table>		ABSORBENTES		6	Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo	6	Barrera Absorbente 5 pulgadas x 8m de Largo	10	Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB	120	Paños Absorbentes de 80cm x 50 cm (2mm)	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		2	Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos económico	2	Par de Guantes de Nitrilo	2	Gafas lente clara	2	Chalcoo Reflectivo	ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO Y TAPONAMIENTO		30	Bolsas Rojas – Tipo Industrial	10	Lonas de Polipropileno	1	Martillo de madera con punta de goma	2	Masilla Epóxica de 100 gramos	2	Paquete de Calzones de Madera – 4 Calzajones	1	Cinta de Seguridad x 500 metros - Rollo	1	Pala Antichispa	1	Pica Antichispa en bronce con cabo de madera	2	Galón de Desengrasante Biodegradable	1	Linterna recargable	1	Instructivo para Derrames	1	Caneca Plástica de 55 gal mercada (Kit para Control de Derrames)
ABSORBENTES																																																	
6	Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo																																																
6	Barrera Absorbente 5 pulgadas x 8m de Largo																																																
10	Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB																																																
120	Paños Absorbentes de 80cm x 50 cm (2mm)																																																
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																																																	
2	Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos económico																																																
2	Par de Guantes de Nitrilo																																																
2	Gafas lente clara																																																
2	Chalcoo Reflectivo																																																
ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO Y TAPONAMIENTO																																																	
30	Bolsas Rojas – Tipo Industrial																																																
10	Lonas de Polipropileno																																																
1	Martillo de madera con punta de goma																																																
2	Masilla Epóxica de 100 gramos																																																
2	Paquete de Calzones de Madera – 4 Calzajones																																																
1	Cinta de Seguridad x 500 metros - Rollo																																																
1	Pala Antichispa																																																
1	Pica Antichispa en bronce con cabo de madera																																																
2	Galón de Desengrasante Biodegradable																																																
1	Linterna recargable																																																
1	Instructivo para Derrames																																																
1	Caneca Plástica de 55 gal mercada (Kit para Control de Derrames)																																																
COMPONENTES DEL KIT ANTIDERRAMES																																																	