


 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	REALIZADA POR:	REVISADA POR:	APROBADA POR:	FECHA	CAMBIO EN EL DOCUMENTO	NO OBJECCIÓN DEL CLIENTE
0	Ing. Alexander Vallejo B.			Enero 2025	Observaciones	-
						-

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Este documento ha sido revisado y aprobado como se indica abajo.

Elaboró: Director de Consultoría	Nombre	Ing. Alexander Vallejo B.
	Mat. Profesional	25202-109389 CND
	Firma	
Aprobó: Director de Interventoría	Nombre	Arq. Jorge Omar Taborda U.
	Mat. Profesional	A171700-56445ICLD
	Firma	

PERIODO DE EJECUCION: ENERO 20 a FEBRERO 19 de 2025

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS <small>Ingeniería Estructural Responsable</small>	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01 V0

PERIODO DE EJECUCION: ENERO 20 a FEBRERO 19 de 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 503-2024

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74A No. 63 – 04 SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS”.

CONSULTOR: KRIBA INGENIEROS LTDA

ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
Matricula Profesional 25202 – 109389CND
Director de Consultoría

Bogotá, D.C. Febrero 10 de 2025

2

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	5
2.	ALCANCE	5
3.	UBICACIÓN GENERAL PROYECTO	5
4.	NORMATIVA APLICABLE.....	5
5.	PLANEACIÓN O METODOLOGÍA.....	6
5.1.	Elaboración del Plan de Trabajo específico.....	6
5.2.	Planeación y Gestión del Talento Humano.....	12
5.3.	Planeación y Gestión de los Equipos, Herramientas y Materiales.....	12
5.4.	Propiedad del Cliente.	13
5.5.	Documentos Suministrados por el Cliente.....	13
5.6.	Otros documentos externos de referencia.....	14
6.	AVANCE DE EJECUCION	14
6.1.	FASE 0 – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	14
6.1.1.	Componente Inicial Cumplimiento.....	14
6.2.	FASE 1 – RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA	14
6.2.1.	Información inicial del proceso.....	14
6.3.	FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS	15
6.3.1	Estudio de Valoración Histórica y Patrimonial. Proyectado.....	15
6.3.2	Levantamiento Topográfico Proyectado.....	15
6.3.3	Levantamiento Arquitectónico Proyectado	16
6.3.4.	Levantamiento de Redes Eléctricas y de Iluminación Proyectado	16
6.3.5	Complementación y Ampliación del Estudio Fitosanitario y de Maderas Proyectado	17
6.3.6	Complementación y Ampliación Estudio de Patología Estructural Proyectado	18
6.3.7	Complementación y Ampliación Análisis de Vulnerabilidad Sísmica Proyectado	18
6.3.8	Complementación y Ampliación Estudio Geotécnico y de Suelos Proyectado	19
6.3.9	Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales Proyectado.....	19
6.3.10	Estudio Técnico de Humedades Proyectado	20
6.4.	FASE 4 - ESTUDIOS Y RESULTADOS FINALES	20
6.4.1.	Diseño Reforzamiento Estructural Proyectado.....	20

3

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

6.4.2 Diseño Arquitectónico	Proyectado.....	21
6.4.3 Propuesta de Intervención para Restauración de Bienes Inmuebles	Proyectado	21
6.4.4 Diseño Paisajístico	Proyectado	22
6.4.5. Diseño y Actualización de Redes Secas	Proyectado	22
6.4.5.1 Diseño Red Eléctrica e Iluminación		22
6.4.5.2. Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV		23
6.4.5.3. Diseño Red CCTV y Sonido ambiental.....		23
6.4.6. Diseño de Actualización de Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias	Proyectado	23
6.5. FASE 4 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA		24
6.6. FASE 5 GESTIÓN Y TRÁMITES DE PERMISOS		25
6.6.1 Gestión y Tramites ante IDCP	Proyectado	25
6.6.2. Gestión y Tramites ante Curaduría	Proyectado	25
6.6.3. Gestión y Tramites ante ENEL COLOMBIA (Energía)	Proyectado	25
7. INFORME CLAUSULA 9 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO 503 – 2024		26
8. CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		28
9. ANEXOS		31

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

1. OBJETIVO

El objetivo principal es presentar el avance en el Periodo correspondiente al **20 de Enero de 2025 al 19 de Febrero de 2025** del contrato de consultoría es prestar los servicios profesionales para elaborar los Estudios y Diseños técnicos y previos para el Reforzamiento Estructural, modificación, adecuación normativa, tramite y obtención de licencia de Construcción en la modalidad de reconocimiento y reforzamiento estructural para el Bien de Interés Cultural definido para las instalaciones de la Alcaldía Local de Barrios Unidos ubicado en la Calle 74A No. 63-04, de acuerdo con su necesidad de intervención, los lineamientos metodológicos y los componentes de la consultoría.

2. ALCANCE

El presente documento se limita al avance de los Estudios y Diseños correspondientes al contrato de consultoría en cumplimiento del objeto contractual.

3. UBICACIÓN GENERAL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, en la localidad de Barrios Unidos, en la Dirección **Calle 74A No. 63 – 04**, instalaciones actuales en las cuales funciona actualmente la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

4. NORMATIVA APLICABLE

- Anexo Técnico - Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos Contrato 503 - 2024
- Decreto 1469 de 2010- Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.
- NSR-10- Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes. Titulo A, Capitulo A-10 para Análisis de Vulnerabilidad Sísmica, Titulo A, C y G para Diseño Reforzamiento Estructural.
- Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las normas de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.
- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

5

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.
- RAS-2000- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.
- NTC-1500- Código Colombiano de Fontanería.
- Normas AISC, AISI. Normativas ASHRAE- Referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
- ICONTEC 2050 - Código Eléctrico Nacional. RETIE - Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
- RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. RITEL - Reglamento Técnico de instalaciones internas de Telecomunicación. ISO TC 205 - Building Environment Design. UIT -Unión Internacional de Telecomunicaciones. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
- Ley 9 de 1979- Ley de Protección del Medio Ambiente. Decreto 1443 de 2014- Disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
- Ley 1185 de 2008- Ley de Salvaguardia y protección del Patrimonio Cultural. Guía y Estándares para el Desarrollo Gráfico del Proyecto impartida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, última versión.

5. PLANEACIÓN O METODOLOGÍA

5.1. Elaboración del Plan de Trabajo específico.

El desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato de Consultoría 503-2024 se llevan a cabo mediante la ejecución de los siguientes hitos:

Nº	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
1	FASE 0 - PLANEACIÓN ESTRATEGICA
1.1	ACTA DE INICIO
1.2	RECONOCIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
1.3	INFORME DE METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA
2	FASE 1 - RECOPIACION DE INFORMACION Y GESTION DOCUMENTAL Y TECNICA
2.1	Investigación de Información Primaria y Secundaria del Inmueble
2.2	Obtención de información de distintas Entidades (Contratante, Sinupot, Archivo, Internet, etc)
2.3	Gestión Inicial ante Entidades Públicas para Permisos (IDPC, Curaduría, etc)
2.4	Mesas de Trabajo Conjuntas

6

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

2.5	Reunión de Control
3	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
3.0	ESTUDIO DE VALORACIÓN HISTÓRICO Y PATRIMONIAL
3.0.1	Estudio Previo, Localización, Identificación y Descripción del Estado Actual
3.0.2	Estudio Histórico
3.0.3	Estado de Conservación
3.0.4	Diagnóstico
3.0.5	Valoración Patrimonial
3.0.6	Criterios de Intervención
3.0.7	Memoria Descriptiva
3.0.8	Entrega Informe Valoración Histórica y Patrimonial
3.0.9	Observaciones al Informe de Valoración Histórica y Patrimonial
3.0.10	Respuesta Observaciones e Informe Final
3.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
3.1.0	Planeación y Reconocimiento para Levantamiento Topográfico
3.1.1	Levantamiento Métrico y Dimensional
3.1.2	Localización General con Amarres Magna Sirgas
3.1.3	Levantamiento Poligonal
3.1.4	Identificación Predios Colindantes
3.1.5	Identificación Norte Geográfico
3.1.6	Levantamiento de Redes, Vías, Árboles, cerramiento, etc
3.1.7	Planos en Planta y Perfil
3.1.8	Registros e Informe de Control Topográfico
3.1.9	Memorias Topográficas
3.1.10	Entrega Informe Levantamiento Topográfico
3.1.11	Observaciones al Levantamiento Topográfico
3.1.12	Respuesta Observaciones e Informe Topográfico Final
3.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
3.2.1	Planeación, Logística y Reconocimiento
3.2.2	Levantamiento Fachadas Exteriores y Toma de Datos en Campo
3.2.3	Levantamiento Primer Piso y Toma de Datos en Campo
3.2.4	Levantamiento Segundo Piso y Toma de Datos en Campo
3.2.5	Levantamiento Cubierta y Toma de Datos en Campo
3.2.6	Digitalización Planos Fachadas
3.2.7	Digitalización Planos Plantas
3.2.8	Digitalización Planos Cortes
3.2.9	Entrega Informe y Planos Levantamiento Arquitectónico
3.2.10	Observaciones al Levantamiento Arquitectónico
3.2.11	Respuesta Observaciones e Informe Final Definitivo y Planos Definitivos
3.3	LEVANTAMIENTO DE ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
3.3.1	Planeación, Logística y Reconocimiento
3.3.2	Inspección de Tableros, Capacidad, puesta a tierra, etc
3.3.3	Levantamiento Infraestructura Eléctrica en Campo
3.3.4	Levantamiento Infraestructura Iluminación en Campo
3.3.5	Digitalización Infraestructura Eléctrica

7

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534

E-mail: gerencia@kribaingenieros.com

Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

3.3.6	Digitalización Infraestructura Iluminación
3.3.7	Entrega Informe y Planos Levantamiento Eléctrico e Iluminación
3.3.8	Observaciones al Levantamiento Eléctrico e Iluminación
3.3.9	Respuesta Observaciones e Informe Final Definitivo y Planos Definitivos
3.4	COMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN ESTUDIO FITOSANITARIO Y DE MADERAS
3.4.1	Visita inicial y de reconocimiento e inspección visual
3.4.2	Verificación de planos de levantamiento arquitectónico para unificar criterios
3.4.3	Inspección Visual por Percusión o Incisión de elementos de madera
3.4.4	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Cubierta
3.4.5	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Puertas
3.4.6	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Ventanas
3.4.7	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Entrepisos
3.4.8	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Barandas
3.4.9	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Escaleras
3.4.10	Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Otros
3.4.11	Carteras de campo y Fichas de Calificación
3.4.12	Identificación macroscópica de las maderas estructurales y de carpintería
3.4.13	Identificación de los tipos de patología sanitaria
3.4.14	Toma de fotografías
3.4.15	Definición de parámetros
3.4.16	Entrega Informe Fitosanitario (Estudio de Sanidad de Maderas)
3.4.17	Observaciones al Informe Fitosanitario (Estudio de Sanidad de Maderas)
3.4.18	Subsanación de las observaciones realizadas y Entrega del Informe Final
3.5	COMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL
3.5.0	Visita de Reconocimiento e Inspección Visual
3.5.1	Plan de Ensayos de Patología Estructural
3.5.2	Historia clínica
3.5.3	Levantamiento de lesiones y daños en fichas de calificación.
3.5.4	Registro fotográficos de lesiones y daños
3.5.5	Ensayos detección de aceros (ferroscan)
3.5.6	Regatas en Columnas
3.5.7	Extracción de Núcleos
3.5.8	Ensayos Frente de Carbonatación.
3.5.9	Regatas en Muros
3.5.10	Ensayos de resistencia a la compresión del concreto 1 día
3.5.11	Extracción de Unidades de Mampostería
3.5.12	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Unidades de Mampostería
3.5.13	Entrega Informe de Patología Estructural.
3.5.14	Observaciones al Informe de Patología Estructural
3.5.15	Subsanación de las observaciones y entrega de informe definitivo.
3.6	COMPLEMENTACIÓN ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA
3.6.1	Verificación y Ajuste Levantamiento Estructural
3.6.2	Configuración Geométrica en Software Estructural
3.6.3	Chequeos Normativos
3.6.4	Evaluación y Aplicación de Cargas

8

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534

E-mail: gerencia@kribaingenieros.com

Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

3.6.5	Análisis Sísmico
3.6.6	Modelación Estructural Definitiva
3.6.7	Cálculo de Desplazamientos Horizontales y/o Derivas
3.6.8	Cálculo de Índices de Flexibilidad
3.6.9	Cálculo de Índices de Sobre esfuerzo
3.6.10	Cálculo de Esfuerzos de Tensión, Compresión y Cortante en Muros de Mampostería
3.6.11	Análisis de Resultados
3.6.12	Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica
3.6.13	Observaciones al Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica
3.6.14	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica
3.7	COMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE SUELOS
3.7.1	Planeación y Logística de Perforaciones y Sondeos
3.7.2	Planeación y Ejecución de Apiques de Cimentación
3.7.3	Revisión y Análisis del Estudio Geotécnico y de Suelos Existente
3.7.4	Ensayos de Laboratorio
3.7.5	Ajuste Informe Estudio Geotécnico y de Suelos Existente
3.7.6	Entrega Estudio Geotécnico y de Suelos Existente
3.7.7	Observaciones Informe Estudio Geotécnico y de Suelos Existente
3.7.8	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Informe Estudio Geotécnico y de Suelos
3.8	LEVANTAMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES
3.8.1	Planeación y Logística de Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
3.8.2	Levantamiento de Redes de Suministro en Campo
3.8.3	Levantamiento de Redes Sanitarias en Campo
3.8.4	Levantamiento de Redes Pluviales en Campo
3.8.5	Levantamiento de Cajas de Inspección en Campo
3.8.6	Digitalización de Planos de Suministro
3.8.7	Digitalización de Planos Sanitarias
3.8.8	Digitalización de Planos Pluviales
3.8.9	Ajuste Informe Diagnóstico y Estado Actual Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
3.8.10	Entrega Informe y Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
3.8.11	Observaciones Informe y Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
3.8.12	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Informe Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
3.9	ESTUDIO TÉCNICO DE HUMEDADES
3.9.1	Planeación y Logística de Levantamiento de Humedades
3.9.2	Características del Lote y su Entorno
3.9.3	Visita técnica para revisión y detección de zonas, elementos y materiales con humedad
3.9.4	Registro Fotográfico de Humedades encontradas
3.9.5	Diagnóstico de las Humedades encontradas en la Edificación
3.9.6	Fichas de Calificación de Humedades
3.9.7	Entrega Informe Técnico de Humedades
3.9.8	Observaciones al Informe Técnico de Humedades
3.9.10	Respuesta Observaciones y Entrega Informe Final
4	FASE 3 - ESTUDIOS Y RESULTADOS FINALES
4.1	DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
4.1.1	Criterios y Definición Alternativa de Reforzamiento Estructural

9

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534

E-mail: gerencia@kribaingenieros.com

Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

4.1.2	Avalúo de Cargas Verticales y Horizontales
4.1.3	Análisis Sísmico y verificación de Desplazamientos Horizontales
4.1.4	Diseño estructural de Cimentación según Estudio de Suelos
4.1.5	Memorias de Cálculo
4.1.6	Planos Estructurales (Plantas, Cortes, despieces de elementos estructurales, etc)
4.1.7	Entrega de diseño de Reforzamiento Estructural
4.1.8	Observaciones al Diseño de Reforzamiento Estructural
4.1.9	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva del Diseño de Reforzamiento Estructural
4.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO
4.2.1	Definición de alternativas a implementar para el diseño arquitectónico
4.2.2	Análisis Normativo general
4.2.3	Distribución de Zonas y Espacios
4.2.4	Plantas Arquitectónicas, Cortes, fachadas y Detalles Constructivos
4.2.5	Elaboración de propuesta para reparaciones locativas
4.2.6	Digitalización de planos, diseños y detalles de Reparaciones Locativas
4.2.7	Entrega de diseño Arquitectónico y Reparaciones Locativas
4.2.8	Observaciones al Diseño Arquitectónico y Reparaciones Locativas
4.2.9	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva del Diseño Arquitectónico y Reparaciones Locativas
4.3	PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES
4.3.1	Recorrido del predio en zonas internas y externas para reconocimiento de elementos y muebles
4.3.2	Levantamiento, análisis, identificación y consolidación total de materialidad, deterioros y afectaciones
4.3.3	Planos de Calificación por espacio (Plantas, Cortes y alzados)
4.3.4	Propuesta de Intervención de Bienes Muebles de Madera, Piedra, Cielo rasos y Yeserías
4.3.5	Elaboración de planos de taller de elementos faltantes
4.3.6	Proyecto de Intervención y Restauración (Plantas, Cortes y Fachadas)
4.3.7	Entrega de Propuesta de Intervención para Restauración de Bienes Muebles
4.3.8	Observaciones a la Propuesta de Intervención para Restauración de Bienes Muebles
4.3.9	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Propuesta de Intervención para Restauración de Bienes Muebles
4.4	DISEÑO PAISAJÍSTICO
4.4.0	Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
4.4.1	Recorrido en sitio zonas de jardines o exteriores.
4.4.2	Análisis de especies según lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA
4.4.3	Diseño Paisajístico
4.4.4	Planos de Diseño Paisajístico (Plantas, Cortes y Fachadas)
4.4.5	Entrega de Diseño Paisajístico
4.4.6	Observaciones al Diseño Paisajístico
4.4.7	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Paisajístico
4.5	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN REDES SECAS
4.5.1	Diseño Red Eléctrica e Iluminación
4.5.1.0	Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
4.5.1.1	Análisis de Normativa y verificación de equipos especiales
4.5.1.2	Diseño Red Normal y Regulada
4.5.1.3	Diseño Iluminación Convencional y de Emergencia
4.5.1.4	Análisis de Cargas Eléctricas y Diagrama Unifilar

10

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534

E-mail: gerencia@kribaingenieros.com

Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

4.5.1.5	Diseño Sistema Puesta a Tierra
4.5.1.6	Análisis Diseño Protección contra Descargas Atmosféricas
4.5.1.7	Diseño Sistema Autogeneración de Energías Renovables
4.5.1.8	Entrega de Diseño Eléctrico e Iluminación y Energías Renovables
4.5.1.9	Observaciones al Diseño Eléctrico e Iluminación y Energías Renovables
4.5.1.10	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Eléctrico e Iluminación y ER
4.5.2	Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
4.5.2.1	Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
4.5.2.2	Análisis de Normativa y verificación de equipos especiales
4.5.2.3	Selección de Equipos y Tecnologías
4.5.2.4	Memoria de Calculo Red de Comunicaciones Voz y Datos
4.5.2.5	Planos Red de Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
4.5.2.6	Entrega de Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
4.5.2.7	Observaciones al Diseño Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
4.5.2.8	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
4.5.3	Diseño Red CCTV y Sonido ambiental
4.5.3.1	Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
4.5.3.2	Análisis de Normativa y verificación de equipos especiales
4.5.3.3	Selección de Equipos y Tecnologías
4.5.3.4	Memoria de Calculo Red CCTV
4.5.3.5	Planos Red CCTV y Sonido Ambiental
4.5.3.6	Entrega de Diseño Red CCTV
4.5.3.7	Observaciones al Diseño CCTV
4.5.3.8	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Red CCTV
4.6	DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS
4.6.1	Reconocimiento del Inmueble
4.6.2	Diseño y Planos Red de Suministro
4.6.3	Diseño y Planos Red Aguas Servidas o Residuales
4.6.4	Diseño Redes y Planos Pluviales
4.6.5	Análisis Cumplimiento Títulos J y K Red Contraincendios
4.6.6	Diseño Red Contra Incendio
4.6.7	Memorias de Cálculo Redes Hidráulicas
4.6.8	Planos Redes Hidráulicas
4.6.9	Entrega de Diseño Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias
4.6.10	Observaciones al Diseño Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias
4.6.11	Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias
5	FASE 4 - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
5.0	Estructura de Costos con actividades y Unidades de Medida
5.1	Gestión de Cotizaciones de Insumos, Equipos y Herramientas
5.2	Cálculo de Cantidades de Obra
5.3	Análisis detallado de Costos de Mano de Obra e Insumos
5.4	Análisis de Precios Unitarios
5.5	Especificaciones Técnicas de Obra

11

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534

E-mail: gerencia@kribaingenieros.com

Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

5.6	Elaboración Presupuesto de Obra y Presupuesto de Componente Ambiental
5.7	Elaboración de AIU
5.8	Programación de Obra
5.9	Flujo de Caja
5.10	Costos Estimados de Interventoría
6	FASE 5 - GESTIÓN Y TRÁMITES DE PERMISOS
6.1	Gestión y Tramites ante IDCP
6.2	Gestión y Tramites ante Curaduría
6.3	Gestión y Tramites ante ENEL COLOMBIA (Energía)

Tabla 1: Plan de Trabajo por Especialidad
Autor: Kriba Ingenieros Ltda.

5.2. Planeación y Gestión del Talento Humano.

La organización dispone del siguiente equipo de trabajo:

- Director de Consultoría	Ing. Alexander Vallejo
- Diseñador Estructural	Ing. Alexander Vallejo
- Asesor en Conservación del Patrimonio	Arq. Carlos Navas
- Diseñador de Redes Hidrosanitarias	Ing. Gregorio Marín
- Diseñador de Redes Secas	Ing. Andrés Becerra
- Asesor Forestal	Ing. José Elí Franco
- Asesor en Geotecnia	Ing. Franklen Suta
- Asesor Paisajista	Arq. Carlos Navas
- Profesional de Costos y Presupuestos	Ing. Paola Ramírez
- Asesor en Ingeniería Ambiental	Ing. Camilo Vargas
- Topógrafo	Ing. Flor Angela Niño

5.3. Planeación y Gestión de los Equipos, Herramientas y Materiales.

De la misma forma y basados en los **ENTREGABLES** de ingeniería básica suministrados por el cliente, se está utilizando el siguiente recurso para la ejecución del contrato:

Equipos, Herramientas y Materiales	Unidad	Cantidad
Vehículo	UND	1
Termómetro	UND	1
Brújula	UND	1
Cinta Métrica	UND	1
Pie de Rey	UND	1
Cámara Fotográfica	UND	1
Manguera de nivel	UND	1
Equipos de cómputo y software	UND	4
Escaleras y/o Andamios Certificado	UND	1
Herramienta Menor	UND	1

Tabla 2: Listado de Equipos, Herramientas y Materiales
Autor: Kriba Ingenieros Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

5.4. Propiedad del Cliente.

En cuanto a la propiedad del cliente, el ingreso a las instalaciones a cada Edificación está a cargo de la administración con la autorización del Supervisor del Contrato, quien emite las indicaciones y recomendaciones para el ingreso al proyecto, previamente con permisos escritos solicitados por el contratista. El Ingreso del personal de Consultoría a las Edificaciones donde funciona la Alcaldía Local de Barrios Unidos se realiza mediante solicitud escrita a la Interventoría, adjuntando los nombres completos, numero de cedula y planillas de seguridad social con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles y dicha Interventoría revisa y aprueba el ingreso al personal elevando la solicitud a la Entidad. Como consultoría tenemos dispuesto al Director y Coordinador para tales efectos:

Contacto: Arq. Juan Sebastián Ricaurte Cargo: Coordinador de Proyecto Móvil: 3142181206 Email: arquitectura@kribaingenieros.com	Contacto: Ing. Alexander Vallejo Cargo: Director de Consultoría Móvil: 3163146534 Email: gerencia@kribaingenieros.com
--	--

KRIBA INGENIEROS LTDA, presenta los soportes de aportes parafiscales del personal, en el caso que se requiera. **Anexo No. 01**

KRIBA INGENIEROS LTDA, declara que las imágenes e información recopiladas serán de propiedad del cliente y le dará su uso confidencial exclusivamente para los efectos del presente estudio técnico.

5.5. Documentos Suministrados por el Cliente.

El cliente ha suministrado la siguiente información técnica:

1. Verificación Topográfica
2. Informe Estudio de Sanidad de Maderas
 - 2.1. Planimetría Levantamiento – Estructura de Cubierta
 - 2.2. Planimetría de Calificación - – Estructura de Cubierta
 - 2.3. Concepto Favorable Estudio de Sanidad
3. Estudio de Suelos
 - 3.1. concepto Favorable Estudio de Suelos
4. Informe Estudio de Vulnerabilidad Estructural
 - 4.1. Anexo 1: Apiques y Calas
 - 4.2. Anexo 2: Registro Fotográfico
 - 4.3. Anexo 3: Verificación de la protección contra fuego

13

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- 4.4. Memoria Estructural – Apuntalamientos Generales
- 4.5. Detalle Apuntalamiento General
- 4.6. Memoria Estructural Apuntalamiento Baños
- 4.7. Detalle Apuntalamiento Baño
- 4.8. Concepto Favorable Vulnerabilidad
- 4.9. Concepto favorable apuntalamientos

5.6. Otros documentos externos de referencia.

- Normas colombianas de diseño y construcción Sismoresistente NSR-10
 - **TÍTULO A** - Requisitos Generales de diseño y construcción Sismoresistente
 - **TÍTULO B** - Cargas
 - **TÍTULO C** – Concreto Estructural
 - **TÍTULO D** – Mampostería Estructural.
 - **TÍTULO G** – Estructuras de Madera
 - **TÍTULO H** – Estudios Geotécnicos

6. AVANCE DE EJECUCION

6.1. FASE 0 – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

6.1.1. Componente Inicial

Cumplimiento

- **Firma Acta de Inicio por las dos partes del contrato:** 100%

Se realizó la firma del acta de inicio el día 20 de Enero de 2025
- **Reconocimiento de la Edificación:** 100%

Se han realizado las visitas técnicas correspondientes en el periodo que corresponde a este informe de los profesionales a cargo en cada especialidad.
- **Informe de Metodología y Cronograma:** 100%

El Informe de Metodología y Cronograma de actividades se entregó el día 30 de Enero de 2025 a la Interventoría IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS para su revisión y aprobación.

6.2. FASE 1 – RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA

6.2.1. Información inicial del proceso

14

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- **Investigación de información primaria y secundaria del inmueble:** **100%**

Se realizó la investigación de información primaria y secundaria en el Archivo Central de Planeación y no se encontró información del predio

- **Obtención de información de distintas entidades (contratante, Sinupot, Archivo, internet, etc).** **Proyectado**

Esta gestión se iniciará en el próximo periodo de ejecución del Proyecto.

- **Gestión inicial ante entidades públicas para permisos (IDPC, curaduría etc).** **Proyectado**

Esta gestión se iniciará en el próximo periodo de ejecución del Proyecto.

- **Mesas de Trabajo conjuntas** **100%**

A la fecha de este informe se han realizado las Mesas de Trabajo conjuntas entre los pares de cada especialista de Consultoría e Interventoría para avanzar en cada uno de los estudios.

1. Presentación de Equipo de Trabajo - Enero 28 de 2025 – 8:00 a.m.
2. Jueves 13 de Febrero de 2025 – 2:00 p.m. - Reunión Pares Valoración Histórica.
3. Martes 18 de Febrero de 2025 – 2:00 p.m. - Reunión Pares Redes Eléctricas.
4. Martes 18 de Febrero de 2025 – 9:00 a.m. - Reunión Pares Levantamiento arquitectónico.
5. Martes 18 de Febrero de 2025 – 10:15 a.m. - Reunión Pares Levantamiento Redes Hidráulicas.

- **Reunión de Control** **En Ejecución**

Se han realizado las reuniones respectivas para el inicio de los Estudios y demás gestiones.

1. Comité Técnico No. 01 – Miércoles 12 de Febrero de 2025 8:00 a.m.
2. Comité Técnico No. 02 – Miércoles 19 de Febrero de 2025 9:00 a.m.

6.3. **FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS**

6.3.1 Estudio de Valoración Histórica y Patrimonial. **En Ejecución**

Metodología y Descripción de Actividades:

- Estudio previo, localización, identificación y descripción del estado actual. **20%**
- Estudio histórico. **20%**
- Estado de Conservación. **20%**

15

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Diagnóstico. 20%
- Valoración Patrimonial. 20%
- Criterios de intervención. 10%
- Memoria Descriptiva. 10%
- Entrega de Informe de Valoración Histórica Patrimonial. 10%

Entregables:

- Estudio Histórico 10%
- Valoración del Inmueble 10%
- Estado de Conservación 20%
- Calas Estratigráficas 10%
- Valoración de Cubierta 10%
- Valoración de Pisos y Entrepisos 10%
- Valoración de Carpintería en Madera 10%
- Valoración Arquitectónica 10%

6.3.2. Levantamiento Topográfico

En Ejecución

Metodología y Descripción de Actividades:

- Planeación y reconocimiento para levantamiento topográfico. 20%
- Levantamiento métrico y dimensional. 20%
- Localización General con amarres Sigma. 20%
- Levantamiento Poligonal. 10%
- Identificación de predios colindantes. 10%
- Identificación de norte geográfico 10%
- Levantamiento de redes, vías, árboles, cerramiento etc. 10%
- Planos en planta y perfil. 10%
- Registros e informe de control topográfico. En Proceso
- Memorias fotográficas. En Proceso
- Entrega del informe de levantamiento topográfico. En Proceso
- Observaciones al Levantamiento Topográfico. En Proceso
- Respuesta Observaciones e Informe Topográfico Final. En Proceso

Entregables

- Informe y Planos de Levantamiento Topográfico En Proceso

6.3.3. Levantamiento Arquitectónico

En Ejecución

Metodología y Descripción de Actividades

- Planeación, Logística y Reconocimiento. 10%
- Levantamiento Fachadas Exteriores y Toma de Datos en Campo. 10%
- Levantamiento Primer Piso y Toma de Datos en Campo. 10%
- Levantamiento Segundo Piso y Toma de Datos en Campo. 10%
- Levantamiento Cubierta y Toma de Datos en Campo. 10%
- Digitalización de Planos Fachadas. En Proceso
- Digitalización Planos Plantas. En Proceso
- Digitalización Planos Cortes. En Proceso

16

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Entrega Informe y Planos Levantamiento Arquitectónico. En Proceso
- Observaciones al Levantamiento Arquitectónico. En Proceso
- Respuesta Observaciones e Informe Final Definitivo y Planos Definitivos. En Proceso

Entregables

- Informe y Planos de Levantamiento Arquitectónico En Proceso

6.3.4. Levantamiento de Redes Eléctricas y de Iluminación

En Ejecucion

Metodología y Descripción de Actividades

- Planeación, Logística y Reconocimiento 10%
- Inspección de Tableros, Capacidad, puesta a tierra, etc 10%
- Levantamiento Infraestructura Eléctrica en Campo 10%
- Levantamiento Infraestructura Iluminación en Campo 10%
- Digitalización Infraestructura Eléctrica En Proceso
- Digitalización Infraestructura Iluminación En Proceso
- Entrega Informe y Planos Levantamiento Eléctrico e Iluminación En Proceso
- Observaciones al Levantamiento eléctrico e iluminación En Proceso
- Respuesta Observaciones e Informe Final Definitivo y Planos Definitivos En Proceso

6.3.5 Complementación y Ampliación del Estudio Fitosanitario y de Maderas

Proyectado

Metodología y Descripción de Actividades

- Visita inicial y de reconocimiento e inspección visual.
- Verificación de Planos de Levantamiento Arquitectónico para unificar criterios.
- Verificación del Estudio Fitosanitarios existente e identificación de madera en mal estado.
- Informe de avance del deterioro de las maderas desde el año 2022 a hoy.
- Inspección Visual por Percusión o Incisión de elementos de madera
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Cubierta
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Puertas
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Ventanas.
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Entrepisos
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Barandas.
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Escaleras.
- Inventario y Marcación de los Elementos de Madera Otros.
- Carteras de campo y Fichas de Calificación.
- Identificación macroscópica de las maderas estructurales y de carpintería.
- Identificación de los tipos de patología sanitaria.
- Ensayos Mecánicos de Compresión paralela a las fibras y Flexión según NTC 663, NTC 784.
- Toma de Fotografías.
- Definición de Parámetros.
- Entrega Informe Fitosanitario (Estudio de Sanidad de Maderas).
- Observaciones al Informe Fitosanitario (Estudio de Sanidad de Maderas).
- Subsanación de las observaciones realizadas y Entrega del Informe Final.

17

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

Entregables

- Informe de Sanidad de Maderas
- Registro fotográfico,
- Planos de Calificación

6.3.6 Complementación y Ampliación Estudio de Patología Estructural

Proyectado

Metodología y Descripción de Actividades

- Visita de Reconocimiento e Inspección Visual
- Plan de Ensayos de Patología Estructural
- Historia Clínica
- Levantamiento de Lesiones y Daños en Fichas de Calificación.
- Registros Fotográficos de Lesiones y Daños
- Ensayo de Detección de Acero (Ferroskan) – Dos (2) Días
- Regatas en Columnas – Ocho (8) Unidades
- Extracción de Núcleos – Ocho (8) Unidades – NTC 3658 y ASTM C42
- Ensayos Frente de Carbonatación. – Dieciséis (16) Unidades – ASTM D1293
- Regatas en Muros – Ocho (8) Unidades
- Ensayos de resistencia a la compresión del concreto - Ocho (8) Unidades – NTC 673
- Extracción de Unidades de Mampostería – Cuatro (4) Unidades
- Ensayo de Resistencia a la Compresión de Unidades de Mampostería - Cuatro (4) Unidades – NTC 3493
- Entrega Informe de Patología Estructural
- Observaciones al Informe de Patología Estructural
- Subsanación de las observaciones y entrega de informe definitivo.

Entregables

- **Informe de Patología Estructural**

6.3.7 Complementación y Ampliación Análisis de Vulnerabilidad Sísmica

Proyectado

Metodología y Descripción de Actividades

- Revisión y Análisis del Informe de Vulnerabilidad Sísmica Existente sobre el Procedimiento del Capítulo A.10 y la selección correcta de los parámetros sísmicos.
- Verificación Configuración Geométrica en Software Estructural
- Verificación Chequeos Normativos
- Verificación Calificación Estructural
- Verificación Evaluación y Aplicación de Cargas
- Verificación Análisis Sísmico
- Verificación Modelación Estructural Definitiva
- Verificación Cálculo de Desplazamientos Horizontales y/o Derivas
- Verificación Cálculo de Índices de Flexibilidad
- Verificación Cálculo de índices de Sobreesfuerzo
- Verificación Cálculo de Esfuerzos de Tensión, Compresión y Cortante en Muros de Mampostería
- Verificación Análisis de Resultados

18

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Ajuste Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica
- Observaciones al Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica

Entregables

- Informe Análisis de Vulnerabilidad Sísmica
- Input y output Modelación Estructural (Memorias de Calculo)

6.3.8 Complementación y Ampliación Estudio Geotécnico y de Suelos

Proyectado

Metodología y Descripción de Actividades: Se revisarán y analizarán los siguientes aspectos para su cumplimiento en el Estudio Geotécnico y de Suelos Existente.

1. Trabajo de Campo
2. Ensayos de Laboratorio
3. Apiques de Cimentación
4. Informe Geotécnico y de Suelos Definitivo

Entregables: El informe se entregará conforme a lo revisado y analizado en el Estudio Geotécnico y de Suelos existente, incluyendo lo que falta complementar

6.3.9 Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales

Proyectado

Metodología y Descripción de Actividades

- Planeación y Logística de Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
- Pruebas de Flujo con anilina para Drenajes
- Pruebas de Presión en Tuberías
- Apiques para Determinación de materiales existentes
- Levantamiento de Redes de Suministro en Campo
- Levantamiento de Redes Sanitarias en Campo
- Levantamiento de Redes Pluviales en Campo
- Levantamiento de Cajas de Inspección en Campo
- Digitalización de Planos de Suministro
- Digitalización de Planos Sanitarias
- Digitalización de Planos Pluviales
- Ajuste Informe Diagnóstico y Estado Actual Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
- Entrega Informe y Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
- Observaciones Informe y Levantamiento de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Informe Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales

Entregables

- Planos en Planta de Suministro, Sanitarias y Pluviales existentes
- Juego de planos de instalaciones hidrosanitarias
- Informe de levantamiento de redes hidráulicas, sanitarias y pluviales.

19

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

6.3.10 Estudio Técnico de Humedades

Proyectado

Metodología y Descripción de las Actividades

- Planeación y Logística de Levantamiento de Humedades
- Características del Lote y su Entorno
- Visita técnica para revisión y detección de zonas, elementos y materiales con humedad
- Registro Fotográfico de Humedades encontradas
- Diagnóstico de las Humedades encontradas en la Edificación
- Fichas de Calificación de Humedades
- Planos de Calificación de Humedades
- Entrega Informe Técnico de Humedades
- Observaciones al Informe Técnico de Humedades
- Respuesta Observaciones y Entrega Informe Final

Entregables

- Informe Técnico de Humedades

6.4. FASE 4 - ESTUDIOS Y RESULTADOS FINALES

6.4.1. Diseño Reforzamiento Estructural

Proyectado

Metodología y Descripción de las Actividades

1. Creación de Informe técnico del proyecto Estructural. Explicación del sistema de intervención estructural.
2. Elaboración del Diseño Estructural, reforzamiento y consolidación. Planos en plantas, despieces, detalles, cortes y fachadas.
3. Revisión de propuestas de reforzamiento con interventoría
4. Elaboración de memoria descriptiva y de cálculo estructural
5. Elaboración de informe de especificaciones técnicas.
6. Elaboración de Presupuesto y análisis de precios Unitarios

Entregables

- Informe técnico y planos estructurales que incluyan cimentación, sistema constructivo y materiales.
- Propuesta de reforzamiento atendiendo la vulnerabilidad sísmica del edificio de acuerdo con los requerimientos de la NSR-10.
- Memoria descriptiva y de cálculo del proyecto estructural estableciendo el índice de vulnerabilidad final de la estructura, según la norma NSR - 10.
- Planimetría del proyecto de intervención estructural: plantas, cortes, fachadas, planos de cimentación, detalles estructurales, detalles constructivos y planos de despiece (la propuesta de reforzamiento estructural debe corresponder a la planimetría arquitectónica).

20

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

6.4.2 Diseño Arquitectónico

Proyectado

Metodología y Descripción de las Actividades

- Definición de alternativas a implementar para el diseño arquitectónico
- Análisis Normativo general y adecuación normativa a los Diseños
- Análisis Accesibilidad con Personas en condiciones de discapacidad, adultos mayores o con movilidad reducida.
- Distribución de Zonas y Espacios
- Señalética y/o Señalización Interna
- Diseño Adecuación Sala Amiga (Sala de Lactancia)
- Adecuación de Espacios para Salas de Reuniones
- Plantas Arquitectónicas, Cortes, fachadas y Detalles Constructivos
- Elaboración de propuesta para reparaciones locativas
- Digitalización de planos, diseños y detalles de Reparaciones Locativas
- Entrega de diseño Arquitectónico y Reparaciones Locativas
- Observaciones al Diseño Arquitectónico y Reparaciones Locativas
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva del Diseño Arquitectónico y Reparaciones Locativas

Entregables

- Planos arquitectónicos generales donde se incluyan todas las modificaciones planteadas de acuerdo con los diseños propuestos, la cual debe incluir: plantas, cortes longitudinales y transversales, fachadas y cortes de fachada a escalas adecuadas. Plantas de cubierta. Planos de detalles referenciados en los planos generales. Detalle de entresijos, escaleras, elementos de carpintería, detalles ornamentales, acabado de pisos, etc. Presupuesto y programación del proyecto arquitectónico.

6.4.3 Propuesta de Intervención para Restauración de Bienes Inmuebles

Proyectado

Metodología y Descripción de las Actividades.

- Recorrido del predio en zonas internas y externas para reconocimiento de elementos y muebles
- Levantamiento, análisis, identificación y consolidación total de materialidad, deterioros y afectaciones
- Planos de Calificación por espacio (Plantas, Cortes y alzados)
- Propuesta de Intervención de Bienes Muebles de Madera, Piedra, Cielo rasos y yeserías
- Elaboración de Planos de taller de elementos faltantes
- Entrega Planos de Intervencion
- Proyecto de Intervención y Restauración (Plantas, Cortes y Fachadas)
- Entrega de Propuesta de Intervención para Restauración de bienes muebles
- Observaciones a la Propuesta de Intervención para Restauración de bienes muebles
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Propuesta de Intervención para Restauración de bienes muebles.

Entregables

21

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Informe de la propuesta de intervención para restauración de los bienes muebles o elementos arquitectónicos.

6.4.4 Diseño Paisajístico

Proyectado

Descripción de la Metodología

- Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
- Recorrido en sitio zonas de jardines o exteriores.
- Análisis de especies según lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA
- Diseño Paisajístico de Jardines y Zonas Verdes
- Planos de Diseño Paisajístico (Plantas, Cortes y Fachadas)
- Entrega de Diseño Paisajístico
- Observaciones al Diseño Paisajístico
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Paisajístico

Entregables

Diseño Paisajístico, Planos de Intervención y Detalles

6.4.5. Diseño y Actualización de Redes Secas

Proyectado

Metodología y Descripción de las Actividades

1. Creación de Informe técnico del proyecto de cada red propuesta.
2. Elaboración del Diseño de cada red - Planos en plantas, despieces, detalles, corte
3. fachadas.
4. Elaboración de informe de especificaciones técnicas.
5. Elaboración de Presupuesto y análisis de precios Unitarios.

Entregables

- Memorias de Calculo Eléctrico, Planos de los diseños de redes eléctricas, iluminación, voz y datos para todos los espacios de cada edificación, que incluyan el diseño de iluminación. La propuesta de intervención detallada de las redes eléctricas debe incluir planimetría e informe descriptivo de sistemas de iluminación, voz y datos para todos los espacios bajo los lineamientos RETIE RETILAP y demás normas que apliquen.

6.4.5.1 Diseño Red Eléctrica e Iluminación

- Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
- Análisis de Normativa y verificación de equipos especiales
- Diseño Red Normal y Regulada
- Diseño Iluminación Convencional y de Emergencia
- Análisis de Cargas Eléctricas y Diagrama Unifilar
- Diseño Sistema Puesta a Tierra
- Análisis Diseño Protección contra Descargas Atmosféricas
- Diseño Sistema Autogeneración de Energías Renovables

22

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Entrega de Diseño Eléctrico e Iluminación y Energías Renovables
- Observaciones al Diseño Eléctrico e Iluminación y Energías Renovables
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Eléctrico e Iluminación y Energías Renovables.

6.4.5.2. Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV

- Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
- Análisis de Normativa y verificación de equipos especiales
- Selección de Equipos y Tecnologías
- Memoria de Calculo Red de Comunicaciones Voz y Datos
- Planos Red de Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
- Entrega de Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
- Observaciones al Diseño Comunicaciones (Voz y Datos) y TV
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Red Comunicaciones (Voz y Datos) y TV

6.4.5.3. Diseño Red CCTV y Sonido ambiental

- Mesa de Trabajo Definición de Criterios de Diseño
- Análisis de Normativa y verificación de equipos especiales
- Selección de Equipos y Tecnologías
- Memoria de Calculo Red CCTV
- Planos Red CCTV y Sonido Ambiental
- Entrega de Diseño Red CCTV
- Observaciones al Diseño CCTV
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Red CCTV

6.4.6. Diseño de Actualización de Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias

Proyectado

Descripción de las Metodología y Descripción de las Actividades

- Reconocimiento del Inmueble
- Diseño y Planos Red de Suministro
- Diseño y Planos Red Aguas Servidas o Residuales
- Diseño Redes y Planos Pluviales
- Análisis Cumplimiento Títulos J y K Red Contra incendios
- Diseño Red Contra Incendio
- Memorias de Cálculo Redes Hidráulicas
- Planos Redes Hidráulicas
- Entrega de Diseño Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias
- Observaciones al Diseño Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias
- Respuesta Observaciones y Entrega Definitiva Diseño Redes Hidráulicas e Hidrosanitarias

Entregables:

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- Planos en medios magnéticos e impresos de los diseños finales. Memorias de cálculo de las redes diseñadas. Cantidades de obra y presupuesto de las redes diseñadas para su total construcción. Especificaciones de materiales y obras de construcción de las redes y demás componentes del sistema.
- Planos en medios magnéticos e impresos de los diseños finales. Memorias de cálculo de las redes diseñadas. Cantidades de obra y presupuesto de las redes diseñadas para su total construcción. Especificaciones de materiales y obras de construcción de las redes y demás componentes del sistema.

6.5. FASE 4 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

6.5.2. Presupuesto y Programación de Obra

Proyectado

Descripción del Alcance: Se elaborará el presupuesto de obra teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Listado de Costos directos de las actividades de obra consideradas
- Memorias de Cálculo de Cantidades de Obra incluyendo graficas
- Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades de obra consideradas
- Listado de Insumos utilizados para los APU
- Gestión de Cotizaciones de Insumos, Equipos y Herramientas (3 Cotizaciones Mínimo)
- Análisis detallado de Costos de Mano de Obra del personal de obra
- Presupuesto del Componente Ambiental
- Presupuesto estimado de trámites ante secretaria de ambiente
- AIU de obra y de componentes discriminado según las instrucciones de la entidad
- Cronograma de obra en programa de gestión de proyectos
- Estructura de Costos con actividades y Unidades de Medida
- Elaboración Presupuesto de Obra
- Elaboración de AIU de Obra en Programa de Gestión de Proyectos
- Programación de Obra
- Flujo de Caja según Presupuesto y Cronograma
- Costos Estimados de Interventoría de Obra
- Documento de Especificaciones Técnicas de Obra

Entregables

Presupuesto Actualizado por edificación

- Programación de obra
- Análisis de Precios Unitarios
- Especificaciones Técnicas de Obra
- Flujo de Caja
- Costos Estimados de Obra

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

6.6. FASE 5 GESTIÓN Y TRÁMITES DE PERMISOS

6.6.1 Gestión y Tramites ante IDCP

Proyectado

Entregables

Gestión, Tramite y Aprobación de la Resolución de Intervención

6.6.2. Gestión y Tramites ante Curaduría

Proyectado

Entregables


- Acompañamiento al tramite
- Permiso o licencia de construcción.

6.6.3. Gestión y Tramites ante ENEL COLOMBIA (Energía)

Proyectado

Entregables

- Acompañamiento al tramite



ING. ALEXANDER VALLEJO B.
Director de Consultoría

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

7. INFORME CLAUSULA 9 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO 503 – 2024

7.1. CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. | Cumplido |
| 2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). | Cumplido |
| 3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Cumplido |
| 4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. | Cumplido |
| 5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. | Cumplido |
| 6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). | Cumplido |
| 7. <i>Cuando se trate de personas naturales</i> Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. | |

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

Cumplido

9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial a.

Cumplido

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. **Anexo No. 02**

Cumplido

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.

Cumplido

12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.

Cumplido

27

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

13. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020). **Anexo No. 03**

Cumplido

14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). **Anexo No. 04**

Cumplido

8. CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

En el desarrollo del objeto contractual el consultor contraerá las siguientes obligaciones específicas

1. Presentar dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del Contrato, para aprobación de la Garantía única de Cumplimiento y la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Cumplido

2. Presentar las hojas de vida del personal solicitado en los pliegos de condiciones dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato ante la interventoría como requisito previo para la suscripción del acta de inicio.

Cumplido

3. Realizar el plan de trabajo y cronograma de actividades y presentarlo al comité técnico dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio del contrato.

4. Entregar el capítulo de metodología de estudios dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio del contrato.

Cumplido

5. Realizar los pagos mensuales correspondientes a los honorarios del equipo de trabajo establecido para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con los valores establecidos en la propuesta económica.

Cumplido

6. Realizar los estudios y diseños objeto del proceso de selección, los cuales deberán contener los planos detallados y de construcción que se requieran para la adecuada ejecución.

Cumplido

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- | | |
|--|-----------------|
| 7. Cumplir con la entrega de cada uno de los productos del contrato definidos en el anexo técnico, en los cuales se evidencie el nivel de avance frente a los estudios y diseños a desarrollar. | Cumplido |
| 8. Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio del estudio. | Cumplido |
| 9. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo al cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el Fondo considere pertinentes. | Cumplido |
| 10. Elaborar los informes técnicos mensuales necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos en los pliegos. | Cumplido |
| 11. Llevar a cabo las correcciones y ajustes a los informes técnicos, recomendadas por el supervisor y/o Interventor del contrato. | Cumplido |
| 12. Entregar oportunamente los informes, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan en el Estudio y Diseño. | Cumplido |
| 13. Es de exclusiva responsabilidad del consultor cualquier daño que ocasione a los inmuebles, inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. Asimismo, deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes. | Cumplido |
| 14. Rendir y presentar durante el término de ejecución del Estudio, en caso de que se requiera, los informes adicionales solicitados por el supervisor y/o Interventor del contrato. Cuando por causas imputables al consultor, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, deberá responder por los costos de los honorarios adicionales originados por la prórroga. | Cumplido |
| 15. Realizar los trámites pertinentes para la obtención de la licencia de construcción de la Alcaldía, y efectuar las correcciones a las que haya lugar en caso de no obtención de la misma. | Cumplido |

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

- | | |
|---|-----------------|
| 16. Asistir los comités de obra cuando se esté realizando la ejecución del contrato de las veces que la Alcaldía lo requiera. | Cumplido |
| 17. Mantener todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual. | Cumplido |
| 18. Dar apoyo a la organización del archivo físico del contrato como mínimo quincenalmente, mediante el personal que sea necesario para llevar a cabo la buena organización del mismo, con el fin de mantener el archivo físico y/o digital al día en caso de que sea requerido por los entes de control. | Cumplido |
| 19. Presentar al Interventor, al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. | Cumplido |

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

9. ANEXOS

31

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

ANEXO No. 01

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL KRIBA INGENIEROS LTDA

32

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

ANEXO No. 02

CERTIFICACION ARTICULO 3

DECRETO 332 DE 2020

VINCULACION DE MUJERES EN

LA EJECUCION DEL CONTRATO

O CONVENIO

33

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

ANEXO No. 03

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

(Formato GDI-TIC-F020).

34

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia

 KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01		
	CONTRATO No.: 503-2024	FECHA: Enero 2025	
	DISCIPLINA: Gestión de Proyectos	CÓDIGO: K-091- 2025	

ANEXO No. 04

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

(Formato GDI-TIC-F041).

35

Elaboró:	Revisó:	Aprobación: Consultor	Aprobación: Interventoría
Arq. Juan Ricaurte	Ing. Alexander Vallejo B.	Ing. Alexander Vallejo B.	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

www.kribaingenieros.com

Diagonal 42ª No. 21 – 29 Telefax: 601 7389859 Móvil: 316 3146534
E-mail: gerencia@kribaingenieros.com
Bogotá, D.C.; Colombia