

		CRONOGRAMA DE OBRA																																			
		OBJETO: "ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"																																			
		Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud																																			
Nombre Entidad : ESE MORENO Y CLAVIJO																																					
Sede: PUESTO DE SALUD AGUACHICA																																					
		MES 1												MES 2												MES 3											
		SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4			SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4			SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
ITEM	ACTIVIDADES	UNDA	CANTIDA	U	M	A	M	J	J	V	S	U	M	A	M	J	J	V	S	U	M	A	M	J	J	V	S	U	M	A	M	J	J	V	S		
1	PRELIMINARES																																				
1.1	CERRAMIENTO EN TEJA BAGOTA	ML	78.36																																		
1.2	DESMONTE DE VENTANAS	M2	22.38																																		
1.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UNDO	26.52																																		
1.4	DESMONTE DE SANITARIO LAVAMANOS LAVAPLATOS	UNDO	4.00																																		
1.5	DESMONTE DEL DUCHA	M2	1.00																																		
1.6	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	24.70																																		
1.7	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA Y/O TABLATA DE GRES INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES	UNDO	4.11																																		
1.8	DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	127.13																																		
1.9	CORTE DE MURO CON PLACOTON	ML	17.30																																		
1.10	DEMOLICION DE MURO	M2	1.30																																		
1.11	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	M2	3.36																																		
1.12	DEMOLICION MANUAL DE PLACA EN CONCRETO(ANDEAL) 0.50 M	M2	52.20																																		
1.13	DEMOLICION TANQUE LAVADERO	UNDO	1.00																																		
1.14	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA Y/O TABLATA DE GRES. INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES	ML	111.90																																		
2	CONCRETOS																																				
2.1	MONTAR DE NIVELACION 0.05 M	M2	95.64																																		
2.2	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO Y ENCHAPADO EN GRANITO CUADRO DE 60X90 CM	ML	8.40																																		
2.3	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PASEO 0.50 M	M2	45.90																																		
2.4	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3500 PSI TPO 0.50 M	UNDO	48.00																																		
2.5	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.50 M	M2	3.00																																		
3	PANETAS RESANES Y ENCHAPE																																				
3.1	RASTREO DE PINTURA	M2	327.25																																		
3.2	PANETE LISO 1.4 ESPESOR ENTRE 0.01 Y 0.02	M2	278.80																																		
3.3	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO 0.50 CM	M2	76.29																																		
3.4	ESTUCCO INTERIOR	M2	297.80																																		
3.5	ESTUCCO EXTERIOR	M2	76.29																																		
3.6	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25x0.35	M2	31.08																																		
3.7	ENCHAPE CERAMICO PISO	M2	4.74																																		
3.8	PLAS Y CALAJACIONES	M2	100.00																																		
3.9	MURO EN BLOQUE Nº 5	M2	6.90																																		
3.10	GUARDESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO	ML	20.70																																		
4	PINTURAS																																				
4.1	PINTURA EN VINILO A TRES MANOS	M2	258.06																																		
4.2	PINTURA EPOXICA	M2	143.15																																		
4.3	PINTURA PARA EXTERIORES	M2	76.29																																		
5	PISO ACABADOS																																				
5.1	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO	M2	94.94																																		
5.2	GUARDESCOBA EN CERAMICA HSE 10 M	ML	147.29																																		
5.3	ENCHAPE EN FACONETA	M2	38.95																																		
5.4	SANITARIO BLANCO COMPLETO INCLUYE INSTALACION	UNDO	2.00																																		
5.5	LAVAMANOS BLANCO INCLUYE INSTALACION	UNDO	5.00																																		
5.6	DUCHA SENCILLA INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UNDO	2.00																																		
5.7	LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOX. CON RANCHO DE INSTALACION	UNDO	3.00																																		
5.8	LAVADERO PREFABRICADO CONCRETO	UNDO	1.00																																		
6	CUBIERTA																																				
6.1	CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	M2	127.13																																		
6.2	CORREA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2 PULG.	ML	135.60																																		
6.3	CABLETE EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	ML	11.30																																		
7	CARPINTERIA METALICA Y MADERA																																				
7.1	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACION	M2	9.50																																		

Realizó: *Oscar Jair Portilla Gómez*
 Firmó: *Oscar Jair Portilla Gómez*
 Nombre: OSCAR JAIR PORTILLA GÓMEZ
 Cargo: ING CIVIL / E.S.E.