

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE OBRA



1090-08-07

Sabaneta,

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos que reposan en el Archivo Central se encontró registro sobre el siguiente contrato, de acuerdo con las siguientes condiciones:

OBRA PÚBLICA ☒

* SUMINISTRO

CONSULTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio De Sabaneta	NIT 890.980.331-6
CONTRATISTA	Coningecon SAS, Ingenieros Contratistas	
NIT / CÉDULA DE CIUDADANIA	900247365-9	
DIRECCIÓN	Calle 53 D Sur N° 41 148, teléfono 288 45 64	
CONTRATO N°	485 del 24 de Enero de 2014	
OBJETO DEL CONTRATO	Obras de infraestructura necesarias para la atención de emergencia invernal en el municipio de sabaneta, según urgencia manifiesta declarada mediante el decreto N° 146 del 27 de noviembre de 2013.	
RANGO DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses	
FECHA DE INICIO	28 de Noviembre de 2013.	
VALOR INICIAL AL CONTRATO	Cuatro mil tres millones trescientos doce mil ochocientos tres pesos. M.L. (\$4.003.312.803).	
VALOR ADICIÓN	\$ 0.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuatro mil tres millones trescientos doce mil ochocientos tres pesos. M.L. (\$4.003.312.803).	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLMV 2014:	Seis mil cuatrocientos noventa y ocho con ochenta y ocho salarios.(6.498,88)	
CUMPLIMIENTO	Satisfactorio	
CLASIFICACIÓN RUP De acuerdo a la codificación UNSPSC, Decreto 1510 de 2013 (Colombia compra eficiente)	70111501-70131502-70171705-70171801-72102902-72103301-72141003-72141102-72141103-72141105-72141120-72141124-72141202-72141205-72141503-72141505-72141507-72141509-72141510-72141511-72151901-72151906-72152509-72152602-72152703-72152704-72152705-72152707-72152710-72152711-72152902-95111616-95111617-95121633-95121640-95121643	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de Noviembre de 2014	

Durante la ejecución de este contrato, el Contratista fue objeto de:

MULTAS SI ☐ NO ☒

SANCIONES SI ☐ NO ☒

Cordialmente,


JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVAREZ
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Elaboró: JFVM
20/04/2017



20170421162713118893
COMUNICACIONES EXTERNAS
Abril 21, 2017 16:27
Radicado 2017018893



CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE OBRA



1090-08-07

ANEXO 1:

PROFESIONALES

- o **Director de Obra:** Ing. Claudia J. Cano Vallejo. CC. 43.600.203
- o **Residente de obra:** Arq. Andres Sierra Ocampo. CC. 71.264.594
- o **Auxiliar de obra.** Const. Sebastian Ortiz Blandón. CC. 1.036.624.709

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

➤ Talud Los Casimbas o las Lomitas:

- o Recolección de material producto de deslizamientos.
- o Excavaciones Manuales en Pilas.
- o Llenos en materia de préstamo (Arenilla y Base Granular) y Llenos en material producto de la Excavación.
- o Vaciado de Concreto de 175 Mpa para anillos.
- o Vaciado de Concreto de 21 Mpa para viga cabezal
- o Construcción de Pilas de fundación en concreto de 21 MPA.
- o Construcción de Pilotes (excavación y vaciado concreto de 21 MPA).
- o Construcción de Muro de Contención, en concreto de 21 MPA.
- o Construcción de Filtros (geotextil NT 1600, tubería perforada 4" y material granular).
- o Construcción de Muro en tierra armada con geotextil 2100 NT.
- o Construcción de Anclajes Activos y Dados de Anclajes en concreto.
- o Construcción de Andenes en Concreto
- o Construcción de Pavimento Flexible e Instalación de Defensas Viales.
- o Construcción de Placas de Concreto de 21 MPA, para escenarios deportivos.
- o Tala y Retiro de Árboles.
- o Cerramiento en Malla Eslabonada.

➤ Talud María Auxiliadora:

- o Recolección de material producto de deslizamientos.
- o Desmonte y nivelación manual del terreno
- o Concreto lanzado de 21 MPA para protección de taludes.
- o Construcción de Subdrenes.
- o Construcción de Cuneta en U en concreto de 21 MPA.
- o Construcción de Anclajes Activos y Dados de Anclajes en concreto.

➤ Talud Los Sotos:

- o Construcción de Trinchos en madera inmunizada.
- o Instalación de bajantes en tubería PVC-Sanitaria de 3"
- o Revegetalización del Talud.
- o Excavación Manual en Pilas.
- o Vaciado de Concreto de 175 Mpa para anillos.
- o Construcción de Pilas y viga de fundación en concreto de 21 MPA.
- o Construcción de Pilotes (excavación y vaciado concreto de 21 MPA).
- o Construcción de Muro de Contención.
- o Construcción de Cuneta en V en concreto de 21 MPA.
- o Construcción de Andenes en Concreto y en Adoquín.

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE OBRA



1090- 08- 07

➤ Vía Vehicular y Peatonal Vereda Pan de Azúcar:

- Demolición de Andenes y Cunetas.
- Excavaciones Manuales para brechas.
- Cimentación tipo B en triturado.
- Instalación de tubería novafort de Φ 200 mm, para Alcantarillado de Aguas Residuales.
- Vaciado de Concreto de 21 Mpa para: Pavimento Rígido, Cunetas en V, Cordones, Cajas de Empalme y Cajas de Registro.
- Construcción de Pilotes en concreto de 21 MPA.
- Llenos en material de préstamo compactados con medios mecánicos.

➤ Vía Vehicular Cra 43 a - Ces:

- Excavaciones Manuales para brechas.
- Llenos en material de préstamo compactados con medios mecánicos.
- Instalación de tubería novafort de Φ 200 mm, para Alcantarillado de Aguas Residuales.
- Construcción de Cámaras de Inspección, Cañuela.
- Pavimento Flexible

➤ Vía Vehicular y Alcantarillado Aguas Residuales Variante a Caldas:

- Llenos en material de préstamo (Arenilla y Base Granular) compactados con medios mecánicos.
- Reposición de tubería novafort de Φ 200 mm.
- Reposición de Cámaras de Inspección.

➤ Polideportivo Sabaneta:

- Construcción de Placas de Concreto de 21 MPA, para escenarios deportivos.
- Retiro de bajantes y canoas en mal estado.
- Instalación de bajantes en tubería PVC-Sanitaria de 4"
- Instalación de canoa metálica.

➤ Obras de Protección Quebrada la Cien Pesos:

- Manejo y Control de Aguas.
- Tala y retiro de árboles.
- Excavación manual, conformación y nivelación del terreno.
- Llenos en materia de préstamo y Llenos en material producto de la Excavación, compactados con medios mecánicos.
- Construcción de Filtros (geotextil NT 1600, tubería perforada 4" y material granular).
- Construcción de Canal en U (Acero de refuerzo, concreto de 28 MPA para losa de fondo, concreto de 21 MPA para Muros).
- Construcción de Cuneta semicircular en concreto de 21 MPA.
- Construcción de Andenes en concreto de 21 MPA.
- Recintes en concreto de 21 MPA para losa y muros de Boxcolvert.
- Instalación de niples en PVC de 2" (oídos), para muros y losa de fondo (Muro de Contención).

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE OBRA



1090- 08- 07

➤ Obras de Protección Quebrada la Doctora:

- Manejo y Control de Aguas.
- Excavación y perfilación del terreno por medios mecánicos.
- Construcción de Pedraplenes con canasta metálica para gaviones.
- Construcción de Filtros (geotextil NT 1600, tubería perforada 4" y material granular).
- Construcción de Canal en V (Acero de refuerzo, concreto de 28 MPA para losa de fondo, concreto de 21 MPA para Muros).
- Construcción de Cuneta en V, en concreto de 21 MPA.
- Llenos en material de préstamo, compactados con medios mecánicos.
- Construcción de Muro de Contención (Acero de refuerzo, concreto de 21 MPA para zapata y muros).
- Revegetalización del talud.

➤ Obras de Protección Quebrada en la Vereda Cañaveralejo:

- Recolección de material producto de deslizamientos.
- Contención en Madera Inmunizada.
- Construcción de Cuneta en V, en concreto de 21 MPA.
- Llenos en material de préstamo, compactados con medios mecánicos.
- Instalación de Geotextil NT 1.600

➤ Obras de Protección Quebrada la Honda (sector gravetal) y Quebrada la Pesebrera:

- Recintes en concreto de 21 MPA para losa y muros de Boxcolvert.
- Recolección de material producto de deslizamientos.

➤ Mitigación y descontaminación de la Quebrada en la Vereda Cañaveralejo:

- Excavación manual y por medios mecánicos en brecha.
- Construcción de Registro en concreto de 21 MPA.
- Llenos en material de préstamo (arenilla) compactados con medios mecánicos.
- Instalación de tubería novafort de Φ 200 mm, para Alcantarillado de Aguas Residuales.
- Construcción de Cámaras de Inspección, Cañuela.


JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVAREZ
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Elaboró: JFVM
20/04/2017