

Paipa, 15 de agosto de 2025

SEÑORES:

MUNICIPIO DE PAIPA

Ant: Arq. EDWIN LOPEZ

Secretario de infraestructura pública y movilidad

Supervisor

APP-CONS-002-2025/004

Referencia: Contrato 195 del 26 de 02 de 2025, Objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE INCLUYEN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES A TRAVÉS DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ"

Asunto: Solicitud de Prorroga

Por medio de la presente se realiza la solicitud de una prórroga al tiempo de la ejecución del contrato de consultoría por lo cual se solicita amablemente la aprobación de ampliación en tiempo de un (1) mes calendario teniendo en cuenta las siguientes causales:

Esta extensión se solicita debido a circunstancias imprevistas que han afectado el cronograma inicial del proyecto:

1. Durante el mes de agosto de 2025, se presentaron bloqueos en la vía a Paipa, Boyacá, a causa de un paro de campesinos y mineros. Estos bloqueos, que se extendieron del 4 al 8 de agosto, impidieron el acceso a la zona de trabajo y generaron retrasos significativos en las actividades planeadas.
2. Se ha demorado la verificación de puntos de acueducto y alcantarillado por parte de la empresa Red Vital, así como la inspección por parte de Vanti para la red de gas natural. Esta validación es crucial para evitar interferencias con la red eléctrica, lo que detiene el avance de otras tareas.
3. La realización de los estudios de suelos se ha visto demorada debido a que varios puntos en los tramos de la obra son de difícil acceso, lo cual ha ralentizado esta actividad esencial para la planificación.

Por las razones expuestas, solicito amablemente la aprobación de la prórroga, para ser efectiva a partir del día martes 19 de agosto del presente año. Esta ampliación nos permitirá completar todas las actividades pendientes y garantizar la calidad final de los entregables.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Agradezco su comprensión y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,

Cordialmente:


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L: APP CONTROL INGENIERIA



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com