

	Tipo de documento: Formato																				SST-FO-60										
	PREOPERACIONAL DE BOMBA DE CONCRETO																				Rev. 00										
																					Mayo de 2025										
Mes/Año: <u>05/25</u>		Equipo No: <u>SP 750-19</u>				Marca/ Referencia: <u>SCHWINE</u>				Equipo Nuevo: ☐				Alquilado: ☐				Otro: <u>usado</u>													
Proyecto: _____																															
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motor													C																		
Fugas de aceite													C																		
Motor de arranque													C																		
Alternador													C																		
Sistema eléctrico													C																		
Sistema de admisión													C																		
Sistema de escape													C																		
Niveles de aceite													C																		
Exhausto													C																		
Sistema de inyección													C																		
Indicadores, (horómetro, Temperatura)													C																		
Baterías													C																		
Sistemas de encendido													C																		
Tolva													C																		
Carcasa													C																		
Guardas													C																		
Acople													C																		
Mangueras													C																		
Abrazaderas													C																		
Manguera de escape													C																		
Niveles de agua (Radiador)													C																		
Correas alternador, motor													C																		
Llantas en buen estado													C																		
Ejes en buen estado (Sin torceduras)													NC																		
Dique para control de derrames													NC																		
EPP Básicos													E																		
Extintor													C																		
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
 NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:																								
1 <u>Phon Fredy</u>	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2 <u>Daniel Garibay</u>																								
3																								
4																								
5																								
6																								

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Para Pardo B.