


PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO, MUNICIPIO DE MOCOA.		
	PROYECTO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL MOCOA,CENTRO ZONAL SIBUNDOY,CDI PEQUEÑOS PENSADORES Y CDI TERNURITAS EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOA,SIBUNDOY, PUERTO CAICEDO Y PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
	CONTRATANTE:	ICBF REGIONAL PUTUMAYO.		
	VALOR:	1.409.070.301		
	FECHA DE INICIO:	19/11/2024.		
	FECHA DE TERMINACION:	15/12/2024.		

					VEINTI SIETE (27) DIAS.							
ACTIVIDAD		VALOR PROYECTO	%		NOVIEMBRE				DICEIMBRE			
					SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
CENTRO ZONAL MOCOA		667.044.442	47,3				3,3	15,0	10,0	19,0		
CENTRO ZONAL SIBUNDOY.		182.525.460	13,0					5,0	5,0	3,0		
CDI PEQUEÑOS PENSADORES.		409.094.769	29,0				1,0	5,0	10,0	13,0		
CDI TERNURITAS II.		150.405.630	10,7					5,7	3,0	2,0		
TOTALES		1.409.070.301	100									
CONVENCIONES		INVERSION	PROGRAMADA	%	35				65			
PROGRAMA EJECUTADO		ACUMULADA		MILES	493.174.605				915.895.696			
BARRAS 00000000 xxxxxxxxxxxxxx		BASICA	EJECUTADA	%								
CURVAS				MILES								



NATALID MILEDY GAVIRIA FLOREZ.
R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.
INTERVENTOR DE OBRA.

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ..
R.L CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.
CONTRATISTA DE OBRA