


PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO			DEPARTAMENTO: PUTUMAYO, MUNICIPIO DE MOCOA. PROYECTO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL MOCOA,CENTRO ZONAL SIBUNDOY,CDI PEQUEÑOS PENSADORES Y CDI TERNURITAS EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOA,SIBUNDOY, PUERTO CAICEDO Y PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. CONTRATANTE: ICBF REGIONAL PUTUMAYO. VALOR: 1.409.070.301 FECHA DE INICIO: 19/11/2024. FECHA DE TERMINACION: 15/12/2024. FECHA DE PRESENTACION.: 20/11 /2024..												
				VEINTI SIETE (27) DIAS.											
ACTIVIDAD	VALOR PROYECTO	%		NOVIEMBRE				DICEIMBRE							
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4				
CENTRO ZONAL MOCOA	667.044.442	47,3				3,3	15,0	10,0	19,0						
CENTRO ZONAL SIBUNDOY.	182.525.460	13,0					5,0	5,0	3,0						
CDI PEQUEÑOS PENSADORES.	409.094.769	29,0				1,0	5,0	10,0	13,0						
CDI TERNURITAS.	150.405.630	10,7					5,7	3,0	2,0						
TOTALES	1.409.070.301	100													
CONVENCIONES	INVERSION		%	35				65				100,00			
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA	PROGRAMADA	MILES	493.174.605				915.895.696				1.409.070.301			
BARRAS 000000000 XXXXXXXXXX	BASICA	EJECUTADA	%												
CURVAS			MILES												
<div> NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ. R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS. INTERVENTOR DE OBRA.</div> <div> ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ R.L CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24. CONTRATISTA DE OBRA</div>															