



Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FEFC - 10017

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084563174 de 02/12/2024 - 02/12/2026 autoriza FEFC-10001 a FEFC-11000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/07/2025 15:09
Fecha de Vencimiento	17/08/2025 15:09
Fecha de Validación	19/07/2025 15:10
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social	MEGA CONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.			Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
NIT	900874949			NIT	890905211		
Obligación	IVA			Obligación	IVA		
Email	megaconstruccionesmedellin@gmail.co			Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co		
	m						
Teléfono	3145045818			Teléfono	6044444144		
Dirección	AV 23 52 50 P 1623			Dirección	CLL 44 52 165		
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)			Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)		

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTA N°4	CONTRATO N° 4600103230 DE 2024 DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS LOTE 1, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	1	cada	\$169,452,689.00		\$169,452,689.00	\$169,452,689.00
2	INVERSION SOCIO AMBIENTAL	SUBTOTAL INVERSION SOCIO AMBIENTAL	1	cada	\$2,227,500.00		\$2,227,500.00	\$2,227,500.00
3	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION (27.42%)	1	cada	\$46,463,927.00		\$46,463,927.00	\$46,463,927.00
4	UTILIDAD	UTILIDAD (5%)	1	cada	\$8,472,635.00		\$8,472,635.00	\$8,472,635.00
					Subtotal		\$226,616,751.00	
					Total a Pagar		\$226,616,751.00	

Unidades de medida: EA = cada

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766443
Pedido 5100008543
Contrato 4600103230
Secretaría Cultura Ciudadana

División:01

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción del pago: FEFC10017

Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias específicas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	100.000.000	100.000.000,00	5506050201	160070124	200095	010
TOTAL			100.000.000	100.000.000,00				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes

Registrado el 22.07.2025 09:18:19

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766441
Pedido 5100008542
Contrato 4600103230
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: FEFC10017

Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias específicas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	126.616.751	126.616.751,00	5111150000	160070124	200367	010
TOTAL			126.616.751	126.616.751,00				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes

Registrado el 22.07.2025 09:15:52

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FEFC10017	Titular del pago Nombre	Megaconstrucciones Medellin S A S	Receptor del pago	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S
Fecha	19.07.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
Valor	226.616.751,00	Receptor Alternativo		No. Cuenta Bancaria	780000410
				Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora		
Número Contrato		4600103230			Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000766441	5100008542	200367	160070124	126.616.751,00	No		
5000766443	5100008543	200095	160070124	100.000.000,00	No		

Valor Total Entrada de Mercancía 226.616.751,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago			
Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CARLOS WILDER ALVAREZ YEPE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	3137674048

Creado por Registrado

Carlos Wilder Alvarez Yepes
22.07.2025 09:21:32

Versión 6 - 2022



No. 5100452614

División: 01

Fecha: 19.07.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC10017
Secretaría: Secretaría de Cultura Ciudadana
Dirección: AV 23 52 50 P 1623
Teléfono: 3145045818
Fecha Vcto: 23.07.2025
Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Acreeador: Megaconstrucciones Medellin S A S
NIT Acreeador: 9008749499
Codigo del Acreeador: 1200057035

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200057035	Megaconstrucciones Medellin S	-200.601.057	2320202005				0701	200367
86	2425909999	Puente Mcia Transito	126.616.751	2320202005					200367
86	2425909999	Puente Mcia Transito	100.000.000	2320202005					200095
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-4.532.335	2320202005					200367
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-408.000	2320202005					200367
50	4110610100	Contribuc.Especial	-11.330.838	2320202005					200367
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-2.266.168	2320202005					200367
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-2.946.018	2320202005					200367
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-4.532.335	2320202005					200367

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Santiago Silva J.

Impreso el 29.07.2025

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Megaconstrucciones Medellin S **CEDULA:** 9008749499 **TELEFONO:** 3145045818
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 780000410.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).



MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT: 900874949-9
TELEFONOS: 314 504 58 18 - 300 888 72 63
CORREO ELECTRONICO: megaconstruccionesmedellin@gmail.com

Medellín, 17 de julio de 2025

Señores

ALCALDIA DE MEDELLÍN

Secretaria de Hacienda

Ciudad

Referencia: "Contrato 4600103230 de 2024 con objeto "contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas lote 1"

Asunto: Renuncia intereses acta parcial No.4 del contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas lote 1

Respetados señores,

Yo, LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 98645158 de BELLO, en calidad de representante legal de la empresa MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S que ejecuta el contrato de la referencia, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el pago del acta parcial de obra No.4 causado en la factura electrónica No. FEFC-10017 por valor de \$226.616.751 no genera ningún tipo de interés corriente o por mora por el pago que tiene que realizar la entidad. Así mismo, solicitamos a la entidad realizar el pago en la menor brevedad posible.

Agradezco la atención prestada y me suscribo atentamente.

LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRÍA
Cédula 98.645.158
Representante Legal
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN SAS

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES
PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS-
LOTE 1

INTERVENTORÍA : SADING GROUP

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1.0	RETIROS Y DEMOLICIONES						
	Se ejecutarán los retiros y las demoliciones indicados en el formulario de cantidades de obra y las demás que se requieran, con previa autorización de la Interventoría. En el valor de las demoliciones quedan incluidos los elementos adosados, los revoques, los enchapes y la protección de elementos existentes, cuando sea necesario. Las actividades se ejecutarán cumpliendo las disposiciones normativas existentes sobre Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y dando cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Resolución 4272 de 2021 "Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas", tomando además las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o de terceras personas y/o daños a los bienes del Distrito o de terceros. El precio Incluye el transporte interno en todas las actividades que lo requieran, además el cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría. Se deberá cumplir con la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.						
1.1	Retiro de sanitario, lavamanos, lavadero, orinal, lavaescoba y/o poceta.	un	\$ 51.719,00	1,00	\$ 51.719,00	7,00	\$ 362.033,00
1.2	Retiro y reinstalación de lavamanos, lavadero, orinal, lavaescoba y/o poceta. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	\$ 85.043,00	1,00	\$ 85.043,00	11,00	\$ 935.473,00
1.3	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4	ml	\$ 6.109,00	-	\$ -	335,96	\$ 2.052.379,64
1.4	Retiro de grifería de sanitario, lavamanos u orinal. Incluye tapón de salida	un	\$ 12.755,00	7,00	\$ 89.285,00	25,00	\$ 318.875,00
1.5	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión.	un	\$ 21.338,00	-	\$ -	3,00	\$ 64.014,00
1.6	Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.50 m x 2.50 m	un	\$ 24.698,00	1,00	\$ 24.698,00	23,00	\$ 568.054,00
1.7	Retiro y reinstalación de puerta de dimensiones hasta 0.60 m x 2.00 m, material diferente a vidrio.	un	\$ 53.400,00	1,00	\$ 53.400,00	1,00	\$ 53.400,00
1.8	Retiro y reinstalación de puerta de vidrio, de cualquier dimensión.	un	\$ 67.296,00	1,00	\$ 67.296,00	2,00	\$ 134.592,00
1.9	Retiro de ventana de cualquier material. Incluye marco y vidrios.	m2	\$ 27.892,00	-	\$ -	-	\$ -
1.10	Retiro y reinstalación de ventana de cualquier material. Incluye marco y vidrios	m2	\$ 45.978,00	-	\$ -	17,06	\$ 784.384,68
1.11	Retiro y reinstalación de reja. Incluye elementos de fijación, soldadura y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	\$ 57.191,00	-	\$ -	-	\$ -
1.12	Retiro de cortina enrollable, incluye el tambor, los resortes y demás elementos.	m2	\$ 17.957,00	-	\$ -	-	\$ -
1.13	Desmonte de cubierta. Incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable. Medido a cinta pegada.			-	\$ -	-	\$ -
1.13.1	Techo en fibro cemento	m2	\$ 18.883,00	33,31	\$ 628.993,00	392,59	\$ 7.413.277,24
1.13.2	Techo en teja de barro.	m2	\$ 24.063,00	-	\$ -	14,72	\$ 354.207,36
1.13.3	Techo en teja plástica o zinc.	m2	\$ 15.713,00	-	\$ -	780,08	\$ 12.257.397,04
1.13.4	Techo en policarbonato alveolar	m2	\$ 15.195,00	-	\$ -	51,45	\$ 781.782,75
1.13.5	Techo en caña brava	m2	\$ 26.075,00	-	\$ -	-	\$ -
1.14	Retiro de teja de barro.	m2	\$ 9.109,00	-	\$ -	-	\$ -
1.15	Retiro de canoas, ruanas y/o bajantes.	ml	\$ 6.851,00	-	\$ -	184,56	\$ 1.264.420,56
1.16	Retiro de cielo raso en cualquier material.	m2	\$ 23.495,00	28,69	\$ 674.072,00	98,09	\$ 2.304.625,00
1.17	Retiro de lagrimales.	ml	\$ 16.133,00	-	\$ -	-	\$ -
1.18	Retiro de malla eslabonada. Incluye retiro de alambre de púas hasta 6 hilos	m2	\$ 17.031,00	-	\$ -	3,00	\$ 51.093,00
1.19	Retiro de cerramiento en malla y tubería con gallinazo. Incluye demolición de pisamalla, columnetas, mampostería en bloque y/o adobe (Dos hiladas), alambre de púas hasta 6 hilos y demás elementos.	m2	\$ 24.294,00	-	\$ -	-	\$ -
1.20	Retiro de divisiones en lámina.	m2	\$ 9.743,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
1.21	Retiro y reinstalación de adoquín. Incluye limpieza de adoquín, remoción y compactación de base granular, material filtrante, arena de sello y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 55.279,00	-	\$ -	16,98	\$ 938.637,42
1.22	Retiro de piso en madera, incluye estructura de soporte	m2	\$ 8.741,00	-	\$ -	58,08	\$ 507.677,28
1.23	Retiro de tapete, Incluye limpieza del material de pega.	m2	\$ 7.703,00	-	\$ -	23,79	\$ 183.254,37
1.24	Retiro de película de control solar, incluye limpieza total de la superficie.	m2	\$ 11.541,00	-	\$ -	-	\$ -
1.25	Retiro de mueble de cocina, superior y/o inferior	un	\$ 28.946,00	-	\$ -	-	\$ -
1.26	Retiro de mesón en acero inoxidable o material similar	ml	\$ 20.427,00	-	\$ -	-	\$ -
1.27	Retiro y reinstalación de mesón en acero inoxidable o material similar. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	\$ 33.081,00	-	\$ -	-	\$ -
1.28	Demolición de mesones en mampostería y/o concreto. Incluye machones y enchapes en cualquier material.	ml	\$ 28.034,00	-	\$ -	-	\$ -
1.29	Demolición de caja en concreto de cualquier dimensión	un	\$ 38.892,00	-	\$ -	-	\$ -
1.30	Demolición poceta	un	\$ 33.213,00	-	\$ -	-	\$ -
1.31	Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros ítems del presente capítulo.	m3	\$ 225.203,00	-	\$ -	4,21	\$ 948.104,63
1.32	Demolición de pisos en concreto hasta superficie rústica en piedra, incluye demolición de guarda escobas existente. Manual o a máquina	m2	\$ 30.719,00	6,24	\$ 191.687,00	24,84	\$ 763.060,40
1.33	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. Manual o a máquina	m2	\$ 29.857,00	5,50	\$ 164.214,00	10,56	\$ 315.290,42
1.34	Demolición de zócalo en cualquier material y a cualquier altura.	ml	\$ 11.802,00	-	\$ -	35,27	\$ 416.256,54
1.35	Demolición de muro en ladrillo e =10 cm, en altura hasta 3.00 m	m2	\$ 23.388,00	-	\$ -	-	\$ -
1.36	Demolición de muro en ladrillo e = 15/20 cm, en altura hasta 3.00 m	m2	\$ 30.573,00	-	\$ -	11,69	\$ 357.398,37
1.37	Demolición de muro en ladrillo e = 10/15/20 cm, en altura superior a 3.00 m.	m2	\$ 39.032,00	-	\$ -	-	\$ -
1.38	Demolición de muro en bloque de concreto e=10/15 cm y altura hasta 3.00 m	m2	\$ 30.573,00	-	\$ -	-	\$ -
1.39	Demolición de muros en bloque de concreto e=20 cm y altura hasta 3.00 m	m2	\$ 32.011,00	-	\$ -	0,36	\$ 11.376,71
1.40	Demolición de muro en bloque de concreto e = 10/15/20 cm, en altura superior a 3.00 m.	m2	\$ 59.042,00	-	\$ -	-	\$ -
1.41	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m	m2	\$ 15.072,00	4,43	\$ 66.769,00	91,01	\$ 1.371.702,76
1.42	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura superior a 3.00 m.	m2	\$ 21.556,00	1,38	\$ 29.747,00	1,38	\$ 29.747,00
1.43	Escarificada de muro en profundidad hasta 1.5 cms.	m2	\$ 3.602,00	-	\$ -	21,22	\$ 76.434,44
1.44	Corte de piso en concreto por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.	ml	\$ 12.054,00	27,30	\$ 329.075,00	90,86	\$ 1.095.227,24
1.45	Corte de muro en mampostería (bloque y/o ladrillo) por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.	ml	\$ 8.530,00	46,56	\$ 397.157,00	147,31	\$ 1.256.554,50
1.46	Desmante de puesto de trabajo de cualquier tamaño. Incluye superficies, soportes, anclaje, cajonera, bases, porta teclado y demás componentes	un	\$ 17.491,00	-	\$ -	-	\$ -
1.47	Desmante y reinstalación de puesto de trabajo de cualquier tamaño. Incluye superficies, soportes, anclajes, bases, porta teclado, cajonera y demás componentes	un	\$ 48.019,00	-	\$ -	-	\$ -
1.48	Desmante de cajonera, cajón, repisa, gabinete y/o elemento similar, de cualquier dimensión. En pared o panel.	un	\$ 9.203,00	-	\$ -	-	\$ -
1.49	Desmante y reinstalación de cajonera, cajón, repisa, gabinete y/o elemento similar, de cualquier dimensión. En pared o panel.	un	\$ 23.289,00	-	\$ -	-	\$ -
1.50	Desmante de división modular (panel), altura hasta 1.80 m. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	un	\$ 9.614,00	3,00	\$ 28.842,00	3,00	\$ 28.842,00
1.51	Desmante y reinstalación de división modular (panel), altura hasta h=1.80 m. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	un	\$ 45.290,00	-	\$ -	-	\$ -
1.52	Desmante de división modular (panel) piso - techo. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	un	\$ 12.279,00	-	\$ -	-	\$ -
1.53	Desmante y reinstalación de división modular (panel) piso techo. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	un	\$ 45.418,00	-	\$ -	-	\$ -
1.54	Retiro y reinstalación de aviso informativo, cuadro, cartelera y/o tablero de cualquier material y tamaño, adherido a muro, cancel o cielo.	un	\$ 23.086,00	-	\$ -	-	\$ -
1.55	Rocería.	m2	\$ 1.861,00	190,00	\$ 353.590,00	199,53	\$ 371.325,33
1.56	Retiro de pintura a base aceite con removedor y/o grata metálica hasta encontrar superficie original.	m2	\$ 4.476,00	-	\$ -	-	\$ -
1.57	Limpieza de cuneta.	ml	\$ 4.644,00	-	\$ -	70,00	\$ 325.080,00
1.58	Limpieza de cubiertas de cualquier material, incluye limpieza de canoas y bajantes y reacondición de tejas	m2	\$ 5.238,00	-	\$ -	1.740,75	\$ 9.118.048,50
1.59	Desmante de vidrio (crudo y/o templado) de cualquier espesor, incluye disposición final.	m2	\$ 22.727,00	-	\$ -	1,25	\$ 28.408,75

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1.60	Retiro y reinstalación de sillas de auditorio. Incluye elementos y materiales de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 19.222,00	-	\$ -	-	\$ -
1.61	Retiro de concertina instalada sobre muro. Incluye retiro de todos los elementos de fijación.	ml	\$ 9.599,00	-	\$ -	-	\$ -
1.62	Retiro de cerramiento en alambre de puas y estacones, hasta 2m de altura. Incluye demolición de concreto	ml	\$ 7.381,00	-	\$ -	-	\$ -
1.63	Retiro de manto asfáltico sobre cubierta. Incluye limpieza de superficie	m2	\$ 6.408,00	0,63	\$ 4.037,00	522,16	\$ 3.346.001,24
1.64	Demolición de muros en Drywall de dos caras. Incluye retiro de estructura	m2	\$ 17.080,00	-	\$ -	-	\$ -
1.65	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros	un	\$ 7.477,00	-	\$ -	-	\$ -
1.66	Retiro de espejo.	m2	\$ 5.929,00	-	\$ -	0,40	\$ 2.371,60
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES						
2.1	Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	m3	\$ 105.956,00	-	\$ -	19,82	\$ 2.100.047,92
2.2	Excavación manual en profundidad mayor a 2 mts en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye manejo de aguas y cargue y botada de material sobrante (diámetro según diseño)	m3	\$ 164.604,00	-	\$ -	-	\$ -
2.3	Construcción de llenos compactados con arenilla. En brechas apiques y zonas abiertas.	m3	\$ 80.955,00	-	\$ -	-	\$ -
2.4	Construcción de llenos compactados con material seleccionado proveniente de la excavación en brechas, apiques y zonas abiertas. Incluye transporte local y elementos de protección.	m3	\$ 58.123,00	-	\$ -	-	\$ -
2.5	Construcción de entibado temporal.	m2	\$ 21.339,00	-	\$ -	-	\$ -
2.6	Construcción de llenos compactados con material de subbase granular.	m3	\$ 172.282,00	-	\$ -	8,11	\$ 1.397.207,02
2.7	Cargue con (paleros) y botada de escombros provenientes de demoliciones, explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material.	m3	\$ 62.894,00	-	\$ -	-	\$ -
3.0	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA						
3.1	Construcción y montaje de estructura metálica en perfiles tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura	kg	\$ 20.792,00	3.770,01	\$ 78.386.048,00	9.425,52	\$ 195.975.411,92
3.2	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero para el refuerzo de estructuras en general y demás obras que requieran de este elemento. Fy = 420 Mpa. (4200 kg/cm²).	kg	\$ 6.762,00	817,03	\$ 5.524.757,00	2.508,69	\$ 16.963.761,92
3.3	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada tipo D 84.	m2	\$ 9.390,00	-	\$ -	-	\$ -
3.4	Suministro, transporte, y colocación de fijación química sobre elementos de concreto. Incluye perforación, limpieza y fijación química del tipo epóxico. No incluye refuerzo.			-	\$ -	-	\$ -
3.4.1	Fijación en 3/8", Broca de 1/2", Profundidad 4"	un	\$ 11.744,00	-	\$ -	-	\$ -
3.4.2	Fijación en 1/2", Broca de 5/8", Profundidad 5"	un	\$ 14.116,00	-	\$ -	-	\$ -
3.4.3	Fijación en 5/8", Broca de 3/4", Profundidad 6"	un	\$ 16.716,00	-	\$ -	89,00	\$ 1.487.724,00
4.0	CONCRETOS						
4.1	Colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye todos los elementos necesarios para el correcto proceso constructivo. Para fundaciones y recintes	m3	\$ 548.079,00	-	\$ -	2,16	\$ 1.183.850,64
4.2	Losa maciza de e=0.10 m. Incluye además acabado a la vista de parte inferior de la losa y en bordel laterales	m2	\$ 177.662,00	-	\$ -	-	\$ -
4.3	Construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 Mpa, con espesor de 0,09 hasta 0,12 m, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales, malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 97.659,00	-	\$ -	-	\$ -
4.4	Suministro, transporte y construcción de mortero 1:4 de 0,05 m de espesor, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales, malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 60.947,00	52,43	\$ 3.195.147,00	95,39	\$ 5.813.430,12
4.5	Suministro, transporte y construcción de piso en concreto de 21 MPa, con espesor entre 0,07m y 0,10m, acabado rústico, incluye colocación de malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 82.326,00	-	\$ -	17,54	\$ 1.443.998,04

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
4.6	Construcción de piso en concreto de 21Mpa, espesor de 0.08 m, con con dilatación en módulos de 2.0m x 2.0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-84, juntas inducidas de 5 x 5 mm con cortadora de piso, acabado escobillado pendientado y llaneado, curado, protección hasta la entrega final y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción de la actividad.	m2	\$ 97.935,00	-	\$ -	-	\$ -
4.7	Suministro y colocación de concreto a la vista de f'c=21 Mpa para elementos estructurales, incluye formaleta, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se registrará por lo especificado en las NEGC 501 y 601.	m3	\$ 1.162.422,00	-	\$ -	6,31	\$ 7.334.882,82
4.8	Suministro y colocación de concreto de f'c=21 Mpa para elementos estructurales y/o fundaciones, incluye formaleta en madera común, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se registrará por lo especificado en las NEGC 501 y 601.	m3	\$ 621.449,00	-	\$ -	2,87	\$ 1.783.558,63
4.9	Suministro e instalación de concreto grouting para vaciado en mampostería estructural.	m3	\$ 616.687,00	-	\$ -	-	\$ -
4.10	Construcción de lagrimales vaciados en sitio en concreto de 21 Mpa. Según diseño. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras. Para muro de e= 0,15 m.	ml	\$ 52.957,00	-	\$ -	-	\$ -
4.11	Construcción de lagrimales vaciados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras. Para muro de e= 0,20m.	ml	\$ 54.147,00	-	\$ -	3,95	\$ 213.880,65
4.12	Suministro e instalación de lagrimal prefabricado en concreto. Incluye mortero de pega 1:4 para muro de ancho 20 cm.	ml	\$ 31.260,00	-	\$ -	-	\$ -
4.13	Construcción de dinteles en concreto de 21 Mpa. Incluye formaleta, protección y curado. No incluye refuerzo. De 0,15x0,20 m.	ml	\$ 54.691,00	-	\$ -	-	\$ -
4.14	Suministro, transporte y colocación de topellantas prefabricado de 15x15x40 en concreto de 21 Mpa, cuatro caras con anclaje epóxico. Incluye a todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El anclaje epóxico se pagará en el ítem correspondiente	un	\$ 41.998,00	-	\$ -	-	\$ -
4.15	Construcción de cuneta en "V" en concreto de 21 Mpa. Incluye refuerzo, entresuelo con cascajo sucio, juntas y acabado escobeadado o paletado. Según diseño de OO.PP. Y aprobación por parte de la interventoría. Ancho 0,60m, e= 0,10m.	ml	\$ 63.581,00	-	\$ -	1,95	\$ 123.982,95
4.16	Construcción de cárcamo lineal de 50x40 cm (medidas internas) en concreto de 21 MPa, con un espesor de 8cm reforzado con malla D-84. Incluye suministro y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye: marco metálico en ángulo de 1 1/2"x1/8" anclado al concreto y reja con marco en ángulo de 1 1/2"x1/4" en el perímetro y formando cuadrícula cada 0,70 m, incluye además varilla de acero de 60 psi de D=3/4" separadas cada 6 cm entre ejes y una varilla longitudinal en toda la dimensión de D=3/4" . Se deben dejar traamos de tapas removibles como registro para la limpieza del cárcamo. Todas las uniones deberán realizarse con soldadura que cumpla las normas técnicas que le apliquen. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Las demoliciones y/o excavaciones que sean necesarias se pagarán en sus ítems respectivos	ml	\$ 344.092,00	-	\$ -	-	\$ -
4.17	Micropilotes en concreto de 21 Mpa, diámetro de 30 cm. El refuerzo y la excavación se pagan en los ítems correspondientes	ml	\$ 72.523,00	-	\$ -	33,60	\$ 2.436.772,80
4.18	Suministro y colocación de concreto de f'c =17.5 Mpa para atraques, empotramiento de tuberías y anillos para pilas de cimentación: Incluye formaleta, protección y curado	m3	\$ 620.155,00	-	\$ -	-	\$ -
4.19	Mortero 1: 6 f'c=12MPa (142kg/cm2). Para solados, de espesor 0,05 m.	m2	\$ 26.794,00	-	\$ -	10,16	\$ 272.227,04
4.20	Suministro y aplicación de adherente para concreto fresco con concreto endurecido. Incluye recomendaciones del fabricante.	m2	\$ 68.520,00	-	\$ -	-	\$ -
4.21	Suministro, transporte e instalación de membrana impermeabilizante de secado rápido de formulación bituminosa a base agua con polímeros y elastómeros tipo Duoflex (4 mm) o equivalente, para aplicar en forma líquida, en frío, a temperatura ambiente, en concreto seco o húmedo mediante un sistema de aspersión de alta presión y velocidad (hasta 600 m2/ día). Capacidad de elongación: 2000% o superior, no inflamable. De alta adhesividad y fusión monolítica con el sustrato base sin generar juntas, elástica que se acomode a la estructura en los continuos movimientos que generan fisuras para proporcionar una impermeabilización perfecta. Amigable con el medio ambiente. Incluye Retiro de material residual, adherido en la losa como residuos de vaciados, concretos y mugre de obra en área a aplicar y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 133.917,00	-	\$ -	-	\$ -
5.0	MAMPOSTERÍA						

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
5.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrase, de aristas con esquineros de fábrica, encorizados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma lcontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 10x20x40 cm. e = 10 cm. En cualquier altura	m2	\$ 51.862,00	-	\$ -	-	\$ -
5.2	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrase, de aristas con esquineros de fábrica, encorizados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma lcontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 15x20x40 cm. e = 15 cm. En cualquier altura	m2	\$ 85.595,00	-	\$ -	0,49	\$ 41.941,55
5.3	Construcción de mampostería en ladrillo en soga para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrase, de aristas con esquineros de fábrica, encorizados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma lcontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 15x20x40 cm. e = 20 cm. En cualquier altura	m2	\$ 100.766,00	-	\$ -	-	\$ -
5.4	Construcción de mampostería en bloque de concreto ranurado ambas caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrase, de aristas con esquineros de fábrica, encorizados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma lcontec 247). De 20 x 20 x 40 e= 20 cm. En cualquier altura	m2	\$ 103.490,00	-	\$ -	-	\$ -
5.5	Construcción de mampostería en bloque de concreto ranurado ambas caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrase, de aristas con esquineros de fábrica, encorizados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma lcontec 247). De 15 x 20 x 40 e= 15 cm. En cualquier altura	m2	\$ 96.823,00	-	\$ -	-	\$ -
5.6	Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla eslabonada calibre 10 ojo 5. Incluye concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,20x0,25 m, columnas de 0,20x0,20 m cada 2,20 m y viga superior monolítica de 0,20x0,20 m; muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm (2 hiladas) tubería galvanizada de 1,9" para postes con gallinazo cada 2,20 m. (H poste = 4,0 m. incluido gallinazo, pieamigos en esquinas e intermedios cada 6,60 mts (L = 4,00 m), tubería intermedia horizontal, tubería inferior a 10 cms del muro, ángulo superior e inferior de 11/2" x 11/2" x 1/8" soldado a la malla y tratado con pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio, tapones en lámina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. En caso de requerir concertina esta se pagará en el ítem correspondiente	ml	\$ 689.377,00	23,10	\$ 15.924.609,00	60,90	\$ 41.983.059,60
5.7	Impermeabilización de muros con igol denso de Sika o equivalente. Incluye preparación de la superficie con igol imprimante.	m2	\$ 47.704,00	-	\$ -	103,16	\$ 4.921.144,64
5.8	Impermeabilización de muro con igol denso de Sika o equivalente. Incluye igol imprimante y plástico (polietileno negro calibre 5).	m2	\$ 51.262,00	-	\$ -	-	\$ -
5.9	Suministro y aplicación de 2 capas de hidrófugo impermeabilizante del tipo Sika transparente-10 o equivalente en fachadas de ladrillo, concreto, piedra y/o mortero. Incluye preparación de la superficie.	m2	\$ 23.069,00	-	\$ -	-	\$ -
5.10	Suministro e instalación de sello de junta vertical entre mampostería y estructura en concreto. Incluye lámina de icopor, cordón de espuma de polietileno de 1/2", sellante elástico tpo Sikaflex de Sika o equivalente y cinta de enmascarar. La profundidad del cordón debe ser igual a la mitad del ancho de la junta (Según recomendación del fabricante).	ml	\$ 15.375,00	25,50	\$ 392.063,00	25,50	\$ 392.063,00
5.11	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 2 caras con un espesor aprox. de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte de parales separados 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta malla, tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	\$ 99.074,00	-	\$ -	-	\$ -
5.12	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 1 cara con un espesor de aprox. de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte parales separados 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta malla, tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	\$ 69.519,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
5.13	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, una cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilera, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	\$ 94.060,00	-	\$ -	4,56	\$ 428.913,60
5.14	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilera, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	\$ 143.189,00	-	\$ -	2,68	\$ 383.746,52
5.15	Sobrecimiento en bloque de concreto de 20x20x40cm revitado a 2 caras, dos hiladas. Incluye mortero de pega 1:4 y relleno en mortero 1:6 acabado plano, e = 0,20 m.	ml	\$ 62.692,00	-	\$ -	-	\$ -
5.16	Construcción de mampostería ladrillo tipo sogá ranurado ambas caras de 15 x 20 x 40 cm e = 20 cm.	m2	\$ 104.994,00	-	\$ -	-	\$ -
5.17	Construcción de mampostería en ladrillo ranurado ambas caras de 15x20x40 cm e = 15 cm.	m2	\$ 89.075,00	-	\$ -	-	\$ -
5.18	Construcción de mampostería en ladrillo ranurado una cara de 15x 20x40 cm e = 15 cm.	m2	\$ 88.442,00	-	\$ -	-	\$ -
5.19	Mampostería en ladrillo catalán estructural de 10x15x30, e=15, ranurado ambas caras, perforación vertical. En cualquier altura	m2	\$ 152.495,00	-	\$ -	-	\$ -
5.20	Construcción de machón, falsa columna en ladrillo estructural de perforación vertical de 10x15x30, ranurado, incluye el suministro y el transporte del ladrillo, acabado a la vista dos caras. Todos los cortes se realizarán a máquina (Según norma lcontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34) según diseño estructural. El acero de refuerzo y el concreto fluido se pagará en su ítem respectivo. Ancho de 0,45 x 0,45 cms. En cualquier altura	ml	\$ 151.577,00	-	\$ -	-	\$ -
5.21	Mampostería en ladrillo catalán estructural de 10x15x30 = 15 perforación Horizontal. En cualquier altura	m2	\$ 136.230,00	0,75	\$ 102.173,00	0,75	\$ 102.173,00
5.22	Encorozado para techos. Incluye ladrillos, revoque por ambas caras y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	\$ 114.753,00	-	\$ -	-	\$ -
5.23	Suministro y colocación de calado de arcilla cerámico de 20x20 cm. Ranurado. e=15 cm	m2	\$ 137.572,00	-	\$ -	0,48	\$ 66.034,56
5.24	Suministro, transporte e instalación de malla para cerramiento eslabonada galvanizada ojo 5 calibre 10. Incluye alambre galvanizado c.12 para amarres.	m2	\$ 36.229,00	-	\$ -	-	\$ -
5.25	Suministro, transporte e instalación de concertina diámetro 45 cm, separación máxima 30 cm. Incluye cable en acero de 1/8" para anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml	\$ 30.333,00	-	\$ -	3,95	\$ 119.815,35
5.26	Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada de 1,9", para cerramientos. Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en empates y soldaduras.	ml	\$ 37.682,00	-	\$ -	-	\$ -
5.27	Lavado e hidrofugado de superficies de concreto en columnas, columnetas, vigas y cielos de fachada, incluye lavada y limpieza con detergente neutro e hidrolavadora, aplicación de productos que garanticen la impermeabilización de la superficie y todo lo requerido para la realización de trabajo seguro en altura.	m2	\$ 6.281,00	-	\$ -	-	\$ -
5.28	Limpieza y lavada de superficie en vidrio con jabón limpiavidrios. Incluye todo lo requerido para la realización de trabajo seguro en altura.	m2	\$ 10.318,00	21,84	\$ 225.345,00	21,84	\$ 225.345,00
5.29	Mantenimiento y reparación de fachada en tableros de cemento (superboard siding de 10 mm) incluye remplazo de tableros en mal estado hasta un 5% del área total y fijación o ajuste de las laminas que se encuentren flojas, corrección de fisuras y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 14.236,00	-	\$ -	-	\$ -
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6.1	Suministro, transporte e instalación de tapa para cajas de registro y/o inspección. Incluye herraje para marco y tapa y ángulo de soporte de la tapa, concreto de 21Mpa, soldadura del marco al concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M.	m2	\$ 344.153,00	-	\$ -	-	\$ -
6.2	Mantenimiento de pozo séptico. Incluye succión y evacuación de lodos y natas, limpieza y lavados de filtros y compartimientos, traslado de lodos y natas hasta planta de tratamiento, suministro de bacterias anaerobias. Informe con observaciones y recomendaciones sobre el estado actual del sistema y su estructura. Registro fotográfico, certificado de disposición final de natas y lodos y demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad. Las actividades de mantenimiento de la estructura se pagarán en su respectivo ítem. Distancia máxima de 50 km a la planta de disposición final.	m3	\$ 128.404,00	-	\$ -	-	\$ -
6.3	Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal altamente calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normatividad existente. El equipo utilizado para lavar a presión debe permitir llegar a los sitios de difícil acceso donde se acumulen incrustaciones y suciedad. Se debe utilizar un desengrasante para retirar la contaminación física y microbiológica presente en las paredes y en el fondo y enjuagar el tanque para luego realizar una desinfección con sanitizante de grado alimenticio biodegradable y efectivo contra los organismos resistentes al cloro. Incluye análisis fisicoquímico y microbiológico del agua realizado en un laboratorio especializado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el decreto 1575 de 2007 e informe de resultados que contenga actividades realizadas en su respectivo presupuesto.	m3	\$ 19.359,00	5,00	\$ 96.795,00	10,49	\$ 203.075,91

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
6.4	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.			-	\$ -	-	\$ -
6.4.1	Diámetro 2".	ml	\$ 18.907,00	-	\$ -	11,30	\$ 213.649,10
6.4.2	Diámetro 3".	ml	\$ 27.534,00	-	\$ -	6,40	\$ 176.217,60
6.4.3	Diámetro 4".	ml	\$ 38.293,00	-	\$ -	-	\$ -
6.4.4	Diámetro 6".	ml	\$ 61.947,00	-	\$ -	-	\$ -
6.4.5	Diámetro 8" tipo Novafor	ml	\$ 80.528,00	-	\$ -	-	\$ -
6.4.6	Diámetro 10" tipo Novafor	ml	\$ 113.438,00	-	\$ -	-	\$ -
6.5	Suministro y colocación abastos para sanitario, lavamos y lavaplatos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 55.814,00	-	\$ -	7,00	\$ 390.698,00
6.6	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	\$ 290.632,00	3,00	\$ 871.896,00	6,00	\$ 1.743.792,00
6.7	fluxometro	un	\$ 308.812,00	-	\$ -	-	\$ -
6.8	Suministro e instalación de fluxómetro Palanca Sloan con capacidad de descarga según sanitarios existentes, incluye retiro del existente en caso de requerirse y todos los materiales necesarios para su correcta instalación y reintegro o disposición final según indicaciones de la interventoría.	un	\$ 1.023.675,00	-	\$ -	-	\$ -
6.9	Suministro e instalación de válvula Corona antivandálica para sanitario push empotrada 4,8 lts; para cambio, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y reintegro o disposición final según indicaciones de la interventoría.	un	\$ 560.114,00	2,00	\$ 1.120.228,00	2,00	\$ 1.120.228,00
6.10	Suministro e instalación de válvula Corona para orinal tipo push entrada superior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	\$ 543.311,00	-	\$ -	-	\$ -
6.11	Mantenimiento de fluxómetro para sanitarios, incluye el retiro de la pieza en mal estado y su remplazo por una pieza nueva acorde con el aparato a reparar, lubricación y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad			-	\$ -	-	\$ -
6.11.1	Pistón diafragma Sloan para 6 lts / 12 lts, según aparato sanitario existente	un	\$ 144.868,00	-	\$ -	-	\$ -
6.11.2	Kit válvula de registro fluxómetro Sloan	un	\$ 108.619,00	-	\$ -	7,00	\$ 760.333,00
6.11.3	Kit Palanca Sloan	un	\$ 179.513,00	1,00	\$ 179.513,00	1,00	\$ 179.513,00
6.11.4	Racores taza fluxómetro Sloan	un	\$ 72.530,00	-	\$ -	2,00	\$ 145.060,00
6.11.5	Kit Palanca (manija) Corona	un	\$ 153.946,00	-	\$ -	-	\$ -
6.12	Mantenimiento de Push empotrado corona para sanitarios (cartucho válvula sanitario corona), incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	\$ 274.689,00	2,00	\$ 549.378,00	10,00	\$ 2.746.890,00
6.13	Mantenimiento de Push empotrado corona para orinal (cartucho válvula orinal Corona), incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y/o reintegro o disposición final según indicaciones de la interventoría.	un	\$ 173.586,00	3,00	\$ 520.758,00	4,00	\$ 694.344,00
6.14	Mantenimiento y limpieza de desagüe de lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo y/o poceta. Incluye cambio de rejilla y/o sifón	un	\$ 31.331,00	4,00	\$ 125.324,00	17,00	\$ 532.627,00
6.15	Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas y fijación mecánica, limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura a base de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir por la interventoría.			-	\$ -	-	\$ -
6.15.1	De diámetro 3".	ml	\$ 42.621,00	-	\$ -	3,00	\$ 127.863,00
6.15.2	De diámetro 4".	ml	\$ 53.354,00	-	\$ -	13,90	\$ 741.620,60
6.16	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).			-	\$ -	-	\$ -
6.16.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	un	\$ 56.053,00	-	\$ -	-	\$ -
6.16.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	un	\$ 79.486,00	-	\$ -	-	\$ -
6.16.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	un	\$ 95.504,00	-	\$ -	-	\$ -
6.17	Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.			-	\$ -	-	\$ -
6.17.1	De diámetro ¾" RDE 11	ml	\$ 12.881,00	-	\$ -	-	\$ -
6.17.2	De diámetro ½" RDE 9.	ml	\$ 11.855,00	-	\$ -	6,00	\$ 71.130,00
6.17.3	De diámetro 1" RDE 13,5	ml	\$ 14.304,00	3,50	\$ 50.064,00	3,50	\$ 50.064,00
6.17.4	De diámetro 1½". RDE 11	ml	\$ 29.289,00	-	\$ -	-	\$ -
6.17.5	De diámetro 2" RDE 21	ml	\$ 41.788,00	-	\$ -	-	\$ -
6.17.6	De diámetro 2½". RDE 21	ml	\$ 56.734,00	-	\$ -	-	\$ -
6.18	Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire, limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato).			-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
6.18.1	Ø = ¾" RDE 11, 500 PSI.	un	\$ 57.770,00	-	\$ -	-	\$ -
6.18.2	Ø = 1/2" RDE 9, 500 PSI.	un	\$ 37.540,00	-	\$ -	-	\$ -
6.18.3	Ø = 1" RDE 13,5, 500 PSI.	un	\$ 62.197,00	-	\$ -	-	\$ -
6.18.4	Ø = 1 1/4" - 2 - RDE 9, 500 PSI.	un	\$ 97.093,00	-	\$ -	-	\$ -
6.19	Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.			-	\$ -	-	\$ -
6.19.1	Diámetro 1/2".	un	\$ 129.472,00	-	\$ -	-	\$ -
6.19.2	Diámetro 3/4".	un	\$ 170.048,00	1,00	\$ 170.048,00	1,00	\$ 170.048,00
6.19.3	Diámetro 1".	un	\$ 198.478,00	1,00	\$ 198.478,00	1,00	\$ 198.478,00
6.19.4	Diámetro 1 1/2".	un	\$ 301.324,00	-	\$ -	-	\$ -
6.20	Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20x0,20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 37.052,00	-	\$ -	2,00	\$ 74.104,00
6.21	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4" y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	\$ 49.340,00	-	\$ -	-	\$ -
6.22	Suministro, transporte e instalación de anclaje epóxico tipo espárrago para soporte de tubería de cualquier diámetro. Incluye dos anclajes y riel perforado de soporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	\$ 48.160,00	-	\$ -	-	\$ -
6.23	Desobstrucción de tubería de aguas negras y/o lluvias, por medios mecánicos (Equipo Desobstructor K1500 o similar).	hr	\$ 207.731,00	-	\$ -	-	\$ -
6.24	Suministro, transporte e instalación de geotextil NT1600, para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 6.469,00	-	\$ -	-	\$ -
6.25	Suministro, transporte e instalación de tubería de Ø=4", para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	\$ 36.270,00	-	\$ -	-	\$ -
6.26	Suministro, transporte y riego de triturado limpio de 1" para filtro.	m3	\$ 158.408,00	-	\$ -	1,26	\$ 199.594,08
7.0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES			-	\$ -	-	\$ -
7.1	Suministro y colocación de sanitario de bajo consumo para personas con movilidad reducida. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 715.278,00	-	\$ -	-	\$ -
7.2	Suministro y colocación de sanitario blanco de bajo consumo tipo Aluvia de Corona o similar. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 480.600,00	-	\$ -	3,00	\$ 1.441.800,00
7.3	Suministro e colocación de sanitario blanco Institucional tipo Corona 1,28 gpf/4,8 lpf. Incluye Fluxómetro palanca Sloan Pamo y todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 1.822.417,00	-	\$ -	-	\$ -
7.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida, color a definir por la interventoría. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 785.269,00	-	\$ -	-	\$ -
7.5	Suministro y colocación de lavamanos integral blanco. Incluye pedestal, grifería metálica individual, todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 321.043,00	-	\$ -	-	\$ -
7.6	Suministro y colocación de lavamanos integral blanco. Incluye grifería metálica individual todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 302.163,00	-	\$ -	-	\$ -
7.7	Suministro y colocación de lavamanos ovalado de sobreponer, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 279.875,00	-	\$ -	-	\$ -
7.8	Suministro y colocación de orinal mediano para fluxómetro blanco. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 369.343,00	-	\$ -	-	\$ -
7.9	Suministro e instalación de lavaescobas prefabricado desde 0.40x0.35m x 0,20m, enchapado. Incluye llave bocamanguera, mortero para fijación, enchape en salpicadero, rejilla sifón y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	\$ 265.816,00	-	\$ -	-	\$ -
7.10	Suministro e instalación de lavaescobas en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 de 0,60 x 0,40cm x 50cm de profundidad, incluye salpicadero de 15 cm en los puntos de contacto con la pared, sifón, canastilla, llave bocamanguera metálica, abasto con llave metálica y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	\$ 620.368,00	-	\$ -	-	\$ -
7.11	Instalación de sanitarios con mortero	un	\$ 53.335,00	-	\$ -	1,00	\$ 53.335,00
7.12	Instalación de sanitarios con brida de fijación	un	\$ 132.597,00	-	\$ -	-	\$ -
7.13	Suministro e instalación de ducha antivandálica con regadera de seguridad. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. (referencias de Grival)	un	\$ 514.417,00	-	\$ -	-	\$ -
7.14	Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado RH 15mm recubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto:80 cm, Fondo:31.5 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	\$ 728.091,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
7.15	Suministro e instalación de mueble superior de cocina, con manijas metálicas, compartimentos organizadores para alimentos, locero y platero con escurridor metálico y dos puertas abatibles verticales con brazo neumático de apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado RH 15mm recubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las Puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto: 60 cm, Fondo: 31.5 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	\$ 700.885,00	-	\$ -	-	\$ -
7.16	Mesón en acero inoxidable tipo Socoda o equivalente de 1.50 x 0.60 m. Incluye lavaplatos, canastilla de 2", sifón con registro, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 661.061,00	-	\$ -	-	\$ -
7.17	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en bronce y aluminio. De Ø = 2".	un	\$ 32.464,00	1,00	\$ 32.464,00	1,00	\$ 32.464,00
7.18	Suministro y colocación de rejilla de piso de aluminio. De Ø = 3".	un	\$ 35.296,00	-	\$ -	1,00	\$ 35.296,00
7.19	Suministro y colocación de rejilla piso de aluminio. De Ø = 4".	un	\$ 46.624,00	-	\$ -	-	\$ -
7.20	Suministro, transporte e instalación de rejilla granada o cúpula en aluminio de 3" a 4" de diámetro. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 36.551,00	-	\$ -	-	\$ -
7.21	Suministro e instalación de rejilla metálica cuadrada para piso, fundida, color bronce, espesor 3mm, tráfico pesado, para exteriores de 16.5cm x16.5cm, incluye sosco y los demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 338.877,00	-	\$ -	-	\$ -
7.22	Suministro e instalación de rejilla metálica cuadrada para piso, fundida, color bronce, espesor 3mm, tráfico pesado, para exteriores de 16.5cm x16.5cm, incluye tornillos y los demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 161.695,00	-	\$ -	-	\$ -
7.23	Suministro y colocación de llave boca manguera. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	\$ 52.574,00	2,00	\$ 105.148,00	2,00	\$ 105.148,00
7.24	Suministro e instalación de grifería sencilla para lavaplatos tipo Cuello de Ganso Aluvia de Corona o equivalente. Incluye todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 96.662,00	1,00	\$ 96.662,00	9,00	\$ 869.958,00
7.25	Suministro e instalación de lavaplatos de 55 x 43 cm en acero inoxidable tipo Socoda o equivalente. Incluye grifería, válvula economizadora, sifón, canastilla, grifería batiente cuello de ganso tipo Grival o equivalente y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 331.758,00	-	\$ -	-	\$ -
7.26	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado. Incluye cerradura.	un	\$ 178.093,00	-	\$ -	-	\$ -
7.27	Suministro e instalación de dispensador de toallas tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado. Incluye cerradura.	un	\$ 108.448,00	-	\$ -	-	\$ -
7.28	Suministro e instalación de dispensador de Jabón 1 lt de capacidad, tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado. Incluye cerradura.	un	\$ 198.128,00	-	\$ -	-	\$ -
7.29	Suministro e instalación de sifón, canastilla para lavaplatos incluye retiro del existente de ser necesario y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 58.480,00	-	\$ -	-	\$ -
7.30	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 168.785,00	-	\$ -	-	\$ -
7.31	Suministro e instalación de soporte para personas con movilidad reducida en forma de L en acero inoxidable de 11/4" anclado a la pared y al piso, de 1.50m de largo.	un	\$ 261.982,00	-	\$ -	-	\$ -
7.32	Suministro e instalación de grifería sanitario de tanque, incluye grifería completa y demás elementos para su correcta instalación.	un	\$ 89.672,00	1,00	\$ 89.672,00	4,00	\$ 358.688,00
8.0	PISOS						
8.1	Suministro y colocación de recebo en material de relleno procesado (INVIAS 2013) e = 5 cm compactado.	m2	\$ 25.245,00	-	\$ -	-	\$ -
8.2	Suministro y colocación de entresuelo en piedra de e= 15 cms, y recebo en material de relleno procesado (INVIAS 2013) de 5 cms, nivelada y compactada.	m2	\$ 36.783,00	-	\$ -	-	\$ -
8.3	Reacomodamiento, nivelación y recebada de piedra de entresuelo existente e= 15 cm. Incluye recebo nuevo compactado en gravilla limpia e = 5 cm.	m2	\$ 21.854,00	-	\$ -	-	\$ -
8.4	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente, que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 193.079,00	-	\$ -	-	\$ -
8.5	Suministro e instalación de boca puerta vaciado en grano. Incluye varilla de dilatación, pulida y brillada.	ml	\$ 51.178,00	-	\$ -	-	\$ -
8.6	Suministro, transporte e instalación de piso en gres rústica Sahara de 7cm x 25cm. Incluye mortero 1:4 de e= 0.05 m, suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación en bronce cada 1,80m en y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	\$ 69.059,00	-	\$ -	-	\$ -
8.7	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	\$ 47.709,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
8.8	Construcción y vaciado de guardaescoba en mediacaña, en mortero 1:3, impermeabilizado. Desarrollo de 20 cm. Incluye varilla de dilatación, aditivo para impermeabilizar.	ml	\$ 35.418,00	21,07	\$ 746.257,00	85,87	\$ 3.041.343,40
8.9	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 19.802,00	-	\$ -	-	\$ -
8.10	Suministro, transporte e instalación de piso en gres de 30cm x 30cm. Color tradición moro y tradición Sahara, espesor de 12 mm, tráfico 5, tipo Alfa o equivalente, mortero 1:4 de e=0.05 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación cada 1,80 m. en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	\$ 96.947,00	-	\$ -	-	\$ -
8.11	Suministro, transporte e instalación de piso en tableta Gres etrusca Sahara de 0,07 x 0,25 o similar, mortero 1:4 de e= 0.05 m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente. Incluye juntas de dilatación cada 1,80m en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	\$ 97.923,00	-	\$ -	-	\$ -
8.12	Suministro, transporte e instalación de zócalo en gres Romana de 7 x 25 cm o similar, mortero 1:4 de e= 0.05 m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente. Incluye juntas de dilatación cada 1,80 m en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	ml	\$ 28.619,00	-	\$ -	-	\$ -
8.13	Suministro e instalación de piso en baldosa Concreto 30 x 30 cm Gris Grano Crema Tipo 1-2 Cuadriculada Pulida - Incluye mortero de nivelación 1:4, lechada, bordillos y remates en las contrahuellas en cemento esmaltado del mismo color y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	\$ 157.031,00	-	\$ -	-	\$ -
8.14	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas de 10 x 30 cm en baldosa de Concreto Gris Grano Crema Tipo 1-2 Cuadriculada Pulida h= 0.10 m, incluye mortero 1:3 para pega, lechada y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	ml	\$ 46.723,00	-	\$ -	-	\$ -
8.15	Suministro, transporte y colocación de piso Duro piso de 33,8cm x 33,8cm. Incluye pegador de Corona o equivalente para pega de la cerámica, dilatación PVC 4mm, lechada con boquilla lista tipo Concolor o equivalente color similar al piso, remates, cortes con máquina y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	\$ 90.382,00	6,70	\$ 605.559,00	50,00	\$ 4.519.099,60
8.16	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en piso Duro piso de h= 0.10 m, incluye adhesivo para pega de la cerámica tipo Pegador de Corona o equivalente, lechada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	\$ 21.771,00	-	\$ -	109,50	\$ 2.383.924,50
8.17	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante bicolor de 4,80 cm.	ml	\$ 17.023,00	-	\$ -	-	\$ -
8.18	Impermeabilización de losa en concreto con mortero acrílico impermeabilizante (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y compuesto de poliuretano (tipo VULKEM 350/351 o equivalente). Incluye escarificación, retiro de material y limpieza con agua a presión. Aplicación de 5 mm de mortero acrílico con látex en polvo, aplicación base compuesto poliuretano 350 + producto terminado 351 sistema multicapas espesor 15 ml/m2, mediacañas y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 181.273,00	60,04	\$ 10.883.631,00	60,04	\$ 10.883.631,00
8.19	Suministro e instalación de guarda escoba de 10x1,5cm en madera zapan: Incluye chazos, inmunizante, sellador y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	ml	\$ 20.271,00	3,85	\$ 78.043,00	3,85	\$ 78.043,00
8.20	Tratamiento de juntas de piso en piedra Royal Veta: Incluye lavada de la superficie para generar adherencia, suministro e instalación de Yumbolón o equivalente y sikaflex de Sika o equivalente para sellar superficie, de alto desempeño y tiempo de secado rápido.	ml	\$ 16.964,00	-	\$ -	-	\$ -
8.21	Suministro, transporte e instalación de piso vinílico imitación madera referencia Aquafloor ISOCORE o similar espesor 7,5mm, listones de 1,51x 0,220m color a definir por la interventoría, sobre base amortiguada tipo MADERAMEM compuesto por soportes de neopreno de 10x12 cm y 1" de espesor separados cada 0,50 m; durmientes en madera de 4"x4" instalados cada 60 cm apoyados sobre los neoprenos y dos tendidos de triplex de 12mm. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 404.255,00	-	\$ -	58,96	\$ 23.836.491,82
8.22	Restauración de piso en madera. Incluye pulida y aplicación de laca (2 capas de sellador y 2 capas de laca de alto tráfico). 99.9% libre de polvo. No incluye el reemplazo de piezas.	m2	\$ 60.331,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
8.23	Suministro e instalación de membrana de PVC resistente a rayos UV reforzada de 1.2mm de espesor con alargamiento a la rotura de 20% tipo Sikaplan 12 G CO de Sika o equivalente: Incluye sellos flexibles con masilla de poliuretano tipo Sikaflex AT Connection o equivalente, geotextil, medias cañas, detalles como botaderos, esquineros prefabricados, bajantes y su correcto emboquillado, debe de cumplir con las normas: UNE 104303, DIN 16938, ASTM 1003, DIN 53370, DIN 4062, ICONTEC 1500 para agua potable. Las uniones entre láminas deberán realizarse mediante soldadura termoplástica con aire caliente. Cuando se proceda a soldar 2 láminas, deberán disponerse de tal manera que el ancho del traslazo sea igual o mayor de 5 cm, por lo que la soldadura deberá tener en cualquier punto 4 cm como mínimo. Una vez que las superficies de las láminas que vayan a estar en contacto estén limpias y secas, se procederá a la unión (soldadura). Los traslazos, inmediatamente después de la soldadura, se presionan uniformemente con un rodillo para obtener así una unión homogénea y todos los elementos necesarios para su	m2	\$ 131.029,00	-	\$ -	-	\$ -
8.24	Suministro, transporte y aplicación de lechada para juntas. Incluye retiro por medios mecánicos de la lechada existente, suministro y aplicación de lechada.	m2	\$ 9.043,00	-	\$ -	-	\$ -
8.25	Pulida, desmanchada y brillada de guarda escobas en grano	ml	\$ 6.111,00	-	\$ -	-	\$ -
8.26	Enchape en patios en arenón chino No.1 e= 3 cm. y vitrificado antideslizante proporción 1:2, 50% en vitrificado. Incluye varilla de dilatación en cobre o aluminio, guardaescobas, remates y lechada.	m2	\$ 184.346,00	-	\$ -	-	\$ -
8.27	Aplicación de fajas para impermeabilización con mortero acrílico impermeable (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y compuesto de poliuretano (tipo VULKEM 350/351 o equivalente). Incluye retiro de material y limpieza con agua a presión. Aplicación de 5 mm de mortero acrílico con látex en polvo, aplicación Base compuesto poliuretano 350 + productur terminado 351, sistema multicapas, espesor 15 ml/m2, y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. Medido en el ancho de la faja, entre 15 - 40 cms	ml	\$ 55.396,00	-	\$ -	-	\$ -
8.28	Suministro, transporte e instalación de zócalo mediacaña en PVC rígido ep-550 de altura 9 cm para pisos y/o cielos. Incluye elementos de fijación, silicona antihongos en todo el perímetro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	\$ 24.484,00	-	\$ -	36,38	\$ 890.727,92
8.29	Mantenimiento y reparación de piso en madera Zapán. Incluye reemplazo de piezas fisuradas, quebradas o faltantes que sumen hasta un 10% del total del área, ajuste, resane del área intervenida y aplicación de laca (2 capas de sellador y 2 capas de laca de alto tráfico) 99.9% libre de polvo y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	\$ 25.641,00	-	\$ -	-	\$ -
8.30	Suministro e instalación de piezas en madera Zapán de 10 15 cm de ancho. Incluye anclaje y aplicación de laca (2 capas de sellador y 2 capas de laca de alto tráfico) 99.9% libre de polvo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	\$ 22.934,00	-	\$ -	-	\$ -
8.31	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa DE 30 x 30 cm Grano Crema Tipo 1-2 Circular Pulida, o equivalente que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada con lechada preparada, remates, varilla de dilatación, protección de muros, puertas y desagües y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 173.839,00	-	\$ -	-	\$ -
9.0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS						
9.1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	m2	\$ 24.337,00	4,61	\$ 112.194,00	19,30	\$ 469.704,53
9.2	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	\$ 30.151,00	-	\$ -	-	\$ -
9.3	Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika - 1 o similar. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	m2	\$ 30.872,00	-	\$ -	47,82	\$ 1.476.299,04
9.4	Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika - 1 o similar. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3 m.	m2	\$ 33.461,00	-	\$ -	-	\$ -
9.5	Construcción de fajas de revoque de ancho variable entre 10 y 50 cm, en mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	ml	\$ 10.308,00	-	\$ -	8,25	\$ 85.041,00
9.6	Reparación de grietas en revoque existente. Incluye demolición de revoque, ancho hasta 0,50 mts, colocación de mortero de 1:4, suministro e instalación de malla.	ml	\$ 14.870,00	-	\$ -	10,00	\$ 148.700,00
9.7	Resane de revoque en muros con afectaciones hasta del 20%. Incluye demolición de revoque, colocación de mortero 1:4, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	\$ 9.600,00	-	\$ -	-	\$ -
9.8	Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable elaborado con base en cemento, tipo Sika - 101 Mortero Plus o similar para impermeabilización de muros. Incluye rasquetado y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	\$ 23.752,00	-	\$ -	33,34	\$ 791.891,68
9.9	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En cualquier altura	m2	\$ 16.924,00	-	\$ -	23,00	\$ 389.252,00

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
9.10	Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. En cualquier altura.	m2	\$ 13.331,00	-	\$ -	225,63	\$ 3.007.873,53
9.11	Suministro e instalación de enchape en baldosín blanco de 30 x 60 cm. Incluye pegador de Corona o similar, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 82.576,00	-	\$ -	5,52	\$ 455.819,52
9.12	Instalación de enchape en baldosín blanco 20,5 x 20,5 cm. Incluye suministro de pegador de Corona o similar, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. El enchape será suministrado por la Entidad contratante.	m2	\$ 38.022,00	-	\$ -	1,30	\$ 49.428,60
9.13	Suministro e instalación de enchape en cristianac color de 0.30 x 0.30 m. Incluye pegador, lechada y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	ml	\$ 70.116,00	-	\$ -	-	\$ -
9.14	Suministro e instalación de enchape para pisos exteriores tipo mármol royal veta de 40 cm x largo variable entre 0,80 y 1,00m, de espesor 2 cm, junta perdida, debe ser similar al existente, para alto tráfico peatonal, incluye pegante tipo PEGAFAST PEGANIVEL GRAN PESO o equivalente, lechada tipo PEGAFAST BOQUILLA LÁTEX o equivalente, junta de dilatación cada 2.0 mx 2.0m de 1cm según modulación existente, con Yumbolón y Sika flex, sellado, protección, limpieza con ácido y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	\$ 344.414,00	-	\$ -	-	\$ -
9.15	Rasquetado sobre muros. Incluye botada de material.	m2	\$ 5.807,00	77,82	\$ 451.901,00	274,93	\$ 1.596.501,35
9.16	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	m2	\$ 17.780,00	66,54	\$ 1.183.081,00	2.811,33	\$ 49.985.367,19
9.17	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetada o rutida hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente	m2	\$ 21.490,00	-	\$ -	387,64	\$ 8.330.315,78
9.18	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para zócalo en madera h= 10 - 15 cm. Color a definir, aprobado por la interventoría.	ml	\$ 5.171,00	-	\$ -	-	\$ -
9.19	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para marco de puerta (Espesor de muro variable). Color a definir, aprobado por la interventoría.	un	\$ 22.633,00	1,00	\$ 22.633,00	2,00	\$ 45.266,00
9.20	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para canaleta metálica. Color a definir, aprobado por la interventoría.	ml	\$ 7.136,00	-	\$ -	38,42	\$ 274.165,12
9.21	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para pasamanos, incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 2 hilos horizontal, 1 hilo vertical.	ml	\$ 10.219,00	-	\$ -	46,75	\$ 477.738,25
9.22	Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 3 hilos horizontales, 1 vertical.	ml	\$ 14.351,00	-	\$ -	32,40	\$ 464.972,40
9.23	Pintura tipo barniz para puerta. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye la preparación de la superficie y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	\$ 40.410,00	-	\$ -	-	\$ -
9.24	Pintura a base de aceite para puerta. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye la preparación de la superficie, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	\$ 43.805,00	1,00	\$ 43.805,00	14,00	\$ 613.270,00
9.25	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes con estuco plástico tipo Corona o equivalente, color a definir según aprobación de la interventoría. En cualquier altura.	m2	\$ 20.416,00	-	\$ -	-	\$ -
9.26	Pintura a base de aceite, esmalte de primera calidad para bajantes. Incluye preparación de la superficie con aplicación de anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	\$ 11.136,00	-	\$ -	13,90	\$ 154.790,40
9.27	Suministro y aplicación de pintura tráfico para topellantas.	un	\$ 17.922,00	-	\$ -	-	\$ -
9.28	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de cubiertas (cerchas, columnas, riostras, etc.). Incluye limpieza, lijá, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.	ml	\$ 15.779,00	29,40	\$ 463.903,00	306,37	\$ 4.834.212,63

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
9.29	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteadas o rutiadas). Color a definir, aprobado por la interventoría. En muros y cielos	m2	\$ 23.439,00	21,84	\$ 511.907,00	141,35	\$ 3.313.101,89
9.30	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	m2	\$ 30.218,00	-	\$ -	-	\$ -
9.31	Pintura a base de aceite, para zócalo h = 1 m, sobre muros revocados, color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye preparación de la superficie.	m2	\$ 18.892,00	-	\$ -	-	\$ -
9.32	Mantenimiento de bancas, basureras, jardineras en madera Teca. Incluye resane y limpieza de la superficie con jabón neutro y/o lijado manual y orbital que permita el borrado de pequeñas marcas hasta dejar la superficie totalmente limpia, aplicación de sellador y aplicación de tres (3) manos de barniz impranol o similar de alto rendimiento, color a definir.	m2	\$ 42.934,00	-	\$ -	-	\$ -
9.33	Suministro y colocación de barniz para techos (carguera, alfarda, tabilla, etc.). Incluye limpieza y preparación de la superficie con aplicación de tapaporos y todos los elementos necesarios para la realización de trabajo en altura	m2	\$ 18.602,00	23,04	\$ 428.590,00	23,04	\$ 428.590,00
9.34	Pintura a base de aceite para ventanas. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, su medida será el m2 considerando ambas caras.	m2	\$ 25.627,00	2,26	\$ 57.917,00	2,26	\$ 57.917,00
9.35	Mantenimiento y reparación de fachada en piedra bogotana blanca. Incluye retiro de la pieza existente en mal estado, preparación de la superficie y el suministro e instalación de piedra nueva, mortero 1:4, malla y todos los elementos necesarios para la realización de trabajo en altura	un	\$ 74.130,00	-	\$ -	-	\$ -
9.36	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Koraza 10 años o similar, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura	m2	\$ 24.452,00	22,50	\$ 550.170,00	78,12	\$ 1.910.190,24
9.37	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Koraza o similar, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura	m2	\$ 23.329,00	221,30	\$ 5.162.614,00	453,06	\$ 10.569.343,04
9.38	Suministro y aplicación de pintura Koraza en guardaescobas de altura hasta 0,50 m. Incluye adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir aprobado por la interventoría.	ml	\$ 8.880,00	-	\$ -	-	\$ -
9.39	Construcción de revoque 1:4 para zócalos con altura entre 0,30m y 0,50m con media caña, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye media caña, ranuras, filetes y dilataciones.	ml	\$ 16.373,00	-	\$ -	-	\$ -
9.40	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos (Puertas reja, rejas, cerramientos en tubería o malla, pasamanos en estructura metálica y malla, etc.). Incluye limpieza, retiro de pintura existente, lijada, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	\$ 28.513,00	-	\$ -	203,67	\$ 5.807.242,71
9.41	Suministro y aplicación de pintura tráfico para señalización, fajas de 10 - 30 cm de ancho, incluye todos los elementos necesarios para su entrega a satisfacción	ml	\$ 4.712,00	-	\$ -	-	\$ -
10.0	CUBIERTAS Y CIELOS						
10.1	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilera metálica para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	\$ 74.398,00	28,69	\$ 2.134.479,00	99,66	\$ 7.414.505,06
10.2	Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible en placa superboard de e= 6 mm. Incluye: estructura de soporte, resanes, pintura tipo 1 y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	\$ 79.913,00	-	\$ -	-	\$ -
10.3	Mantenimiento de cielos en Drywall, incluye desmonte de cinta, encintada, masillada, pintura tipo 1, cambio de placas donde sea necesario en un porcentaje no mayor al 10% y equipo para trabajo seguro en alturas.	m2	\$ 34.191,00	17,85	\$ 610.310,00	17,85	\$ 610.310,00
10.4	Mantenimiento de canoas y ruanas desarrollo entre 30 - 70 cm. Incluye limpieza, fijación de ruana con regata en caso de ser necesario, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	ml	\$ 16.515,00	60,50	\$ 999.158,00	574,50	\$ 9.487.868,00
10.5	Mantenimiento y reparación de canoas. Incluye fijación, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite, soldaduras donde sea necesario.	ml	\$ 69.531,00	9,00	\$ 625.779,00	108,85	\$ 7.568.449,35
10.6	Suministro, transporte e instalación de ruana de lamina calibre 26, desarrollo entre 20-40 cm, incluye fijación de ruana con regata mortero 1:4, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	ml	\$ 25.362,00	-	\$ -	31,40	\$ 796.366,80
10.7	Mantenimiento de cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm. Incluye retiro, limpieza y reinstalación de teja, suministro de teja hasta un 30%, cambio de elementos de estructura similares a los existentes hasta un 30%, silicona y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Medido a cinta pegada.	m2	\$ 58.847,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
10.8	Suministro, transporte e instalación de manto asfáltico 3mm con foil autoadhesivo para impermeabilización de cubierta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 47.268,00	0,63	\$ 29.779,00	511,76	\$ 24.189.871,84
10.9	Suministro, transporte e instalación de ruana adhesiva asfáltica de 3mm x 0,3 m para impermeabilización de ruanas en cubiertas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	\$ 22.784,00	23,60	\$ 537.702,00	138,69	\$ 3.159.912,56
10.10	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de manto existente en su totalidad, retiro de tabilla y suministro de tabilla nueva hasta un 20% del área inmunizada con Fortage madera o equivalente y barnizada, suministro e instalación de Impermeabilización en frío con manto de 3 mm, mortero 1:4 para fijación de tejas, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido a cinta pegada.	m2	\$ 88.223,00	-	\$ -	193,67	\$ 17.086.452,74
10.11	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24, moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.60 m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	\$ 85.929,00	-	\$ -	21,10	\$ 1.813.101,90
10.12	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	\$ 105.093,00	-	\$ -	65,00	\$ 6.831.045,00
10.13	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m. Incluye aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado final, embudos, fijación y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	\$ 73.676,00	-	\$ -	10,96	\$ 807.488,96
10.14	Suministro, transporte e instalación de cubierta con placas de policarbonato alveolar de 8 mm. Color a definir por la interventoría. Incluye conectores tapa y base de policarbonato, perfil en U de 8 mm, cinta, sellante, fijaciones con tornillo auto perforante, silicona, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. La estructura será pagada en el ítem respectivo y la medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	\$ 114.394,00	45,36	\$ 5.188.912,00	45,36	\$ 5.188.912,00
10.15	Suministro, transporte e instalación de teja de barro. Incluye mortero 1:4 para fijación de teja, medido a cinta pegada.	m2	\$ 62.779,00	-	\$ -	-	\$ -
10.16	Suministro, transporte e instalación de teja Standing Seam Cal. 26 doble capa con aislante en poliuretano. Incluye todos los elementos y accesorios de fijación, clips galvanizados cal 22, tornillos auto perforantes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación (la medida para el pago se hará a cinta pegada).	m2	\$ 147.778,00	-	\$ -	1,13	\$ 166.989,14
10.17	Construcción de cubierta en teja de barro. Incluye el cálculo de la estructura para una carga de 210 kg/m2, diseño estructural y memorias con previa aprobación de la interventoría. Incluye además alfardas de sección 2 1/2"x6" comerciales, solera 4"x 8" anclada a la viga de amarre con varilla cada 1.5 mts, caballete 4"x 8" en abarco rojo de primera calidad, tabilla de pino ciprés machihembrada de primera calidad libre de pasador, viragüe y carboncillo, madera con textura y color homogéneo, toda la madera cepillada, canteada, inmunizada con Fortage madera o similar y barnizada, que cumpla las secciones mínimas para evitar pandeos. Impermeabilización en frío con manto de 3 mm y elementos complementarios según normas, teja de barro a máquina, pegada con mortero 1:4 y colocación de mezcla en los remates, emboquillado y caballete, la medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	\$ 236.482,00	-	\$ -	-	\$ -
10.18	Construcción de cubierta en teja de barro, con aprovechamiento de la teja existente. Incluye el cálculo de la estructura para una carga de 210 kg/m2, diseño estructural y memorias con previa aprobación de la interventoría. Incluye además alfardas de sección 2 1/2"x6" comerciales, solera 4"x 8" anclada a la viga de amarre con varilla cada 1.5 mts, caballete 4"x 8" en abarco rojo de primera calidad, tabilla de pino ciprés machihembrada de primera calidad libre de pasador, viragüe y carboncillo, madera con textura y color homogéneo, toda la madera cepillada, canteada, inmunizada con Fortage madera o similar y barnizada, que cumpla las secciones mínimas para evitar pandeos. Impermeabilización en frío con manto de 3 mm y elementos complementarios según normas, teja de barro a máquina, pegada con mortero 1:4 y colocación de mezcla en los remates, emboquillado y caballete, la medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	\$ 194.172,00	-	\$ -	-	\$ -
10.19	Suministro, transporte e instalación de cubierta con teja standing seam teja Cal. 26 sencilla. Incluye todos elementos y accesorios de fijación (Clips galvanizados cal 22 y tornillos auto perforantes) necesarios para su correcta instalación. La medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	\$ 84.806,00	-	\$ -	352,34	\$ 29.880.546,04
10.20	Suministro, transporte e instalación de caballete en lámina cal 24, desarrollo 0,80 para cubierta en teja tipo Standing Seam.	m2	\$ 82.939,00	-	\$ -	6,86	\$ 568.961,54
10.21	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, e=10mm x 6m de largo x 30 cm de ancho. Incluye estructura de soporte, remates, esquineros y todos lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 116.569,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
10.22	Mantenimiento y/o reparación de techo en teja de fibrocemento instalado sobre estructura con tabilla. Incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de manto existente en su totalidad, retiro de tabilla y suministro de tabilla nueva hasta un 20% del área, inmunizada con Fortage o equivalente y barnizada. Impermeabilización en frío con manto de 3 mm, mortero 1:4 para fijación de tejas, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido a cinta pegada.	m2	\$ 75.089,00	-	\$ -	-	\$ -
10.23	Suministro y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.30m. Incluye regata en muros, pintura anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, resanes y mortero 1:4, sello con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	\$ 25.980,00	-	\$ -	25,17	\$ 653.916,60
10.24	Mantenimiento de cubierta teja Standing Seam Cal. 26 doble capa con aislante. Incluye el cambio de elementos y accesorios de fijación, clips galvanizados cal 22, tornillos autopercutorantes y todos lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	\$ 4.520,00	-	\$ -	-	\$ -
10.25	Suministro y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.60 m. Incluye regata en muros, pintura anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, resanes y mortero 1:4, sello con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	\$ 33.815,00	-	\$ -	4,60	\$ 155.549,00
10.26	Mantenimiento de cubierta en teja UPVC blanca indust 2mm termoacústica. Incluye cambio de caballete y tornillos de fijación y mal estado (roto, perforado y/o con fisuras), cambio de tejas hasta por un 15% del área, reacondicionamiento y ajuste de tejas y caballetes, cambio de amarres o tornillos autopercutorantes deteriorados y todos los demás elementos necesarios para su correcto mantenimiento. La medida será a cinta pegada.	m2	\$ 43.287,00	-	\$ -	-	\$ -
10.27	Mantenimiento y/o reparación de techo en teja de fibrocemento instalado sobre estructura metálica. Incluye reacondicionamiento y ajuste de tejas sueltas, retiro y cambio por teja nueva hasta un 20% del área de las tejas en mal estado (quebradas o fisuradas), fijación con ganchos y/o amarres y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	\$ 16.648,00	-	\$ -	-	\$ -
11.0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA						
11.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entambrados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm, e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 1.735.670,00	-	\$ -	-	\$ -
11.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entambrados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm, bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 375.050,00	-	\$ -	-	\$ -
11.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,4m/0,6m x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entambrados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm, bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 752.650,00	-	\$ -	-	\$ -
11.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0.96 x 0.46 m.	un	\$ 412.181,00	-	\$ -	-	\$ -
11.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador receptor, chapetas de fijación y gancho para colocar papel, elementos de anclaje y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 1.328.271,00	-	\$ -	-	\$ -
11.6	Suministro e instalación de pasadores cerrojos en acero inoxidable para puertas de unidades sanitarias. Incluye retiro del existente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 31.503,00	-	\$ -	4,00	\$ 126.012,00

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.7	Mantenimiento y reparación de paral central y/o lateral en acero inoxidable entre 0,1m/0,6m x 1.80 m y fijación de tabique divisorio de 1.23/1.44m x 1.60 m. y/o de puerta en caso de requerirse. Incluye desinstalación del paral, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y arriostamiento con acabado similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Toda la tornillería utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable	un	\$ 273.414,00	4,00	\$ 1.093.656,00	13,00	\$ 3.554.382,00
11.8	Suministro e instalación de zócalos en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado para unidades sanitarias existentes (Para tabique central y/o lateral, ambas caras), incluye todos los materiales necesarios para su estabilidad y funcionamiento.	un	\$ 32.882,00	-	\$ -	-	\$ -
11.9	Suministro e instalación de zócalos en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado para unidades sanitarias existentes (Para tabique central y/o lateral, ambas caras), incluye todos los materiales necesarios para su estabilidad y funcionamiento.	ml	\$ 133.270,00	-	\$ -	-	\$ -
11.10	Suministro e instalación de pasamanos en tubería de acero inoxidable redonda de 2", con paralelos en tubería inoxidable redonda de 2" soldados al tubo superior cada 1,5 m, pernos de anclaje en lámina inox cal 3/16". Instalación con perno expansivo. Acabado satinado.	ml	\$ 252.799,00	-	\$ -	-	\$ -
11.11	Suministro e instalación de pasamanos en tubería de acero inoxidable redonda de 2", anclado al muro mediante tubería del mismo diámetro. Platinas de anclaje en lámina inox cal 2"x1/2". Instalación con perno expansivo. Acabado satinado.	ml	\$ 185.908,00	-	\$ -	-	\$ -
11.12	Reparación de pasamanos en acero inoxidable. Incluye retiro, reinstalación y anclaje que garantice una segura fijación.	ml	\$ 31.169,00	-	\$ -	-	\$ -
11.13	Suministro e instalación de placa metálica en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 acabado satinado de 1,20 x 1,00 m anclada a la losa o cubierta que cubre los tanques de agua potable. Incluye compuerta de 0,70 x 0,60 m con 2 bisagras y tiradera en el mismo material y cierre hermético, silicona en el perímetro exterior de la placa para garantizar el sellado contra el concreto y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	\$ 1.260.493,00	-	\$ -	-	\$ -
11.14	Suministro, transporte y colocación de puertas en madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/ 0,75 m x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	\$ 780.830,00	-	\$ -	-	\$ -
11.15	Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable con fleje de 9cm, poleas, ejes, canales, bandera, resorte de 2", ángulo de 1 1/2"x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	\$ 512.894,00	-	\$ -	-	\$ -
11.16	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alúmina o equivalente, o sistema Vp-3831, dividida en varios cuerpos o alas corredizas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	\$ 509.182,00	-	\$ -	-	\$ -
11.17	Mantenimiento de ventanas en aluminio anodizado natural sistema PC-744 de alúmina o equivalente, o sistema Vp-3831, Incluye suministro, transporte y colocación de elementos, empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, manijas, rodachines brazos, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con Yumbolón Juntas 1/2-pulg x 25mt Gris o equivalente y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento.	m2	\$ 139.769,00	-	\$ -	62,91	\$ 8.792.867,79
11.18	Suministro y colocación de vidrio de 4mm para ventanas y puertas. Incluye pisa vidrios, silicona, perfil pisa vidrio aluminio, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 90.801,00	-	\$ -	1,25	\$ 113.501,25
11.19	Suministro y colocación de vidrio templado laminado de 6 mm para ventanas y puertas. Incluye pisa vidrios en masilla, silicona o perfil pisa vidrio de aluminio, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 194.641,00	-	\$ -	-	\$ -
11.20	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	m2	\$ 120.752,00	-	\$ -	16,20	\$ 1.956.182,40
11.21	Suministro, transporte e instalación de cerraduras tipo bola para baños y/o oficinas. Incluye el suministro de dos (2) llaves y demás elementos para correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 57.475,00	-	\$ -	3,00	\$ 172.425,00

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.22	Cambio de claves y/o reparación de cerraduras de cualquier tipo. Incluye el suministro de dos (2) copias de llaves.	un	\$ 25.899,00	-	\$ -	2,00	\$ 51.798,00
11.23	Suministro e instalación de chapas de sobreponer de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pestillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.	un	\$ 139.603,00	1,00	\$ 139.603,00	18,00	\$ 2.512.854,00
11.24	Suministro e instalación de chapa de seguridad de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pestillo fijo, doble cilindro. Incluye desmonte de la existente.	un	\$ 91.589,00	-	\$ -	-	\$ -
11.25	Suministro e instalación de cerradura de manija tipo Stanley o similar de primera calidad, acabado dorado, para entrada principal.	un	\$ 159.427,00	-	\$ -	4,00	\$ 637.708,00
11.26	Suministro de copias de llaves para cerradura y candados.	un	\$ 5.025,00	-	\$ -	-	\$ -
11.27	Mantenimiento de puerta vidriera abatible de dos alas en vidrio de cualquier calidad y espesor. Incluye cambio de empaques de neopreno, lubricación, nivelación y ajuste de alas, reposición de zócalos en aluminio cuando sea necesario, desmonte calibración y lubricación de gato hidráulico y reinstalación del mismo y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	\$ 148.241,00	2,00	\$ 296.482,00	5,00	\$ 741.205,00
11.28	Suministro e instalación de puerta vidriera abatible dos alas en vidrio templado de 8 mm incoloro Biselado, incluye zócalo inferior y superior, manija de 1,50 doble de acero inoxidable, chapa cerrojo, gato hidráulico de piso y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación.	m2	\$ 795.530,00	-	\$ -	-	\$ -
11.29	Suministro e instalación de vidrio templado de 8 mm incoloro, incluye zócalo inferior y superior en aluminio y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación.	m2	\$ 382.497,00	-	\$ -	-	\$ -
11.30	Suministro, transporte e instalación de reja metálica, para protección de ventanas compuesta por un marco perimetral en platina de 1 1/2" x 3/16", platinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 10 cm, y una varilla de Ø=3/4" colocada horizontalmente en la parte central. Incluye perforaciones de las platinas, soldaduras, anclajes a muros, base anticorrosiva, acabado en pintura base aceite y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	\$ 235.191,00	-	\$ -	-	\$ -
11.31	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye instalación con mortero 1. 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo Yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-1 0.60/0.80X 2.10 F = 0.10 cm	un	\$ 589.971,00	-	\$ -	-	\$ -
11.32	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye instalación con mortero 1. 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo Yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm	un	\$ 702.577,00	-	\$ -	-	\$ -
11.33	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye instalación con mortero 1. 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo Yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00X 2.10 F = 0.20	un	\$ 718.501,00	-	\$ -	-	\$ -
11.34	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" L= 316 mm, cerradura de seguridad calidad Yale ó equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de taco para trabajo pesado de 1/2", soldadura, pintura anticorrosiva gris, pintura a base de aceite color similar al existente semi mate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. De 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm, su instalación con mortero 1. 4.	un	\$ 1.115.594,00	-	\$ -	9,40	\$ 10.486.583,60
11.35	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente, en celosía fija y marco en tubería PTS de 80x40x2 mm, ala tipo persiana fija, celosía compuesta por doble lámina cold rolled calibre 18, doblada en "S", con bastidor perimetral en tubería PTS de 80x40x2 mm. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 10 mm. L= 316 mm, cerradura de seguridad calidad Yale ó equivalente, caja en lámina para chapa y manija, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura a base de aceite color a definir y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. De 0,80 / 1,00 m x 2.10 m e = 10/15 cm, su instalación con mortero 1. 4	un	\$ 1.185.835,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.36	Mantenimiento de elementos metálicos rejas, puertas rejas. Incluye, bastidor en tubería PTS; platinas, varillas, anclajes a muros, resanes, base anticorrosiva, catalizador, acabado en pintura base aceite, equipo de soldadura, soldadura, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	\$ 55.787,00	-	\$ -	121,60	\$ 6.783.699,20
11.37	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye lubricación y ajuste de cerraduras, cierrepuertas, bisagras.	un	\$ 259.632,00	-	\$ -	1,00	\$ 259.632,00
11.38	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, tope piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	\$ 515.834,00	-	\$ -	-	\$ -
11.39	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	\$ 306.832,00	1,00	\$ 306.832,00	2,00	\$ 613.664,00
11.40	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de tope piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	\$ 364.938,00	-	\$ -	2,00	\$ 729.876,00
11.41	Suministro e instalación de Barra o Chapa (tipo Yale) para puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de tope piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	\$ 1.967.665,00	-	\$ -	-	\$ -
11.42	Mantenimiento y reparación de elementos metálicos en cualquier tipo de estructura, incluye la soldadura de los puntos afectados, lijada,pintura, no superior al 20% del área total del elemento a reparar, ademas todos los demás elementos necesarios para su correcta reparacion y funcionamiento.	m2	\$ 38.830,00	-	\$ -	-	\$ -
11.43	Suministro e instalación de puerta para baño en acordeon de 1,00 x 2,06 incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	\$ 255.226,00	-	\$ -	-	\$ -
11.44	Suministro e instalación de puerta en aluminio dos alas de 1,40 x 2,10 incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	\$ 815.639,00	-	\$ -	-	\$ -
11.45	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica dos alas batientes en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lámina cold rolled calibre 18 fijado al muro con mortero 1:4. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" L= 316 mm, cerradura de seguridad calidad Yale ó equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de taco para trabajo pesado de ½" en cada ala, soldadura, picaporte superior e inferior en una ala, pintura anticorrosiva, pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,20/1,60 x 2,10 m. e = 15/20 cm.	un	\$ 1.398.794,00	-	\$ -	-	\$ -
11.46	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y todo lo necesario para la correcta instalación	un	\$ 826.547,00	-	\$ -	-	\$ -
12.0	VIARIOS			-	\$ -	-	\$ -
12.1	Suministro, transporte e instalación de moldura de protección para pared, en abarco rutiado de 0.18m de ancho y un espesor de 1". Incluye barniz y todos los elementos necesarios para su fijación.	ml	\$ 40.210,00	28,50	\$ 1.145.985,00	28,50	\$ 1.145.985,00
12.2	Instalación de puntos de anclaje debidamente certificados. Anillo de anclaje en acero inoxidable AISI316. Fijación tornillo métrica 16 Resistencia 22kN. Clase A1. Prueba de extracción con dinamómetro y calibración certificada. Incluye todos los elementos requeridos para garantizar la resistencia y seguridad, además de las memorias de cálculo y certificados de resistencia.	un	\$ 361.872,00	-	\$ -	-	\$ -
12.3	Recertificación anclajes existentes, incluye equipo dinamómetro, placa de identificación de anclaje, certificado de anclaje durante un año y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	\$ 172.310,00	-	\$ -	-	\$ -
12.4	Suministro e instalación de película control solar. Luz visible 20%. Rechazo rayos ultravioleta 99%. Rechazo rayo infrarrojos 69%; garantía de funcionamiento.	m2	\$ 94.740,00	-	\$ -	-	\$ -
12.5	Sellado de juntas en cubiertas de vidrio con Sikaflex o equivalente. Incluye retiro del material existente y lavada y limpieza de la superficie con alcohol isopropílico para garantizar la adherencia	ml	\$ 12.117,00	-	\$ -	17,90	\$ 216.894,30
12.6	Aplicación de sello entre perfiles de aluminio y/o entre perfil de aluminio y vidrio: Incluye retiro de sellante y lavada de perfilieria y vidrio con alcohol isopropilico para la posterior aplicación de sikaflex o similar	ml	\$ 7.716,00	20,84	\$ 160.801,00	20,84	\$ 160.801,00
12.7	Aplicación de sello entre concreto y perfil de aluminio en juntas hasta de 1.5 cm.: Incluye el retiro del sellante existente y la lavada de los perfiles con detergente neutro para la posterior aplicación de sellante con sikaflex 1A sellador poliuretano o similar.	ml	\$ 22.654,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
12.8	Cuadrilla de dos (2) personas (Oncial y ayudante con conocimientos en obras civiles: obra blanca, obra negra y plomería), para atender necesidades varias que se presenten en las diferentes sedes que están dentro del alcance del contrato, el horario de 7:30 a 17:30 de lunes a viernes. Esta cuadrilla deberá contar con todas las herramientas, necesarias para realizar actividades de construcción, tales como escalera, herramienta menor y las requeridas según la necesidad. Los materiales que se requieran para realizar las actividades asignadas se proporcionarán por la Entidad cuando haya existencia, los demás materiales requeridos deben ser proporcionados por el contratista y se pagarán de acuerdo a los valores de los materiales incluidos en los ítem contractuales y/o contra factura (con previa autorización del interventor). El control de esta cuadrilla será igual que todo el personal del contratista y debe tener el acompañamiento de los interventores.	jor	\$ 212.977,00	2,00	\$ 425.954,00	10,50	\$ 2.236.258,50
12.9	Suministro e instalación de mesón en quazar para unidades de lavamanos, con faldón y salpicadero; Incluye pieamigos perforación para lavamanos, lavamanos empotrado	ml	\$ 1.135.330,00	-	\$ -	-	\$ -
12.10	Suministro e instalación de malla de protección mosquitera con Malla Mosquito de 14x14 mm en acero galvanizado. Incluye: marco en acero en tubo de 3/4"x 3/4" de 1,1 mm (Cal 18) con divisiones centrales, fijación con platina de 3/16", pintura anticorrosiva, pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	\$ 135.617,00	-	\$ -	-	\$ -
12.11	Suministro e instalación de listón de madera en abarco de 10 x 2 cm , incluye tratamiento inmunizado mas barniz de protección 2 manos y rutiado en 2 caras y elementos de anclaje a muros y todo lo necesario para su correcta instalación	ml	\$ 22.625,00	-	\$ -	30,00	\$ 678.750,00
12.12	Suministro e instalación de cerramiento con postes redondos en madera inmunizada de 2,20m de longitud que cumpla la Norma NTC 2593, colocados cada 2m, empotrados 0,50m, y 0,80m como mínimo en los cambios de dirección, portones o cada 100m de recorrido, arriostros con pie de amigos encajados en ranuras dispuestas para ello en el poste de temple; los postes deberán ser instalados en huecos excavados en terreno natural rellenos con concreto de 21MPa. La actividad incluye: - Postes de madera inmunizada con diámetro uniforme mínimo de 0,10 m. El diámetro especificado se refiere a madera sin corteza; no deben tener torceduras, rajaduras, ni grietas de más de 0,006 m de ancho ni mayores de 0,50 m de longitud. Se deben instalar con el diámetro mayor hacia abajo, siguiendo la vertical y alineados por el lado que va el alambre - Excavación. - Concreto 21MPa. - Alambre de púas calibre No. 12,5 de 4 puntas espaciadas cada 0,15m; 5 hiladas. - Grapas en alambre de acero galvanizado en caliente, según norma NTC 2076 para un calibre No. 9 de 25 mm	ml	\$ 118.531,00	45,60	\$ 5.405.014,00	45,60	\$ 5.405.014,00
12.13	Suministro e instalación de frescaca en muros de drywall y/o superboard	ml	\$ 21.943,00	-	\$ -	19,70	\$ 432.277,10
13.0	DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE TRABAJO						
13.1	Suministro, transporte e instalación de paneles media altura de 1.30x0.60 m, conformados en su interior por láminas acustifibra de espesor mínimo de 1 1/4" que permitan un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, la cual debe ser instalada entre las baldosas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de baldosa, en cada cara, con tela vinílica tejida 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Color a definir. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos, la baldosa superior montante en vidrio con samblasting, líneas verticales de 1x0,5cms. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	\$ 492.126,00	-	\$ -	-	\$ -
13.2	Suministro, transporte e instalación de paneles media altura de 1.30x0.75m, conformados en su interior por láminas acustifibra de espesor mínimo de 1 1/4" que permitan un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, la cual debe ser instalada entre las baldosas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de baldosa, acabadas en cada cara con tela vinílica tejida, 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Color a definir. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	\$ 454.012,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
13.3	Suministro, transporte e instalación de paneles media altura de 1.30x0.90m, conformados en su interior por láminas acustifibra de espesor de mínimo de 1 1/4" acabadas en cada cara con tela vinílica tejida, 100% en poliéster, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento, resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos, color a definir. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	\$ 572.100,00	-	\$ -	-	\$ -
13.4	Suministro, transporte e instalación de paneles media altura de 1.63x0.90m, conformados en su interior por láminas acustifibra de espesor de mínimo de 1 1/4" que permitan un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, el cual debe ser instalado entre las baldosas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de baldosa acabadas, en cada cara, con paño (tela de tejido abierto) y/o proquinal, color a definir. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	\$ 752.953,00	-	\$ -	-	\$ -
13.5	Suministro, transporte e instalación de paneles media altura de 1.63x0.75, conformados en su interior por láminas acustifibra de espesor de mínimo de 1 1/4" que permitan un aislamiento acústico y térmico, en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, el cual debe ser instalado entre las baldosas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de baldosa acabadas, en cada cara, con tela vinílica tejida, 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Color a definir. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos. Incluye la baldosa superior en vidrio y todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	\$ 670.235,00	-	\$ -	-	\$ -
13.6	Suministro, transporte, e instalación de módulo de trabajo tipología "L" para recepción de 1.80x1.50/1.35. Incluye una superficie de 1.20x0.60 y una superficie de 1.50x0.60/1.35x0.60 una superficie mostrador de 1.50x0.30/1.35x0.30, 1 bandeja metálica para soporte del porta teclado a 45 grados, silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente, tapizada, un panel media altura color a definir de H=0.90x0.90, un panel media altura color a definir, H=0.90x0.60, acabados de tela vinílica tejida, 100% en poliéster, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento, un módulo cajonera, dos pedestales bases de 45 y un pedestal base circular y el suministro de los herrajes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de un puesto de trabajo autosoportante.	un	\$ 2.900.440,00	-	\$ -	-	\$ -
13.7	Suministro, transporte e instalación de puestos de trabajo tipología "L" de área de 1.50x1.35/1.80x1.35, que consta de: 1 superficie recta de 1.50x0.60/1.80x1.35, 1 superficie recta de 1.20x0.60, 1 cajonera metálica, 2 cajones con rieles, 2 bases metálicas para los costados de 45 redondas, 1 base metálica redonda, 1 bandeja metálica para soporte del teclado a 45 grados, silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada y el suministro de los herrajes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de un puesto de trabajo autosoportante.	un	\$ 1.736.016,00	-	\$ -	-	\$ -
13.8	Suministro, transporte, e instalación de superficies de trabajo tipología "L" de 1.80x1.80. Incluye una superficie de trabajo de 1.80x0.60, una superficie de trabajo de 1.20x0.60, un módulo cajonera, una bandeja metálica para soporte del teclado, tres pedestales base circular (dos pedestales bases de 45 y un pedestal base circular), silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada, y el suministro de los herrajes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de un puesto de trabajo autosoportante.	un	\$ 1.749.232,00	-	\$ -	-	\$ -
13.9	Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de 1.50x0.60. Incluye una superficie de 1.50x0.60, un pedestal de apoyo al piso, cajonera metálica con 2 cajones con rieles y silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada y los herrajes necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 1.564.362,00	-	\$ -	-	\$ -
13.10	Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de 1.35x0.60. Incluye una superficie de 1.35x0.60, un pedestal de apoyo al piso, cajonera metálica con 2 cajones con rieles y silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada y los herrajes necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 1.382.960,00	-	\$ -	-	\$ -
13.11	Suministro, transporte e instalación de panel piso techo de 0.90x2.45 lleno hasta 2,00mts y los 0.45m restantes un montante en vidrio transparente de 4 mm acústico en toda su altura, acabados por una cara en tela vinílica tejida, 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos. Incluye los herrajes necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 1.062.944,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
13.12	Suministro, transporte e instalación de panel piso techo lleno de 0.60/0.75x2.43 lleno hasta 2.00mts y los 0.45m restantes un montante en vidrio transparente de 4 mm acústico en toda su altura, acabados por una cara en fórmica y por la otra en proquinal. Incluye los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación de la interventoría, una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	\$ 944.882,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4				TOTAL ACTAS			
ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VL.R. TOTAL	CANT.	VL.R. TOTAL
13.13	Suministro, transporte e instalación de panel piso techo mixto de 2.43x0.90 para taquillas, compuesta cada taquilla de tres módulos piso techo y el módulo central como ventanilla, acabado por una cara en fórmica y la otra en proquinal, color a definir, hasta H=0.90, altura vidrio liso hasta H=2.13 y montante libre hasta 2.43m. Incluye los herrajes y niveladores necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 1.062.992,00	-	\$ -	-	\$ -
13.14	Suministro, transporte y colocación de gabinete superior cerrado en lámina de acero Cold Rolled, recubierta con pintura electrostática en polvo homeable, con cerradura de seguridad, puerta retráctil por encima para obtener mayor capacidad interna, costados en aglomerado de 15mm recubierto en fórmica por ambas caras, con tapa en la parte posterior de frente 90 cm, profundidad 32 cm, y altura de 39 cms. La capacidad de almacenamiento debe ser para AZ tamaño oficio y carta. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	\$ 527.602,00	-	\$ -	-	\$ -
13.15	Suministro, transporte, e instalación de puerta piso techo en vidrio de 0.90x1.98/2.20m, incluye marco puerta, montante en vidrio, chapa de seguridad y samblasting en vidrio.	un	\$ 1.180.000,00	-	\$ -	-	\$ -
13.16	Suministro, transporte e instalación de faldón moldurado y decorado para puestos de trabajo.	un	\$ 138.674,00	-	\$ -	-	\$ -
13.17	Suministro, transporte e instalación alfombra en rollo (formato 3.60m de ancho) tipo argollada en Nylon de 450 gr /m2, 3.5mm de altura, tráfico pesado. Incluye elementos de fijación, limpieza y preparación de superficie y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	\$ 216.934,00	-	\$ -	-	\$ -
13.18	Suministro, transporte e instalación de puerta doble ala de 1.80x1.98/2.20m. Incluye vidrio y marco puerta, montante en vidrio y chapa de seguridad	un	\$ 1.661.440,00	-	\$ -	-	\$ -
OE	OBRAS EXTRAS						
OE 1	Suministro e instalación de piso en caucho negro Láminas de 50cm x 50 cm espesor 7mm a 1cm. Incluye todos los elementos para su correcta instalación	m2	\$ 94.603,00	20,79	\$ 1.966.796,00	20,79	\$ 1.966.796,00
OE 2	Suministro y colocación de concreto a la vista de f'c=28 Mpa para elementos estructurales, incluye formaleta, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se registrará por lo Especificado en las NEGC 501 y 601.	m3	\$ 1.194.469,00	-	\$ -	-	\$ -
OE 3	Suministro, Transporte e Instalación de Malla Plastica Multiusos para protección de Canoas y Sistemas Hidrosanitarios	m2	\$ 23.777,00	96,00	\$ 2.282.592,00	96,00	\$ 2.282.592,00
OE	Cerramiento provisional en tela verde zaran H=2,50 con estacones redondos en madera comun. No incluye demoliciones ni excavaciones las cuales se pagarn por sus respectivos items	ml	\$ 16.768,00	-	\$ -	-	\$ -
OE 4	Suministro, transporte e instalación de tubería de hierro de 2", de 1.9mm de espesor, para cerramientos tipo verja empalizada, de Altura libre variable de 1,6m, 1,7m, 1,8m y 1,9m, empotrado 30cm, relleno en concreto simple de 3000psi. Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmaltada de acabado color negro. No incluye muro en concreto el cual será pagado por el ítem respectivo.	ml	\$ 43.932,00	220,80	\$ 9.700.186,00	220,80	\$ 9.700.186,00
OE 5	Suministro, Transporte e Instalación de lámina acrílica Transparente de 3mm, incluye Sellado Perimetral para evitar ingreso de agua al interior de la edificación, 2 tornillos autopercorantes para fijación en cada arista.	m2	\$ 170.940,00	22,84	\$ 3.904.270,00	22,84	\$ 3.904.270,00
OE 6	Mantenimiento y Reparación de paneles acústicos para la Insonorización de auditorio en Casa de Música Las Estancias. (Incluye desmontaje, montaje, instalación y reinstalación de paneles acústicos rasurados, no rasurados, nubes perforadas y no perforadas, cuchillas, así como todos los demás materiales requeridos para su correcto funcionamiento e instalación.)	UN	\$ 12.756.754,00	-	\$ -	-	\$ -
	Concreto de 28 MPS	m3	\$ 1.194.470,00	-	\$ -	-	\$ -
	Escotilla Cubierta	Gl	\$ 3.500.000,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T I de corte de reja para cambio de sistema a rieles con ala fija y sistema doble riel	un	\$ 1.850.000,00	-	\$ -	-	\$ -
	Suministro y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.80m. Incluye regata en muros, pintura anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, resanes y mortero 1:4, sello con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	\$ 56.800,00	-	\$ -	-	\$ -
	Rejilla metálica ancho (.28/5)mts	ml	\$ 275.800,00	-	\$ -	-	\$ -
	Ganchos en angulos para canoas en sede teatro al aire libre	UN	\$ 139.079,00	-	\$ -	-	\$ -
	Marcos para lamparas en cielo raso pvc	UN	\$ 44.708,00	-	\$ -	-	\$ -
	Suministro, transporte e instalación de tubería de hierro de 2,0", para cerramientos. Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en empates y soldaduras. Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada de 1,9", para cerramientos. Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en empates y soldaduras. Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada de 1,9", para cerramientos. Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en empates y soldaduras.	ml	\$ 148.500,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T I DE puerta de 1 mts en tubería galvanizada, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	un	\$ 1.350.000,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T I Rejilla plastica para carcamos exteriores	ml	\$ 315.000,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T I de pasamanos metálico para borde de talud	ml	\$ 325.800,00	-	\$ -	-	\$ -

ACTA DE OBRA No. 4

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 4		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
	Suministro y aplicación de pintura poliuretano para zocalos exteriores, fajas de 10 - 30 cm de ancho, incluye todos los elementos necesarios para su entrega a satisfacción	ml	\$ 13.500,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T I de valvula para reserva de entrada en 1"	UN	\$ 325.800,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T. I de filtro para control de sedimentación Portacartucho para Filtros de Sedimentos de 1" (50 micras). Incluye filtro, porta filtro, soporte para pared y llave. Agua Libre de Partículas en Suspensión. Bbaqua.	UN	\$ 215.800,00	-	\$ -	-	\$ -
	S.T I de llave de paso de 1" Válvula Pvc 1 Pulgada Lisa 235 Psi	UN	\$ 45.800,00	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 169.452.689,00		\$ 675.234.515,13	
AU 32,42%				32,42%	\$ 54.936.562,10	32,42%	\$ 218.911.030,08
COSTOS DIRECTOS + AU				\$ 224.389.251,10		\$ 894.145.545,20	
Subtotal Inversión Socio Ambiental \$ 6.751.100,00				\$ 2.227.500,00		\$ 6.225.100,00	
Subtotal pólizas: \$ 6.324.599,00				\$ -		\$ 5.502.126,00	
TOTAL COSTOS DE OBRA (según lo informado por cada sede)				\$ 226.616.751,00		\$ 905.872.771,00	

TOTAL COSTO PPTO DISPONIBLE	
Subtotal Inversión Socio Ambiental - Protocolo Bioseguridad:	\$ 6.751.100,00
Subtotal pólizas:	\$ 6.324.599,00
CDP (actualizado con el valor adjudicado de adjudicación)	\$ 1.648.465.001,00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA