



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

PRESUPUESTO OFICIAL
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL BIBLIOPARQUE DAVID SANCHEZ JULIAO UBICADO EN EL BARRIO VILLA MELISA, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA- CORDOBA.

CRONOGRAMA Y FLUJO DE OBRA

Valor total del Proyecto(Miles de Millones):	1.397.968.977,39
Duración: 2.5 Meses de Ejecucion + 2 Meses Proceso Precontractual + 2 Meses de liquidación	6.5 meses

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3		MES 4		MES 5		MES 6	MES 7	VALOR TOTAL
					Quincena 1	Quincena 2	Quincena 3	Quincena 4	Quincena 5				
			ETAPA PRECONTRACTUAL		PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA							LIQUIDACIÓN	
1	MUROS DIVISORIOS EN ESTRUCTURAS LIVIANAS CUBICULOS PARA MUSICA	\$ 263.724.799,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.421.977,33	\$ 52.421.977,33	\$ 53.998.901,33	\$ 104.881.943,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263.724.799,00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS EN DRYWALL CON AISLANTE AÚSTICO TIPO CONTROL VP SOBRE MURO MAMPOSTERIA, INCLUYE MEMBRANA ACÚSTICA, LÁMINA DE DRYWALL DE 12,7MM	\$ 66.087.416,00				\$ 33.043.708,00	\$ 33.043.708,00						\$ 66.087.416,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION MURO DOBLE EN DRYWALL X 5 LAMINAS CON AISLANTE AISLANTE AÚSTICO TIPO CONTROL VP SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA, INCLUYE MEMBRANA ACÚSTICA Y ZONAS FRONTALES CONTRA PASILLO DE ACCESOS	\$ 58.134.808,00				\$ 19.378.269,33	\$ 19.378.269,33	\$ 19.378.269,33					\$ 58.134.808,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU, INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, DESAGÜE, TUBERÍA DE DESAGÜE, TUBERÍA DE COBRE	\$ 35.173.165,00							\$ 35.173.165,00				\$ 35.173.165,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 0.80X2.10 CON AISLANTE ACÚSTICO PARA CUBICULOS DE MÚSICA	\$ 16.242.824,00							\$ 16.242.824,00				\$ 16.242.824,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.2X2.10 CON AISLANTE ACÚSTICO PARA CUBICULOS DE MÚSICA	\$ 4.222.612,00							\$ 4.222.612,00				\$ 4.222.612,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ACÚSTICAS PARA ZONA DE CUBICULOS DE 0.50*1.5	\$ 6.904.650,00							\$ 6.904.650,00				\$ 6.904.650,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ACÚSTICAS PARA ZONA DE CUBICULOS DE 0.90*1.5	\$ 5.642.320,00							\$ 5.642.320,00				\$ 5.642.320,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO TIPO CLOUD 61X61 CON PERFILERÍA DE ENSAMBLE AUTOMÁTICO	\$ 19.471.255,00						\$ 19.471.255,00					\$ 19.471.255,00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULOS DE ACUSTIFIBRA CUBIERTO CON PAÑO ESCORIAL	\$ 26.423.340,00							\$ 26.423.340,00				\$ 26.423.340,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PASILLO ACCESO A CUBICULOS DE MÚSICA	\$ 5.483.637,00						\$ 5.483.637,00					\$ 5.483.637,00
1.11	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERÍA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	\$ 2.483.860,00						\$ 2.483.860,00					\$ 2.483.860,00
1.12	SUMINISTRO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DE MÓDULOS DE ACUSTIFIBRA	\$ 7.181.880,00						\$ 7.181.880,00					\$ 7.181.880,00
1.13	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL RD, 2X18W COLOR NEGRO, PARA SOBRE PONER, ESTO INCLUYE TUBERÍA PVC 1/2", Y CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	\$ 10.273.032,00							\$ 10.273.032,00				\$ 10.273.032,00

[illegible]

4	AUDITORIO	\$ 94.955.737,00	\$ -	\$ -	\$ 2.466.726,00	\$ 19.900.228,00	\$ 19.900.228,00	\$ 38.719.355,00	\$ 13.969.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.955.737,00
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACK TEATHER 1" CON PERFILERIA NEGRA	\$ 39.800.456,00				\$ 19.900.228,00	\$ 19.900.228,00						\$ 39.800.456,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUBES DE LAY INN PERFORADO COLOR ESTANDAR (2.44X1.22)	\$ 30.548.835,00						\$ 30.548.835,00					\$ 30.548.835,00
4.3	MANTENIMIENTO DE SILLAS AUDITORIO	\$ 13.969.200,00							\$ 13.969.200,00				\$ 13.969.200,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PANEL PLANO 60X60 48W LUZ FRESCA	\$ 8.170.520,00						\$ 8.170.520,00					\$ 8.170.520,00
4.5	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	\$ 2.466.726,00			\$ 2.466.726,00								\$ 2.466.726,00
5	ADECUACIONES PASILLOS	\$ 6.937.309,00	\$ -	\$ -	\$ 637.099,00	\$ -	\$ 6.300.210,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.937.309,00
5.1	DEMOLICION DE MUROS PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A CUBICULOS	\$ 637.099,00			\$ 637.099,00								\$ 637.099,00
5.2	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	\$ 6.300.210,00					\$ 6.300.210,00						\$ 6.300.210,00
6	ZONA DE ESPARCIMIENTO	\$ 48.558.872,00	\$ -	\$ -	\$ 9.035.120,00	\$ 19.761.876,00	\$ 19.761.876,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.558.872,00
6.1	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.15X0.30, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	\$ 9.035.120,00			\$ 9.035.120,00								\$ 9.035.120,00
6.2	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$ 39.523.752,00				\$ 19.761.876,00	\$ 19.761.876,00						\$ 39.523.752,00
7	PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EDIFICACIÓN	\$ 14.366.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.366.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.366.100,00
7.1	PINTURA VINILO TIPO 1 EN GRIS BASALTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 3 MANOS	\$ 14.366.100,00							\$ 14.366.100,00				\$ 14.366.100,00
8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$ 22.472.641,00	\$ -	\$ -	\$ 4.976.019,00	\$ 5.832.207,33	\$ 5.832.207,33	\$ 5.832.207,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.472.641,00
8.1	LIMPIEZA DE ENCHAPE PISOS Y ENCHAPE DE PARED DE BAÑOS, INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION.	\$ 4.976.019,00			\$ 4.976.019,00								\$ 4.976.019,00
8.2	MODULOS PARA DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 17.496.622,00				\$ 5.832.207,33	\$ 5.832.207,33	\$ 5.832.207,33					\$ 17.496.622,00
9	ZONA DE ESPARCIMIENTO	\$ 29.316.521,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.316.521,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.761.013,00
9.1	MANTENIMIENTO Y PULIDA DE PISO	\$ 26.739.310,00							\$ 26.739.310,00				\$ 26.739.310,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN RAMPAS Y ESCALERAS	\$ 2.577.211,00							\$ 2.577.211,00				\$ 2.577.211,00
9.3	BANCA TIPO DADO DE 45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO	\$ 15.444.492,00							\$ 15.444.492,00				\$ 15.444.492,00
#####	DOTACION	\$ 111.860.341,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.860.341,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.860.341,39

	TOTAL DOTACION	\$ 111.860.341,39							\$ 111.860.341,39				\$ 111.860.341,39
	COSTO TOTAL PROYECTO CON AIU (30%)+DOTACION	\$ 1.382.524.485,39	\$ -	\$ -	\$ 41.090.121,00	\$ 181.944.119,67	\$ 197.706.006,67	\$ 223.763.242,17	\$ 738.020.995,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.397.968.977,39
	COSTO TOTAL PROYECTO	\$ 1.397.968.977,39											
	TOTAL MES				\$ 41.090.121,00	\$ 181.944.119,67	\$ 197.706.006,67	\$ 223.763.242,17	\$ 738.020.995,89	\$ -			\$ 1.382.524.485,39
					\$ 223.034.240,67		\$ 421.469.248,83		\$ 738.020.995,89				\$ 1.382.524.485,39
	TOTAL MES ACUMULADO				\$ 223.034.240,67		\$ 644.503.489,50		\$ 1.382.524.485,39				\$ 1.382.524.485,39
	% MES				16,13%		30,49%		53,38%				100%
	% ACUMULADO				16,13%		46,62%		100,00%				100%