

 Universidad del Atlántico	CODIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 2
	FECHA: 19-5-2023
INFORME DE AVANCE DE CONTRATOS	

Informe de supervisión N° 2 De 2025

Fecha	17-Sep-2025
Contrato u orden de compra:	DBS-083-2025
Contratista	GOMEZ NARANJO & CIA LTDA
Nit	900156879
Objeto	ADECUACIONES FISICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE VIENTO Y LOS SALONES DE ARTE DRAMATICO UBICADOS EN LA SEDE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.
Valor	SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS
Plazo	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
Contratante	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Porcentaje del avance	100%
Póliza de garantía N°	85-40-101064260
Aseguradora	Seguros del Estado SA
Nit aseguradora	8600095786
Fecha de expedición	17-Jul-2025

Fecha de acta de inicio	21-Jul-2025
Supervisor	Carlos Andrés Hernández Kligman

MODIFICACIONES	
Otro sí NO:	
Fecha otro si:	
Valor adición:	
Prórroga de plazo:	

 Universidad del Atlántico	CODIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 2
	FECHA: 19-5-2023
INFORME DE AVANCE DE CONTRATOS	

Póliza ampliada No:	
Concepto de la Adición:	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
% de Ejecución del contrato:	100 %
% de Pagos realizados:	40%
% de Pagos por realizar	60%

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 17 días del mes de Septiembre del año 2025, reunidos Carlos Andrés Hernández Kligman , identificado con C.C. 1140825382, Jefe de la Oficina de Planeación de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR del contrato y ALCADIO GOMEZ OSPINA identificado(a) con la C.C. 75002203, en representación de GOMEZ NARANJO & CIA LTDA, CONTRATISTA.

El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución del contrato DBS-083-2025 y deja constancia que el contratista GOMEZ NARANJO & CIA LTDA, cumplió con las actividades que se relacionan a continuación las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas

No de obligación	Obligación	Actividad realizada por el contratista
1	SALON 3 (ARTE DRAMATICO) Suministro e instalación de Enchape de material fono absorbente 12 mm fonoacustic de espesor, dilatado 2 cm del muro mediante bastidores de madera. para contener y controlar el sonido dentro del salón	
2	SALON 3 (ARTE DRAMATICO) Suministro e instalación de nubes material fono absorbente fonoacustic de 12 mm de espesor descolgado en cielo raso Descuelgue con sistema estándar hasta 4,2 m.	
3	SALON 4 (ARTE DRAMATICO) Suministro e instalación de Enchape de material fono absorbente 12 mm fonoacustic de espesor, dilatado 2 cm del muro mediante bastidores de madera. para contener y controlar el sonido dentro del salón	
4	SALON 4 (ARTE DRAMATICO) Suministro e instalación de nubes material fono absorbente fonoacustic de 12 mm de espesor descolgado en cielo raso Descuelgue con sistema estándar hasta 4,2 m.	
5	SALON 5 (ARTE DRAMATICO) Suministro e instalación de Enchape de material fono absorbente 12 mm fonoacustic de espesor, dilatado 5 cm del muro mediante bastidores de madera, incluye relleno en fibra de vidrio tipo frescasa de 2 1/2	

 Universidad del Atlántico	CODIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 2
	FECHA: 19-5-2023
INFORME DE AVANCE DE CONTRATOS	

No de obligación	Obligación	Actividad realizada por el contratista
6	SALON 5 (ARTE DRAMATICO) Suministro e instalación de nubes material fono absorbente fonoacustic M2 25 de 12 mm de espesor descolgado en cielo raso Descuelgue con sistema estándar hasta 4,2 m.	
7	AULAS DE VIENTO Suministro e instalación de: Enchape de material fono absorbente 12 mm de espesor (Fonoacustic), dilatado 2 cm del muro mediante bastidores de madera. para contener y controlar el sonido dentro del salón	
8	AULAS DE VIENTO Suministro e instalación de Cielo raso de aislamiento en sistema liviano Membrana acústica de 3mm +cámara de aire de 15cm rellena en fibra de vidrio tipo fresaca de 2 1/2" de espesor, densidad de 10 Kg/m3.+ placa de Drywall de 1/2"	
9	AULAS DE VIENTO Suministro e instalación de enchape en material fono absorbente (fonoacustic) de 12 mm de espesor adherido al cielo raso	
10	AULAS DE VIENTO Suministro e instalación de Puertas metálica con aislamiento acústico, Acero Cal. 14 + Acustifibra 1" + Acero Cal. 14 (1.9mm) (Dimensiones máximas ancho=0,8m; alto 2.20 m).El vano debe tener inyección de poliuretano, y debe tener emp	

OBSERVACIÓN

En constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2025, por quienes intervienen:



CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ KLIGMAN
Supervisor



ALCADIO GOMEZ OSPINA
Representante legal