

| Mantenimiento, adecuación y rehabilitación de placas y espacios deportivos en el municipio, garantizando su preservación para la actividad física, |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|
| Id                                                                                                                                                 | Modo de tarea | Item de Pago | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                                                                 | Comienzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fin          | Duración    | Predecesoras       | Sucesoras        | tri 2, 2025 | abr                                                                                                                                                                           | may  | jun | tri 3, 2025 | jul | ago | sep | tri 4, 2025 | oct |
| 1                                                                                                                                                  |               |              | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL FIRMA ACTA DE INICIO                                                                      | vie 2/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mar 2/09/25  | 111,88 días |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 2                                                                                                                                                  |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | vie 2/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vie 2/05/25  | 0 días      |                    | 17               |             |                                                                                                                                                                               | 2/05 |     |             |     |     |     |             |     |
| 3                                                                                                                                                  |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 4                                                                                                                                                  |               |              | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                      | vie 2/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mar 2/09/25  | 111,88 días |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 5                                                                                                                                                  |               | 1            | ACTIVIDADES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                           | vie 2/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mar 2/09/25  | 111,88 día  |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 6                                                                                                                                                  |               | 1            | Limpieza y mantenimiento general de cunetas, incluye botada y disposición adecuada del material sobrante, y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento.                                                                                      | lun 5/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jue 15/05/25 | 10 días     |                    | 8;10;14;19       |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 7                                                                                                                                                  |               | 2            | Cerramiento en malla eslabonada a doble altura calibre 10, ojo 5'5 con una altura de la malla de 3,00 m, tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16; horiz | sáb 31/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vie 6/06/25  | 5 días      | 8                  |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 8                                                                                                                                                  |               | 3            | Desmonte de malla eslabonada de doble de altura, incluye retiro de tubería galvanizada de soporte.                                                                                                                                                              | jue 15/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sáb 31/05/25 | 15 días     | 6                  | 7                |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 9                                                                                                                                                  |               | 4            | Suministro e instalación de malla eslabonada para mantenimiento de integrados (porterías)                                                                                                                                                                       | lun 23/06/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jue 3/07/25  | 10 días     | 18                 | 15               |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 10                                                                                                                                                 |               | 5            | Desmonte de tablero viejo, S.T.I de Tablero de baloncesto de madera laminada encolada con resinas fenólicas, resistente a la intemperie, de 180x105x2 cm, para usuarios de más de 8 años, con aro de varilla maciza de 20 mm de espesor y 45 cm de diámetro.    | jue 15/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vie 6/06/25  | 20 días     | 6;17               | 16;18            |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 11                                                                                                                                                 |               | 6            | Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño                                                                                                           | vie 22/08/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mar 2/09/25  | 10 días     | 20;13              |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 12                                                                                                                                                 |               | 7            | Suministro transporte e instalación de reflector 200w tipo sylvania o similar.                                                                                                                                                                                  | jue 31/07/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mar 2/09/25  | 30 días     | 18;20;13CC+10 días |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 13                                                                                                                                                 |               | 8            | Suministro, transporte e instalación de grama sintética, uso multideportivo.tipo: tufting pelo cortado; hilado 100% polietileno 12000 dtex; fibrilado, o fibrilada (según requerimiento), bicolor; FIFA 2 estabilizado con protección UV, altura del pelo 50 mm | lun 21/07/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jue 21/08/25 | 30 días     | 15;20              | 11;12CC+10 días  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 14                                                                                                                                                 |               | 9            | Desinstalación de grama sintetica y disposición del material existente para su reutilización en relleno                                                                                                                                                         | jue 15/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sáb 31/05/25 | 15 días     | 6                  |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 15                                                                                                                                                 |               | 10           | Reparcho de grama sintetica reutilizada para reparcho en canchas alternas varias zonas.                                                                                                                                                                         | jue 3/07/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sáb 19/07/25 | 15 días     | 9                  | 13               |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 16                                                                                                                                                 |               | 11           | Suministro, transporte y colocación de malla de protección en nylon ojo N° 3. Incluye cable tensor trenzado de acero galvanizado de 1/4". Incluye tensor y perros galvanizados y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.  | jue 3/07/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mar 5/08/25  | 30 días     | 10;18FC+10 días    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 17                                                                                                                                                 |               | 12           | Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desratice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utiliz  | vie 2/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mar 13/05/25 | 10 días     | 2                  | 10               |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 18                                                                                                                                                 |               | 13           | S.T.I de Cancha múltiple fija Para baloncesto y microfútbol, en tubería agua negra de 1 ½, 2 y 3 pulgadas. 2 tableros en acrílico cristal 10mm. 2 aros metálicos. 2 mallas para baloncesto y 1 juego de 2 mallas para microfútbol.                              | vie 6/06/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lun 23/06/25 | 15 días     | 10                 | 12;9;16FC+1 días |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 19                                                                                                                                                 |               | 14           | Demolición de losa en concreto, incluye el cargue, transporte y botada de escombros, herramienta manual u mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques), instalaciones embebidas, con martillo neumático con compresor       | jue 15/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sáb 31/05/25 | 15 días     | 6                  | 20               |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 20                                                                                                                                                 |               | 15           | Suministro, transporte y colocacion de Concreto de 21 Mpa, para losas (E=10), y otros elementos, Incluye mano de obra, vibrado, formaletas, juntas, fajas, ranuras. Incluye acero de refuerzo (malla electrolitica)                                             | sáb 31/05/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lun 23/06/25 | 20 días     | 19                 | 11;13;12         |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 21                                                                                                                                                 |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| 22                                                                                                                                                 |               |              | ENTREGA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                 | mar 2/09/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mar 2/09/25  | 0 días      |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
|                                                                                                                                                    |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
|                                                                                                                                                    |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                    |                  |             | <div><div></div><div>ELKIN ALONSO GOMEZ ALZATE<br/>Representante Legal</div></div> <div><div></div><div>MARIA JEANNETTE HERNÁNDEZ JARAMILLO<br/>Directora de obra</div></div> |      |     |             |     |     |     |             |     |
| Mantenimiento Canchas<br>Constructora Master Oriente S.A.S.<br>lun 5/05/25                                                                         |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div>Progreso de tarea crítica</div><div>Tarea manual</div><div>Tareas críticas</div><div>Hito</div><div>Resumen del proyecto</div><div>Hito inactivo</div><div>Retrasada</div><div>Progreso de tarea</div><div>Sólo el comienzo</div><div>Sólo fin</div><div>Sólo duración</div><div>División crítica</div><div>División de la línea base</div><div>Hito de línea base</div><div>Progreso del resumen</div><div>Resumen manual</div><div>Resumen externo</div><div>Tarea inactiva</div><div>Fecha límite</div><div>Margen de demora</div></div> |              |             |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |
| Página 1                                                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                    |                  |             |                                                                                                                                                                               |      |     |             |     |     |     |             |     |