

3	PABELLON 3					\$ 20.963.695,00	\$ 20.963.695,00
3.1	CONCRETOS						\$ 2.621.318
3.1.1	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)	M2	12		\$ 105.239,00	\$ 1.262.868,00	\$ 1.262.868
3.1.2	concreto para cuneta ancho 40cm con bordillo enbebedo	ML	4		\$ 88.817,00	\$ 355.268,00	\$ 355.268
3.1.3	tapa para caja de registro 50 x 50	UND	2		\$ 135.834,00	\$ 271.668,00	\$ 271.668
3.1.4	Viga 20 x 20 andenes	ML	10,5		\$ 69.668,00	\$ 731.514,00	\$ 731.514
3.2	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS						\$ 3.212.511
3.2.1	Sobrecimiento 3 hiladas	ML	10,5		\$ 36.604,00	\$ 384.342,00	\$ 384.342
3.2.2	resane bebederos con mortero impermeabilizado	ML	171		\$ 16.539,00	\$ 2.828.169,00	\$ 2.828.169
3.3	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 12.671.260
3.3.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528		\$ 12.006,00	\$ 6.339.168,00	\$ 6.339.168
3.3.2	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)	M2	199,2		\$ 11.375,00	\$ 2.265.900,00	\$ 2.265.900
3.3.3	Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos)	ML	692		\$ 5.876,00	\$ 4.066.192,00	\$ 4.066.192
3.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 779.312
3.4.1	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	10		\$ 54.767,00	\$ 547.670,00	\$ 547.670
3.4.2	caja registro aguas lluvias 40x40x80	UND	1		\$ 231.642,00	\$ 231.642,00	\$ 231.642
3.5	CUBIERTAS						\$ 1.679.294
3.5.1	instalacion remplazo de teja eternit	UND	12		\$ 103.472,00	\$ 1.241.664,00	\$ 1.241.664
3.5.2	instalacion remplazo de caballete eternit	UND	5		\$ 87.526,00	\$ 437.630,00	\$ 437.630
4	PABELLON 4					\$ 22.264.417,00	\$ 22.264.417,00
4.1	PRELIMINARES						\$ 1.102.210
4.1.1	descapote (incluye retiro)	M2	35		\$ 11.213,00	\$ 392.455,00	\$ 392.455
4.1.2	relleno en material seleccionado compactado	M3	9,1		\$ 77.995,00	\$ 709.755,00	\$ 709.755
4.2	CONCRETOS						\$ 2.384.397
4.2.1	columna en concreto de 3000 PSI. Dimension: 25 x 25 cm - h: 2,0 M. incluye pilote de cimentacion de 1m prof.	UND	4		\$ 359.396,00	\$ 1.437.584,00	\$ 1.437.584
4.2.2	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)	M2	4,76		\$ 105.239,00	\$ 500.938,00	\$ 500.938
4.2.3	Viga 20 x 20 andenes	ML	6,4		\$ 69.668,00	\$ 445.875,00	\$ 445.875
4.3	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS						\$ 234.266
4.3.1	Sobrecimiento 3 hiladas	ML	6,4		\$ 36.604,00	\$ 234.266,00	\$ 234.266
4.4	ACABADO EN PISOS						\$ 3.388.980
4.4.1	Plantilla en concreto de 3000 PSI para bañaderos	M2	35		\$ 96.828,00	\$ 3.388.980,00	\$ 3.388.980
4.5	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 12.671.260
4.5.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528		\$ 12.006,00	\$ 6.339.168,00	\$ 6.339.168
4.5.2	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)	M2	199,2		\$ 11.375,00	\$ 2.265.900,00	\$ 2.265.900
4.5.3	Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos)	ML	692		\$ 5.876,00	\$ 4.066.192,00	\$ 4.066.192
4.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 1.010.954
4.6.1	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	10		\$ 54.767,00	\$ 547.670,00	\$ 547.670
4.6.2	caja registro aguas lluvias 40x40x80	UND	2		\$ 231.642,00	\$ 463.284,00	\$ 463.284
4.7	CUBIERTAS						\$ 1.472.350
4.7.1	instalacion remplazo de teja eternit	UND	10		\$ 103.472,00	\$ 1.034.720,00	\$ 1.034.720
4.7.2	instalacion remplazo de caballete eternit	UND	5		\$ 87.526,00	\$ 437.630,00	\$ 437.630

5	NUEVO COMEDOR TRABAJADORES					\$ 9.743.401,00	\$ 9.743.401,00
5.1	PRELIMINARES					\$	\$ 1.310.571
5.1.1	demolicion de muros						
			M2	20,65	\$ 16.820,00		
5.1.2	relleno en material seleccionado compactado						
			M3	12,35	\$ 77.995,00		
5.2	ACABADO EN PISOS						
5.2.1	Plantilla en concreto de 3000 PSI para bañaderos						
			M2	47,5	\$ 96.828,00		
5.3	CUBIERTAS						
5.3.1	Cubierta en lamina tipo arquitectonica						
			M2	50	\$ 76.670,00		
6	PABELLON BODEGAS Y BAÑOS NUEVOS					\$ 37.995.651,00	\$ 37.995.651,00
6.1	CONCRETOS						
6.1.1	Meson en concreto y granito						
			ML	2,5	\$ 493.569,00		
6.2	ACABADO EN PISOS						
6.2.1	Replantilla en mortero 1:4						
			M2	34	\$ 46.252,00		
6.2.2	Instalacion enchape piso baño. Formato 45 x 45 cm						
			M2	34	\$ 91.062,00		
6.3	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						
6.3.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)						
			M2	266,42	\$ 11.375,00		
6.3.2	Instalacion enchape pared baños						
			M2	98,8	\$ 91.062,00		
6.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6.4.1	Suministro e instalacion llave de paso 1 1/2"						
			UND	3	\$ 52.600,00		
6.4.2	Suministro e instalacion sanitario						
			UND	3	\$ 350.864,00		
6.4.3	Suministro e instalacion lavamanos empotrar						
			UND	3	\$ 331.744,00		
6.4.4	Suministro e Instalacion duchas						
			UND	7	\$ 225.933,00		
6.4.5	Suministro e instalacion tuberia sanitaria de 4"						
			ML	64	\$ 48.880,00		
6.4.6	Suministro e instalacion tuberia sanitaria de 2"						
			ML	24	\$ 41.966,00		
6.4.7	Suministro e instalacion punto sanitario de 2"						
			UND	12	\$ 52.771,00		
6.4.8	Suministro e instalacion punto sanitario de 4"						
			UND	3	\$ 59.485,00		
6.4.9	caja registro aguas lluvias 40x40x80						
			UND	4	\$ 231.642,00		
6.5	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA						
6.5.1	Instalacion puerta acero inoxidable						
			UND	3	\$ 840.111,00		
6.5.2	instalacion puerta madera 0,9x2,9						
			UND	1	\$ 970.197,00		
6.5.3	Instalacion cielo raso en superboard						
			M2	20	\$ 151.112,00		
6.6	CUBIERTAS						
6.6.1	instalacion remplazo de teja eternit						
			UND	30	\$ 103.472,00		
6.6.2	instalacion remplazo de caballete eternit						
			UND	9	\$ 87.526,00		

7	ESCENARIO PRINCIPAL					\$ 90.331.611,00	\$ 90.331.611
7.1	PRELIMINARES						\$ 13.688.123
7.1.1	relleno en material seleccionado compactado			M3	175,5	\$ 77.995,00	\$ 13.688.123
7.2	CONCRETOS						\$ 2.090.040
7.2.1	Viga 20 x 20 andenes			ML	30	\$ 69.668,00	\$ 2.090.040
7.3	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS						\$ 4.421.763
7.3.1	Sobrecimiento 3 hiladas			ML	120,8	\$ 36.604,00	\$ 4.421.763
7.4	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 33.377.201
7.4.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)			M2	630,2	\$ 11.375,00	\$ 7.168.525
7.4.2	Pintura para silletería			UND	1066	\$ 24.586,00	\$ 26.208.676
7.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 2.613.045
7.5.1	instalacion tubería presión de 1/2"			ML	6	\$ 20.429,00	\$ 122.574,00
7.5.2	Instalacion punto hidraulico 1/2"			UND	2	\$ 31.465,00	\$ 62.930,00
7.5.3	instalacion llave de paso 1 1/2"			UND	2	\$ 52.600,00	\$ 105.200,00
7.5.4	Suministro manguera 3/4" jardin para pista			ML	41	\$ 33.606,00	\$ 1.377.846,00
7.5.5	Instalacion de tubería presión 1"			ML	20	\$ 28.087,00	\$ 561.740,00
7.5.6	Instalacion de tubería presión 3/4"			ML	15	\$ 25.517,00	\$ 382.755,00
7.6	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA						\$ 34.141.439
7.6.1	cerramiento en malla eslabonada tubería metálica de 2" y 3". Incluye pintura.			ML	30	\$ 774.353,00	\$ 23.230.590,00
7.6.2	puerta en tubería metálica y malla eslabonada. Dimension 2,0 x 2,2 m			UND	2	\$ 455.098,00	\$ 910.196,00
7.6.3	Suministro e instalacion de silletería			UND	39	\$ 256.427,00	\$ 10.000.653,00
8	PABELLON 5					\$ 14.523.784,00	\$ 14.523.784
8.1	CONCRETOS						\$ 689.843
8.1.1	bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo			ML	5	\$ 83.635,00	\$ 418.175,00
8.1.2	tapa para caja de registro 50 x 50 en concreto de 3000 PSI (incluye refuerzo en acero)			UND	2	\$ 135.834,00	\$ 271.668,00
8.2	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 12.671.260
8.2.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte			ML	528	\$ 12.006,00	\$ 6.339.168
8.2.2	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)			M2	199,2	\$ 11.375,00	\$ 2.265.900
8.2.3	Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos)			ML	692	\$ 5.876,00	\$ 4.066.192
8.3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 1.162.681
8.3.1	instalacion llave jardin metálica de 1/2" bebederos			UND	17	\$ 54.767,00	\$ 931.039
8.3.2	caja registro aguas lluvias 40x40x80			UND	1	\$ 231.642,00	\$ 231.642
9	PABELLON 6					\$ 17.599.294,00	\$ 17.599.294
9.1	PRELIMINARES						\$ 567.804
9.1.1	relleno en material seleccionado compactado			M3	7,28	\$ 77.995,00	\$ 567.804
9.2	CONCRETOS						\$ 589.338
9.2.1	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)			M2	5,6	\$ 105.239,00	\$ 589.338
9.3	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS						\$ 3.770.892
9.3.1	resane bebederos con mortero impermeabilizado			ML	228	\$ 16.539,00	\$ 3.770.892
9.4	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 12.671.260
9.4.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte			ML	528	\$ 12.006,00	\$ 6.339.168
9.4.2	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)			M2	199,2	\$ 11.375,00	\$ 2.265.900
9.4.3	Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos)			ML	692	\$ 5.876,00	\$ 4.066.192

10	PABELLON 7					\$ 28.825.301,00		\$ 28.825.301
10.1	CONCRETOS							\$ 2.953.735
10.1.1	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)					\$ 505.147,00	4,8	\$ 505.147
10.1.2	Replantilla en mortero 1:4					\$ 1.891.244,00	40,89	\$ 1.891.244
10.1.4	Viga 20 x 20 andenes					\$ 557.344,00	8	\$ 557.344
10.2	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS							\$ 292.832
10.2.1	Sobrecimiento 3 hiladas					\$ 292.832,00	8	\$ 292.832
10.3	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS							\$ 19.619.384
10.3.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)					\$ 19.619.384,00	1724,781	\$ 19.619.384
10.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							\$ 350.864
10.4.1	instalacion sanitario					\$ 350.864,00	1	\$ 350.864
10.5	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA							\$ 1.390.230
10.5.1	Instalacion cielo raso en superboard					\$ 1.390.230,00	9,2	\$ 1.390.230
10.6	CUBIERTAS							\$ 4.218.256
10.6.1	instalacion remplazo de teja eternit					\$ 3.518.048,00	34	\$ 3.518.048
10.6.2	instalacion remplazo de caballete eternit					\$ 700.208,00	8	\$ 700.208
11	PABELLON 8					\$ 32.247.564,00		\$ 32.247.564
11.1	PRELIMINARES							\$ 786.814
11.1.1	relleno en material seleccionado compactado					\$ 77.995,00	10,088	\$ 786.814
11.2	CONCRETOS							\$ 4.199.918
11.2.1	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)					\$ 3.325.552,00	31,6	\$ 3.325.552
11.2.2	tapa para caja de registro 50 x 50 en concreto de 3000 PSI (incluye refuerzo en acero)					\$ 135.834,00	1	\$ 135.834
11.2.3	Viga 20 x 20 andenes					\$ 418.008,00	6	\$ 418.008
11.2.4	dintel 10 x 25 en concreto					\$ 320.524,00	4	\$ 320.524
11.3	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS							\$ 219.624
11.3.1	Sobrecimiento 3 hiladas					\$ 219.624,00	6	\$ 219.624
11.4	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS							\$ 20.932.275
11.4.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)					\$ 20.932.275,00	1840,2	\$ 20.932.275
11.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							\$ 426.477
11.5.1	instalacion llave de paso 1 1/2"					\$ 52.600,00	1	\$ 52.600
11.5.2	caja registro hidraulica 20 x 20 x 40					\$ 142.235,00	1	\$ 142.235
11.5.3	caja registro aguas lluvias 40x40x80					\$ 231.642,00	1	\$ 231.642
11.6	CUBIERTAS							\$ 5.682.456
11.6.1	instalacion remplazo de teja eternit					\$ 3.931.936,00	38	\$ 3.931.936
11.6.2	instalacion remplazo de caballete eternit					\$ 1.750.520,00	20	\$ 1.750.520

12	PABELLON 9					\$ 37.931.992,00	\$ 37.931.992
12.1	PRELIMINARES						\$ 2.311.772
12.1.1	relleno en material seleccionado compactado	M3	29,64		\$ 77.995,00	29,64	\$ 2.311.772
12.2	CONCRETOS						\$ 6.799.464
12.2.1	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)	M2	36		\$ 105.239,00	36	\$ 3.788.604
12.2.2	bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo	ML	36		\$ 83.635,00	36	\$ 3.010.860
12.4	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 19.619.384
12.4.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)	M2	1724,781		\$ 11.375,00	1724,781	\$ 19.619.384
12.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 837.161
12.5.1	caja registro hidraulica 20 x 20 x 40	UND	1		\$ 142.235,00	1	\$ 142.235
12.5.2	caja registro aguas lluvias 40x40x80	UND	3		\$ 231.642,00	3	\$ 694.926
12.6	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA						\$ 6.183.503
12.6.1	Instalacion cielo raso en superboard	M2	40,92		\$ 151.112,00	40,92	\$ 6.183.503
12.7	CUBIERTAS						\$ 2.180.708
12.7.1	instalacion remplazo de teja eternit	UND	16		\$ 103.472,00	16	\$ 1.655.552
12.7.2	instalacion remplazo de caballete eternit	UND	6		\$ 87.526,00	6	\$ 525.156
13	RED HIDROSANITARIA					\$ 8.526.742,00	\$ 8.526.742
13.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA						\$ 8.526.742
13.1.1	Limpieza de canal ppal aguas lluvias	ML	90		\$ 62.615,00	90	\$ 5.635.350
13.1.2	Mantenimiento tanque almacenamiento de agua 30.000 L. adecuacion de acople de entrada y salida de agua.	UND	1		\$ 2.891.392,00	1	\$ 2.891.392
14	DOBLE PROPOCITO Y CARNEROS					\$ 43.773.824,00	\$ 43.773.824
14.1	CONCRETOS						\$ 1.437.584
14.1.1	columna en concreto de 3000 PSI. Dimension: 25 x 25 cm - h: 2,0 M. incluye pilote de cimentacion de 1m prof.	UND	4		\$ 359.396,00	4	\$ 1.437.584
14.2	ACABADO EN PISOS						\$ 3.388.980
14.2.1	Plantilla en concreto de 3000 PSI para bañaderos	M2	35		\$ 96.828,00	35	\$ 3.388.980
14.3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 6.124.604
14.3.1	Instalacion de tuberia presion 1"	ML	140,2		\$ 28.087,00	140,2	\$ 3.937.797
14.3.2	Instalacion de tuberia presion 3/4"	ML	85,7		\$ 25.517,00	85,7	\$ 2.186.807
14.4	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA						\$ 32.822.656
14.4.1	suministro e instalacion de silleteria	UND	128		\$ 256.427,00	128	\$ 32.822.656
15	BAÑOS ESCENARIO PRINCIPAL					\$ 4.783.188,00	\$ 4.783.188
15.1	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 4.783.188
15.1.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)	M2	420,5		\$ 11.375,00	420,5	\$ 4.783.188
16	GANADO BUSELAR					\$ 2.312.788,00	\$ 2.312.788
16.1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 2.312.788
16.1.1	Instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	38		\$ 54.767,00	38	\$ 2.081.146
16.1.2	caja registro aguas lluvias 40x40x80	UND	1		\$ 231.642,00	1	\$ 231.642

17	SALON PRINCIPAL Y SALA VIP					\$ 60.936.794,00	\$ 60.936.794,00
17.1	PRELIMINARES						\$ 1.183.287
17.1.1	demolicion de plantilla (incluye retiro de escombros)					70,35	\$ 1.183.287
17.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA						\$ 28.483.220
17.2.2	Mantenimiento de vigas canales					171	\$ 2.639.385
17.2.3	Pulida y brillada de piso en granito					860,4	\$ 25.843.835
17.3	CONCRETOS						\$ 670.876
17.3.1	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)					2,8	\$ 294.669
17.3.2	Viga 20 x 20 andenes					5,4	\$ 376.207
17.4	MORTEROS Y MAMPOSTERIAS						\$ 146.416
17.4.1	Sobrecimiento 3 hiladas					4	\$ 146.416
17.5	ACABADO EN PISOS						\$ 11.146.660
17.5.1	Replantilla en mortero 1:4					70,35	\$ 3.253.828
17.5.2	Instalacion enchape piso salon vip					70,35	\$ 6.406.212
17.5.3	Instalacion guarda escoba para salon vip					32,65	\$ 1.486.620
17.6	ACABADO DE MUROS Y PINTURAS						\$ 13.872.040
17.6.1	Pintura exterior tipo 1 (tres manos)					1219,52	\$ 13.872.040
17.7.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 5.434.295
17.7.1	instalacion tuberia presion de 1/2"					28,5	\$ 582.227
17.7.2	Instalacion punto hidraulico 1/2"					7	\$ 220.255
17.7.3	Instalacion de tuberia presion 1"					158,55	\$ 4.453.194
17.7.4	Instalacion de tuberia presion 3/4"					7	\$ 178.619
18	KIOSCO ZENU Y COCINA						\$ 3.676.633
18.1	PRELIMINARES						\$ 1.384.519
18.1.1	relleno en material seleccionado compactado					1,43	\$ 111.533
18.1.2	concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada)					5,5	\$ 578.815
18.1.3	bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo					8,3	\$ 694.171
18.2	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA						\$ 2.292.114
18.2.1	suministro e instalacion jorales de palma para kiosco zenu					11	\$ 2.292.114
19	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$ 139.904.655
19.1	MEDIA TENSION						\$ 5.420.535
19.1.1	Mantenimiento punto de conexión, canasta grua en caliente para cambio de cajas primaria 15KV-200A.					1	\$ 5.420.535
19.2	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES TRIFASICOS						\$ 2.317.785
19.2.1	Mantenimiento transformador trifasico 13,2/0,220/0,137Kv, esto incluye desmonte, montaje y transporte.					1	\$ 2.317.785
19.3	RED TRENZADA ACOMETIDA GABINETES						\$ 24.596.650
19.3.1	Suministro de red trenzada triplex (3 x N° 4 XLPE), para instalacion de luminarias led, pesebreras.					500	\$ 17.261.500
19.3.2	Suministro de acometida aerea en cable (3 x N° 2 serie 8000 THWVN-2), desde red hasta subblaberos.					50	\$ 2.565.950
19.3.3	Suministro de cableado aereo, en cable (3 x N° 12 THWVN-2), para modulos pesebreras.					200	\$ 4.769.200

19.4	VENTILADOR 30"								\$	20.372.688
19.4.1	Suministro e instalacion de ventilador pared 30", esto incluye punto electrico, soporte instalacion ventilador vertical.	UN	12	\$ 1.697.724,00			\$ 20.372.688,00	12	\$	20.372.688
19.5	GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION								\$	11.518.077
19.5.1	Suministro de gabinetes tipo interperie 50A, barraje electrolitico monofasico, 12 salidas parciales.	UN	5	\$ 1.848.539,00			\$ 9.242.695,00	5	\$	9.242.695
19.5.2	Suministro tablero de distribucion monofasico 8 circuitos 125A, esto incluye, protecciones parciales.	UN	2	\$ 1.137.691,00			\$ 2.275.382,00	2	\$	2.275.382
19.6	PESEBRERAS - VAQUERIA								\$	48.106.620
19.6.1	Suministro bombillo led 12W + toma corriente doble movil, esto incluye, cable duplex 2x#12 AWG.	UN	300	\$ 87.729,00			\$ 26.318.700,00	300	\$	26.318.700
19.6.2	Suministro toma corriente 15A, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable THWN-2 3x#12 AWG.	UN	80	\$ 224.647,00			\$ 17.971.760,00	80	\$	17.971.760
19.6.3	Suministro bombillo led 30W, E27, 2600 lumenes, 6500K, 100-240 vol.	UN	80	\$ 47.702,00			\$ 3.816.160,00	80	\$	3.816.160
19.7	SALIDAS ILUMINACION								\$	27.572.300
19.7.1	Suministro luminaria LED REFLECTOR JETA 50W, 6500K, flujo luminoso 4500lm voltaje 100-277 vol, 50/60Hz, esto incluye cable encauchetado, conector perforacion.	UN	50	\$ 551.446,00			\$ 27.572.300,00	50	\$	27.572.300
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA										
ADMINISTRACION										\$ 628.352.388,00
IMPREVISTOS										\$ 144.521.049
UTILIDAD										\$ 6.283.524
VR. TOTAL A.I.U.										\$ 37.701.143
COSTO TOTAL DEL PROYECTO										\$ 188.505.716
										\$ 816.858.104,00

RESUMEN DEL ACTA FINAL	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 816.858.104,00
VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 245.057.431,00
VALOR DEL AVANCE:	\$ 816.858.104,00
VALOR POR AMORTIZAR:	\$ 245.057.431,00

Oscar Montiel
R.L OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
C.C. No. 15.726.333 de CHINU
GAMA INGENIERIA S.A.S.
NIT 901.656.067-7

Cilia Jaquelin Tobías Carrascal
CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
C.C. 50.882.640
SUPERVISORA
GOBERNACION DE CORDOBA