

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 nov '24	18 nov '24	25 nov '24	2 dic '24	9 dic '24	16 dic '24
1		PROYECTO MINISTERIO DE SALUD	26 días	mié 13/11/24	lun 16/12/24							
2		INICIO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24							
3		FLUXOMETROS	5 días	mié 13/11/24	mar 19/11/24	2						
4		Desmonte de fluxómetro existente, incluye drenaje de la tubería, para eliminación de residuos existentes y el correcto funcionamiento de la válvula sanitaria. Incluye desmonte de 2 piezas de cerámica de enchape de 30 x 60.Los equipos desinstalados deberán	1 día	mié 13/11/24	jue 14/11/24							
5		Adquisición e instalación de accesorios a la tubería hidráulica existente, para la instalación de la válvula sanitaria. Los accesorios pueden variar, según el punto sanitario. Los accesorios máximo a utilizar para un punto tipo incluye:- 2 adaptadores Mac	3 días	jue 14/11/24	lun 18/11/24	4						
6		Adquisición e instalación de válvula institucional sanitaria de empotrar Tipo Push.- Cumplir con los requerimientos exigidos norma NTC 1644-2005 (ASME112.18.1M) y NTC 920-2007- Consumo 4.8LPF (1.28GPF) en promedio de 35 a 80 PSI- Válvula automática tipo p	1 día	lun 18/11/24	mar 19/11/24	5						
7		DIVISIONES BAÑOS MUJERES	7 días	mar 19/11/24	mié 27/11/24	6						
8		4Desmonte de divisiones de baño batería sanitaria mujeres piso mezzanine, incluye acopio en un sitio destinado por la entidad para su retiro por parte del contratista (cotizado en el último ítem)	1 día	mar 19/11/24	mié 20/11/24	6						
9		Adquisición e instalación puerta derecha fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisa	1 día	mié 20/11/24	jue 21/11/24	8						
10		Adquisición e instalación puerta izquierda fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bi	1 día	jue 21/11/24	vie 22/11/24	9						
11		Adquisición e instalación división fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,47*1,60 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	vie 22/11/24	sáb 23/11/24	10						
12		Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,21*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	sáb 23/11/24	lun 25/11/24	11						
13		Adquisición e instalación de frente íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,49* 1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	12						
14		Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,29*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	mar 26/11/24	mié 27/11/24	13						
15		DIVISIONES BAÑOS HOMBRES	7 días	mié 27/11/24	jue 5/12/24	14						
16		11Desmonte de divisiones de baño batería sanitaria hombres piso mezzanine, incluye acopio en un sitio destinado por la entidad para su retiro por parte del contratista (cotizado en el último ítem)	1 día	mié 27/11/24	jue 28/11/24							
17		Adquisición e instalación puerta derecha fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisa	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	16						
18		Adquisición e instalación puerta izquierda fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bi	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	17						
19		Adquisición e instalación división fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,47*1,60 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	sáb 30/11/24	lun 2/12/24	18						
20		Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,14*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24	19						
21		Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,18*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	20						
22		Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,43*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24	21						
23		Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,115*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	22						
24		Adquisición e instalación de división de orinal fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,00*0,80 (incluye accesorios y tornillería)	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	22						
25		ADECUACION CUARTO DE ALMACENAMIENTO	5 días	jue 5/12/24	mié 11/12/24	24						
26		Cambio de Media caña en granito perfil prefabricado 10*8 cm (parte visible) tramos de 50 CM, incluye retiro o demolición perfil existente.	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24							
27		Desmanchado y pulido de piso en baldosa de piso tipo granito mármol blanco	1 día	vie 6/12/24	sáb 7/12/24	26						

Proyecto: PROYECTO MISALDU

Fecha: lun 11/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

◆

▬

▬

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

▬

▬

▬

▬

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

▬

▬

▬

▬

Hito externo

Tareas críticas

División crítica

Progreso

◆

↓

▬

.....

Progreso manual

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 nov '24	18 nov '24	25 nov '24	2 dic '24	9 dic '24	16 dic '24
							l m x j v s d	l m x j v s d	l m x j v s d	l m x j v s d	l m x j v s d	l m x j v s d
28		Cambio de piezas de baldosa de piso tipo granito mármol blanco de 33 x 33	1 día	vie 6/12/24	sáb 7/12/24	26						
29		Re emboquillado de baldosa de piso tipo granito mármol blanco 33 x 33 cm	1 día	vie 6/12/24	sáb 7/12/24	26						
30		Aplicación pintura látex interior anti hongo y anti moho lavable color blanco mate en cielo raso	1 día	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	29						
31		cambio de piezas de enchape blanco de pared de 30 x 30 blanco	1 día	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	29						
32		Aplicación pintura marco y puerta metálica 1.10 x 2.10 m y celosía superior 2.10 x 1.33 m, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	1 día	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	29						
33		Aplicación pintura ventana metálica 0.97 x 1.17 con celosía, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	1 día	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	29						
34		Aplicación pintura ventana metálica 2.17 x 0.59 m con celosía, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	33						
35		Aplicación pintura ventana metálica 2.01 x 0.53 con celosía, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	33						
36		Adquisición e instalación tapa registro plástico de 15 x 15 blanco	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	33						
37		Adquisición e instalación mediacaña en PVC	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	33						
38		Adquisición e instalación Cajón en lámina cal. 16 0.58 x 0.58 x 0.32 incluye manija y 3 perfiles en "Z" 0.60 m para fijación en máquina compactadora	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	33						
39		Adquisición estiba en polietileno de alta densidad de 1.00 x 1.20 x 0.15 m 4 entradas, Capacidad de carga dinámica: 1.3 ton, estática 3 ton.	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	38						
40		Señalización de piso en cinta de demarcación en PVC franjas amarillo y negro 5 cm de ancho.	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	38						
41		Adquisición e instalación de 4 piezas para señalización y clasificación de residuos altura 12 cm en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, fondo blanco con caracteres negros y recuadro negro:	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	38						
42		Adquisición e instalación de 3 piezas para señalización residuos peligrosos en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, altura 30 cm según diseño:	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	38						
43		Adquisición contenedor de basura de 660 litros en polietileno de alta densidad color gris o blanco, 4 ruedas en goma / caucho macizo diámetro estándar de 200 mm., giratorias 360 ° y capacidad de servicio de carga pesada, freno de seguridad. Con tapa super	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	38						
44		ZONA FRANCA	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	43						
45		Aplicación pintura látex interior anti hongo y anti moho lavable color blanco mate en cielo raso.	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24							
46		Aplicación pintura látex interior anti hongo y anti moho lavable color gris mate en muros.	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	45						
47		Adquisición estiba en polietileno de alta densidad de 1.00 x 1.20 x 0.15 m 4 entradas, Capacidad de carga dinámica: 1.3 ton, estática 3 ton.	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	45						
48		Adquisición e instalación de 4 piezas para señalización y clasificación de residuos altura 12 cm en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, fondo blanco con caracteres negros y recuadro negro:	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	45						
49		Adquisición e instalación de 2 piezas para señalización residuos peligrosos en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, altura 30 cm según diseño:	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	48						
50		GENERAL	1 día	sáb 14/12/24	lun 16/12/24	49						
51		Retiro y disposición final de escombros en lona de las sedes objeto del contrato, dando aplicación a la normatividad legal vigente del Distrito capital en materia de manejo, transporte, almacenamiento y disposición final de los escombros o residuos.	1 día	sáb 14/12/24	lun 16/12/24							
52		FIN	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	51						

Proyecto: PROYECTO MISALDU
Fecha: lun 11/11/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			