

PUERTO ASIS 25/11/2025

Doc.

**Iván Darío Quintero Mármol**

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **0386-2025**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA-PROFESIONAL G02

Grupo Administrativo Mixto

Puerto Asís

Cordial saludo con el objeto de dar a conocer las condiciones en las cuales se encuentran las conexiones electricas del centro de datos data center donde se puede apreciar la distribución de los tableros que conforman el conjunto operacional de esta unidad o marco de distribución principal o (main distribution frame).

#### MDF

- 1: la acometida está conformada por cable 2/0.
- 2: con una protección termomagnética de 150 A
- 3: el área del módulo es de 4.00 metros de largo por, 2.45 metros de ancho
- 4: cuenta con dos cajas de conexionado para los DPS
- 5: hay protecciones por sobre tensión dos en AC y dos en ininterrumpida

#### IDF

- 1: la acometida está conformada por cable 6.
- 2: con una protección termomagnética de 50 A
- 3: el área del módulo es de 2.00 metros de largo por, 1.70 metros de ancho
- 4: cuenta con una caja de conexionado para el DPS
- 5: hay protección por sobre tensión en AC.

Cordialmente:

FERNANDO MAHECHA MALDONADO

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a rectangular box. The signature reads "Fernando Mahecha Maldonado" in a cursive script.

CC: 80321294 de Caparrapí Cundinamarca

Técnico electricista MP 13149 Conte