

PUERTO ASIS 25/11/2025

Doc.

Iván Darío Quintero Mármol

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **0386-2025**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA-PROFESIONAL G02

Grupo Administrativo Mixto

Puerto Asís

Cordial saludo con el objeto de dar a conocer las condiciones en las cuales se encuentran las conexiones eléctricas del centro de datos data center donde se puede apreciar la distribución de los tableros que conforman el conjunto operacional de esta unidad o marco de distribución principal o (main distribución Frame). En la sede Sena Puerto Leguizamo

MDF

- 1: la acometida está conformada por cable 2/0.
- 2: con una protección termomagnética de 75 A
- 3: el área del módulo es de 3.00 metros de largo por, 3.00 metros de ancho
- 4: los DPS están instalados en el tablero de energía ininterrumpida con sus propias protecciones por sobre corriente
- 5: hay unas protecciones por sobre tensión en AC. y una por sobre tensión en energía ininterrumpida.
- 6: se debe construir una malla de puesta a tierra

Cordialmente:

FERNANDO MAHECHA MALDONADO



CC: 80321294 de Caparrapí Cundinamarca

Técnico electricista MP 13149 Conte

Anexo imágenes.



