

Comité de seguimiento Convenio Ecoparque solar providencia

29:35

SepararChatGente13ParticiparReaccionarVistaMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

Tiempo transcurrido 29:35

HCARAVAAHA

NV

Granja solar Providencia

Ejecución Financiera

Aportes Ecopetrol

Total Aprobado

\$ 19,05

Real Acum.

\$ 12,79

67%

Ejecución Vigencia 2025

Total Aprobado Vigencia

Proyección

\$5,28

Real Acum.

\$ 2,31

44%

Avance del Proyecto

% Avance Plan

88,55%

% Avance Real

76,17%

Análisis del Avance

En gestión por parte de los miembros del convenio para la firma del Oficio No. 02, con el fin de actualizar la línea base del proyecto conforme a la estrategia de ejecución del sistema BESS.

A continuación, se presenta la distribución de la desviación actual del Proyecto:

- 4,40% Suministro BESS, Realización de Ingeniería para la MT y especificaciones técnicas.
- 2,18% Suspensión Power China. En gestión solicitud de terminación anticipada de mutuo acuerdo.
- 1,80% Otras Actividades: Línea de Media Tensión – SOPESA/MME, Interferencia banco de ductos fibra óptica, Transporte de Transformadores, subestación pago servidumbre Wirefield y Westfield Carretera.

Actividades Ejecutadas

- Ingeniería:** Avance ODS: 38,82% **[Suspensión]** La ODS presenta un aumento en su desviación negativa de -15,45% en su desarrollo, esto debido al requerimiento de acceso a los shifter eléctrica, de comunicaciones y al transformador seno de 2 MVA el cual se encuentra en poder de Power China.
- Construcción:** ODS: 0,00% 000... El proyecto avanza en la finalización de obras complementarias para la reposición del cableado para la culminación del Ecoparque Solar Providencia. Al corte de la semana, se registra un avance físico ejecutado del 89,66% vs avance planeado del 88,58%, lo que representa un adelanto del 1,08%.

POWER CHINA ODS 100%, Gestión solicitud de terminación anticipada por mutuo acuerdo, en espera para verificación del estado de los equipos en custodia de Power China.

Registro Fotográfico

Instalación de Cableado

Instalación de Cableado

ENERGIA

Configuración de audio

Altavoz

Headphone (Realtek(R) Audio)

Speaker (Realtek(R) Audio)

HP 24fw (Intel(R) Display Audio)

Micrófono

Headset Microphone (Realtek(R) Audio)

Microphone Array (Realtek(R) Audio)

Mezcla estéreo (Realtek(R) Audio)

Configuración avanzada

Audio espacial

Supresión de ruidos

Solo ruido de fondo