

**ING.****C&R**

CONSTRUIMOS MÁS QUE EDIFICIOS Y VÍAS, CONSTRUIMOS CONFIANZA.

NIT: 901843940-4

Quibdó, Noviembre 25 de 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA (INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL) DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PACURITA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA – QUIBDÓ

HACE CONSTAR:

Que, el CONTRATISTA EDGAR OLIVERKS GARCIA RENTERIA, cumplió con la ejecución del 60.04 % de las obligaciones específicas del contrato de obra, cuyo objeto contractual es **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PACURITA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA – QUIBDÓ**, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

ÍTEM	ACTIVIDADES
I	PRELIMINARES
1,1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
1,2	RETIRO DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA, teja de zinc ondulada, teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte, botada, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal.
1,3	RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.
1,5	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
1,6	RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS. (Luces , tomacorrientes, tableros de circuitos incluye cableado) Incluye cargue, transporte, botada en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

**ING. C&R**

CONSTRUIMOS MÁS QUE EDIFICIOS Y VÍAS. CONSTRUIMOS CONFIANZA.

NIT: 901843940-4

1,7	RETIRO DE CIELO FALSO, en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura de madera, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.
II	OBRAS DE URBANISMO
2,1	SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE GRANITO LAVADO EN PISOS (ANDEN , RAMPA Y PATIO)
III	OBRAS EN CUBIERTA
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion
3,2	Suministro, transporte y colocacion de impermeabilizante broncoelastico acrilico en paredes interiores de 24 kg color blanco
3,3	Suministro, transporte e instalación de (canao) CANAL EN PVC C-90 O SIMILAR, para aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
3,4	Suministro, transporte e instalación de BAJANTE EN PVC C-90 O SIMILAR, para aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
3,5	Suministro,transporte y colocacion de pintura anticorrosiva sobre perfilera incluye esmalte a base de aceite.
IV	MAMPOSTERIA Y PINTURA
4,1	Colocación de ESTUCO PLASTICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.
4,2	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes.
4,4	ADECUACION DE TANQUE SUBTERRANEO
4,5	PINTURA PARA MALLA DE CERRAMIENTO
V	PISOS Y CIELO RASO
5,1	Suministro transporte e instalacion de CIELO RASO SUPERBOARD DE 6 mm suspendido, junta perdtida ,(Perfilera calibre 24) Incluye masilla total y tres (3) manos de pintura y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
VII	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA
7,1	Suministro, transporte y colocación de PUERTA batiente de 0,60-0,80 x 2,05 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base mate, MARCO METALICO en lámina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
VIII	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
8,1	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo, lamina de lamina cold rolled calibre 18. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave.
8,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 15 - 40 Amp, 120/240V .



ING.


C & R

CONSTRUIMOS MÁS QUE EDIFICIOS Y VÍAS, CONSTRUIMOS CONFIANZA.

NIT: 901843940-4

8.3	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra aislada grado hospitalario color naranja 110 V y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 4 m).
8.6	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de INTERRUPTOR BIPOLAR de alumbrado y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4,5 m).
8.9	Suministro, transporte e instalación de lámpara led redonda de 24 w y demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.

Dado en Quibdó, a los 25 días del mes de noviembre de 2025.


DEYMAR DARIO RENTERIA C.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. C & R CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT o C.C. 901843940-