



ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-360 DE 2025.

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS PEDRO ANTONIO MOLINA Y ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA SEDE CENTRAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.		
CONTRATISTA	SERPROVALLE S.A.S		
RUT No.	901562059-3		
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$249.517.258,88		
ADICIONAL	N/A.		
VALOR ADICIONAL	N/A.		
FECHA ADICIONAL	N/A.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$249.517.258,88		
VIGENCIA DEL CONTRATO	veintiséis (26) días calendario a partir de la firma del contrato.		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	veinticinco (25) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato.		
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	05 DICIEMBRE 2025		
AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO	N/A.		
VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO	veintiséis (26) días calendario a partir de la firma del contrato.		
AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	N/A.		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO	veinticinco (25) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato.		
RUBRO	2.3.2.02.02.005 FUENTE: 1.3.3.6.03 R.B.-SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL- infraestructura educativa mejorada 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL - infraestructura educativa mejorada 1.2.4.3.03- SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN- infraestructura educativa mejorada		
FECHA ACTA	29 DICIEMBRE 2025		

El día 29 de diciembre de 2025, se reunieron la señora Beatriz Eugenia Olaya Sierra, representante legal de SERPROVALLE S.A.S. y el ingeniero Wilson Ramírez Betancur Rodríguez, en su calidad de Supervisor del contrato para realizar la entrega y recibo de las obras objeto del contrato No. OP 360 de 2025; las actividades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción son las siguientes:

CÓDIGO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
(1) SEDE EDUCATIVA PEDRO ANTONIO MOLINA				
	1.0	CERRRAMIENTO EN LAMINA STEEL DECK		
330301	1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00





ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-360 DE 2025.

330127	1.2	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	10,80
010104	1.3	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,70
100601	1.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,85
100605	1.5	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	0,26
130204	1.6	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,19
120101	1.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	609,34
	1.8	SUMINISTRO E INST PLATINAS EN 3/16" DE 24x24cm incluye 4 perforaciones	UND	18,00
	1.9	INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS EXISTENTES	UND	18,00
	1.10	INSTALACION DE LAMINAS DE METAL DECK EXISTENTES	M2	155,19
010201	1.11	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	40,00
	2	BATERIAS SANITARIAS		
100501	2.1	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	9,00
100515	2.2	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	8,00
100305	2.3	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	122,15
290115	2.4	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	175,47
100540	2.5	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	7,00
190514	2.6	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	51,09
190527	2.7	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	80,83
100319	2.8	DEMOLICION REPELLO	M2	222,78
100314	2.9	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	1,26
330107	2.10	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)	DIA	2,00
140223	2.11	MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C]	M2	1,12
190116	2.12	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	196,93
200108	2.13	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	51,09
290104	2.14	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	118,35
290619	2.15	KORAZA [3M]	M2	118,35
250450	2.16	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]	JUEGO	1,00
250427	2.17	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	7,00
221301	2.18	MARCO ALUMINIO 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	8,00
301306	2.19	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	8,00
170539	2.20	SALIDA S2 EMT	UND	1,00
170408	2.21	SAL LAMP EMT	UND	2,00
	3	SALONES Y ACCESO		
180405	3.1	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	9,20
290115	3.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	343,37





ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-360 DE 2025.

190116	3.4	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	343,37
290104	2.14	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	343,37
290619	2.15	KORAZA [3M]	M2	343,37
	4	ACTIVIDADES GENERALES		
310104	4.1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	196,00
100624	4.2	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	H	11,90
270112	4.3	CERRADURA ENTRADA PPAL	UND	1,00
		(2) CONSTRUCCIÓN GRADAS, MATERAS Y PAVIMENTACIÓN COLEGIO ELEAZAR LIBREROS		
	5	PRELIMINARES		
0.10107	5.1	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	367,21
330301	5.2	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm - 250mts.	UND	1,00
	6	DEMOLICIONES		
100210	6.1	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20cm	m²	46,62
	7	EXCAVACIONES		
010203	7.1	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	m³	114,56
010212	7.2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	m²	317,56
100602	7.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)(Andenes)	m³	7,88
010209	7.4	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	m³	131,76
100613	7.5	ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA	m³ - km	797,87
530105	7.6	DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)	und.	10,00
	8	ESTRUCTURA CANCHA, GRADAS Y MATERAS		
83201	8.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m³	69,07
200135	8.2	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	m²	268,58
120101	8.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	kg.	270,35
10310	8.4	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	M	14,52
200132	8.5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	m²	17,66
100620	8.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	m³	71,24
330127	8.7	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm	ml.	127,36
140106	8.9	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	m²	50,67
120202	8.10	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	m²	72,68
130212	8.11	CINTA CONFINAMIENTO MURO ANTEPECHO CON CHAFLÁN h= 0,10m Ancho= 0,12m	ml.	69,20
130106	8.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	kg.	731,50





Alcaldía de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-360 DE 2025.

Para constancia, se firma en Andalucía el día 29 de diciembre de 2025.

BEATRIZ EUGENIA OLAYA SIERRA
SERPROVALLE S.A.S
Rep. Legal Contratista

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Supervisor Contrato



(602) 223 51 95



www.andalucia-valle.gov.co
infraestructura@andalucia-valle.gov.co



Carrera 4 con Calle 12 Esquina.
Código Postal: | Urbano 763010 | Rural 763017



Alcaldía de Andalucía
Secretaría de Infraestructura