

BITACORA DE OBRA

Contrato de obra N°077-2025.
FECHA: 02/OCT/2025

OBJETO: adecuación de infraestructura hospitalaria
urgencias, Sala de partos, laboratorio y toma
de muestras de primer nivel de atención
empresa social de estado centro de Salud
EDGAR ABUSO Pulido Solano de Paura.

Contratista de obra: Quinac Soluciones
Quinac Soluciones de Ingeniería

Contrato de Interventoría N°082-2025
fecha =

Contratista de Interventoría:
MR INGECONS SAS

Contratante / SUPERVISOR
ESE CENTRO DE SALUD EDGAR ABUSO
PULIDO SOLANO

FECHA DE INICIO.
02 de Octubre de 2025

PLAZO DE CONTRATO
3 MESES

Fecha: 02 de Octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra
- Auxiliares y ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- N/A

Actividades en obra

- Se realiza socialización del proyecto, se definen horarios de trabajo, importancia del uso de EPP, Puntos de acceso, de salida y de movilidad
- Se inician actividades de retiro de puertas y ventanas

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: 03 de Octubre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra
- Auxiliares y Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continúan actividades de retiro de Puertas en Segundo Piso

Visita de Directos obra y de interventoría.

Residente de obra

Residente de interventoría

4
Fecha 04 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Auxiliares y/o ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra


- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Continúan actividades de retiro de puertas

visita de S.S. Obra capacitación Personal


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 06 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Auxiliares - Ayudantes

Equipos en obra -


- Herramienta menor


Materiales en obra -

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Continúan actividades de retiro de marco de Puertas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 07 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Auxiliares - Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continúan actividades de retiro y desmonte de puertas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 08 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Auxiliares - Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continúan actividades de desmonte y retiro de Puertas con marco en Segundo piso.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 09 de Octubre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Auxiliares - Ayudante

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Continúan con el desmonte y retiro de Puertas con marco. El Director obra. verifica las actividades.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Fecha 10 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Auxiliares - Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continúan actividades de retiro y desmonte de Puertas con su respectivo marco

Residente de obra

Residente de Interventoría

Fecha 11 de octubre de 2025
Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoria
- Ayudantes - Auxiliares

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continua la actividad de retiro de Puertas con marco en segundo piso
- Se realiza aseo de obra y recogida de escombros en lonas


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 13 de octubre de 2025
Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoria
- Ayudantes - Auxiliares

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continúan actividades de retiro de Puertas con marco
- Se inician los resanes de filos en vano de puertas.
- Se verifica medido de puertas ventanos.


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 14 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Auxiliares Ayud

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra


- Arena peña - Cemento

Actividades en obra

- Continúan actividades de retiro y desmonte de Puertas en Segundo Piso

- Se realiza resane de Filas en vano de Puertas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 15 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Auxiliares - Ayudante

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra


- Arena de peña - Cemento


Actividades en obra

- Se realiza el desmonte y retiro de puertas con marco

- Se realiza el resane de Filas en vano de puertas previamente retiradas

- Visita de SISO obra capacitación y Pausas Activas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 16 de octubre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoría
- Ayudantes auxiliares

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de peña
- Cemento

Actividades en obra

- Se realiza retiro de puertas con su respectivo marco
- Se continua el resane de partes afectadas por el retiro de puertas, como Filos.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 17 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoría
- Ayudantes auxiliares

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra


- Arena de peña
- Cemento

Actividades en obra

- Se continúan retirando puertas con sus respectivos Marcos
- Se realiza resane de Filos y partes afectadas en vano de puertas previamente retiradas.

Vista de directores de obra e interventoría


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 18 de Octubre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interuenteria

- Maestro de obra

- Ayudantes - Auxiliares

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra


- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra


- Se realiza retiro de puertas con su marco

- Se hacen resanes de Filos donde previamente se retiraron las puertas

- Se realiza aseo de obra, retirando escombros en lonas.



Residente de obra



Residente de interuenteria

Fecha 20 de Octubre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interuenteria

- Maestro de obra

- Ayudantes - Auxiliares

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento


Actividades en obra

- Continúan retirando puertas con su respectivo marco

- Se continúa actividad de resane de Filos en puertas.



Residente de obra



Residente de interuenteria

Fecha 21 de octubre de 2025
Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Auxiliares - Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se continúan actividades de retiro de puertas con su respectivo marco
- Se realizan resanes de filos en vanos de puertas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 22 de octubre de 2025
Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

Actividades en obra

- Se realiza lavado y limpieza de canales en cubierta
- Continúan con el desmonte y retiro de puertas con marco
- Se realiza resane de filos en vano de puertas
- Se realiza retiro de unidades sanitarias con su lavamanos.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 23 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena Peña - Cemento -


- Sika impermeabilizante

Actividades en obra


- Se continúa con el desmonte y retiro de puertas

- Se realizan resanes de filos en vano de puertas

- Se inicia impermeabilización de canales en cubierta



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 24 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena de Peña - Cemento

- Sika impermeabilizante.


Actividades en obra

- Se realiza resane de filos en vano de puertas retiradas


- Se continúa con el retiro de puertas con su marco

- Se continúa impermeabilización de canales en cubierta

- Se hace retiro de ladrillo en fachada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 25 de octubre de 2025
Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoría
- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena para
- cemento

Actividades en obra

- Continúan actividades de resane de fillos en vano de puertas
- Se hace lavado a presión en fachada
- Se realiza demolición de cerámica en piso de baño sala de espera - urgencias. Visita de Director obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 27 de octubre de 2025
Estado del clima = Día nublado y lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoría
- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

- Arena para
- cemento

Actividades en obra

- Se realizan resanes de puertas previamente retiradas
- Se hace retiro de Puerta en farmacia
- Se inicia levantamiento de mampostería en ladrillo, para sellar vano de puerta previamente retirada en farmacia.

Visita de Director de interventoría

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 28 de octubre de 2025
Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoría
- Auxiliares

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena de peña
- Cemento
- Ladrillo

Actividades en obra

- Se continúan los resanes de filos en vano de puertas
- Se inicia pañete de muro en ladrillo, en puerta Farmacia
- Se realiza retiro de flanchos en cubierta.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 29 de octubre de 2025
Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Maestro de obra
- Residente de interventoría
- Auxiliares

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

- Arena Peña
- Cemento

Actividades en obra

- Se inicia actividad de retiro de cubierta e instalación de la misma incluyendo caballete.
- Se realiza pañete y revoque de muro en puerta Farmacia
- Visita de supervisores y Directores de obra e inter.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 30 de octubre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de Interventoria
- Maestro de obra
- Auxiliares

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra


- Arena para concreto
- Teja Arquitectónica

Actividades en obra

- Se realiza la terminación de cambio de la cubierta, planchas en toda la obra.



Residente de obra



Residente de Interventoria

Fecha 01 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se inicia resane de filos en estuco sobre
Panela, y lijado de paredes, para limpiar o
Pulir toda area Para Pintar

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 03 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Continúan resanes de filos y areas que se encuentran
deterioradas por la humedad.

- Visita de Supervisor y directores de obra e
interventoría. Visita de director de obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 04 de Noviembre de 2025
Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continúan actividades de resane de filos en Puertas en estuco sobre Pánete.
- Se inicia el retiro y desmonte de sanitarios en 2do Piso
- Visita de director de interventoría


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 05 de Noviembre de 2025
Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continúa lijado de estuco de filos previamente resanados
- Se realiza desane de Filos en Pánete liso en Primer Piso


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 06 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Continúan actividad de lijado en estuco en Segundo Piso
- Se realiza resane en pañete sobre filos de Puertas en Primer piso


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha 07 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día Soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se realiza resane de Filos en Puertas de Primer Piso.


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha 08 de Noviembre de 2025
Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se inicia Pintado de vinilo sobre muros en segundo piso.
- Se realiza visita de director de obra


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 10 de Noviembre de 2025
Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Continúan actividades de aplicación de vinilo sobre muros, en segundo piso, habitación hospitalización mujeres 1, Hospitalización mujeres 2, Pediatría, almacén x Posillo


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 11 de Noviembre de 2025
Estado del clima: día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra
- Ajudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

-

Actividades en obra

- Continúan actividad de resaca en pañete de filos en 1er piso
- Avanzan con aplicación de vinilo sobre muros a dos manos
- Se realiza visita de director de interventoría



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 12 de Noviembre de 2025
Estado del clima: día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra
- Ajudantes


Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se realiza desmonte de sanitarios en segundo piso
- Se realiza afinado de pañete en filos de puertas resacas
- Se continúa aplicación de vinilo en área de esterilización



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 13 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se realiza aplicación de vinilo bajo placa en segundo piso
- Se continua con resane de filos en puertas de primer piso
- Visita de director de obra y de interventoria


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 14 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Avanzan con pintura vinilo bajo placa a dos manos,
- Se Finaliza resane de filos de puertas en area de urgencias y se inicia en area de laboratorio


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 15 de Noviembre de 2025

Estado del clima: parcialmente soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se realiza aplicación de pintura epoxica en muros de segundo piso, y se inicia con estuco de filas de puertas de primer piso. Se realiza aseo de obra



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 17 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra

Actividades en obra

- Continúan con el avance de pintura epoxica en muros de segundo piso,
- Se realiza lijado de estuco de paneles de filas en primer piso



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 18 de Noviembre de 2025
Estado del clima Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoria

- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se hace resaca de estuco en muros afectados por la humedad
- Continúan con la aplicación de pintura epoxica en cuartos de sala de partos y trabajo de partos.
- Visita de director de obra


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 19 de Noviembre de 2025
Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoria

- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se hace aplicación de pintura epoxica a dos manos en muros y bajo Placa en Segundo piso.
- Se realiza instalación de marcos y puertas en segundo piso


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 20 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de intersectoria

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se inicia instalación y aplicación de pintura epoxica lineal azul sobre muros en segundo piso hospitalización
- Se continua estuco de filos en primer piso urgencias


Residente obra


Residente de intersectoria

Fecha 21 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de intersectoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continua aplicacion de pintura epoxica lineal a dos muros
- Se presenta visita de personal del ministerio de Salud, director de obra, Supervision e intersectoria


Residente de obra


Residente de intersectoria

Fecha 22 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día nublado y con lluvias

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de intercomentaria

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continúa con estuco y lijado de resacas de Filtos de Puertas de Primer Piso Urgencias,
- Se realiza retiro de escombros y aseo general de obra
- Se inicia con Pintura vinilo en consultorio Primer piso


Residente de obra


Residente de intercomentaria

Fecha 24 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de intercomentaria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Avanzan en actividades de aplicación de pintura vinilo sobre muros en area de Urgencias de Primer Piso
- Se avanza en instalación de sanitarios de Segundo piso


Residente de obra


Residente de intercomentaria

Fecha 25 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día nublado y con lluvias

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra


Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Continúan con vinilo sobre estuco a dos manos en primer piso, se avanza con el resane y estuco de filos en laboratorio
- Visita de director de obra e interventoría


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 26 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se avanza con aplicación de vinilo bajo techos, desmonte de barandas en escaleras de segundo piso y pintura general en vinilo sobre muros.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 27 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Continúan con actividad de aplicación de yeso bajo placa a dos manos, en toda área del Primer piso, y área general o total de facturación y consultorio. Se avanza con el estuco y lijado de resacas en área de laboratorio


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 28 de Noviembre de 2025

Estado del clima: Día nublado y con lluvias

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se inicia la aplicación de pintura epoxica sobre muros en urgencias primer piso.
- Visita de director de interventoría


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 29 de Noviembre de 2025,
Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra

Actividades en obra

- Avanzan con la pintura epoxica general a dos manos sobre muros de primer piso
- Se realiza aseo general de obra y retiro de desechos



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 01 de Diciembre de 2025

Estado del clima: día nublado y con lluvias

Personal en obra


- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes

Equipos en obra


Materiales en obra

Actividades en obra

- Se realiza instalacion de Puertos en aluminio en segundo piso
- Continúan actividades de pintura epoxica en muros



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha 02 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra


Materiales en obra

Herramienta menor

Actividades en obra

- Continúan actividades de instalación de Puertas en aluminio en 2^{do} piso
- Se realiza Pintura de Primer Piso en epoxica
- Continúan con el lijado y alistamiento de muros para pintura
- Visita de director de obra


Residente de obra


Residente interventoría

Fecha 03 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra

Materiales en obra

Herramienta menor

Actividades en obra

- Se realiza el lavado de ladrillo en fachada
- Continua aplicación de pintura epoxica en primer piso
- Se instalan también cerraduras para las Puertas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 04 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

Herramienta menor


Materiales en obra


Actividades en obra

- Se realiza aplicación de sellante e impermeabilizante para muros en ladrillo en fachada

- Se realiza aplicación de pintura epoxica lineal azul

- Continúan con aplicación de pintura epoxica en muros en 1º piso


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 05 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

Herramienta menor


Materiales en obra


Actividades en obra

- Se realiza el lavado de fachada posterior para el retiro de lama y humedad que se encuentra en parte inferior

- Se realiza el alistamiento de andenes,

- Continúan con aplicación de pintura epoxica lineal azul en 1º piso


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 06 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día soleado y nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

Materiales en obra

Herramienta menor

Actividades en obra


- Se continúa aplicación de pintura epoxica para muros en 1^{er} piso


- Se continúa aplicación de pintura epoxica lineal azul en 1^{er} piso

- Se continúa instalación de puertas en aluminio en Primer piso

con sus respectivas cerraduras.

- Visita de director de interventoría


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 08 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

Materiales en obra


Herramienta menor


Actividades en obra

- Se realiza la instalación de muro de eterboard en laboratorio con su respectiva estructura y resane en estuco

- Se realiza desmonte de Policarbonato en patchada

- Continúan actividades de Pintura epoxica sobre muros en 1^{er} piso


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 09 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra


Actividades en obra


- Se realiza aplicación de pintura epoxica en laboratorio

- Continúan instalación de Puertas en aluminio en 1^{er} Piso

- Se realiza lijado, alistado y Pintado de muro eterboard

- Se continúa aplicación de pintura epoxica lineal azul en 1^{er} Piso


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 10 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día nublado

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra


Actividades en obra

- Se inicia pintado de linea azul en Fachada

- Se realiza instalación de cerraduras en puertas de aluminio

- Se realiza aplicación de esmalte en laminas de paneles led,
y rejas de ventanas


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 11 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra


- Se continua actividad de aplicación de pintura sobre fachada

- Continúan con la instalación de puertas en aluminio en 1er piso

- Continúan con aplicación de pintura epoxica bajo techos y muros en laboratorio



Residente de obra



Residente de Interventoría

Fecha 12 de Diciembre de 2025

Estado del clima: Día lluvioso

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra

Actividades en obra


- Se continua aplicación de pintura sobre fachada

- Se continua la instalación de puertas en aluminio con sus respectivas cerraduras.

- Se realiza aseo general de obra y retiro de material desecho



Residente de obra



Residente de Interventoría

Fecha 13 de Diciembre de 2023

Estado del clima: Día soleado

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continúa actividad de aplicación de pintura exterior para fachada
- Se realiza aplicación de esmalte en rejos de ventanas
- Se realiza aseo general de obra y retiro de material desecho


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 15 de Diciembre de 2023

Estado del clima: Día nublado y con lluvias

Personal en obra


- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Ayudantes


Equipos en obra

- Herramienta menor

Actividades en obra

- Se realiza lavado de fachada posterior, se encuentra con lama y humedad, se realiza aplicado de pintura base exterior y resane de partes afectadas en fachada
- Visita de director de obra


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha 16 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor


Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continua aplicación de pintura para exterior en fachada, previamente resanadas las partes que se encuentran deteriorados por fisuras.

- Se realiza instalación de ventanas en aluminio en primer piso


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 17 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra


- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se inicia instalación y cambio de aparatos eléctricos
- Se realizan detalles faltantes de pintura epoxica, pintura vinilo y pintura lineal.
- Continúan actividades de aplicación de pintura en fachada


Residente de obra


Residente de interventoria

Fecha 18 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continúa aplicación de pintura exterior en fachada

- Se inicia enchape de piso en cerámica para andenes.

- Se realiza la instalación de chapos de puertas en aluminio.

- Visita de director de obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 19 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra
- Residente de interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continúa con la pintura de fachada

- Continúan con el enchape y embosillado de piso en cerámica en andenes y baño sala de espera urgencias

- Se realiza ascenso de obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 20 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se continua con la instalacion de aparatos electricos, paneles cuadrados y redondos, para el cambio de los que estan dañados.
- Se realiza Pintura en Fachada azul.
- Se Finaliza actividad de enchape de piso en andenes con respectivo guarda esoba y filos en granito Pulido.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 22 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se finaliza actividades de instalacion de puertas, ventanas con sus respectivas cerraduras, en primer y segundo piso
- Se continua aplicacion de pintura en fachada.
- visita de director de interventoria

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 23 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra


Actividades en obra

- Se finalizan actividades de instalación de cerraduras en Puertas de aluminio. Se continua el cambio e instalación de luminaria led, cambio de aparatos electricos.

- Se finalizan actividades de aplicación de pintura en fachada.

- Se realiza la instalación de Puertas en vidrio templado


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha 24 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoría

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor


Materiales en obra


Actividades en obra

- Se realiza instalación de canaleta para cubrir cables

que se encuentran expuestos y a la vista en techos y paredes

- Se realiza instalación de barandas de escaleras en acceso a segundo piso


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha 26 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- Se finaliza actividades de instalación de luminaria led y aparatos electricos, tambien de instalacion de canaleta para cables
- se realiza instalacion de media caña en PVC en primer piso
- se realiza instalacion y monte de mesones en laboratorio y enfermeria

Visita de director de obra

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 27 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Residente de Interventoria

- Maestro de obra

- Ayudantes

Equipos en obra

- Herramienta menor

Materiales en obra

Actividades en obra

- se realiza la instalacion de barras de seguridad en baños de discapacitados.
- se realiza aseo general de obra.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 29 de Diciembre de 2025

Estado del clima

Personal en obra

- Residente de obra

- Maestro de obra

- Residente de Interventoria

- Ayudantes

Equipos en obra

Materiales en obra


- Herramienta menor


Actividades en obra

- Se realiza un aseo general de obra para entrega Final

- Se realizan ultimos detalles de desmanchado de pintura

- Visita de Director de obra y de Interventoria.


Residente de obra


Residente de Interventoria