



CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARÓN

NIT: 805027641-9

DEBE A:

JOSE FREDY MAHECHA OSPINA

CC: 93.380.620

cali, 17 octubre de 2025

LA SUMA DE \$ 1.370.000

POR CONCEPTO DE: MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS

segùn el siguiente cuadro descriptivo:

Cant idad	AIRES	ACTIVIDADES DE SOPORTE	TIPO EQUIPO A.A.	UBICACIÓN	VALOR TOTAL
1	Mini Split 12 BTU	- Mano de obra correspondiente al desmontaje de la unidad fan coil averiada y la instalación de una nueva unidad, incluyendo conexión eléctrica, hidráulica y verificación de funcionamiento	Mini Split 12 BTU	Secretaria de Rectoría	\$150.000

1	Mini Split	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento preventivo y correctivo: Se realizó mantenimiento correctivo al sistema de aire acondicionado por fuga de refrigerante, incluyendo reparación del punto de fuga, vacío y recarga de gas R-22, dejando el equipo operativo dentro de parámetros normales. 	minisplit 18000BTU	SALON SOCIALES ARRIBA DE MECÁNICA	\$150.000
2	Mini Split	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado tipo minisplit LG de 24.000 BTU, incluyendo limpieza general, verificación de funcionamiento y revisión de presiones del sistema. 	Mini Split 24000BTU	SALA DE SISTEMAS 1	\$300.000
2	Mini Split	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado tipo minisplit LG de 24.000 BTU, incluyendo limpieza general, verificación de funcionamiento y revisión de presiones del sistema. 	Mini Split 24000BTU	SALA DE SISTEMAS 2	\$300.000
1	Piso techo	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al aire acondicionado tipo piso techo, debido a que el equipo presentaba congelamiento en el serpentín evaporador. Se efectuó limpieza de filtros y serpentines, se reparó sin cambio del repuesto ya que el serpentín aún dio arreglo. Se verifican presiones, revisión del ventilador y ajuste de flujo de 	Piso techo 5 toneladas	Auditorio	\$170.000

		aire, normalizando el funcionamiento.			
2	Minisplit	- Se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado, incluyendo limpieza general, verificación de funcionamiento y revisión de presiones del sistema	Mini Split de 36000BTU	Auditorio	\$300.000

ING. JOSE FREDY MAHECHA OSPINA

Jose Fredy Mahecha Ospina
93380620

