



PAVIMENTACIÓN SOCIAL									
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
N°	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo								
2	MOVIMIENTO DE TIERRA								
2.1	Excavación de material común en seco e = 0.3m								
2.2	Retiro de material excavado con volqueta de 7m3								
2.3	Material seleccionado para Subrasante tipo INVIAS								
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO								
3.1	Pavimento en concreto rígido 3000 PSI (incluye corte y sellado de juntas, antisol rojo y plástico negro a lo largo de la calzada)								
3.2	Acero de refuerzo transversal barra lisa 5/8", L = 0.35m ; @0.3m								
3.3	Acero de refuerzo longitudinal en barra corrugada 1/2" L = 0.85m ; LB = 6m								
4	BORDILLOS								
4.1	Bordillo en concreto de 3000 PSI con dimensiones 15x15 cm (no incluye refuerzo)								
4.2	Acero corrugado de 1/4" Lg = 0.4m ; @0.5m ; LB = 6m								
4.3	Acero corrugado de 3/8" LB = 6m								



ALEXANDER DEULOUEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

