

**SAMSUNG**

DYM AIRES E INGENIERIA S.A.S



NIT: 900.922.313 CALLE 64 69C-11  
222 42 39 – mantenimiento@dymaires.com  
www.dymaires.com

FECHA: 30/12/2025

ACTA ENTREGA No:

2025-475

CLIENTE:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA  
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA

Proceso Secop:  
UTOL-MC-CGR-016-2025


Contrato:  
CO1.PCCNTR.8707901

**LISTADO EQUIPOS / SERVICIO PRESTADO**



LISTADO DE EQUIPOS FANCOIL DUCTO SEDE CONTRALORIA

NOMBRE DE AREA	PISO	ID PLANO	MODELO	SERIAL	AMPERAJE	TEMPERATURA SUMINISTRO
CAFETERIA	1	"00"	ARNU36GM2A4	204KCKMK48Z	0.5	10 <sup>o</sup>
ATENCION AL CIUDADANO	1	"01"	ARNU42GM2A4	202KCRNOVA18	0.8	11 <sup>o</sup>
PUESTO SECRETARIAL	1	"02"	ARNU126M1A4	207KCASONA20	0.4	12 <sup>o</sup>
PROVINCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	1	"03"	ARNU42GM2A4	202KCUKQVA10	0.6	11 <sup>o</sup>
PARTICIPACION CIUDADANA EQ 1	1	"04"	ARNU42GM2A4	202KCDGQVA30	0.8	10 <sup>o</sup>
PARTICIPACION CIUDADANA EQ 2	1	"05"	ARNU54GM3B4	202KCBDD11K97	0.6	11 <sup>o</sup>
PARTICIPACION CIUDADANA EQ 3	1	"06"	ARNU54GM3B4	205KCKD16FS3	0.7	11 <sup>o</sup>
SALA DE JUNTAS	1	"07"	ARNU42GM2A4	202KCFQOVR22	0.7	11 <sup>o</sup>
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL	2	"08"	ARNU54GM3B4	202KCFE11K95	0.5	11 <sup>o</sup>
PUESTO SECRETARIAL	2	"09"	ARNU54GM3B4	202KCFJZ11K96	0.7	13 <sup>o</sup>
PROVINCIAL 1	2	0A	ARNU24GM1A4	207KCFJZOTB60	0.3	10 <sup>o</sup>
PROVINCIAL 2	2	0B	ARNU24GM1A4	207KCKMOTB58	0.3	11 <sup>o</sup>
SALA DE JUNTAS	2	0C	ARNU54GM3B4	205KCNL16FS5	0.5	10 <sup>o</sup>
GERENCIA DEPARTAMENTAL	2	0D	ARNU36GM2A4	207KCUKOUSK	0.5	11 <sup>o</sup>
PUESTO SECRETARIAL GERENTE	2	0E	ARNU54GM3B4	202KCFRN11K98	0.4	11 <sup>o</sup>
GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 1	2	0F	ARNU54GM3B4	202KCFMR11K97	0.5	12 <sup>o</sup>
GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2	2	10	ARNU54GM3B4	202KCFRN11K94	0.5	11 <sup>o</sup>
CONTROL INDIVIDUAL RACK	2	RACK	ARNQ40GM3B4	205KCUS18P0	0.5	11 <sup>o</sup>



**SAMSUNG**

DYM AIRES E INGENIERIA S.A.S



NIT: 900.922.313 CALLE 64 69C-11  
222 42 39 – mantenimiento@dymaires.com  
www.dymaires.com

FECHA: 30/12/2025


ACTA ENTREGA No:

2025-475

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA  
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA

Proceso Secop:  
UTOL-MC-CGR-016-2025

Contrato:  
CO1.PCCNTR.8707901



LISTADO DE EQUIPOS FANCOIL DUCTO SEDE CONTRALORIA

NOMBRE DE AREA	PISO	ID PLANO	MODELO	SERIAL	AMPERAJE	TEMPERATURA SUMINISTRO
SALA DE JUNTAS SINDICATO	3	11	ARNU36GM2A4	207KCRN1B402	0.8 A	11 °
VIGILANCIA FISCAL 1	3	12	ARNU96GB8A4	208KCCU06643	0.3 A	10 °
VIGILANCIA FISCAL 2	3	13	ARNU76GB8A4	207KCLH1EK04	0.7 A	11 °
SALA DE JUNTAS	3	14	ARNU546M3R4	202KCK511K84	0.4 A	15 °
PROVINCIAL	3	15	ARNU18GM2A4	207KCEV1A03	0.7 A	11 °
ZONA MANEJO INTEGRAL DE LA SALUD	3	16	ARNU18GM1A4	205KCNLIHP94	0.5 A	10 °
CUARTO DE LACTANCIA	3	17	ARNU246M1A4	207KCMR16539	0.7 A	10 °
CAFETERIA	3	18	ARNU36GM2A4	201KCNLOU543	0.6 A	17 °
CENTRO INFANTIL	3	19	ARNU546M3R4	202KCCWC11K43	0.6 A	15 °



DYMI AIRES E INGENIERIA S.A.S  
 NIT: 900.922.313 CALLE 64 69C-11  
 222 42 39 – mantenimiento@dymaires.com  
 www.dymaires.com

FECHA: 30/12/2025

ACTA ENTREGA No:

2025-475

CLIENTE:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA  
 DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA

Proceso Secop:  
 UTOL-MC-CGR-016-2025  
 Contrato:  
 CO1.PCCNTR.8707901



LISTADO DE EQUIPOS Y PARAMETROS CONTRALORIA

NOMBRE DE AREA / EQUIPO	PISO	PRESIONES	MODELO	SERIAL	AMPERAJE
CONDENSADORA MAESTRA, LG VRF ENTRE 36,000 Y 54,000 BTU/H (Piso 3)	Terraza	A/ 276 PSI	ARUVZ1BTES	206KCYMOT314	12.1 A
		B/ 100 PSI			11 A
CONDENSADORA ESCLAVA, LG VRF ENTRE 36,000 Y 54,000 BTU/H (Piso 3)	Terraza	A/ 276 PSI	ARUVZ1BTES	206KCYMOT313	13 A
		B/ 100 PSI			11 A
CONDENSADORA MAESTRA, LG VRF (Piso 2)	Terraza	A/ 231 PSI	ARUVZ16BTES	206KCUW15807	12.1 A
		B/ 110 PSI			11.1 A
CONDENSADORA ESCLAVA, LG VRF (Piso 2)	Terraza	A/ 181 PSI	ARUVZ12BTES	207KCMS12776	12.6 A
		B/ 110 PSI			10.6 A
CONDENSADORA LG TIPO VRF 241,000 BTU/H (Piso 1)	Terraza	A/ 287 PSI	ARUVZ41BTES	204KCSFDL68	11.6 A
		B/ 91 PSI			10.6 A
EQUIPO TIPO CASSETTE DE AUDITORIO, SAMSUNG, 5 TR (#1)	1	120 PSI	ACC48JXACCH	D4CMB3C69	4.0 A
EQUIPO TIPO CASSETTE DE AUDITORIO, SAMSUNG, 5 TR (#2)	1	100 PSI	ACC48JXACCH	D4CMB3C69	5.11 A
EQUIPO TIPO MINISPLIT DE UPS SOTANO, TRANE, 12,000 BTU/H	Sotano	125 PSI	4T8K450AA	6322996	6.38
EXTRACCION TIPO HONGO BAÑOS, S&P, MODELO: SCRHHT120	Terraza		SCRHHT120	221688239004	1.35
INYECTOR S&P, CDAPH 12/12, 2793 CFM	Terraza		1013221694	SCDAF112	5.03



**SAMSUNG**

DYMAIRES E INGENIERIA S.A.S



NIT: 900.922.313 CALLE 64 69C-11  
222 42 39 – mantenimiento@dymaires.com  
www.dymaires.com

FECHA:30/12/2025

ACTA ENTREGA No:

2025-475

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA  
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA

Proceso Secop:  
UTOL-MC-CGR-016-2025

Contrato:  
CO1.PCCNTR.8707901

RESUMEN CORRECTIVOS EJECUTADOS Y APROBADOS		
	ITEM	Cantidad
CORRECTIVOS:	ADECUACION DRENAJES Y ARREGLO DE AISLAMIENTOS	3
	RECARGA REFRIGERANTE 410 A	1

#### NOTAS ACLARATORIAS DE LOS CORRECTIVOS


Como se detalla y registra en fotos en el informe de entrega, hay dos equipos de aire con fallas en su bomba y flotador internos, que durante el mantenimiento presentaron goteos y pueden presentar nuevos goteos en cualquier momento dependiendo de la saturacion de la bandeja, se le hizo una reparacion complementaria con silicona sellando estas juntas en el equipo, es de recordar que requiere un servicio correctivo profundo y urgente (cambio de bomba y flotador). Durante el mantenimiento los equipos detectados con esta falla son: Rack de piso 2 y Atencion al ciudadano piso 1.

#### G A R A N T I A

##### GARANTÍA

La garantía será nula en los siguientes casos (Artículo 16 Ley 1480 de 2011).

Uso indebido o inadecuado del equipo o de sus accesorios, condiciones de trabajo deficientes, accidentes y/o desastres naturales, Instalación defectuosa realizada por terceros o por el mismo cliente sin la revisión o puesta en marcha por parte de DYM AIRES E INGENIERIA S.A.S, fluctuaciones red electrica, entre otros. Se debe realizar mantenimientos preventivos entre 3 a 6 meses dependiendo nivel de uso, la no realización de rutinas mantenimiento dará lugar a exoneración garantía ( Ley 1480 de 2011)



**SAMSUNG**

DYM AIRES E INGENIERIA S.A.S



NIT: 900.922.313 CALLE 64 69C-11  
222 42 39 – mantenimiento@dymaires.com  
www.dymaires.com

FECHA: 30/12/2025

ACTA ENTREGA No: 2025-475

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA  
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA

Proceso Secop:  
UTOL-MC-CGR-016-2025  
Contrato:  
CO1.PCCNTR.8707901

**EVALUACIÓN SERVICIO (EXCLUSIVO PARA CLIENTE)**

1	CONOCIMIENTO TÉCNICO	EXCELENTE	___	BUENO	___	ACEPTABLE	___	REGULAR	___	MALO	___
2	PUNTUALIDAD	EXCELENTE	___	BUENO	___	ACEPTABLE	___	REGULAR	___	MALO	___
3	PRESENTACION PERSONAL USO ELEMENTOS	EXCELENTE	___	BUENO	___	ACEPTABLE	___	REGULAR	___	MALO	___
4	PROTECCIÓN	EXCELENTE	___	BUENO	___	ACEPTABLE	___	REGULAR	___	MALO	___

**OBSERVACIONES GENERALES:**

1) El informe de ejecucion y registro fotografico se entrega con copia en USB Fisica y se envia por correo electrónico tambien.

2) El control centralizado de los aires en la manipulacion durante el mantenimiento ejecutado generaron un desprendimiento de él de parte nuestra, DYM AIRES E INGENIERIA S.A.S. reparó este daño, siendo imposible dejarla en su estado inicial, colocando abrazaderas a los tubos emt que llegan a la caja, y fijando con soporte "L" la caja a la pared, quedando firmememente fijado a la pared, dejando solucionado ese defecto menor que se presentaba.

**RECIBE Y FIRMA A SATISFACCIÓN EN REPRESENTACIÓN CLIENTE:**

NOMBRE: HERNAN MORENO OLIVERO  
IDENTIFICACIÓN: 93.356.359  
CARGO: SUPERVISOR  
DEPENDENCIA: COORDINADOR DE GESTION  
TELEFONO CONTACTO: 311 455 68 49

**ENTREGA Y FIRMA EN REPRESENTACIÓN PROVEEDOR:**



NOMBRE: LUIS FERNANDO BELTRAN B.  
IDENTIFICACIÓN: 1.110.447.182  
CARGO: Ingeniero de Mantenimientos  
DEPENDENCIA: Mantenimientos

NOMBRE: IVAN AUGUSTO DÁVILA G.  
IDENTIFICACIÓN: 19.482.337  
CARGO: PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION  
DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_  
TELEFONO CONTACTO: 313 496 06 56