



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

Medellín, 07/02/2026

Señor

TOMAS EDUARDO GALASSI PIZARRO

Representante Legal RJ&P INGENIERIA S.A.S

Carrera 7 No. 37-25 Oficina 801.

andrea.caicedo@ryq.cl

Bogotá – Cundinamarca.

Señores

CONSORCIO NORANTIOQUIA.

Atn: ANGELA MARIA HOYOS CASTRO

Carrera 48C No 10 Sur 94.

licitaciones@calculoyconstrucciones.com

Medellín – Antioquia.

Señores

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Calle 33 No. 6B - 24

mundial@segurosmondial.com.co

Bogotá – Cundinamarca.

Asunto: Programación de revisión periódica de obras, bienes o servicios

Referencia: Contrato No. 4600014620 de 2022

Cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia permite informarle que el contrato de obra No. 4600014620 de 2022, cuyo objeto es CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ya se encuentra recibido y terminado y se están coordinando las revisiones periódicas a la obra ejecutada, teniendo como referencia la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra, otorgada mediante la Garantía de Cumplimiento No. M-100183704, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, a partir del recibo a satisfacción por parte del Departamento de Antioquia, que se describe a continuación.

Póliza	No. M-100183704
Vigencia Estabilidad de la Obra:	Desde 23/12/2024 hasta 23/12/2029

Las revisiones periódicas deben efectuarse según lo señalado en el cronograma que se diseñe para tal fin y durante el término de vigencia de las garantías de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que cumplan con las condiciones de estabilidad, calidad y oportunidad ofrecidas por el contratista. Lo anterior, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993 que expresa:



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)

Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000

Medellín - Colombia.



SC4887-1





“(.....) ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.”

La siguiente programación está sujeta a variación de conformidad a la disponibilidad de asistencia de los supervisores, contratista de obra y de interventoría.

No. Visita	Fecha programada visita
1	26/02/2026
2	06/05/2026
3	06/11/2026
4	06/05/2027
5	06/11/2027
6	08/05/2028
7	07/11/2028
8	07/05/2029
9	06/11/2029
10	06/05/2030

El cronograma se ajusta a realizar como mínimo dos (2) visitas al año. Las fechas establecidas son susceptibles a modificaciones, y serán informadas de manera oportuna al personal designado por el Departamento, por el contratista y por la compañía aseguradora para realizar la visita.

Que las actividades objeto del Contrato No. 4600014620 de 2022, fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción y serán sujeto de visita post contractual las que se determinen a revisión por calidad, las siguientes:



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856
Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

CÓDIGO:	62AN18	VÍA:	Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye - Entrerriós - Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 25)		
Subregión operativa		Pajarito	Total (km) odómetro		64.5
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción	
62AN18		1+500	Pérdida de banca	Construcción de muro L=78,38m con diseño específico cimentado sobre 32 pilas, con viga cabezal de dimensiones 1,20 x 0,45 y guardaruedas de 0,30 x 0,70.	
		3+500	Obra hidráulica	Construcción de descoles en concreto 7 escalones, con paredes de 0,95 x 0,15 Longitud variable. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .	
		4+200	Obra hidráulica	Construcción de Box Couvert sección 1,00 x 1,00 L=12 m -Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.	



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

		4+300	Obra hidráulica	Construcción de descoles en concreto 16 escalones con paredes de 0,90 x 0,20 L= variable. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.	
		34+500	Pérdida de banca	Construcción de muro L=27,40m cimentado sobre 9 pilas, con viga cabezal de dimensiones 1,30 x 0,85 y vastago de 1,70 x 0,27. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .	
		0+000-63+000	Señalización horizontal	Mantenimiento a lo largo del corredor	
CÓDIGO:	25AN06	VÍA:	Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico - Entrerrios.		
Subregión operativa		Pajarito	Total (km) odómetro	24.9	
Id	Foto		Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

25AN06		0+980	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 3 módulos sección y longitud variable, y dos tramos de andén, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.
		2+300	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 6 módulos sección variable, con bordillo sección 0,40 x 0,40 L=8,50, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.
		10+000	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 4 módulos sección variable, L=8,30, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.
		15+200	Pérdida de banca	Realce de cabezote, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

		0+000 - 24+000	Señalización horizontal	Mantenimiento a lo largo del corredor
CÓDIGO:	62AN18-1	VÍA:	San Pedro de los Milagros - Río Chico	
Subregión operativa		Pajarito	Total (km) odómetro	23.1
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN18-1		0+000 - 1+500	Señalización horizontal	Mantenimiento a lo largo del corredor
CÓDIGO:	25AN08	VÍA:	Santa Rosas de Osos (Ruta 25) - Malambo - San Pablo - Puente Gabino	
Subregión operativa		Norte	Total (km) odómetro	49.2
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN18-2		4+700	Obra hidráulica	Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)
CÓDIGO:	25AN07	VÍA:	La cabaña - (Ruta 25) - San Isidro - El Caney - Puente Gabino	
Subregión operativa		Norte	Total (km) odómetro	49.2



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
25AN07		8+200	Obra hidráulica	Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)
		11+700	Obra hidráulica	Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)
		12+900	Obra hidráulica	Construcción de cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia. (obra nueva)
		14+700	Obra hidráulica	Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

			15+500	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 7 módulos sección variable, con disipador de paredes de sección 1,20 x 0,20 y guarda ruedas sección 0,60 x 0,27 L=6,88 , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .
			21+800	Canal colector	Canal en concreto colector de aguas, sección de muros 0,60 x 0,15 Longitud 112 m. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .
CÓDIGO:	25AN12	VÍA:	Yarumal - La Ese - Campamento		
Subregión operativa		Norte	Total (km) odómetro		19.1
Id	Foto		Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
25AN12			1+800	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 7 módulos sección variable, con guarda ruedas de sección 0,95 x 0,40 L=12m , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

	1+900	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 10 módulos sección variable, con guarda ruedas de sección 0,40 x 0,30 L=14m , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .
	2+700	Pérdida de banca	Muro en concreto ciclópeo de 12 módulos sección variable, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .
	8+300	Pérdida de banca	Muro en pilas con diseño específico. Excavación, anillado y vaciado de 6 pilas en concreto clase D de 21Mpa, vaciado de viga cabezal de 18.70m x 1.50m, un vástago de 19.60m en concreto de 21Mpa, instalación de filtros, llenos en material de afirmado y base granular y construcción de cuneta.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

		13+500	Canal colector	Canal en concreto colector de aguas, sección de muros 0,90 x 0,15 Longitud 30 m. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .		
CÓDIGO:	25AN12-1	VÍA:	Campamento - Río Nechí - Ye de Anorí			
Subregión operativa		Nordeste	Total (km) odómetro		37	
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción		
25AN12-1		2+800	Obra hidráulica	Construcción de poceta, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)		
		3+000	Obra hidráulica	Construcción de poceta, cabezote y canal colector de L=16,1m. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)		
CÓDIGO:	62AN21-1	VÍA:	Puente Gabino - Gómez Plata - El Guayabo - Carolina del Príncipe - La Herradura - Partidas a Guadalupe - Guadalupe.			
Subregión operativa		Norte	Total (km) odómetro		52.7	
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción		



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

62AN21-1		8+800	Pérdida de banca	Construcción de muro con diseño L=74,1 en tramos, T1- 13 pilas con viga cabezal 1,00 x 1,50 L=40,1, T2- 7 pilas y vastago de altura 4m de L=24, T3 - 2 pilas y vastago con altura de 2,07 m L=10m
		18+200	Reposicion obra transversal	Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)
CÓDIGO:	25AN09-1	VÍA:	La Ese - Angostura - La Ye (Partidas a Angostura) - La Herradura	
Subregión operativa		NORTE	Total (km) odómetro	35.3
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
25AN09-1	 05-Jul-2023 6°55'32"N - 75°21'41"W 300° NW Altitud: 1916.1m Vista del angostura la ye partidas a angostura - la herradura p. 6+003 25AN09-1	6+003	Pérdida de banca	Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Con la ejecución 4 pilotes de 2m de profundidad con sección de 0.6mx0.6, y 10 módulos de longitud variable y un bordillo de 17.80m



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

	11+800	Pérdida de banca	Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Con la ejecución 4 pilotes de 1m de profundidad con sección de 0.6mx0.6, y 8 módulos de longitud promedio de 9.34m.
	12+900	Pérdida de banca	Muro según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia.. Excavación anillado, instalación de acero y vaciado de concreto de 21Mpa de 8 pilas, viga de fundación de 34,1m de longitud, y bordillo.
	13+000	Socavación en cuneta por deslizamiento antiguo en el talud inferior ocasionando desconfiamiento lateral de la calzada, lo que ha conllevado a que las lluvias de escorrentía se filtren por las fisuras y aumente la socavación.	Construcción de 9 micropilotes de 1,0m de profundidad , una viga de apoyo en concreto de 21Mpa de 25ml y bordillo.
CÓDIGO:	25AN13	VÍA:	San Fermín (Ruta 25) - Briceño
Subregión operativa	NORTE	Total (km) odómetro	28.6



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

Id	Foto		Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
25AN13			9+500	La aleta de obra transversal existente presenta socavación.	Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 6 modulos con una longitud de 8.44m, un ancho promedio de 2.38m.
			17+900	Perdida de banca.	Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 6 modulos con longitud y ancho variable, así como un lleno en concreto ciclopeo bajo la cuneta en el costado izquierdo.
			9+700	Perdida de banca por socavación que genera perdida de carril	Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 8 modulos con una longitud y ancho variable.
CÓDIGO:	62AN18-3-1	VÍA:	La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No incluye tramo urbano de Toledo)		
Subregión operativa		NORTE	Total (km) odómetro		49.5
Id	Foto		Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

62AN18-3-1	 7 009698N 75.694599W 2 oct. 2023 12:09:14 p. m. 1366 Carrera 16 Toledo Antioquia Altitud:1912.0m Velocidad:0.0km/h toledo-antioquia	0+000 - 49+500	Se prioriza este tramo de vía con el objetivo de mejorar las condiciones de la calzada. (500m).	Filtro longitudinal, Instalación de base granular, instalación de mezcla asfáltica MDC-19 para conformación de calzada. Realizan actividades complementarias con la construcción de cunetas
CÓDIGO:	25AN11-1	VÍA:	Partidas a San José de la Montaña - San Andrés de Cuerquia - Matanzas -Pescadero - Ituango	
Subregión operativa		NORTE	Total (km) odómetro	71
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
25AN11-1	 matanzas, 20 de septiembre de 2023 46° NE Altitud:1546.8m Velocidad:4.9km/h PR 01+400 25AN11-1 San José de la Montaña-Pescadero-Matanzas-Ituango plano de ruta: 023	81+380	Pedida de banca	Construcción de zapata y vastago de 6m de longitud y H=3,70 en concreto de 21Mpa. Longitud de muro 6.00m. Según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia.
	 matanzas, 20 de septiembre de 2023 46° NE Altitud:1546.8m Velocidad:4.9km/h PR 01+400 25AN11-1 San José de la Montaña-Pescadero-Matanzas-Ituango plano de ruta: 023	81+400	Se tiene tubería de obra transversal que descargaba en terreno donde estaba fundado el muro de contención existente.	Muro en pilas c Según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia.. Excavación, anillado y vaciado de 5 pilas en concreto clase D de 21Mpa, vaciado de viga cabzal de 14.00m x 1.70m, un vástago de 13.70m en concreto de 21Mpa.
CÓDIGO:	62AN20	VÍA:	Molino Viejo - Santo Domingo	



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

Subregión operativa		NORDESTE		Total (km) odómetro	19,2
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción	
62AN20	 24 de mayo de 2023 6°29'2.3294"N - 75°15'38.8998"W 62AN20 Molino Viejo - Santo Domingo intervención KM1+400	1+400	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 4 módulos de longitud y ancho variable y canal dissipador de ancho 1.40m y con 4 escalones con longitud promedio de 1.6m cada uno.	
	 9/10/2024 12:02:42 p.m. 6°29'2.3294"N - 75°15'38.8998"W MOLINO VIEJO SANTO DOMINGO 62AN20 MURO PR 5+900	5+900	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 3 módulos de una longitud y ancho variable los cuales se interrumpen por el canal y un cuarto modulo con guardarruedas de longitud 6,75. Con canal dissipador con 3 peldaños con un ancho de 1.20m y un largo promedio de 1.82m.	



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

	7+900	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 5 módulos de una longitud y ancho variable, con canal disipador con 8 escalones con ancho de 1.40m y una longitud promedio de 1.70m.
	8+350	Perdida de banca por falta de confinamiento lateral.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con construcción de seis pilotes de 1.50m de profundidad y diámetro de 0.50m, dos módulos y un muro topellanta de 12,40m de largo.
	8+370	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, 9 módulos de una longitud ancho variable, de los cuales el ultimo se interrumpe por el canal y canal disipador con un acho de 1.20m y longitud variable y



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

				muro topellanta de longitud 8,90m.
	8+400	Perdida de banca por falta de confinamiento lateral.		Muro de contención en zapata, diseño específico, con construcción de 6 módulos con longitudes M1=8,02; M2=6,28; M3=6,02; M4=7,98; M5=6,62; M6=5,31 y una altura de 3.30m.
	12+200			Canal disipador diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 8 módulos de longitud y ancho variable.
	13+000	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.		Muro en concreto ciclópeo cimentado en zapata con canal disipador diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 6 módulos de largo y ancho variable, y guardaruedas de longitud 8,15m.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

		15+600	Perdida de banca por falta de confinamiento lateral.	Muro en concreto ciclópeo, diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, construcción de 2 modulos con longitud variable y guardaruedasde 9.07m.
		17+100	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal	Muro de contención en zapata en concreto reforzado de 21 Mpa, con poceta de descole con dissipador. Muro con vastago de longitud de 14.10m y un dissipador de largo promedio de 7.20m.
CÓDIGO:	62AN24	VÍA:	San Jorge - San Roque	
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro	
			11.3	
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN24		8+900	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 8 módulos de una longitud y ancho variable y un guardarruedas de longitud 13.60m, con canal dissipador con 8 huellas con ancho de 1.40m y largo de 1.00m.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





		3+700	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con muro en dos tramos con 7 módulos de longitud y ancho variable, con guardaruedas de longitud 31,62m, con canal disipador con ancho 8 de 1.60m y un largo promedio de 1.00m.
CÓDIGO:	62AN22-1	VÍA:	Santo domingo - San Roque	
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro	20.5
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN22-1		5+600	Obra transversal, con muro para confinamiento lateral y construcción de canal disipador.	Muro disipador en concreto ciclópeo, obra transversal. Y canal disipador diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Con construcción de 7 módulos con una longitud promedio de 4.07m y un ancho promedio de 1.82m, canal disipador con ancho de 1.20m, construcción de poceta.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

CÓDIGO:	62AN23	VÍA:	Sofía - Yolombó		
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro		24.2
Id	Foto		Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN23			5+600	Obra complementaria muro existente.	Excavación, instalación de geotextil, triturado y tubería perforada de 4”, llenos y paisajismo.
CÓDIGO:	62AN21	VÍA:	Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - Yolombó - Yalí - Playas - Vegachí		
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro		77.9
Id	Foto		Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN21			10+200	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Muro en concreto ciclópeo con canal disipador diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 9 módulos de largo y ancho variable y guardarruedas de longitud 8,80m, canal disipador con siete escalones de longitud promedio de 3.05m y ancho de 1.20m.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

		10+700	Afectación de la calzada por ausencia de obras de conducción de agua suficiente para canalizar y evacuar.	Se lleva a cabo el diseño específico de un canal y un box culvert que atraviesan la calzada, junto con un canal para encauzar las aguas. Además, se realiza la adecuación del descole para la canalización de las aguas provenientes del organal.
		67+000	Falta de estructura en el descole de obra transversal, esto se encuentra afectando la estructura de la vía.	Muro canal en concreto ciclópeo con diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 7 módulos de un largo promedio de 5.55m y un ancho de 4.71m
		0+000 - 77+900	Reposición de placas en pavimento rígido.	Priorización de placas que se encontraban fracturadas. Demolición, instalación de pasadores y vaciado de concreto premezclado tipo MR con espesores existentes.
CÓDIGO:	62AN21-2	VÍA:	La Cortada - El Mango	
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro	44.2
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN21-2		0+100	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de



Documento Firmado Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo
Calle 42 E
Medellín - Colombia.



25/02/2023 9:09:28 a.m.
6°35'4.73837\"/>

José María Córdova (La Alpujarra)
Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

				carreteras de la Gobernación de Antioquia con 3 módulos de una longitud y ancho variable con guardarruedas en dos tramos de longitud T1=3,25m y T2=2,60m , con canal disipador con una longitud promedio de 11.3m.
	4+400	Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.		Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 9 módulos de una longitud y ancho variable, con guardarruedas de longitud 12,85m, con canal disipador con un ancho de 1.20m y cada uno de los escalones de 1.85m.
	28+600	Perdida de banca por confinamiento lateral		Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con la construcción de dos módulos con una longitud y ancho variable y guardarruedas en dos tramos T1=19m y T2=5,35m.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

	 30 abr 2024 12:20:23 p. m. El Mango La cortada K21+400 62AN21-2	21+400	Señalización	Se tiene la necesidad de demarcar las zonas de cruce peatonal para brindar seguridad a los habitantes de la vereda el Brasil.
CÓDIGO:	62AN21-2-1	VÍA:	El Mango - Amalfi	
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro	23.6
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
62AN21-2-1	 7 ene 2025 4:17:09 p. m. 62AN21-2-1 El Mango - Amalfi 0+200	0+200	Obra transversal fallada.	Reposición de obra transversal diseño de cartilla obras de drenaje y protección de carreteras de la gobernación de Antioquia.
	 7 ene 2025 4:17:09 p. m. 62AN21-2-1 El Mango - Amalfi 0+500	0+500	Perdida de banca por falta de contención lateral.	Muro canal en concreto ciclópeo con diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 8 módulos de un largo y ancho variable.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

		1+150	Canal disiparor estructura de descole.	Canal disiparor escalonado diseño de cartilla obras de drenaje y protección de carreteras de la gobernación de Antioquia.
				Con 4 módulos de un largo y ancho variable.
		1+500	Perdida de banca por falta de recinte.	Recinte en concreto ciclopeo diseño de cartilla obras de drenaje y protección de carreteras de la gobernación de Antioquia.
				Con 5 módulos de un largo y ancho variable.
		2+500	Perdida de banca por falta de contención lateral.	Muro en concreto ciclópeo con canal disipador, diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 12 módulos de un largo y ancho variable, con guardarruedas de longitud 10,60m y canal disipador con escalones de longitud promedio de 2.3m y ancho de 1.20m.
CÓDIGO:	62AN21-4	VÍA:	Amalfi - Portachuelo - Chorritos - Playas	
Subregión operativa		NORDESTE	Total (km) odómetro	52
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

62AN21-4		50+500	Perdida de banca por falta de confinamiento lateral y obra transversal para el correcto manejo de aguas de escorrentía.	Muro en pilas diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, muro cimentado en 7 pilas, con viga cabezal de 20.70ml y vastago. Complementado con canal disipador con 18 módulos de un ancho de 0.90m y longitud de 2.30m. Instalación de tubería de 36" para obra transversal y poceta.
CÓDIGO:	25AN17-1	VÍA:	Partidas a Zaragoza - El Bagre	
Subregión operativa		NORTE	Total (km) odómetro	18.5
Id	Foto	Pr(s)	Necesidades de mantenimiento	Descripción
25AN17-1		3+000	Perdida de banca y falta de caja para obra transversal existente.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 7 módulos de una longitud promedio de 5.60m y un ancho promedio de 3.88m, bordillo de 10.30m. Construcción de caja de para poceta de obra transversal,



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





	6+200	Perdida de banca.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 4 módulos de una longitud promedio de 6.2m y un ancho promedio de 2.76m
	7+500	Falta de obra transversal, lo que ha generado perdida de banca.	Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 8 módulos de una longitud promedio de 4.68m y un ancho promedio de 3.11m, realizan bordillo de 6.67m de longitud. Instalación de tubería de 36" y construcción de caja para obra transversal.

Nota: Las visitas postcontractuales se limitarán a las actividades registradas en el acta de recibo suscrita y aceptada por las partes, anunciada a te la aseguradora para la cobertura de Estabilidad de la obra.

Cordialmente,

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO
DIRECTOR TECNICO
Dirección Desarrollo Físico
Secretaría de Infraestructura Física



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
--	--------	-------	-------



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030037856

Fecha Radicado: 2026-02-07 07:30:03.0

Proyectó:	Luz Adriana Quintero Martínez, Profesional Universitario, Subsecretaría de Planeación, Proyectos Estratégicos y Apps SIF	<i>Leid</i>	06/02/2026
------------------	--	-------------	------------



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030037856



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1

