

		CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS											
ACTA DE RECIBO FINAL										Versión: 1			
MUNICIPIO: HACARI								ACTA DE RECIBO FINAL					
Periodo : 05 de Diciembre al 29 de Diciembre de 2025			Contratista:			Fecha del acta : 29-12-2025			Sector:				
Contrato No.: No. HA-SA-004-2025			CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS			Objeto: CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES - ECOLOGICAS PROVEEDORAS DE ENERGIA LIMPIAS A LOS POBLADORES DE LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER.							
Fecha de inicio : 04 de Noviembre de 2025			Plazo Contractual: Cincuenta y siete (57) DIAS Calendario						Interventor:				
Fecha Terminación inicial : 31 de Diciembre de 2025			VALOR TOTAL DEL PROYECTO			\$ 70.000.000,00			Supervisor del Proyecto: Secretaria de planeacion infraestructura				
item	Descripción	UND	CONDICIONES CONTRACTUAL			ACUMULADA ANTERIOR		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		
			Cantidad	Vr. Unitario	Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%	Cantidad	Valor Parcial	%
1.0	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.1	Localización, nivelación y replanteo manual.	M2	23.04	\$ 2.365,00	\$ 54.489,60	11,520	\$ 27.244,80	11,520	\$ 27.244,80		23,040	\$ 54.489,60	100%
2.0	REALIZAR EXCAVACION Y CIMENTACIÓN												
2.1	Excavación manual en material común, cimentación.	M3	9.00	\$71.554,00	\$ 643.986,00	4,500	\$ 321.993,00	4,500	\$ 321.993,00		9,000	\$ 643.986,00	100%
2.2	Relleno manual compactado con material seleccionado de excavación	M3	3.60	\$57.243,00	\$ 206.074,80	1,800	\$ 103.037,40	1,800	\$ 103.037,40		3,600	\$ 206.074,80	100%
2.3	Cimiento concreto ciclópeo 1:2:4 - S= 20x25 Cms.	ML	99,90	\$52.434,00	\$ 5.238.156,60	49,950	\$ 2.619.078,30	49,950	\$ 2.619.078,30		99,900	\$ 5.238.156,60	100%
2.4	Piso en concreto 1:2:4 - E= 5 Cms	M2	23.04	\$51.629,00	\$ 1.189.532,16	11,520	\$ 594.766,08	11,520	\$ 594.766,08		23,040	\$ 1.189.532,16	100%
3.0	CONSTRUIR MAMPOSTERÍA Y OTROS												
3.1	Muro ladrillo común a la vista brechado - E= 12 Cms.	M2	79,92	\$99.693,00	\$ 7.967.464,56	39,960	\$ 3.983.732,28	39,960	\$ 3.983.732,28		79,920	\$ 7.967.464,56	100%
3.2	Losa en concreto reforzado 1:2:3 - E= 6 Cms.	M2	10,80	\$148.422,00	\$ 1.602.957,60	5,400	\$ 801.478,80	5,400	\$ 801.478,80		10,800	\$ 1.602.957,60	100%
3.3	Tubería de gres Ø6", para chimenea	MI	54,00	\$55.825,00	\$ 3.014.550,00	27,000	\$ 1.507.275,00	27,000	\$ 1.507.275,00		54,000	\$ 3.014.550,00	100%
3.4	Codo de gres Ø6", para chimenea	Und	36,00	\$59.325,00	\$ 2.135.700,00	18,000	\$ 1.067.850,00	18,000	\$ 1.067.850,00		36,000	\$ 2.135.700,00	100%
3.5	Tableta de gres lisa 25x25 Cms.	M2	23,58	\$62.994,00	\$ 1.485.398,52	11,790	\$ 742.699,26	11,790	\$ 742.699,26		23,580	\$ 1.485.398,52	100%
4.0	ELEMENTOS METÁLICOS												
4.1	Plancha metálica pequeña de 2 puestos - D= 27x52 Cms.	Und	36,00	\$192.937,00	\$ 6.945.732,00	18,000	\$ 3.472.866,00	18,000	\$ 3.472.866,00		36,000	\$ 6.945.732,00	100%
4.2	Parilla metálica de 20x40 Cms.	Und	18,00	\$77.699,00	\$ 1.398.582,00	9,000	\$ 699.291,00	9,000	\$ 699.291,00		18,000	\$ 1.398.582,00	100%
4.3	Horno pequeño en lamina con tapa - D= 25x30 Cms, Prof. 40 Cms.	Und	18,00	\$189.787,00	\$ 3.416.166,00	9,000	\$ 1.708.083,00	9,000	\$ 1.708.083,00		18,000	\$ 3.416.166,00	100%
4.4	Caldero en lamina con tapa - D= 15x20 Cms, Prof. 25 Cms.	Und	18,00	\$189.787,00	\$ 3.416.166,00	9,000	\$ 1.708.083,00	9,000	\$ 1.708.083,00		18,000	\$ 3.416.166,00	100%
4.5	Registro o puerta metálica de limpieza - D= 15x15 Cms, Prof. 10 Cms.	Und	54,00	\$189.787,00	\$ 10.248.498,00	27,000	\$ 5.124.249,00	27,000	\$ 5.124.249,00		54,000	\$ 10.248.498,00	100%
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO C.D. (A):			\$ 48.963.453,84			\$ 24.481.726,92		\$ 24.481.726,92			\$ 48.963.453,84		
ADMINISTRACIÓN (24%)			\$ 11.752.228,02			\$ 5.120.431,7		\$ 5.120.431,7			\$ 12.240.863,5		
IMPREVISTOS (1%)			\$ 489.634,54			\$ 244.817,3		\$ 244.817,3			\$ 489.634,5		
UTILIDAD (5%)			\$ 2.448.172,60			\$ 979.289,1		\$ 979.289,1			\$ 1.958.538,2		
COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO C.I. : A.I.U 30% C.D. (B)													