

CONTRATO No.: 001-1015

FECHA: 16-12-2015

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de expansión del sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
César Arango Apo	Técnico	ESO	César A
César Augusto Montoya	Conductor	ESO	César Montoya
Juan Carlos Pindón	Auxiliar	ESO	JCP
Alejandra M G G	HSE	HCR	AGG
Juan Felipe Valencia	Post inter	HCR	JFV

OBSERVACIONES
La interventoría se trasladó al corregimiento José María Cordova vereda el tablado vía Nuquí para validar las actividades de expansión del sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico adscritos a la ESO Pionegro S.A.S
La interventoría llega al lugar donde se están desarrollando las actividades de expansión a las 12:50, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla #2 desarrollando actividades de la orden de trabajo 349, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camion doble cabina



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 2 de 2

con Placas OCT 969.

En respuesta a la orden de trabajo 349 y el reporte de expansión Rad-0560, el personal técnico de la ESO Pionero S.A.S. Procedió con las siguientes actividades: excavación en zona verde con profundidad de 1.6 metros, Tija de Poste de Fibra de 9mts, instalación de luminaria marca syluánica de 35w y la instalación de cable triplex ACSF 2#4+4 AWG. Al momento de la visita queda pendiente la conexión del cableado a la Alimentación Principal.

La interventoria se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de expansión a las 13:40 sin que las actividades finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia.