

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
	CONTRATO No:	001 DE 2025	FECHA:	17/12/2025
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
OBSERVACIONES: Excavación manual de 1.6 metros según lo estipulado en el Retie para la instalación de un poste de fibra de vidrio de 9 metros.		OBSERVACIONES: Izaje manual de poste de fibra de vidrio de 9 metros en excavación realizada anteriormente por el personal técnico de la Eso Rionegro S.A.S.		
OBSERVACIONES: Compactación del material (limo) para inmovilizar el poste de fibra de vidrio de 9 metros.		OBSERVACIONES: Izaje manual de poste de fibra de vidrio de 9 metros en excavación realizada anteriormente por el personal técnico de la Eso Rionegro S.A.S.		
OBSERVACIONES: Excavación manual de 1.6 metros para		OBSERVACIONES: Izaje manual de poste de fibra de		

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
	CONTRATO No:	001 DE 2025	FECHA:	17/12/2025
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
la instalación de un poste de fibra de 9 metros, además de la recolección en costales del material sobrante resultado de la excavación.		vidrio de 9 metros en excavación realizada anteriormente por el personal técnico de la Eso Rionegro S.A.S.		
				
OBSERVACIONES: Demarcación del área de trabajo de acuerdo al pmt.		OBSERVACIONES: Izaje manual de poste de fibra de vidrio de 9 metros en excavación realizada anteriormente por el personal técnico de la Eso Rionegro S.A.S.		