

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
	CONTRATO No:	001 DE 2025	FECHA:	24/12/2025
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
OBSERVACIONES: halado de cable trenzado Acsr, para generar un pretensado en la línea.		OBSERVACIONES: Posicionamiento del técnico electricista en poste de madera de 8 metros para realizar el corte y tensión del cable trenzado que había perdido tensión mecánica.		
OBSERVACIONES: Verificación de condiciones de seguridad para realizar el corte y tensión del cable trenzado que había perdido tensión mecánica.		OBSERVACIONES: Verificación de condiciones de seguridad para realizar el corte y tensión del cable trenzado que había perdido tensión mecánica.		
OBSERVACIONES: Verificación de condiciones de		OBSERVACIONES: Reporte de la comunidad, el cable		

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						
	CONTRATO No:	001 DE 2025		FECHA:	24/12/2025		
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO					
seguridad para realizar el corte y tensión del cable trenzado que había perdido tensión mecánica.		presenta pérdida de tensión mecánica, generando una condición insegura.					
							
OBSERVACIONES:		Demarcación del área de trabajo		OBSERVACIONES:		Mantenimiento correctivo, realización	
						de corte controlado del conductor triplex ACSR, para posteriormente proceder al tensado y normalización, conforme a los parámetros técnicos y de seguridad.	