


ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVIENIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO		
Contratista: SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		Fecha: 3/03/2026
Supervisor: ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ		No. de Contrato N°1456 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025
		Contiene Mayores y Menores

PRESUPUESTO INICIAL							CANTIDADES DE MAYORES Y MENORES SEGÚN MODIFICACION 1			CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO PROPUESTO (4)	VR PARCIAL PROPUESTO (5)=(1)(4)	VR. CAPITULO	(+/-)	CANT.	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES					\$ 47,686,171.00					
1.1	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN (PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA)	M²	49.76	\$ 6,649.00	\$ 330,854.00					49.76	\$ 330,854.00
1.2	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE EN CONCRETO Y RELLENO	M²	44.51	\$ 179,171.00	\$ 7,974,901.00		+	34.2	\$ 6,127,648.00	78.71	\$ 14,102,549.00
1.3	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR	M³	119.98	\$ 167,870.00	\$ 20,141,043.00		+	131.2	\$ 22,030,285.00	251.2142	\$ 42,171,328.00
1.4	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M³	101.62	\$ 39,890.00	\$ 4,053,622.00					101.62	\$ 4,053,622.00
1.5	EXCAVACION MECANICA EN EXTRACCION DE TUBERIA DE CANAL EXISTENTE	M³	11.34	\$ 246,942.00	\$ 2,800,322.00					11.34	\$ 2,800,322.00
1.6	EXCAVACION MANUAL	M³	6.00	\$ 99,171.00	\$ 595,026.00		+	77.3	\$ 7,709,554.00	83.74	\$ 8,304,580.00
1.7	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO.	M³	164.35	\$ 71,739.60	\$ 11,790,403.00		+	145.5	\$ 10,439,547.00	309.87	\$ 22,229,949.00
2	CONCRETOS Y REFUERZO					\$ 219,267,202.83					
2.1	SOLADO EN CONCRETO 17.5 MPA, E=0.05	M²	1.90	\$ 966,688.00	\$ 1,836,707.00		-	1.79	\$ 1,730,372.00	0.11	\$ 106,336.00
2.2	CONCRETO 28 Mpa OBRA BOX CULVERT,(ALETA IZQUIERDA Y DERECHA MUROS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES	M²	53.15	\$ 1,568,796.00	\$ 83,381,507.00		-	3.2	\$ 4,957,395.00	49.99	\$ 78,424,112.00
2.3	CONCRETO CICLOPEDRO DE E=0.40	M²	15.30	\$ 1,065,830.00	\$ 16,201,681.83			1.129	\$ 1,203,322.00	16.33	\$ 17,405,003.90
2.4	ACERO DE REFUERZO	KG	10870.52	\$ 10,841.00	\$ 117,847,307.00		-	832.1	\$ 9,020,688.00	10038.43	\$ 108,826,620.00
3	DILATACIONES EN MURO Y PASA MUROS					\$ 18,227,855.00					
3.1	PASAMURO EN ACERO AL CARBON BRIDADO EN 3"	UND.	2.00	\$ 818,163.00	\$ 1,636,326.00					2	\$ 1,636,326.00
3.2	DILATACION TIPO VINYLEX RBS40	ML	39.60	\$ 418,978.00	\$ 16,591,529.00		-	39.6	\$ 16,591,529.00	0	\$ -
4	ITEMS NUEVOS										
4.1	CONCRETO DE 2500PSI (PARA MURO DE RECUBRIMIENTO , RANPA, GRADAS)	M3	0	\$ 928,752.95	\$ -		+	2.45	\$ 2,275,444.73	2.45	\$ 2,275,444.73
4.2	MURO DE CONTENCIÓN EN COSTALES	M3	0.00	\$ 217,653.45	\$ -		+	14.69	\$ 3,197,329.38	14.69	\$ 3,197,329.38
4.3	PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" (CON LOS SOPORTES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO)	ML	0.00	\$ 339,566.53			+	15.3	\$ 5,195,367.91	15.3	\$ 5,195,367.91
4.4	CORTE Y REINSTALACION DE REJILLA EXISTENTE	GBL	0.00	\$ 556,560.41			+	1.0	\$ 556,560.41	1	\$ 556,560.41
4.5	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRAPLEN	M3	0.00	\$ 205,719.51			+	11.12	\$ 2,699,039.97	11.12	\$ 2,699,039.97
4.6	MANEJOS DE AGUAS	GBL	0.00	\$ 1,582,307.97			+	1.0	\$ 1,582,307.97	1	\$ 1,582,307.97
4.7	ENTIBADO DE TALUD	M2	0.00	\$ 40,823.91			+	9.48	\$ 387,010.67	9.48	\$ 387,010.67
	COSTO DIRECTO					\$ 285,181,228.83					\$ 316,284,662.74
	ADMINISTRACIÓN				29.00%	\$ 82,702,556.00					\$ 91,722,552.00
	IMPREVISTOS				1.00%	\$ 2,851,812.00					\$ 3,162,847.00
	UTILIDAD				5.00%	\$ 14,259,061.00					\$ 15,814,233.00
	COSTO INDIRECTO					\$ 99,813,429.00					\$ 110,899,632.00
	COSTO TOTAL					\$ 384,994,657.83					\$ 426,984,294.74
	REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 15,000,000.00					\$ 15,000,000.00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$ 399,994,657.83			NUEVO VALOR DE PROYECTO		\$ 441,984,294.74


ING. LUIS RAUL SALAZAR
Representante Legal
SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS


ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura