

FO-GINF- 055	<p>Formato</p> <p>FO-GINF Acta de Reunión General</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 3		

DATOS GENERALES							
Número de acta		UNDECIMA (11)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		Secretaria de infraestructura física					
Subsecretaría o Subdirección:		Construcción y Mantenimiento					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Ejecución de Proyectos					
Lugar:	FRENTE 44. COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO	Fecha:	14/02/25	Hora Inicio:	9:00 am	Hora Finalización:	11:00 am
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N° 11	Anexo listado de asistencia					
		SI		X		NO	
Elaborado por:	WILLIAM H AMAYA Z	Convocada por:	GERMAN RAMIREZ BARBOSA				
Objetivo de la reunión:	INSPECCIONAR EL FRENTE No. 44, VERIFICAR LOS AVANCES, CONFIRMAR PROGRAMACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, REVISAR CIERRE DE COMPROMISOS Y TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	REVISION FRENTE 44 CENTRALIDAD, LA PRADERA, MEJORAMIENTO DE 70 METROS DE VIA.
2	REVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS POR FRENTE
3	REVISION LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR
4	NUEVOS COMPROMISOS
5	

DESARROLLO TEMÁTICO
<ul style="list-style-type: none"> Se inspecciona la vía, frente No. 44, con la participación del Supervisor y la profesional social de la SIF, el director y residente de la interventoría y el residente de obra, se verifica la rasante de la vía en los puntos donde se ha retirado la carpeta existente, la cual está totalmente suelta sin ligante y la rasante muestra mucha humedad y muy baja compactación, ante este panorama se realizan apiques y se le informa al especialista de pavimentos para que de las recomendaciones del caso. El ing. especialista recomienda excavar 30 centímetros y remplazar por base granular de máximo Ø 1½" y compactada al 98% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-13 de la norma INVIAS 2013.

FO-GINF- 055	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

- Nuevamente se solicita al contratista la programación de entrega de las obras complementarias de los frentes que ya cuentan con la carpeta asfáltica:
 - Astillero. - Cunetas y señalización horizontal
 - Yarumalito. - Cunetas y señalización horizontal
 - Potrerito. - Cunetas y señalización horizontal
 - Los Mesas. - Subir don tapas de MH y dos sumideros con el cambio de rejilla y remates laterales.
 - D1.- cordón cuneta frente al D1, rebajes al restaurante y ferretería, remates en asfalto a los andenes de la zona comercial.
 - La Florida. - Cunetas a lado y lado y cordón para confinar pavimento.
 - La centralidad de San Sebastian de Palmitas. – Cunetas y cordones.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ No. 11



INSPECCION FRENTE 44. LA PRADERA. SE REALIZA COMITÉ TECNICO Y SE OBSERVA EL AVANCE DE LA DEMOLICION.



INSPECCION FRENTE 44. LA PRADERA. APERTURA DE APIQUES PARA VERIFICAR TIPO DE SUELO Y DEFINIR LAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA RASANTE.

FO-GINF- 055	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

CONCLUSIONES	
1	Implementar las estrategias para atacar varios frentes al tiempo y lograr adelantar el plan de trabajo, contar con los equipos adecuados y los materiales que se requieren en obra en los tiempos programados.
2	
3	PASAO con los ajustes solicitados por la SIF
5	De los compromisos del acta anterior se cerraron los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Cotización diseño placa Montañita. • PMT corregido. • PASAO con los ajustes solicitados por la SIF.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.
2	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Reprogramar las fechas de entrega de cada frente.	Contratista	7/02/2025
/Entregar los informes y documentación en físico a la supervisión incluida el acta N°1 con todos los soportes	Contratista e interventoría	7/02/2025
Enviar plan de calidad actualizado a dic 30 y revisado por la interventoría.	Contratista e interventoría	20/02/2025
Empezar SG vial el contratista debe pedir a la supervisión los formatos mediante correo.	Contratista	20/02/2025
Entregar carpetas en físico con los documentos hojas de vida, contratos afiliaciones, planillas de pago. Etc.	Contratista e interventoría	20/02/2025
Completar las carteleras y vallas informativas para poder cancelar los reembolsos tanto lo social, ambiental y técnico.	Contratista	20/02/2025

Asistencia del undécimo comité de obra lote 2. 14/2/2025

FO-GINF- 055	<p>Formato</p> <p>FO-GINF Acta de Reunión General</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 3		

PROXIMA REUNIÓN		
Lugar y Fecha	21/2/2025. En los frentes que se estén interviniendo	
ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	Cargo/Empleo	Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Nancy Carrillo	Profesional social	S. I. F.
Ing. Jaime Herrera	Director interventoría	GRB ingenieros
Ing. William H Amaya Z	Residente interventoría	GRB ingenieros
Ing. Fernando Peña	Residente obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 14/2/2025



WILLIAM H AMAYA.
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa