



RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA

CONTRATO DE OBRA No. 024 DE 2025

OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA,

CONTRATISTA	: CONSORCIO PROVILL : PROJECTING GROUP SAS - (70%) : INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - (30%)	LOCALIZACIÓN	: PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA "RODRIGO LARA BONILLA"
NIT	: 901.963.443	FECHA INICIO	: 23/07/2025
DIRECCIÓN	: CARRERA 30 No. 20 - 48	PLAZO INICIAL	: 22/12/2025
TELÉFONO	: 320 800 2877	ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: N/A
INTERVENTOR	: WILLIAM PARRA OLAYA	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	: N/A
CC	: 12.123.891	PLAZO TOTAL	: 5 MESES
DIRECCIÓN	CARRERA 11 No. 2 A - 63	FECHA SUSPENSIÓN No.	: N/A
TELÉFONO	3166297556	FECHA REINICIACIÓN No.	: N/A
		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 22/12/2025

BALANCE DE OBRA No. 3

FECHA: 15/12/2025

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE
OBRA No. 2

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3

VALORES ACTUALIZADOS

ÍTEM	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR (\$)	(-)	(+)	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR (\$)
1.0				\$ 63,493,103.58		\$ 61,937,965.35			\$ 2,998,679.16		\$ 64,936,644.51
PRELIMINARES											
1.1	ML	87.0	\$ 18,769.00	\$ 1,632,903.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
DESMONTES Y DEMOLICIONES											
1.2	UN	3.0	\$ 64,526.00	\$ 193,578.00	28.00	\$ 1,806,728.00	0.00	12.00	\$ 774,312.00	40.00	\$ 2,581,040.00
1.3	M2	36.2	\$ 42,238.00	\$ 1,529,015.60	45.45	\$ 1,919,653.74	0.00	0.00	\$ 63.36	45.45	\$ 1,919,717.10
1.4	UN	33.0	\$ 41,404.00	\$ 1,366,332.00	98.00	\$ 4,057,592.00	0.00	0.00	\$ -	98.00	\$ 4,057,592.00
1.5	ML	19.0	\$ 8,016.00	\$ 152,304.00	84.00	\$ 673,344.00	0.00	19.30	\$ 154,708.80	103.30	\$ 828,052.80
1.6	UN	6.0	\$ 17,010.00	\$ 102,060.00	58.00	\$ 986,580.00	0.00	0.00	\$ -	58.00	\$ 986,580.00
1.7	ML	57.0	\$ 2,003.00	\$ 114,171.00	142.45	\$ 285,327.35	0.00	0.00	\$ -	142.45	\$ 285,327.35
1.8	M2	301.0	\$ 27,533.00	\$ 8,287,433.00	354.81	\$ 9,769,095.24	0.00	0.00	-\$ 111.51	354.81	\$ 9,768,983.73
1.9	ML	22.0	\$ 34,391.00	\$ 756,602.00	42.30	\$ 1,454,739.30	0.00	0.00	\$ -	42.30	\$ 1,454,739.30
1.10	M2	15.0	\$ 9,251.00	\$ 138,765.00	19.55	\$ 180,889.43	0.00	3.55	\$ 32,808.67	23.10	\$ 213,698.10
1.11	M2	589.0	\$ 10,246.00	\$ 6,034,894.00	103.00	\$ 1,055,338.00	0.00	0.00	\$ -	103.00	\$ 1,055,338.00
1.12	UN	1.0	\$ 54,705.58	\$ 54,705.58	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.13	M2	419.1	\$ 28,009.00	\$ 11,738,571.90	227.84	\$ 6,381,441.72	0.00	72.76	\$ 2,038,063.68	300.60	\$ 8,419,505.40
1.14	ML	42.0	\$ 5,762.00	\$ 242,004.00	42.00	\$ 242,004.00	0.00	0.00	\$ -	42.00	\$ 242,004.00
1.15	M2	4.5	\$ 44,751.00	\$ 201,379.50	86.82	\$ 3,885,474.25	0.00	0.00	-\$ 192.43	86.82	\$ 3,885,281.82
1.16	M2	16.0	\$ 34,541.00	\$ 552,656.00	137.86	\$ 4,761,977.69	0.00	0.00	-\$ 155.43	137.86	\$ 4,761,822.26
1.17	M2	311.0	\$ 21,903.00	\$ 6,811,833.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.18	M3	136.0	\$ 173,411.00	\$ 23,583,896.00	141.15	\$ 24,477,780.63	0.00	0.00	-\$ 817.98	141.15	\$ 24,476,962.65
2.0				\$ 5,960,806.00		\$ 5,934,309.47			-\$ 157.67		\$ 5,934,151.80
2.1	M2	22.0	\$ 143,337.00	\$ 3,153,414.00	41.40	\$ 5,934,309.47	0.00	0.00	-\$ 157.67	41.40	\$ 5,934,151.80
2.2	M2	32.0	\$ 87,731.00	\$ 2,807,392.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -

3.0	ALISTADO DE PISOS				\$	34,191,450.00		\$	6,907,514.63			\$	125,242.88		\$	7,032,757.50	
3.1	Alistado pendienteado en mortero 1:3 espesor promedio 4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendienteado requeridos)	M2	589.0	\$	58,050.00	\$ 34,191,450.00	118.99	\$	6,907,514.63	0.00	2.16	\$	125,242.88	121.15	\$	7,032,757.50	
4.0	PAÑETES					\$	2,583,909.60		\$	3,610,717.28			\$	17.24		\$	3,610,734.52
4.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	21.1	\$	43,096.00	\$ 909,325.60	76.37	\$	3,291,224.28	0.00	0.00	\$	17.24	76.37	\$	3,291,241.52	
4.2	Regata con pulidora en piso o sobre muro. (Incluye equipos)	ML	38.0	\$	44,068.00	\$ 1,674,584.00	7.25	\$	319,493.00	0.00	0.00	\$	-	7.25	\$	319,493.00	
5.0	CIELO RASOS					\$	42,515,518.00		\$	43,609,831.68			-\$	3,247,470.62		\$	40,362,361.05
5.1	Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilera)	M2	71.0	\$	99,139.00	\$ 7,038,869.00	20.31	\$	2,013,899.73	0.00	8.47	\$	839,320.69	28.78	\$	2,853,220.42	
5.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm (Suministro e instalación. Incluye perfilera)	M2	299.0	\$	118,651.00	\$ 35,476,649.00	350.57	\$	41,595,931.94	-34.44	0.00	-\$	4,086,791.31	316.13	\$	37,509,140.63	
6.0	ESTUCO Y PINTURA					\$	159,819,060.00		\$	201,885,246.12			\$	4,969,998.93		\$	206,855,245.06
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	221.0	\$	29,466.00	\$ 6,511,986.00	245.74	\$	7,241,083.86	0.00	41.88	\$	1,233,927.06	287.62	\$	8,475,010.92	
6.2	Pintura en vinilo acrílico tipo exterior a 3 manos. (Incluye suministro, aplicación y equipos de alturas)	M2	1,011.0	\$	54,232.00	\$ 54,828,552.00	651.11	\$	35,310,889.06	0.00	58.80	\$	3,188,950.06	709.91	\$	38,499,839.12	
6.3	Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,596.0	\$	37,441.00	\$ 59,755,836.00	3216.17	\$	120,416,653.27	0.00	193.83	\$	7,257,156.73	3,410.00	\$	127,673,810.00	
6.4	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado para demarcación lineal de parqueadero sótano. e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML	984.0	\$	17,372.00	\$ 17,094,048.00	725.34	\$	12,600,606.48	0.00	0.00	\$	-	725.34	\$	12,600,606.48	
6.5	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML	984.0	\$	17,400.00	\$ 17,121,600.00	725.34	\$	12,620,916.00	0.00	0.00	\$	-	725.34	\$	12,620,916.00	
6.6	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación parqueadero sótano. Incluye limpieza y preparación de superficie	M2	56.0	\$	48,078.00	\$ 2,692,368.00	265.50	\$	12,764,497.46	-139.57	0.00	-\$	6,710,034.92	125.93	\$	6,054,462.54	
6.7	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración de parqueadero	UN	78.0	\$	23,265.00	\$ 1,814,670.00	40.00	\$	930,600.00	0.00	0.00	\$	-	40.00	\$	930,600.00	
7.0	ENCHAPES Y ACABADOS					\$	112,284,244.90		\$	18,625,592.62			\$	1,737,146.78		\$	20,362,739.40
7.1	Gravilla lavada. (Suministro e instalación)	ML	21.0	\$	32,297.00	\$ 678,237.00	5.00	\$	161,485.00	0.00	0.00	\$	-	5.00	\$	161,485.00	
7.2	Guardaesoba en cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	98.0	\$	21,968.00	\$ 2,152,864.00	207.51	\$	4,558,579.68	0.00	18.05	\$	396,522.40	225.56	\$	4,955,102.08	
7.3	Piso en cerámica para exterior, antideslizante, trafico pesado o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,004.1	\$	108,839.00	\$ 109,285,239.90	126.56	\$	13,774,935.94	0.00	12.32	\$	1,340,624.38	138.88	\$	15,115,560.32	
7.4	Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)	UN	9.0	\$	18,656.00	\$ 167,904.00	7.00	\$	130,592.00	0.00	0.00	\$	-	7.00	\$	130,592.00	
8.0	IMPERMEABILIZACION					\$	268,904,005.00		\$	429,561,061.98			\$	1,186.50		\$	429,562,248.48
8.1	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización, resistente a rayos UV con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilera de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).	M2	599.0	\$	247,188.00	\$ 148,065,612.00	1587.36	\$	392,375,157.18	0.00	0.00	\$	1,186.50	1,587.36	\$	392,376,343.68	
8.2	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilera de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).	M2	483.0	\$	226,363.00	\$ 109,333,329.00	0.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	
8.3	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	M2	389.0	\$	29,576.00	\$ 11,505,064.00	1257.30	\$	37,185,904.80	0.00	0.00	\$	-	1,257.30	\$	37,185,904.80	
9.0	CARPINTERIA MADERA					\$	21,994,144.00		\$	19,121,278.00			\$	-		\$	19,121,278.00
9.1	Mantenimiento puerta en madera. (Incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	15.0	\$	403,630.00	\$ 6,054,450.00	7.00	\$	2,825,410.00	0.00	0.00	\$	-	7.00	\$	2,825,410.00	
9.2	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. No incluye marco)	UN	10.0	\$	905,326.00	\$ 9,053,260.00	18.00	\$	16,295,868.00	0.00	0.00	\$	-	18.00	\$	16,295,868.00	
9.3	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	6.0	\$	1,147,739.00	\$ 6,886,434.00	0.00	\$	-	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	
10.0	CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS					\$	2,120,832.00		\$	1,365,003.00			\$	-		\$	1,365,003.00
CERRADURAS																	
10.1	Cerradura de manija para oficinas (Suministro e instalación)	UN	6.0	\$	157,713.00	\$ 946,278.00	7.00	\$	1,103,991.00	0.00	0.00	\$	-	7.00	\$	1,103,991.00	
10.2	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	9.0	\$	130,506.00	\$ 1,174,554.00	2.00	\$	261,012.00	0.00	0.00	\$	-	2.00	\$	261,012.00	
ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS						\$	45,119,155.85		\$	21,377,068.16			\$	25,272,195.62		\$	46,649,263.78
10.3	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio corrediza. Incluye vidrio y herrajes.	M2	48.0	\$	644,998.00	\$ 30,959,904.00	18.23	\$	11,756,378.55	0.00	35.50	\$	22,899,363.99	53.73	\$	34,655,742.54	
10.4	Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio abatibles. (Ancho hasta 1m incluye herrajes.	UND	3.0	\$	974,657.00	\$ 2,923,971.00	8.00	\$	7,797,256.00	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	7,797,256.00	
10.5	Mantenimiento y arreglo de ventanas en aluminio	UND	89.0	\$	58,607.00	\$ 5,216,023.00	2.00	\$	117,214.00	0.00	0.00	\$	-	2.00	\$	117,214.00	
10.6	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	80.0	\$	67,399.00	\$ 5,391,920.00	15.10	\$	1,017,596.84	0.00	35.21	\$	2,373,246.85	50.31	\$	3,390,843.69	

10.7	Desinstalación de vidrio existente y suministro e instalación de vidrio para ventanas o puertas en aluminio	M2	7.1	\$	88,345.00	\$ 627,337.85	7.79	\$	688,622.77	0.00	0.00	-\$	415.22	7.79	\$	688,207.55
11.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 4,390,687.00		\$	846,478.00			\$	737,318.00		\$	1,583,796.00
SALIDAS INTERRUPTORES																
11.1	Salida interruptor sencillo, (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	19.0	\$	104,693.00	\$ 1,989,167.00	6.00	\$	628,158.00	0.00	6.00	\$	628,158.00	12.00	\$	1,256,316.00
11.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	22.0	\$	109,160.00	\$ 2,401,520.00	2.00	\$	218,320.00	0.00	1.00	\$	109,160.00	3.00	\$	327,480.00
SALIDAS TOMAS																
11.3	Salida toma doble red normal, (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	24.0	\$	145,170.00	\$ 3,484,080.00	51.00	\$	7,403,670.00	0.00	8.00	\$	1,161,360.00	59.00	\$	8,565,030.00
11.4	Salida tomas doble Regulada, (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	49.0	\$	173,676.00	\$ 8,510,124.00	42.00	\$	7,294,392.00	0.00	6.00	\$	1,042,056.00	48.00	\$	8,336,448.00
11.5	Salida iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	8.0	\$	161,402.00	\$ 1,291,216.00	66.00	\$	10,652,532.00	0.00	5.00	\$	807,010.00	71.00	\$	11,459,542.00
LUMINARIAS																
11.6	Lámpara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario)	UN	120.0	\$	212,081.00	\$ 25,449,720.00	86.00	\$	18,238,966.00	0.00	9.00	\$	1,908,729.00	95.00	\$	20,147,695.00
12.0	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS					\$ 24,598,295.00		\$	31,002,220.88			\$	1,778,916.00		\$	32,781,136.88
VOZ Y DATOS																
12.1	Salida de punto de datos. Incluye faceplate, RJ45 y accesorios, suministro e instalación, CAT 6A.	UN	45.0	\$	294,144.00	\$ 13,236,480.00	34.00	\$	10,000,896.00	0.00	4.00	\$	1,176,576.00	38.00	\$	11,177,472.00
12.2	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido.	ML	670.0	\$	6,877.00	\$ 4,607,590.00	2138.00	\$	14,703,026.00	0.00	52.00	\$	357,604.00	2,190.00	\$	15,060,630.00
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)	UN	35.0	\$	45,670.00	\$ 1,598,450.00	34.00	\$	1,552,780.00	0.00	4.00	\$	182,680.00	38.00	\$	1,735,460.00
12.4	Suministro e instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML	6.0	\$	46,541.00	\$ 279,246.00	69.00	\$	3,211,329.00	0.00	0.00	\$	-	69.00	\$	3,211,329.00
12.5	Suministro e instalación de Canaleta Metálica 12x5 Blanca con División y Pintura Electroestática (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML	71.0	\$	56,884.00	\$ 4,038,764.00	12.57	\$	715,031.88	0.00	0.00	\$	-	12.57	\$	715,031.88
12.6	Suministro e instalación de Marquillas [Voz - Datos - Regulado - Normal]	UN	45.0	\$	3,103.00	\$ 139,635.00	94.00	\$	291,682.00	0.00	0.00	\$	-	94.00	\$	291,682.00
12.7	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN	45.0	\$	15,514.00	\$ 698,130.00	34.00	\$	527,476.00	0.00	4.00	\$	62,056.00	38.00	\$	589,532.00
13.0	VARIOS					\$ 621,968.00		\$	621,968.00			\$	-		\$	621,968.00
13.1	Traslado de puestos de trabajo. (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	8.0	\$	77,746.00	\$ 621,968.00	8.00	\$	621,968.00	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	621,968.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS					\$ -		\$	23,507,758.01			\$	13,387,400.19		\$	311,451,919.51
NP 1.1	Construcción de muro en bloque ladrillo #4.	M2		\$	69,880.00	\$ 0.00	44.49	\$	3,109,142.89	0.00	2.33	\$	162,638.71	46.82	\$	3,271,781.60
NP 1.2	Mantenimiento de cielo raso existente. Incluye láminas de fibra mineral de 60 x 60.	M2		\$	94,100.00	\$ 0.00	101.80	\$	9,579,380.00	0.00	48.96	\$	4,607,136.00	150.76	\$	14,186,516.00
NP 1.3	Suministro e instalación de cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, de 8 mm de espesor, fijadas mecánicamente. Incluye pintura de estructura soporte existente y tornillos de fijación.	UN		\$	2,017,167.62	\$ 0.00	1.00	\$	2,017,167.62	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	2,017,167.62
NP 1.4	Aplicación de impermeabilizante sobre alfajas de antepechos. Incluye limpieza.	ML		\$	21,200.00	\$ 0.00	302.40	\$	6,410,880.00	0.00	0.00	\$	-	302.40	\$	6,410,880.00
NP 1.5	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta, pintura).	M2		\$	97,500.00	\$ 0.00	24.53	\$	2,391,187.50	0.00	0.01	\$	487.50	24.53	\$	2,391,675.00
NP 1.6	Sellado y aplicación de pintura en muebles de madera con dimensiones variables, mediante el proceso de lijado, limpieza de superficies, aplicación de sellador, y posterior recubrimiento con pintura de acabado.	M2		\$	151,283.00	\$ 0.00	39.53	\$	5,980,005.19	0.00	0.00	\$	211.80	39.53	\$	5,980,216.99
NP 1.7	Suministro e instalación de filos metálicos antideslizantes en bordes de escalones. La actividad incluye el corte a medida, perforación, nivelación y aseguramiento de cada pieza.	UN		\$	250,988.00	\$ 0.00	14.00	\$	3,513,832.00	0.00	0.00	\$	-	14.00	\$	3,513,832.00
NP 1.8	Suministro e instalación de switch de red de 48 puertos, con capacidad para conexión de datos en topología estructurada, incluyendo, accesorios de montaje, bandejas y organizadores de cables.	UN		\$	10,580,034.88	\$ 0.00	1.00	\$	10,580,034.88	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	10,580,034.88
NP 1.9	Suministro e instalación de escalerilla portable de 30 x 6 cm, en lámina metálica galvanizada en caliente, con su respectiva tapa metálica galvanizada y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación (tornillos, pernos, uniones y soportes).	ML		\$	315,450.00	\$ 0.00	14.40	\$	4,542,480.00	0.00	0.00	\$	-	14.40	\$	4,542,480.00
NP 1.10	Suministro e instalación de división en aluminio referencia 11/01, 11/02, madera RH, pisavidrio curvo ref 635 y vidrio 6 mm con película sand blasting.	M2		\$	510,840.00	\$ 0.00	27.90	\$	14,254,479.36	0.00	0.00	-\$	2,043.36	27.90	\$	14,252,436.00
NP 1.11	Suministro e instalación de pintura para pasamanos de escaleras.	ML		\$	45,350.00	\$ 0.00	148.68	\$	6,742,638.00	0.00	0.00	\$	-	148.68	\$	6,742,638.00
NP 1.12	Suministro e instalación de tubería EMT.	ML		\$	32,500.00	\$ 0.00	447.30	\$	14,537,250.00	0.00	0.00	\$	-	447.30	\$	14,537,250.00
NP 1.13	Suministro e instalación de Canaleta Metálica 10x4 Blanca con División y Pintura Electroestática (Incluye Accesorios de Sujeción).	ML		\$	52,884.00	\$ 0.00	133.80	\$	7,075,879.20	-29.50	0.00	-\$	1,560,078.00	104.30	\$	5,515,801.20

NP 1.14	Suministro e Instalación de Espejo.	M2	\$	252,884.00	\$ 0.00	26.10	\$	6,600,272.40	-4.50	0.00	-\$	1,137,978.00	21.60	\$	5,462,294.40									
NP 1.15	Suministro e instalación de polarizado para vidrio.	M2	\$	74,500.00	\$ 0.00	89.57	\$	6,672,748.95	0.00	49.77	\$	3,708,081.05	139.34	\$	10,380,830.00									
NP 1.16	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable. Incluye puntos de anclaje.	ML	\$	645,300.00	\$ 0.00	49.43	\$	31,897,179.00	-23.93	0.00	-\$	15,442,029.00	25.50	\$	16,455,150.00									
NP 1.17	Suministro e instalación de mueble para lavamanos. Incluye llave y sifón para desague.	UN	\$	784,540.00	\$ 0.00	2.00	\$	1,569,080.00	0.00	3.00	\$	2,353,620.00	5.00	\$	3,922,700.00									
NP 1.18	Manteniendo de cerámica existente. Incluye retiro y aplicación de boquilla.	M2	\$	14,850.00	\$ 0.00	380.86	\$	5,655,837.08	0.00	3.24	\$	48,047.92	384.10	\$	5,703,885.00									
NP 1.19	Demolición de placa de concreto espesor variable.	M2	\$	43,200.00	\$ 0.00	84.01	\$	3,629,404.80	0.00	0.00	-\$	172.80	84.01	\$	3,629,232.00									
NP 1.20	Construcción de placa en concreto de 4000 PSI, Espesor 20 cm parte superior y 17 cm parte inferior según inclinación. Incluye malla electrosoldada No. 8, curado del concreto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	\$	309,500.00	\$ 0.00	84.01	\$	26,002,333.00	0.00	0.00	-\$	1,238.00	84.01	\$	26,001,095.00									
NP 1.21	Suministro e instalación de laminas de caucho para piso gimnasio.	M2	\$	117,235.00	\$ 0.00	109.35	\$	12,819,647.25	-55.60	0.00	-\$	6,518,266.00	53.75	\$	6,301,381.25									
NP 1.22	Instalación de lavamanos. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	\$	450,450.00	\$ 0.00	6.00	\$	2,702,700.00	-6.00	0.00	-\$	2,702,700.00	0.00	\$	-									
NP 1.23	Instalación de sanitarios. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	\$	750,854.00	\$ 0.00	9.00	\$	6,757,686.00	-1.00	0.00	-\$	750,854.00	8.00	\$	6,006,832.00									
NP 1.24	Instalación enchape de piso o muro. Incluye lo necesario para su correcta instalación.	M2	\$	104,600.00	\$ 0.00	174.49	\$	18,251,549.40	0.00	0.00	\$	104.60	174.49	\$	18,251,654.00									
NP 1.25	Suministro e instalación de cubierta tipo pérgola en tubo rectangular diseño tipo cuadros. Incluye cubierta traslucida.	M2	\$	291,865.00	\$ 0.00	23.28	\$	6,794,617.20	0.00	0.00	\$	-	23.28	\$	6,794,617.20									
NP 1.26	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable para baños.	M2	\$	1,251,080.00	\$ 0.00	42.75	\$	53,483,670.00	-1.80	0.00	-\$	2,251,944.00	40.95	\$	51,231,726.00									
NP 1.27	Construcción de ampliación de rampa de acceso para discapacitados existente ubicada en el acceso principal. Incluye muro en concreto armado, relleno y lo necesario para su correcto funcionamiento. Dimensiones finales (1.20 m de ancho x 18.69 m de largo).	UN	\$	3,955,200.00	\$ 0.00	1.00	\$	3,955,200.00	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	3,955,200.00									
NP 1.28	Instalación de fachaleta existente tipo travertino splitface.	M2	\$	243,000.00	\$ 0.00	9.07	\$	2,203,013.70	0.00	0.73	\$	178,386.30	9.80	\$	2,381,400.00									
NP 1.29	Resane de placa de entrepiso terminado tipo garraplast. Incluye el retiro existente, resane, pasta acrílica y terminado.	M2	\$	79,620.00	\$ 0.00	141.23	\$	11,244,732.60	0.00	0.00	\$	-	141.23	\$	11,244,732.60									
NP 1.30	Suministro e instalación de reflectores LED 200W.	UN	\$	296,860.00	\$ 0.00	8.00	\$	2,374,880.00	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	2,374,880.00									
NP 1.31	Suministro e instalación de vidrio templado 10mm. Incluye herrajes y accesorios en acero inoxidable.	M2	\$	725,478.66	\$ 0.00	6.50	\$	4,715,611.30	0.00	10.36	\$	7,515,958.93	16.86	\$	12,231,570.23									
NP 1.32	Suministro e instalación de piso vinilo SPC VIC 1220×180×5 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	\$	157,450.00	\$ 0.00				0.00	46.06	\$	7,252,147.00	46.06	\$	7,252,147.00									
NP 1.33	Suministro e instalación de lavamanos tipo mesón flotante en cuarzo blanco polar con base metálica estructural calibre 16.	ML	\$	1,617,800.00	\$ 0.00				0.00	4.10	\$	6,632,980.00	4.10	\$	6,632,980.00									
NP 1.34	Suministro e instalación de gabinete cofre doble fondo RETIE 100×80×30 mm IPS5 CL16.	UN	\$	2,150,000.00	\$ 0.00				0.00	1.00	\$	2,150,000.00	1.00	\$	2,150,000.00									
NP 1.35	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta, grado de protección mínimo IP-40.	UN	\$	1,650,889.77	\$ 0.00				0.00	2.00	\$	3,301,779.54	2.00	\$	3,301,779.54									
NP 1.36	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable.	ML	\$	495,180.00	\$ 0.00				0.00	11.80	\$	5,843,124.00	11.80	\$	5,843,124.00									
CONDICIONES ORIGINALES OBRA						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3						CONDICIONES ACTUALES						
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$	827,332,318.93	\$				\$	1,188,060,334.49	\$				\$	52,679,628.01	\$				\$	1,240,739,962.49	
ADMINISTRACION				28.00%	\$	231,653,049.30	\$				\$	332,656,893.66	\$				\$	14,750,295.84	\$				\$	347,407,189.50
IMPREVISTO				1.00%	\$	8,273,323.19	\$				\$	11,880,603.34	\$				\$	526,796.28	\$				\$	12,407,399.62
UTILIDAD				5.00%	\$	41,366,615.95	\$				\$	59,403,016.72	\$				\$	2,633,981.40	\$				\$	62,036,998.12
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	\$	7,859,657.03	\$				\$	11,286,573.18	\$				\$	500,456.47	\$				\$	11,787,029.64
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				\$	1,116,484,964.39	\$				\$	1,603,287,421.39	\$				\$	71,091,158.00	\$				\$	1,674,378,579.39	
 ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO PROVILL CONTRATISTA						 ING. WILLIAM PARRA OLAYA DIRECTOR DE INTERVENTORIA WILLIAM PARRA OLAYA INTERVENTORIA																		