

<div><div><div><div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div></div></div><div>ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.08 CONTRATO No. LP-024-2024</div></div>																							
CONTRATO No:			LP-024-2024																				
CONTRATANTE:			Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla																				
CONTRATISTA:			Consortio urbano LP																				
INTERVENIOR:			Edubar S.A.																				
SUPERVISOR:			Jorge Gomezaquila																				
OBJETO:			Obras de pavimentación, ampliación y/o reconstrucción de vías y/o urbanismo y sus obras complementarias dentro del proyecto de mantenimiento y recuperación de la malla vial en el distrito de Barranquilla																				
VALOR INICIAL:			\$20,849,779,050																				
FECHA DE INICIACIÓN:			03 de Abril de 2025																				
FECHA DE FINALIZACIÓN 01:			Hasta 31 de Diciembre de 2025																				
PRORROGA 01:			90 días																				
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:			30 de Marzo de 2026																				
PERIODO PRESENTE ACTA:			11 de diciembre de 2025 al 10 de marzo de 2026																				
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:			9,8%																				
% DE AVANCE ACUMULADO:			81,6%																				
CONDICIONES CONTRACTUALES										MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA (+/-)				ACTA MODIFICATORIA 07		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.08		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Und.	Cantidad	Valor unitario	Valor Unitario con AUI	Valor Total	MAYORES CANT.	MENORES CANT.	VR. PARCIAL MAYORES CANT.	VR. PARCIAL MENORES CANT.	CANT. REAL	VR. PARCIAL REAL	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	CANT.	VR. PARCIAL			
Item	Capítulo - Demoliciones					\$ 1.643.980.160,00						\$ 1.350.701.039,67		\$ 1.216.657.881,06		\$ 120.874.639,04		\$ 1.337.532.520,10		\$ 13.168.519,57			
1,1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VÍAS	M2	17057,93	\$ 2.736,00	\$ 3.557,00	\$ 60.675.057,00			\$ -	\$ -	17.057,93	\$ 60.675.057,01	16.027,35	\$ 57.009.298,18		\$ -	16.027,35	\$ 57.009.298,18	1.030,58	\$ 3.665.758,83			
1,2	DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	2179,00	\$ 34.740,00	\$ 45.162,00	\$ 98.407.998,00	250,00		\$ 11.290.500,00	\$ -	1.229,00	\$ 55.504.098,00	891,59	\$ 40.265.987,58	290,05	\$ 13.099.238,10	1.181,64	\$ 53.365.225,68	47,36	\$ 2.138.872,32			
1,3	DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	21862,11	\$ 36.620,00	\$ 47.606,00	\$ 1.040.767.609,00	320,00		\$ 15.233.920,00	\$ -	7.682,11	\$ 365.714.528,66	7.032,69	\$ 334.798.335,35	559,31	\$ 26.626.511,86	7.592,00	\$ 361.424.847,21	90,11	\$ 4.289.681,45			
1,4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2844,00	\$ 38.875,00	\$ 50.538,00	\$ 143.730.072,00	770,00		\$ 38.914.260,00	\$ -	12.864,00	\$ 650.120.832,00	11.747,74	\$ 593.707.486,27	1.092,07	\$ 55.190.791,08	12.839,81	\$ 648.898.277,35	24,19	\$ 1.222.554,65			
1,5	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	7904,00	\$ 29.235,00	\$ 38.006,00	\$ 300.399.424,00	650,00		\$ 24.703.900,00	\$ -	5.754,00	\$ 218.686.524,00	5.022,28	\$ 190.876.773,68	683,00	\$ 25.958.098,00	5.705,28	\$ 216.834.871,68	48,72	\$ 1.851.652,32			
2	CAPITULO PAVIMENTO					\$ 4.482.129.471,00						\$ 2.718.177.473,68		\$ 2.444.869.223,21		\$ 258.032.519,26		\$ 2.702.901.742,47		\$ 15.275.731,22			
2,1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	4425,60	\$ 50.917,00	\$ 66.192,00	\$ 292.939.315,00	120,00		\$ 7.943.040,00	\$ -	2.045,60	\$ 135.402.355,20	1.781,12	\$ 117.896.139,95	252,46	\$ 16.710.967,35	2.033,59	\$ 134.607.107,30	12,01	\$ 795.247,90			
2,2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1661,84	\$ 103.800,00	\$ 134.940,00	\$ 224.249.310,00	10,00		\$ 1.349.400,00	\$ -	671,84	\$ 90.658.710,32	571,91	\$ 77.173.079,98	95,41	\$ 12.874.696,92	667,32	\$ 90.047.776,90	4,53	\$ 610.933,43			
2,3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACCELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	7.194,70	\$ 236.148,00	\$ 306.992,00	\$ 2.208.715.342,00	270,00		\$ 82.887.840,00	\$ -	5.139,11	\$ 1.577.666.542,40	4.660,83	\$ 1.430.836.755,88	472,45	\$ 145.038.370,40	5.133,28	\$ 1.575.875.126,28	5,84	\$ 1.791.416,12			
2,4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1444,4	\$ 199.743,00	\$ 259.666,00	\$ 375.061.570,00			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
2,5	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	M2	8522,28	\$ 82.705,00	\$ 107.517,00	\$ 916.289.979,00	770,00		\$ 82.788.090,00	\$ -	6.459,85	\$ 694.543.395,76	5.672,13	\$ 609.850.132,42	775,77	\$ 83.408.484,59	6.447,90	\$ 693.258.617,01	11,95	\$ 1.284.778,75			
2,6	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	5310,00	\$ 51.105,00	\$ 66.437,00	\$ 352.780.470,00			\$ -	\$ -	3.310,00	\$ 219.906.470,00	3.147,54	\$ 209.113.114,98		\$ -	3.147,54	\$ 209.113.114,98	162,46	\$ 10.793.355,02			
2,7	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR® ANCHORFIX-4, ACERO DE REFUERZO DE 5/8" L=0,50 MTS @0,20	ML	45,00	\$ 378.486,00	\$ 492.032,00	\$ 22.141.440,00			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
2,8	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	ML	1205	\$ 57.422,00	\$ 74.649,00	\$ 89.952.045,00			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
3	CAPITULO- URBANISMO					\$ 5.109.159.352,00						\$ 1.377.367.082,48		\$ 1.020.841.738,56		\$ -		\$ 1.020.841.738,56		\$ 356.525.343,92			
3,1	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	5951,57	\$ 242.966,00	\$ 315.856,00	\$ 1.879.839.094,00		500,00	\$ -	\$ -	1.697,23	\$ 536.081.569,15	1.504,26	\$ 475.129.546,56		\$ -	1.504,26	\$ 475.129.546,56	192,97	\$ 60.952.022,59			
3,2	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	5951,57	\$ 242.966,00	\$ 315.856,00	\$ 1.879.839.094,00		500,00	\$ -	\$ -	1.697,23	\$ 536.081.569,15	1.504,30	\$ 475.142.180,80		\$ -	1.504,30	\$ 475.142.180,80	192,93	\$ 60.939.388,35			
3,3	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	2975,79	\$ 244.850,00	\$ 318.305,00	\$ 947.208.836,00		800,00	\$ -	\$ -	398,74	\$ 126.920.318,18	107,32	\$ 34.160.492,60		\$ -	107,32	\$ 34.160.492,60	291,42	\$ 92.759.825,58			
3,4	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	ML	4952,00	\$ 49.075,00	\$ 63.798,00	\$ 315.927.696,00		2.545,91	\$ -	\$ -	2.406,09	\$ 153.503.794,00	570,70	\$ 36.409.518,60		\$ -	570,70	\$ 36.409.518,60	1.835,39	\$ 117.094.275,40			
3,5	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0.12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221	M2	561	\$ 118.393,85	\$ 153.912,00	\$ 86.344.632,00		400,00	\$ -	\$ -	161,00	\$ 24.779.832,00		\$ -		\$ -		\$ -	161,00	\$ 24.779.832,00			
4	CAPITULO- REDES DE ALCANTARILLADO					\$ 1.925.053.904,00						\$ 2.734.005.002,54		\$ 1.805.618.714,96		\$ 142.789.727,04		\$ 1.948.408.442,00		\$ 785.596.560,54			
	ALCANTARILLADO					\$ 1.638.862.372,00						\$ 2.344.405.259,54		\$ 1.528.485.118,54		\$ 126.425.702,04		\$ 1.654.910.820,58		\$ 689.494.438,96			
4,1,1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	330,48	\$ 50.917,00	\$ 66.192,00	\$ 21.875.132,00			\$ -	\$ -	6.943,08	\$ 459.576.351,36	3.880,23	\$ 256.840.219,24	347,70	\$ 23.014.958,40	4.227,93	\$ 279.855.177,64	2.715,15	\$ 179.721.173,72			
4,1,2	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	760,70	\$ 42.655,00	\$ 55.452,00	\$ 42.182.336,00	140,00		\$ 7.763.280,00	\$ -	5.830,70	\$ 323.323.976,40	5.549,37	\$ 307.723.569,37	260,30	\$ 14.434.208,26	5.809,67	\$ 322.157.777,63	21,03	\$ 1.166.198,77			
4,1,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	507,13	\$ 103.800,00	\$ 134.940,00	\$ 68.432.122,00	105,00		\$ 14.168.700,00	\$ -	832,13	\$ 112.287.622,20	717,22	\$ 96.781.244,75	103,63	\$ 13.983.199,90	820,84	\$ 110.764.444,65	11,29	\$ 1.523.177,55			
4,1,4	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	M3	2340,60	\$ 38.364,00	\$ 49.873,00	\$ 116.732.744,00			\$ -	\$ -	2.340,60	\$ 116.732.743,80	90,96	\$ 4.536.667,52	65,00	\$ 3.241.745,00	155,96	\$ 7.778.412,52	2.184,64	\$ 108.954.331,28			
4,1,5	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	ML	3865	\$ 10.014,00	\$ 13.018,00	\$ 50.314.570,00			\$ -	\$ -	3.865,00	\$ 50.314.570,00	262,00	\$ 3.410.716,00	110,00	\$ 1.431.980,00	372,00	\$ 4.842.696,00	3.493,00	\$ 45.471.874,00			
4,1,6	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	ML	3865	\$ 41.776,00	\$ 54.309,00	\$ 209.904.285,00			\$ -	\$ -	3.865,00	\$ 209.904.285,00	2.745,27	\$ 149.092.725,70	146,00	\$ 7.929.114,00	2.691,27	\$ 157.021.839,70	973,73	\$ 52.882.445,30			
4,1,7	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10"	ML	36	\$ 53.777,00	\$ 69.910,00	\$ 2.516.760,00			\$ -	\$ -	36,00	\$ 2.516.760,00		\$ -		\$ -		\$ -	36,00	\$ 2.516.760,00			
4,1,8	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M<H <=1.80M EN LADRILLO TOLETE, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR	UND	68	\$ 3.867.713,00	\$ 5.028.027,00	\$ 341.905.836,00			\$ -	\$ -	68,00	\$ 341.905.836,00	62,00	\$ 311.737.674,00	1,00	\$ 5.028.027,00	63,00	\$ 316.765.701,00	5,00	\$ 25.140.135,00			
4,1,9	CONEXION DUCTILIZADA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M. INCLUYE MANTENIMIENTO	UND	176	\$ 367.202,00	\$ 477.363,00	\$ 84.015.888,00			\$ -	\$ -	176,00	\$ 84.015.888,00	96,00	\$ 45.826.848,00	18,00	\$ 8.592.534,00	114,00	\$ 54.419.382,00	62,00	\$ 29.596.506,00			
4,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	UND	176,00	\$ 249.805,00	\$ 324.747,00	\$ 57.155.472,00			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
4,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	852,4																				

4,2,2	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	M3	700,00	\$ 38.364,00	\$ 49.873,00	\$ 34.911.100,00		\$ -	\$ -	\$ 700,00	\$ 34.911.100,00	46,32	\$ 2.310.117,36		\$ -	46,32	\$ 2.310.117,36	653,68	\$ 32.600.982,64
4,2,3	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDUCTO	UND	176,00	\$ 70.519,00	\$ 91.675,00	\$ 16.134.800,00		\$ -	\$ -	\$ 176,00	\$ 16.134.800,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	176,00	\$ 16.134.800,00
4,2,4	INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM (6") (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1400	\$ 56.073,00	\$ 72.895,00	\$ 102.053.000,00		\$ -	\$ -	\$ 2.760,00	\$ 201.190.200,00	2.655,50	\$ 193.572.672,50	80,00	\$ 5.831.600,00	2.735,50	\$ 199.404.272,50	24,50	\$ 1.785.927,50
4,2,5	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UND	176,00	\$ 45.005,00	\$ 58.507,00	\$ 10.297.232,00	73,00	\$ 4.271.011,00	\$ -	\$ 249,00	\$ 14.568.243,00	160,00	\$ 9.361.120,00	79,00	\$ 4.622.053,00	239,00	\$ 13.983.173,00	10,00	\$ 585.070,00
5	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES					\$ 3.424.234.338,00					\$ 3.441.549.037,60		\$ 2.653.646.673,76		\$ 48.714.828,72		\$ 2.702.361.702,48		\$ 739.187.335,12
5,1	REGISTROS DOMICILIARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	UN	132,00	\$ 445.732,00	\$ 579.452,00	\$ 76.487.664,00		\$ -	\$ -	\$ 132,00	\$ 76.487.664,00	36,00	\$ 20.860.272,00	5,00	\$ 2.897.260,00	41,00	\$ 23.757.532,00	91,00	\$ 52.730.132,00
5,2	CAJARRAS COMUNES EN MAPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5 CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	UN	92,00	\$ 3.261.935,00	\$ 4.240.516,00	\$ 390.127.472,00		\$ -	\$ -	\$ 92,00	\$ 390.127.472,00	62,00	\$ 262.911.992,00		\$ -	62,00	\$ 262.911.992,00	30,00	\$ 127.215.480,00
5,3	EXCAVACION A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	6473,40	\$ 50.917,00	\$ 66.192,00	\$ 428.487.293,00		\$ -	\$ -	\$ 6.473,40	\$ 428.487.292,80	4.956,96	\$ 328.111.228,70	246,66	\$ 16.326.918,72	5.203,62	\$ 344.438.147,42	1.269,78	\$ 84.049.145,38
5,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1102,92	\$ 103.800,00	\$ 134.940,00	\$ 148.828.025,00	50,00	\$ 6.747.000,00	\$ -	\$ 1.682,92	\$ 227.093.224,80	1.627,60	\$ 219.628.404,26	45,00	\$ 6.072.300,00	1.672,60	\$ 225.700.704,26	10,32	\$ 1.392.520,54
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	ML	4952,00	\$ 360.282,00	\$ 468.367,00	\$ 2.319.353.384,00		\$ -	\$ -	\$ 4.952,00	\$ 2.319.353.384,00	3.890,40	\$ 1.822.134.976,80	50,00	\$ 23.418.350,00	3.940,40	\$ 1.845.553.326,80	1.011,60	\$ 473.800.057,20
5,6	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	UN	1,00	\$ 46.885.000,00	\$ 60.950.500,00	\$ 60.950.500,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	CAPITULO- ELECTRICIO Y ALUMBRADO PUBLICO					\$ 3.826.483.721,00					\$ 4.282.751.038,00		\$ 2.973.508.507,78		\$ 273.205.666,44		\$ 3.246.714.174,22		\$ 1.036.036.863,78
	MEDIA TENSION					\$ 619.353.260,00					\$ 619.353.260,00		\$ -		\$ 79.030.776,00		\$ 79.030.776,00		\$ 540.322.484,00
6,1,1	Suministro Hora Brigada Diurna TET	HR	8,00	\$ 794.680,00	\$ 1.033.084,00	\$ 8.264.672,00		\$ -	\$ -	\$ 8,00	\$ 8.264.672,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 8.264.672,00
6,1,2	Suministro Hora Grúa Hidráulica con Operador	HR	8,00	\$ 477.445,00	\$ 620.679,00	\$ 4.965.432,00		\$ -	\$ -	\$ 8,00	\$ 4.965.432,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 4.965.432,00
6,1,3	Construcción Registro Área Interna 0.49 M2 (F3) Concreto De 3000 Psi	UN	4,00	\$ 2.575.449,00	\$ 3.348.084,00	\$ 13.392.336,00		\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 13.392.336,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 13.392.336,00
6,1,4	Reubicación de Postes de Media tension	UN	30,00	\$ 15.198.226,00	\$ 19.757.694,00	\$ 592.730.820,00		\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 592.730.820,00	-	\$ -	4,00	\$ 79.030.776,00	4,00	\$ 79.030.776,00	28,00	\$ 513.700.044,00
	BAJA TENSION					\$ 532.544.636,00					\$ 880.736.438,00		\$ 853.256.023,46		\$ 1.339.125,00		\$ 854.595.148,46		\$ 26.141.289,54
6,2,1	Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2"	ML	4400,00	\$ 21.924,00	\$ 28.501,00	\$ 125.404.400,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,2,2	Canalización de tubería en zona urbana, incluye: excavación, compactado con material de relleno y colocación de tubería	ML	4400,00	\$ 19.725,00	\$ 25.643,00	\$ 112.829.200,00		\$ -	\$ -	\$ 3.900,00	\$ 100.007.700,00	3.618,50	\$ 92.789.195,50	15,00	\$ 384.645,00	3.633,50	\$ 93.173.840,50	266,50	\$ 6.833.859,50
6,2,3	Suministro e Instalacion De Tapa antivandálica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	116,00	\$ 522.250,00	\$ 678.925,00	\$ 78.755.300,00		\$ -	\$ -	\$ 118,00	\$ 80.113.150,00	112,00	\$ 76.039.600,00		\$ -	112,00	\$ 76.039.600,00	6,00	\$ 4.073.550,00
6,2,4	Suministro e Instalacion De Registro antivandálico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	116,00	\$ 1.214.343,00	\$ 1.578.646,00	\$ 183.122.936,00		\$ -	\$ -	\$ 118,00	\$ 186.280.228,00	112,00	\$ 176.808.352,00		\$ -	112,00	\$ 176.808.352,00	6,00	\$ 9.471.876,00
6,2,5	Suministro e Instalación de tubería PVC 2"	ML	50,00	\$ 48.948,00	\$ 63.632,00	\$ 3.181.600,00		\$ -	\$ -	\$ 7.080,00	\$ 450.514.560,00	6.976,00	\$ 443.896.832,00	15,00	\$ 954.480,00	6.991,00	\$ 444.851.312,00	89,00	\$ 5.663.248,00
6,2,6	Sondeo de Canalización Instalada con guía	ML	8800,00	\$ 2.557,00	\$ 3.324,00	\$ 29.251.200,00		\$ -	\$ -	\$ 19.200,00	\$ 63.820.800,00	19.170,29	\$ 63.722.043,96		\$ -	19.170,29	\$ 63.722.043,96	29,71	\$ 98.756,04
	ILUMINACION					\$ 2.304.453.805,00					\$ 2.321.791.560,00		\$ 1.843.271.022,32		\$ 192.835.765,44		\$ 2.036.106.787,76		\$ 285.684.792,24
6,3,1	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Metros, Pernos Y Fotocelda	UN	128,00	\$ 2.816.366,00	\$ 3.661.276,00	\$ 468.643.328,00		\$ -	\$ -	\$ 133,00	\$ 486.949.708,00	130,00	\$ 475.965.880,00		\$ -	130,00	\$ 475.965.880,00	3,00	\$ 10.983.828,00
6,3,2	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90° C-Awg 6	ML	8800,00	\$ 12.167,00	\$ 15.817,00	\$ 139.189.600,00	165,00	\$ 2.609.805,00	\$ -	\$ 6.965,00	\$ 110.165.405,00	4.276,32	\$ 67.638.553,44	2.681,94	\$ 42.420.244,98	6.958,26	\$ 110.058.798,42	6,74	\$ 106.606,58
6,3,3	Demolicion de pedestal de poste de alumbrado público. Incluye retiro de material	UN	64,00	\$ 29.876,92	\$ 38.840,00	\$ 2.485.760,00		\$ -	\$ -	\$ 64,00	\$ 2.485.760,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	64,00	\$ 2.485.760,00
6,3,4	Pedestal para poste de alumbrado público	UN	128,00	\$ 74.272,00	\$ 96.554,00	\$ 12.358.912,00		\$ -	\$ -	\$ 133,00	\$ 12.641.682,00	108,00	\$ 10.427.832,00		\$ -	108,00	\$ 10.427.832,00	25,00	\$ 2.413.850,00
6,3,5	Suministro e Instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 KV/440-220V	UN	2,00	\$ 14.809.702,00	\$ 19.252.613,00	\$ 38.505.226,00		\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 38.505.226,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 38.505.226,00
6,3,6	Bajante en tubería IMC 2"	UN	2,00	\$ 425.147,00	\$ 552.691,00	\$ 1.105.382,00		\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 1.105.382,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.105.382,00
6,3,7	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura, Tronco Conico Poligonal, En Laminas De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	UN	128,00	\$ 5.088.003,00	\$ 6.614.404,00	\$ 846.643.712,00		\$ -	\$ -	\$ 133,00	\$ 879.715.732,00	130,00	\$ 859.872.520,00		\$ -	130,00	\$ 859.872.520,00	3,00	\$ 19.843.212,00
6,3,8	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 50 W, Incluye Pernos Y Fotocelda	UN	128,00	\$ 1.877.229,00	\$ 2.440.398,00	\$ 312.370.944,00		\$ -	\$ -	\$ 133,00	\$ 324.572.934,00	104,00	\$ 253.801.392,00		\$ -	104,00	\$ 253.801.392,00	29,00	\$ 70.771.542,00
6,3,9	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90° C-Awg 10	ML	4400,00	\$ 12.937,00	\$ 16.818,00	\$ 73.999.200,00	85,00	\$ 1.429.530,00	\$ -	\$ 3.485,00	\$ 58.610.730,00	2.268,66	\$ 38.154.323,88	1.210,47	\$ 20.357.684,48	3.479,13	\$ 58.512.008,34	5,87	\$ 98.721,66
6,3,10	Suministro E Instalacion De Cable Encuchetado 3 X 14 Awg	ML	3960,00	\$ 15.377,00	\$ 19.990,00	\$ 79.160.400,00		\$ -	\$ -	\$ 2.960,00	\$ 59.170.400,00	1.840,00	\$ 36.781.600,00		\$ -	1.840,00	\$ 36.781.600,00	1.120,00	\$ 22.388.800,00
6,3,11	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	UN	22,00	\$ 534.591,00	\$ 694.968,00	\$ 15.289.296,00		\$ -	\$ -	\$ 22,00	\$ 15.289.296,00	8,00	\$ 5.559.744,00		\$ -	8,00	\$ 5.559.744,00	14,00	\$ 9.729.552,00
6,3,12	Empalme Subterráneo De Baja Tension Acometida 14-4	UN	383,00	\$ 354.768,00	\$ 461.198,00	\$ 176.638.834,00	160,00	\$ 73.791.680,00	\$ -	\$ 443,00	\$ 204.310.714,00	159,00	\$ 73.330.482,00	282,00	\$ 130.057.836,00	441,00	\$ 203.388.318,00	2,00	\$ 922.396,00
6,3,13	Empalme Subterráneo De Baja Tension Acometida 2-1/0	UN	26,00	\$ 688.756,00	\$ 895.383,00	\$ 23.279.958,00		\$ -	\$ -	\$ 26,00	\$ 23.279.958,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	26,00	\$ 23.279.958,00
6,3,14	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Aislado 90° C-Awg 1/0	ML	264,00	\$ 64.053,00	\$ 83.269,00	\$ 21.983.016,00		\$ -	\$ -	\$ 264,00	\$ 21.983.016,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	264,00	\$ 21.983.016,00
6,3,15	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Cajas De Policarbonato	UN	2,00	\$ 9.108.762,00	\$ 11.841.391,00	\$ 23.682.782,00		\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 23.682.782,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 23.682.782,00
6,3,16	Diseños de Iluminación y cálculos fotométricos	UN	2,00	\$ 16.722.073,00	\$ 21.738.695,00	\$ 43.477.390,00		\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 43.477.390,00	1,00	\$ 21.738.695,00		\$ -	1,00	\$ 21.738.695,00	1,00	\$ 21.738.695,00
6,3,17	Perforación horizontal con topo 2"	ML	55,00	\$ 218.818,00	\$ 284.463,00	\$ 15.645.465,00		\$ -	\$ -	\$ 55,00	\$ 15.645.465,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	55,00	\$ 15.645.465,00
6,3,18	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	M3	275,00	\$ 27.957,00	\$ 36.344,00	\$ 9.994.600,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,4	SUPLEMENTOS EN TENSION					\$ 1.587.216,00					\$ 1.587.216,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.587.216,00
6,4,1	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruzeta Auxiliar De Protecciones	UN	4,00	\$ 111.323,08	\$ 144.720,00	\$ 578.880,00		\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 578.880,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 578.880,00
6,4,2	Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	UN	12,00	\$ 64.636,92	\$ 84.028,00	\$ 1.008.336,00		\$ -	\$ -	\$ 12,00	\$ 1.008.336,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	12,00	\$ 1.008.336,00
6,5	REUBICACIONES Y DESMONTES					\$ 302.759.914,00					\$ 393.497.654,00		\$ 276.981.462,00		\$ -		\$ 276.981.462,00		\$ 116.516.192,00
6,5,1	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	UN	58,00	\$ 729.979,23	\$ 948.973,00	\$ 55.040.434,00		\$ -	\$ -	\$ 58,00	\$ 55.040.434,00	39,00	\$ 37.009.947,00		\$ -	39,00	\$ 37.009.947,00	19,00	\$ 18.030.487,00
6,5,2	Retiro De Luminaria Ap	UN	118,00	\$ 103.446,15	\$ 134.480,00	\$ 15.599.680,00		\$ -	\$ -	\$ 118,00	\$ 15.599.680,00	78,00	\$ 10.489.440,00		\$ -	78,00	\$ 10.489.440,00	38,00	\$ 5.110.240,00
6,5,3	Desmonte De Línea Bt (Rt) Triplex 2 A 4/0	ML	2200,00	\$ 81.160,77	\$ 105.509,00	\$ 232.119.800,00		\$ -	\$ -	\$ 3.060,00	\$ 322.857.540,00	2.175,00	\$ 229.482.075,00		\$ -	2.175,00	\$ 229.482.075,00	885,00	\$ 93.375.465,00
6,6	CERTIFICACIONES Y TRAMITES					\$ 65.784.890,00					\$ 65.784.890,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 65.784.890,00
6,6,1	Certificación Retie	UN	1,00	\$ 7.800.000,00	\$ 10.140.000,00	\$ 10.140.000,00		\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 10.140.000,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 10.140.000,00
6,6,2	Certificación Retitap	UN	1,00	\$ 25.500.000,00	\$ 33.150.000,00	\$ 33.150.000,00													

NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CORDONERA)	UND			\$	4.177.181,00				\$	-	\$	-	\$	17,00	\$	71.012.077,00	-			\$	-			\$	-			\$	17,00	\$	71.012.077,00
NP 8.14	REDUCCION DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITA POSTE Y QUE UNA	UND			\$	3.597.897,00			10,00	\$	35.978.970,00	\$	-	\$	20,00	\$	71.957.940,00	9,00		32.381.073,00	10,00	\$	35.978.970,00	19,00	\$	68.360.043,00	1,00	\$		3.597.897,00		
NP 8.16	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Beige, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	378.841,00			270,00	\$	102.287.070,00	\$	-	\$	1.840,00	\$	697.067.440,00	1.012,59		383.609.850,51	817,72	\$	309.785.301,84	1.830,31	\$	693.395.152,34	9,69	\$		3.672.287,66		
NP 8.17	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Naranja, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	382.322,00			90,00	\$	34.408.980,00	\$	-	\$	1.055,00	\$	403.349.710,00	560,42		214.261.048,17	485,15	\$	185.482.952,46	1.045,57	\$	399.744.000,63	9,43	\$		3.605.709,37		
NP 8.18	Loseta 200x200x60 Mm De Espesor Color Negro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	363.132,00				\$	-	\$	-	\$	210,00	\$	76.257.720,00	99,07		35.975.487,24	105,61	\$	38.352.011,88	204,68	\$	74.327.499,12	5,32	\$		1.930.220,88		
NP 8.19	Loseta 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris Claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	361.739,00			70,00	\$	25.321.730,00	\$	-	\$	320,00	\$	115.756.480,00	131,01		47.390.702,91	183,23	\$	66.281.950,64	314,24	\$	113.672.653,55	5,76	\$		2.083.826,45		
NP 8.20	Loseta 200x200x60 Mm De Espesor Color Beige, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	374.734,00			60,00	\$	22.484.040,00	\$	-	\$	340,00	\$	127.409.560,00	155,87		58.409.039,11	176,86	\$	66.274.713,27	332,73	\$	124.683.752,38	7,27	\$		2.725.807,62		
NP 8.21	Loseta 200x200x60 Mm De Espesor Color Naranja, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	374.734,00				\$	-	\$	-	\$	220,00	\$	82.441.480,00	103,14		38.650.064,76	103,91	\$	38.939.929,00	207,05	\$	77.589.993,76	12,95	\$		4.851.486,24		
NP 8.22	Loseta guía 200x200x60 Mm De Espesor Color Negro, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	367.773,00				\$	-	\$	-	\$	440,00	\$	161.820.120,00	271,71		99.925.762,97	70,69	\$	25.998.432,38	342,40	\$	125.924.195,35	97,60	\$		35.895.924,65		
NP 8.23	Loseta guía 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris Claro, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	365.452,00				\$	-	\$	-	\$	720,00	\$	263.125.440,00	469,47		171.568.019,54	172,57	\$	63.067.338,03	642,04	\$	234.635.357,57	77,96	\$		28.490.082,43		
NP 8.24	Loseta guía 200x200x60 Mm De Espesor Color Beige, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	379.375,00				\$	-	\$	-	\$	760,00	\$	288.325.000,00	497,85		188.871.085,00	158,12	\$	59.987.731,03	655,97	\$	248.858.816,03	104,03	\$		39.466.183,98		
NP 8.25	Loseta guía 200x200x60 Mm De Espesor Color Naranja, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2			\$	379.375,00				\$	-	\$	-	\$	550,00	\$	208.656.250,00	294,58		111.755.117,50	159,56	\$	60.532.285,90	454,13	\$	172.287.403,40	95,87	\$		36.368.846,60		
NP 8.26	Instalación de tubería domiciliaria Gas Natural	ML			\$	33.487,00				\$	-	\$	-	\$	2.520,00	\$	84.387.240,00	2.308,00		77.287.996,00		\$	-	2.308,00	\$	77.287.996,00	212,00	\$		7.099.244,00		
NP 8.27	Instalación de tubería presión 20mm para jardinería	ML			\$	33.487,00				\$	-	\$	-	\$	500,00	\$	16.743.500,00	-		-		\$	-	-	\$	-	500,00	\$		16.743.500,00		
NP 8.28	Instalacion de acometida domiciliaria pead 20 mm para acueducto, con pega electrofusión	ML			\$	260.000,00				\$	-	\$	-	\$	140,00	\$	36.400.000,00	129,00		33.540.000,00		\$	-	129,00	\$	33.540.000,00	11,00	\$		2.860.000,00		
NP 8.29	PERFORACIÓN HORIZONTAL CON TOPO NEUMATICO PARA TUBERIA DE PRESIÓN 4".	ML			\$	1.062.955,51			23,00	\$	24.447.976,73	\$	-	\$	23,00	\$	24.447.976,73	-		-	13,00	\$	13.818.421,63	13,00	\$	13.818.421,63	10,00	\$		10.629.555,10		
	COSTO TOTAL DE OBRA				\$	20.849.779.050,00				\$	794.488.702	-\$	794.488.702		\$	20.849.779.050			\$	14.978.348.988		\$	2.045.004.794		\$	17.023.353.783		\$		3.826.425.268		

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 10 días del mes de marzo del 2026

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ JIMÉNEZ
Representante Legal Consorcio urbano LP
CONTRATISTA

PEDRO MORA
Director de interventoría
EDUBAR S.A.

JEISSON PONCE EBRATH
Representante Legal Interventoria
EDUBAR S.A.

REINALDO ROMERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO URBANO LP

JORGE GOMEZ AQUIRA MEJIA
Supervisor
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS