

 <p>INGELABS 5G S.A.S INGENIERIA Y LANSAFOTOGRAFIA OF. FOTOP 5G S.A.S. NIT 90187628-8</p>	<p><u>INGELABS 5G S.A.S</u> INFORME 4 DE INTERVENTORIA RAMA JUDICIAL</p>	<p>VERSION: 01</p>
		<p>PÁGINA 1 DE 13</p>

ANEXO

REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se describen el seguimiento de las actividades en obra realizadas entre el 28 de noviembre del 2025 al 30 de diciembre de 2025.

SISTEMA ELECTRICO	
<div></div>	
Descripción:	Suministro e Instalación de Gabinete de Distribución del Ascensor, alimentador en cable libre de Halógenos y cable UTP categoría 6A blindado

NP.11	Suministro e instalación de tubería PVC-P descolgada
	
Descripción:	(a) Instalación de tubería descolgada de 2" de impulsión. (b)

Espuma elastomérica tubular



Descripción: Instalación de espuma elastomerica (Rubatex)

Suministro e instalación de tubería PVC drenaje corrugada $\varnothing$ 160 mm



Descripción: Instalación de tuberia de drenaje

NP.27 RECONSTRUCCION DE PISO DE PARQUEADERO SOTANO EN CONCRETO MR 42 - ESP=20CM.



Descripción: A) Recolección de plantilla de piso en

 <p>INGELABS 5G S.A.S. INGENIERIA Y CONSULTORIA DE PROYECTOS NIT 90187628-9</p>	<p align="center"><u>INGELABS 5G S.A.S</u> INFORME 4 DE INTERVENTORIA RAMA JUDICIAL</p>	VERSION: 01
		PÁGINA 6 DE 13

	<p>parqueadero.</p> <p>B) Martillo demoledor usado para demolición de plantilla de piso.</p> <p>C) Fundida de piso de parqueadero MR 42, E=20CM</p> <p>D) Acabado final de piso de parqueadero.</p>
--	---

NP.22	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HUMEDO DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS
-------	--



Descripción: Excavación de poyo eyector, línea de drenaje y filtro de ascensor.

NP.24 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO



Descripción:	(A) Relleno con material seleccionado (B) Compactación mecánica con placa vibratoria (RANA)
--------------	--



Descripción:	Revisión de calidad de materiales para la instalación de la tubería sanitaria de PVC.
--------------	---

INTERVENTORIA



Descripción: Revisión de calidad de materiales seleccionado para relleno y elaboración de concreto en sitio; arena, grava y cemento.

INTERVENTORIA



Descripción:	<p>A) Revisión de espesor de relleno compactado.</p> <p>B) Revisión de separación de acero longitudinal y transversal para losa de desarenador.</p> <p>C) Revisión de separación longitudinal y transversal de malla electrodoada de 5mm cuadrículas 0,15x0,15.</p>
--------------	---

	D) Revisión de espesor de plantilla de piso de parqueadero.
--	---

INTERVENTORIA		
<div>   </div>		
<div>  </div>		
Descripción:	A) Toma de muestras de concreto bajo la NTC 454 2011 B) Testigos de concreto. C) Revisión de falla inducida en reconstrucción de plantilla de piso en parqueadero.	



INGELABS 5G S.A.S
INFORME 4 DE INTERVENTORIA
RAMA JUDICIAL

VERSION: 01

PÁGINA **13** DE **13**