

Bogotá, D.C.

(702)

Ingeniero

JAIRO ENRIQUE PEREZ TORRES

Residente de Interventoría

SECOB S.A.S

residente@secob.com.co

grupoger@secob.co

3114810486

Ciudad

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta a “*Solicitud aclaraciones al anexo técnico del contrato COP-647-2025*”

Referencia: Radicado FDRS No. 20267010006112 del 26 de febrero de 2026

Cordial saludo:

En atención al oficio de la referencia **20267010006112**, mediante el cual la interventoría solicita aclaraciones técnicas y contractuales para la correcta ejecución del contrato de obra, esta Supervisión se permite precisar lo siguiente:

1. Especificaciones de Baterías (Página 20 del Anexo Técnico vs. Presupuesto) Se aclara que, si bien el texto descriptivo del anexo menciona un gabinete para albergar tres (3) baterías, el requerimiento técnico funcional y presupuestal se centra en la capacidad total de almacenamiento.

- **Definición:** El sistema debe contar con una capacidad de **48 Vdc / 200 Ah**.
- **Configuración:** El contratista podrá suministrar **una (1) batería de 200 Ah o dos (2) baterías de 100 Ah** conectadas en paralelo, siempre que sean de tecnología Litio, incluyan BMS y sean rackeables.

2. Porcentaje de Vinculación de Mujeres (Equidad) Ante la discrepancia entre el Anexo Técnico (24.2%) y el Clausulado Complementario (13.8%), se establece que:

- Para efectos de cumplimiento contractual y reporte de indicadores, prevalecerá lo estipulado en la **Clausula Primera, Literal J del Clausulado Complementario**, la cual exige una vinculación mínima del **13.8%** de mujeres. Lo anterior, en estricta observancia de los porcentajes vigentes del Decreto Distrital 332 de 2020 según la rama económica del proyecto.

3. Soporte y Cantidad de Paneles Fotovoltaicos Se ratifica que cada sistema fotovoltaico individual está compuesto por **tres paneles de 700 Wp**.

- **Estructura:** La mención en el apartado 3.4.5.3 sobre el área enmarcada por "cuatro o más Celdas" es una descripción general de la actividad de descapote y cerramiento. La estructura soporte debe ser dimensionada específicamente para los **3 paneles solicitados**. El contratista debe ajustar sus cantidades de obra basándose en la instalación de 3 unidades por sistema.

4. Frentes de Obra Respecto a la exigencia de cinco (5) frentes de obra:

- El objetivo primordial es el cumplimiento del cronograma y el alcance del FDRS. Los **5 frentes será de obligatorio cumplimiento**

Cordialmente,

GARCIA
BEJARANO DIEGO
RAMIRO

Firmado digitalmente
por GARCIA BEJARANO
DIEGO RAMIRO

DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO

Alcalde Local de Sumapaz

cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Michael Steven Rengifo / Apoyo Técnico de Infraestructura
Elaboró: Meyer Ernesto Silva / Profesional de Infraestructura
Revisó: Jorge Mauricio Cárdenas / Profesional de Control de Respuestas
Aprobó: Luis Armando Mora / Profesional de Infraestructura Despacho
Bernardo Escobar Rivera / Profesional Especializado 222-24
Adriana Paola Aguilera / Profesional de Despacho