

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 27

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 24
3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 24
4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 26

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No. 25000847 H4
Nombre del Contratista:	SERPEC INGENIEROS S.A.S
Periodo informe:	8/08/2025 AL 24/11/2025
Nombre de Supervisor:	CARLOS ARMANDO ARIZA ROMERO
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del lado tierra del aeropuerto de Montelíbano – Córdoba.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 27

PERÍODO: día 08 agosto al día 24 de mes Noviembre de año 2025

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1.1 Ítem: DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de púa, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos	Descripción: Se desmontó el cerramiento perimetral de malla eslabonada con base en concreto. El material fue retirado y reubicado temporalmente en una zona segura que no afecta la circulación peatonal, en espera de su disposición final o almacenamiento.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.2 Ítem: CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, alambre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el ítem de DESMONTE DE CERRAMIENTO)	Descripción: Se ejecutó el cerramiento temporal en la fachada principal utilizando elementos desmontados, tela verde, madera y tubería, garantizando estabilidad estructural en los soportes. La actividad se desarrolló de forma simultánea a la construcción del nuevo cerramiento, sin interferir el acceso peatonal ni vehicular al aeropuerto. Paralelamente, se realizó la recolección de residuos provenientes de demoliciones y materiales sobrantes.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.3 Ítem: DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientación de la supervisión.	Descripción: Se hace desmonte de puertas para ser reemplazado por ornamentación nueva que continúan con la estética del cerramiento nuevo y cumplen con los requerimientos técnicos aprobados.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.4 Ítem: PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI	Descripción: Se ejecutaron perforaciones y anclajes con varillas en el concreto existente, utilizando adhesivo epóxico conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales aprobados.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 27

1.6 Ítem: LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizaron llenos con material de préstamo común en las jardineras ubicadas en el cerramiento del acceso principal, con el fin de garantizar la limpieza y nivelación del área. Esta intervención permite la posterior incorporación de tierra negra y la siembra de grama tipo Bermuda o especie similar, conforme a las especificaciones paisajísticas del proyecto.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.8 Ítem: PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m), cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizó la fabricación de piso duro en las rampas de acceso, como parte del proceso de ampliación para igualar la medida de la nueva puerta de ingreso que será instalada. Esta intervención permitió corregir desniveles y eliminar puntos sobresalientes que afectaban la movilidad, garantizando así una transición más segura y continua para los usuarios.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.9 Ítem: HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectónico y estructural.	Descripción: Se realizó el suministro figurado e instalación de hierro de refuerzo en la viga de cerramiento, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El acero fue anclado a los elementos de cimentación existentes, siguiendo las recomendaciones establecidas en los planos estructurales, con el fin de garantizar la continuidad estructural y la estabilidad del cerramiento.	Ubicación de la actividad: Viga de cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.10 Ítem: CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,60 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a	Descripción: Se ejecutó la construcción de la viga de cerramiento conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales aprobados. Esta intervención garantiza la continuidad y estabilidad del cerramiento, cumpliendo con los	Ubicación de la actividad: Viga de cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 27

diseño arquitectónico y estructural de la entidad.	criterios de diseño estructural definidos para el proyecto	
1.11 Ítem: CERRAMIENTO TUBULAR CUADRADO. Para seguridad perimetral en fachada, fabricado en Tubo Cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, ACERO HR GRADO 50. Con separación a 15 cm a eje, con cortes perpendiculares y tapón superior plástico, estabilizados con 3 tubos cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 con peso 4,95 kg, en posición horizontal a 10 cm por debajo del nivel superior soldado a cada tubo vertical y separados cada 10 cm, la altura del cerramiento es de 2,50 m. incluido el muro de empotramiento de los tubos el cual se paga en su ítem respectivo, es decir desde el piso. La instalación de los tubos es a eje respecto al muro de antepecho, colocados antes de fundir el concreto, empotrando 50 cm en el concreto del muro de antepecho con altura de 60 cm, con acabado en pintura previo anticorrosivo. Incluye instalación mano de obra e insumos.	Descripción: Se realizó la instalación del cerramiento conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, siguiendo rigurosamente los planos aprobados por la interventoría. Esta ejecución garantiza que la construcción se ajuste fielmente a las recomendaciones estructurales y de diseño, asegurando la funcionalidad, seguridad y coherencia con los criterios establecidos.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
1.12 Ítem: PUERTA REJA EN TUBULAR CUADRADO METALICO. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto o menores, Tubo Cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, ACERO HR	Descripción: Se hace la fabricación e instalación de puertas de acceso vehicular y acceso peatonal de la fachada principal del cerramiento cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Ubicación de la actividad: Cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 27

GRADO 50. Con separación a 15 cm a eje, con cortes perpendiculares y tapón en extremos, estabilizados con 3 tubos cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, con peso 4,95 kg, en posición horizontal a 10 cm por debajo del nivel superior soldado a cada tubo vertical y separados cada 10 cm, con tubos pibote en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural, con peso 37,30 kg/perfil de 6,00 m. incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura del color del cerramiento. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado 1" y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado.

1.13 Ítem:

CONCERTINA

CERRAMIENTOS. Suministro e instalación concertina doble púa, 45 cm de diámetro, incluye soportes y guaya doble de templado

Descripción:

Se hace la instalación de la concertina en las puertas alternas de acceso a zona de pista, para garantizar seguridad dentro del mismo, se divide la concertina en cada hoja de cada puerta garantizando que no se cree una restricción de altura de los vehículos que vayan a ingresar dentro de estos espacios.

Ubicación de la actividad:

Puertas acceso vehicular a zona de pista, cerramiento en fachada principal del Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).

2.1 Ítem:

LOCALIZACION

Y REPLANTEO, incluye carter, amarre a edificios existentes, plano de implantación

Descripción:

Se realizó la localización y el replanteo de los elementos de cimentación conforme a las medidas y recomendaciones estructurales

Ubicación de la actividad:

Cimentación área de zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 27

	aprobadas. Esta labor permitió asegurar la correcta delimitación del área de intervención y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los planos, garantizando precisión en la ejecución de las fases constructivas posteriores.	
2.2 Ítem: CERRAMIENTO PROVISIONAL, madera burda y tela apropiada verde de señalización, incluye insumos, madera instalación, sostenimiento durante obra y retiro	Descripción: Se realizó la instalación del cerramiento provisional siguiendo las especificaciones técnicas en el polígono de intervención destinado a la futura construcción de la zona comercial del aeropuerto. La estructura fue ejecutada siguiendo criterios de rigidez y estabilidad en cada uno de sus elementos, con el fin de delimitar el área de obra y generar una barrera visual estratégica para los pasajeros que transitan por las instalaciones existentes, minimizando el impacto visual de las actividades constructivas.	Ubicación de la actividad: Área de zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.3 Ítem: DESMONTE Y LIMPIEZA. Descapote y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm	Descripción: Se realizó el descapote en el polígono de intervención destinado a la construcción de la zona comercial del aeropuerto, así como en las jardineras del cerramiento de la fachada principal y en las circunferencias de las señales de viento. Esta actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, permitiendo la remoción controlada de la capa vegetal superficial para preparar adecuadamente el terreno para las siguientes fases constructivas.	Ubicación de la actividad: Área de zona comercial, Cerramiento fachada principal y circunferencias señales de viento. Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.4 Ítem: EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural.	Descripción: Se realizó la excavación manual en las zapatas correspondientes a la cimentación de la zona comercial del aeropuerto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales aprobados. Esta labor permitió definir con precisión los volúmenes requeridos para la cimentación, garantizando el	Ubicación de la actividad: Área de zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 27

	cumplimiento de los criterios de profundidad, ubicación y dimensiones estipulados en el diseño estructural.	
2.5 ítem: SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, co espesor de 5 cm.	Descripción: Se realizó el vertido de concreto en las zapatas correspondientes a la cimentación de la zona comercial del aeropuerto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales aprobados. Esta actividad garantiza la conformación adecuada de los elementos de cimentación, cumpliendo con los requisitos de resistencia, volumen y calidad definidos en el diseño estructural.	Ubicación de la actividad: Cimentación área de zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.6 ítem: HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizó el suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo en los elementos estructurales correspondientes a la zona comercial del aeropuerto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales aprobados. La ejecución incluyó el corte, doblado y disposición del acero según el diseño, garantizando la correcta integración con los elementos de cimentación y el cumplimiento de los parámetros de resistencia y estabilidad definidos en el proyecto.	Ubicación de la actividad: Cimentación área de zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.7 ítem: CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arquitectónico y estructural.	Descripción: Se realizó el vaciado de concreto en zapatas y bases para sobrecimientos según especificaciones técnicas del diseño estructural.	Ubicación de la actividad: Cimentación área de zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.8 ítem: SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera	Descripción: Se hace la instalación de mampostería en sobrecimiento con las especificaciones dadas y cumpliendo con los detalles y recomendaciones estructurales.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 27

calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o rebitado ambas caras, incluye mortero 1:3 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye grouting en concreto e impermeabilización integral. Incluye diseño arquitectónico y estructural		
2.9 Ítem: CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura máxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, incluye encofrado y desencofrado, diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se hace la fabricación de columnas y pedestales según especificaciones y alturas dada en detalles estructurales aprobados y recomendaciones técnicas.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.10 Ítem: CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA en ladrillo 0.12x0.20x0.40m, mortero integral de pega 1:4, revitado o ranurado ambas caras. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega espesor Max=0.02 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Realización de mampostería según especificaciones técnicas de diseños arquitectónicos.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.11 Ítem: CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, incluye encofrado y desencofrado, diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se hace la fabricación de vigas áreas según especificaciones dadas en detalles estructurales aprobados y recomendaciones técnicas.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.12 Ítem: CONSTRUCCION COLUMNETA Y DIENTEL en concreto f'c=21 Mpa o 3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m, confinamientos vanos de manera vertical y horizontal, acabado a la vista	Descripción: Se realizó la construcción de el bordillo tipo sardinel en las jardineras exteriores de el cerramiento según especificaciones técnicas y diseño arquitectónico aprobado.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 27

2.13 Ítem: CONCRETO VIGA CINTACONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.12m), incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Construcción de vigas cintas sobre muros cumpliendo las especificaciones arquitectónicas y estructurales.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.14 Ítem: REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	Descripción: Construcción de revoques sobre mampostería según especificaciones técnicas aprobadas.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.19 Ítem: LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizó la conformación de llenos mediante la colocación y compactación de material de préstamo común, cumpliendo con los parámetros establecidos en el diseño arquitectónico y estructural. La actividad incluyó control de niveles,y adecuación del terreno para garantizar la estabilidad y soporte de las estructuras proyectadas.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.20 Ítem: MALLA ELECTROSOLDADA. Suministro y colocación XY-084 6 X 2.35M (4.0 mm). Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizó el suministro e instalación de malla electrosoldada tipo XY-084, con dimensiones de 6.00 x 2.35 m y diámetro de alambre de 4.0 mm, conforme a las especificaciones del diseño estructural. La actividad incluyó la verificación de planos arquitectónicos y estructurales, garantizando su correcta disposición y anclaje según los requerimientos del proyecto.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.21 Ítem: PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se ejecutó la construcción de placa de contrapiso en concreto con resistencia de 17.24 MPa y espesor de 0.10 m, conforme al diseño arquitectónico y estructural aprobado.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 10 de 27

2.23 Ítem: PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con angulo en el perimetro de 3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura	Descripción: Construcción de pérgolas en zona comercial y zona de desembarque según especificaciones técnicas aprobadas en diseños arquitectónicos y estructurales.	Ubicación de la actividad: Zona comercial y zona de desembarque, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.26 Ítem: ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final	Descripción: Instalación de enchape en piso y muros de locales comerciales y baños siguiendo las recomendaciones técnicas de los planos arquitectónicos.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.33 Ítem: PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye sifón, 4,0 m. de tubo	Descripción: Instalación de puntos sanitarios según especificaciones técnicas de planos	Ubicación de la actividad: Locales comerciales y baños,



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 11 de 27

regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes	hidrosanitarios aprobados en baños y locales comerciales.	Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.34 Ítem: PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas	Descripción: Instalación de puntos hidráulicos en locales comerciales y baños según especificaciones técnicas de planos hidrosanitarios.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.35 Ítem: TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento	Descripción: Instalación de tubería hidráulica en locales comerciales y baños según especificaciones técnicas de planos hidrosanitarios.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.36 Ítem: TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	Descripción: Instalación de tubería sanitaria en locales comerciales y baños según especificaciones técnicas de planos hidrosanitarios.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.40 Ítem: LAVA-TRAPERAS. Suministro y colocación lava-traperas 30 x 30x 30 como dimensiones mínimas, enchapado-prefabricado, incluye la llave terminal y machón de postura enchapado	Descripción: Fabricación de lava traperas según especificaciones de planos arquitectónicos y planos hidrosanitarios.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 27

2.41 Item: SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tubería y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico	Descripción: Instalación de salidas eléctricas según especificaciones técnicas de planimetría.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.42 Item: SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálica MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafon de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico	Descripción: Instalación de salidas eléctricas de alumbrado según especificaciones técnicas de planimetría.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.43 Item: DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico	Descripción: Instalación de ductos metálicos según especificaciones técnicas de planimetría.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
2.45 Item: TABLERO DE DISTRIBUCION. de 4 circuitos con puerta (caja breakers), pintura horneable, todas las protecciones que indica el cuadro de cargas para TD, incluye 4 interruptores. Incluye diseño eléctrico	Descripción: Instalación tableros eléctricos según especificaciones técnicas de planimetría.	Ubicación de la actividad: Zona comercial, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.1 Item: DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final	Descripción: Demolición de muro existente en ladrillo de concreto en zona de salida alterna.	Ubicación de la actividad: Zona existente de embarque, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 13 de 27

3.6 Ítem: AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rapido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento	Descripción: Instalación de aires acondicionados en zonas señaladas en planos eléctricos según especificaciones contempladas en ellos.	Ubicación de la actividad: Zona existente de embarque y zona de desembarque, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.7 Ítem: RELLENO EN TIERRA NEGRA. Remoldeo y conformación zonas verdes con tierra vegetal, incluye transporte	Descripción: Se realizó el remoldeo y conformación de áreas verdes mediante la aplicación de tierra vegetal (tierra negra), incluyendo el transporte, distribución y nivelación del material, con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y funcionales del entorno intervenido	Ubicación de la actividad: Jardinerías - cerramiento fachada principal Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.9 Ítem: APOYOS DE TECHO. Perfil estructural rectangular 120 x 60 x 3 mm, peso de 8,026 kg/m.; incluye transporte a sitio, instalación, anclaje a estructura de concreto con pernos u otra fijación, preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en extremos para cerrar el cajón. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizó la instalación de perfiles de cubierta 120x60 según especificaciones de planos estructurales.	Ubicación de la actividad: Zona de baños y locales comerciales- Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.10 Ítem: TECHO, en teja termoacústica; incluye recursos, caballetes, elementos terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Incluye diseño arquitectónico y estructural	Descripción: Se realizó la instalación de cubierta termoacústica según especificación y ubicación de planos arquitectónicos y estructurales.	Ubicación de la actividad: Zona de baños y locales comerciales- Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.16 Ítem: EXCAVACIÓN A MÁQUINA. en material conglomerado de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes.	Descripción: Se realizó excavación a máquina de la zona de concreto hidráulico según especificaciones de detalles constructivos.	Ubicación de la actividad: Acceso vehicular concreto hidráulico- Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 14 de 27

3.19 Ítem: BASE GRANULAR TIRTURADA. NT 2 y NT 3 (Índice de plasticidad 0 % y Proctor $\geq$ A 95%) o similar según diseño. Transporte y suministro en sitio de aplicación, extendida, compactación	Descripción: Se realizó la aplicación y compactación de base granular zona de concreto hidráulico según especificaciones de detalles constructivos.	Ubicación de la actividad: Acceso vehicular concreto hidráulico- Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.22 Ítem: PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO. Transito NT3 o similar. Incluye transporte y suministro en sitio de aplicación	Descripción: Se realizó la construcción del concreto hidráulico según especificaciones de detalles constructivos.	Ubicación de la actividad: Acceso vehicular concreto hidráulico- Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
3.26 Ítem: LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural.	Descripción: Se realizó la nivelación con material de préstamo común en las dos circunferencias correspondientes a las señales de viento ubicadas dentro de la pista. La intervención se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando los desniveles requeridos para evitar empozamientos y asegurando una adecuada compactación del terreno, en cumplimiento de los parámetros de estabilidad y drenaje definidos	Ubicación de la actividad: Señales de viento dentro de la pista, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).
4.1 Ítem: Estudios y diseños conexos a sector comercial: arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulico; a ampliación pavimento flexible en franja de 2 m. de ancho * 120 de largo, aproximadamente; a alumbrado exterior	Descripción: Se realizaron los estudios y diseños requeridos para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, con respaldo técnico de cada uno de los profesionales responsables. El desarrollo de estos insumos se llevó a cabo conforme a las normativas vigentes y las especificaciones técnicas aplicables, garantizando la viabilidad, seguridad y coherencia constructiva de las intervenciones proyectadas.	Ubicación de la actividad: Zonas de intervención, Aeropuerto El Pindo, Montelíbano (Córdoba).

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Instalación de cerramiento provisional en polígono de intervención

Se instaló cerramiento provisional con rigidez estructural, delimitando el área de obra y generando una barrera visual para los usuarios del aeropuerto.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 15 de 27

2. **Instalación de cerramiento definitivo**
Se ejecutó el cerramiento conforme a los planos aprobados, garantizando fidelidad al diseño y cumplimiento de especificaciones técnicas.
3. **Construcción de viga de cerramiento**
Se construyó la viga de cerramiento siguiendo las recomendaciones estructurales, asegurando estabilidad y continuidad del sistema.
4. **Suministro e instalación de acero en viga de cerramiento**
Se ancló el refuerzo a elementos de cimentación existentes, cumpliendo con los criterios técnicos de los planos estructurales.
5. **Fabricación de piso duro en rampas de acceso**
Se adecuaron las rampas para igualar la medida de la nueva puerta de ingreso, eliminando sobresaltos y mejorando la movilidad.
6. **Fabricación de bordillo tipo sardinel.**
Se ejecutaron los bordillos tipo sardinel para las jardineras exteriores del cerramiento de la fachada principal.
7. **Descapote en áreas de intervención**
Se ejecutó el descapote en el polígono de la zona comercial, jardineras del cerramiento principal y circunferencias de señales de viento, preparando el terreno según los criterios técnicos establecidos.
8. **Localización y replanteo de elementos de cimentación**
Se realizó el trazado y replanteo conforme a los planos estructurales aprobados, garantizando precisión en la ubicación de los elementos y cumplimiento de especificaciones técnicas.
9. **Nivelación con material de préstamo común**
Se nivelaron las circunferencias de las señales de viento dentro de la pista, asegurando pendientes adecuadas para evitar empozamientos y garantizando compactación conforme a especificaciones.
10. **Excavación manual en zapatas de cimentación**
Se realizaron excavaciones manuales en las zapatas de la zona comercial, cumpliendo con las dimensiones y profundidades definidas en los planos estructurales.
11. **Vertido de concreto en zapatas y vigas de cimentación.**
Se ejecutó el vaciado de concreto en las zapatas, garantizando la conformación estructural de los elementos de cimentación según los parámetros de diseño.
12. **Vertido de concreto en columnas y pedestales.**
Se ejecutó el vaciado de concreto en las columnas y pedestales, garantizando la conformación estructural de los elementos según los parámetros de diseño.
13. **Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo**
Se realizó el suministro y disposición del acero en los elementos estructurales de la zona comercial, conforme a los planos aprobados y normas técnicas vigentes.
14. **Llenos con material de préstamo en jardineras**
Se realizaron llenos en jardineras del cerramiento principal, preparando el área para la posterior incorporación de tierra negra y grama tipo Bermuda.
15. **Concreto de zapatas y bases para sobrecimientos.**
Se el vaciado de concreto en zapatas y bases para sobrecimientos siguiendo las especificaciones técnicas.
16. **Estudios y diseños técnicos previos a ejecución**
Se elaboraron los estudios y diseños requeridos, con respaldo profesional y cumplimiento de normativas vigentes, garantizando la viabilidad técnica de las actividades ejecutadas.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 16 de 27

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

(Indicar cuáles productos y/o bienes fueron entregados en el período ejecutado. Es importante detallar las características y parámetros de los productos y/o bienes entregados, así como cumplir con los requerimientos pactados en el contrato para tales bienes y/o productos.

Para el caso de entrega de bienes es necesario realizar la descripción de éstos de acuerdo con el contrato)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
1.1 DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos	30,92 ML	24/11/2025	SI	NO
1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, alambre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el ítem de DESMONTE DE CERRAMIENTO)	32,78 ML	24/11/2025	SI	NO
1.3 DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientación de la supervisión	3.00 UN	24/11/2025	SI	NO
1.4 PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI	48 UN	24/11/2025	SI	NO
1.6 LLENOS compactados con material de préstamo común.	37 M3	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 17 de 27

Incluye diseño arquitectónico y estructural				
1.8 PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural	10,42 M2	24/11/2025	SI	NO
1.9 HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectónico y estructural	316,10 KG	24/11/2025	SI	NO
1.10 CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,60 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectónico y estructural de la entidad	3,56 M3	24/11/2025	SI	NO
1.11 CERRAMIENTO TUBULAR CUADRADO. Para seguridad perimetral en fachada, fabricado en Tubo Cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, ACERO HR GRADO 50. Con separación a 15 cm a eje, con cortes perpendiculares y tapón superior plástico, estabilizados con 3 tubos cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, con peso 4,95 kg , en posición horizontal a 10 cm por debajo del nivel superior soldado a cada tubo vertical y separados cada 10 cm, la altura del cerramiento es de 2,50 m. incluido el muro de empotramiento de los tubos el cual se paga en su ítem respectivo, es decir desde el piso. La instalación de los tubos es a eje respecto al muro de antepecho, colocados antes de fundir el concreto, empotrando 50 cm en el concreto del muro de antepecho con altura de 60 cm, con acabado	30,46 ML	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 18 de 27

en pintura previo anticorrosivo. Incluye instalación mano de obra e insumos.				
1.12 PUERTA REJA EN TUBULAR CUADRADO METALICO. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto o menores, Tubo Cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, ACERO HR GRADO 50. Con separación a 15 cm a eje, con cortes perpendiculares y tapón en extremos, estabilizados con 3 tubos cuadrado metálico 40 x 40 x 1.5 mm C16 x 6m, con peso 10,62 kg/perfil de 6,00 m, con peso 4,95 kg , en posición horizontal a 10 cm por debajo del nivel superior soldado a cada tubo vertical y separados cada 10 cm, con tubos pibote en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural, con peso 37,30 kg/perfil de 6,00 m. incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura del color del cerramiento. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado 1" y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado.	16,25 M2	24/11/2025	SI	NO
1.13 CONCERTINA CERRAMIENTOS. Suministro e instalación concertina doble púa, 45 cm de diámetro, incluye soportes y guaya doble de templado	12,47 M	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 19 de 27

2.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO, incluye carter, amarre a edificios existentes, plano de implantación	110,00 M2	24/11/2025	SI	NO
2.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL, madera burda y tela apropiada verde de señalización, incluye insumos, madera instalación, sostenimiento durante obra y retiro	61.12 M	24/11/2025	SI	NO
2.3 DESMONTE Y LIMPIEZA. Descapote y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm	156 M2	24/11/2025	SI	NO
2.4 EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural	12,66 M3	24/11/2025	SI	NO
2.5 SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, co espesor de 5 cm.	1,14 M3	24/11/2025	SI	NO
2.6 HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural	1625,87 KG	24/11/2025	SI	NO
2.7 CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arquitectónico y estructural	9.40 M3	24/11/2025	SI	NO
2.8 SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o rebitado ambas caras, incluye mortero 1:3 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye grouting en concreto e	25,98 M2	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 20 de 27

impermeabilización integral. Incluye diseño arquitectónico y estructural				
2.9 CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura máxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, incluye encofrado y desencofrado, diseño arquitectónico y estructural	3,43 M3	24/11/2025	SI	NO
2.10 CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA en ladrillo 0.12x0.20x0.40m, mortero integral de pega 1:4, revitado o ranurado ambas caras. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega espesor Max=0.02 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye diseño arquitectónico y estructural	83,81 M2	24/11/2025	SI	NO
2.11 CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, incluye encofrado y desencofrado, diseño arquitectónico y estructural	2.11 M3	24/11/2025	SI	NO
2.12 CONSTRUCCION COLUMNETA Y DIENTEL en concreto f'c=21 Mpa o 3000 PSI, Dimensiones 0.12x0.2 m, confinamientos vanos de manera vertical y horizontal, acabado a la vista	6 ML	24/11/2025	SI	NO
2.13 CONCRETO VIGA CINTACONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.12m), incluye encofrado y desencofrado. Incluye diseño arquitectónico y estructural	25,93 M	24/11/2025	SI	NO
2.14 REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	174,54 M2	24/11/2025	SI	NO
2.19 LLENOS compactados con material de préstamo común.	88,00 M3	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 21 de 27

Incluye diseño arquitectónico y estructural				
2.20 MALLA ELECTROSOLDADA. Suministro y colocación XY-084 6 X 2.35M (4.0 mm). Incluye diseño arquitectónico y estructural	110,00 M2	24/11/2025	SI	NO
2.21 PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural	110,00 M2	24/11/2025	SI	NO
2.23 PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación estructura de techo tipo pergola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con angulo en el perimetro de 3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura	72,54 M2	24/11/2025	SI	NO
2.26 ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final	22,50 M2	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 22 de 27

2.33 PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye sifón, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes	6,00 UN	24/11/2025	SI	NO
2.34 PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas	5,00 UN	24/11/2025	SI	NO
2.35 TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento	25,00 ML	24/11/2025	SI	NO
2.36 TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	18,00 ML	24/11/2025	SI	NO
2.40 LAVA-TRAPERAS. Suministro y colocación lava-traperas 30 x 30x 30 como dimensiones mínimas, enchapado-prefabricado, incluye la llave terminal y machón de postura enchapado	1,00 UN	24/11/2025	SI	NO
2.41 SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tubería y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico	8,00 UN	24/11/2025	SI	NO
2,42 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálic MTE, incluye recursos e instalación, salida para la	5,00 UN	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 23 de 27

iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico				
2.43 DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico	42,81 M	24/11/2025	SI	NO
2.45 TABLERO DE DISTRIBUCION. de 4 circuitos con puerta (caja breakers), pintura hornable, todas las protecciones que indica el cuadro de cargas para TD, incluye 4 interruptores. Incluye diseño eléctrico	2,00 UN	24/11/2025	SI	NO
3.1 DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final	2,20 M2	24/11/2025	SI	NO
3.6 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rapido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento	2,00 UN	24/11/2025	SI	NO
3.7 RELLENO EN TIERRA NEGRA. Remoldeo y conformación zonas verdes con tierra vegetal, incluye transporte	9.38 M3	24/11/2025	SI	NO
3.9 APOYOS DE TECHO. Perfil estructural rectangular 120 x 60 x 3 mm, peso de 8,026 kg/m,; incluye transporte a sitio, instalación, anclaje a estructura de concreto con pernos u otra fijación, preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arquitectonico y estructural	256,46 KG	24/11/2025	SI	NO
3.10 TECHO, en teja termoacustica; incluye recursos, caballetes, elementos terminales, elementos de fijación e instalación	35,70 M2	24/11/2025	SI	NO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 24 de 27

según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Incluye diseño arquitectónico y estructural				
3.16 EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes.	14,56 M3	24/11/2025	SI	NO
3.19 BASE GRANULAR TIRTURADA. NT 2 y NT 3 (Indice de plasticidad 0 % y Proctor >= A 95%) o similar segun diseño. Transporte y suministro en sitio de aplicación, extendida, compactación	8,18 M3	24/11/2025	SI	NO
3.22 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO. Transito NT3 o similar. Incluye transporte y suministro en sitio de aplicación	5.17 M3	24/11/2025	SI	NO
3.26 LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural	49,88 M3	24/11/2025	SI	NO
4.01 Estudios y diseños conexos a sector comercial: arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulico; a ampliación pavimento flexible en franja de 2 m. de ancho * 120 de largo, aproximadamente; a alumbrado exterior	1 UN	24/11/2025	SI	NO

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 25 de 27

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	(N/A)
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(N/A)
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(N/A)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	(N/A)
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 26 de 27

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

(Indicar el avance presupuestal por cada periodo ejecutado, respecto del valor del contrato y los pagos realizados.)

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

(Indicar el avance en el porcentaje de ejecución por cada producto o bien entregado, respecto de la totalidad de los productos o bienes a entregar en razón del cumplimiento total del contrato cuando aplique.)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 27 de 27

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



CARLOS ARMANDO ARIZA ROMERO
 IDENTIFICACIÓN
 SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.