

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		WEG 10HP VOLS 220	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		TERCER MILENIO	
Placa o Serial del Equipo:		20SE2018	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico Potencia: 10 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 25 amperios Arranque Directo	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		19/11/2024	Cristian Ramirez
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo eléctrico para poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion de los cuartos de maquinas subterranos, encontrando una inundacion,se realiza su respectiva evacuacion y prueba de tableros y equipos dejando como resultado, cuarto norte totalmente operativo en motobomba de achique y centrifuga, cuarto sur motobomba centrifuga inoperativa por agua en sus componentes y motobomba de achique quemada.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	jueves, 20 de noviembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
NOTA : Por lluvias en la zona se recomiendaevacuar el agua y dejar secar el equipo un aproximado de ocho (8) dias para garantizar su operatividad			
			
Tecnico Electromecanico		Profesional Ambiental	