

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO, MÚSICA Y COCINA DEL TROPICANO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 1 de 23	Fecha: 21/02/2018

**INFORME ACTA PARCIAL 001
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MRAM-LP-003-2025**

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°	MRAM-LP-003-2025
FECHA APROBACION DEL CONTRATO EN SECOP II	28 DE OCTUBRE DE 2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	425 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025 1792 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	CONSORCIO RAMIRIQUI PROGRESA 2026 NIT 902.001.174-1 R/L JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA CC N° 7.173.560 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
VALOR	TRECE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$13.117.748.250,92) M/CTE
PLAZO	DOCE (12) MESES
PÓLIZA NO.	98518 ENDOSO 0 DE CUMPLIMIENTO 28381 ENDOSO 0 Y 1 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	06 DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION N° 568
INTERVENTOR	CONSORCIO OSCAYMA NIT 902.006.310-8 R/L OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS CC 7.316.355 EXPEDIDA EN CHIQUINQUIRA
FECHA DE INICIO	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

2. INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°	MRAM-CMA-003-2025
FECHA APROBACION DEL CONTRATO EN SECOP II	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	725 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 1904 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	CONSORCIO OSCAYMA NIT 902.006.310-8

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 2 de 23	Fecha: 21/02/2018

	R/L OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS CC 7.316.355 EXPEDIDA EN CHIQUINQUIRA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA N° MRAM-LP-003-2025 CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ "
VALOR	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 918.297.890) MCTE
PLAZO	DOCE (12) MESES
PÓLIZA NO.	600-47-994000077922 ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO 600-74-994000012405 ANEXO 0 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	12 DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION N° 580
FECHA DE INICIO	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS DE OBRA CONTRATADOS


Que, durante la ejecución de los ítems contratados, se realizó un primer balance presupuestal del contrato de obra, derivado de algunas modificaciones que resultaron necesarias tras la revisión de los estudios y diseños originales. Dichos ajustes fueron evaluados y avalados por la interventoría. En consecuencia, se procedió a la elaboración de un acta de fijación de ítems no previstos y un acta de mayores y menores cantidades de obra, en las cuales se establece lo siguiente:

CONDICIONES CONCERTADAS EN ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISSTOS 001 Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 001				
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
1.01	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	Metro Cuadrado	4545,07
1.02	NUEVO	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TIEJA DE ZINC 3.05 CALIBRE 36 H = 2.20 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 1.50 M	Metro Lineal	272,01
1.03	REFERENCIA	DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA	Metro Cuadrado	2330,28
1.04	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	4437,71
1.05	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	86,42
1.06	REFERENCIA 3.12.01	CARGUE, RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE ACTIVIDADES DE DEMOLICION, SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	1103,84
NP1.01	REFERENCIA 2.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	Metro Cuadrado	3378,27
2.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	17,05
2.02	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	56,69

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE </div> <div>RAMIRIQUÍ</div> <div>EMPORIO MÚSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
Página 3 de 23		Fecha: 21/02/2018	

2.03	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Metro Cúbico-Kilometro	107219,55
2.04	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	53,58
2.05	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro Cuadrado	71,98
2.06	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	1340,10
2.07	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	9,52
2.08	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	10,87
2.09	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	354,91
2.10	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	122,11
NP2.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	40,36
3.01	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	2224,60
3.02	2.03.34	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	3,43
3.03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	7,20
3.04	REFERENCIA	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, 15CMS X 25 CMS INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Metro Lineal	22,00
3.05	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	1,25
4.01	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	107,74
4.02	NUEVO	LADRILLO TOLETE GRAN FORMATO 39cm X 11.5cm X 5cm TIPO SANTA FE O SIMILAR	Metro Cuadrado	208,68
4.03	1.02.09	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	1,33
5.01	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	2528,45
5.02	2.08.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM.	Metro Cuadrado	105,20
5.03	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro Lineal	21,47
5.04	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Metro Cuadrado	113,09
5.05	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	2528,45
6.01	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	121,91
6.02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	111,04
6.03	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro Lineal	110,83
7.01	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Metro Cuadrado	18,65
7.02	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	10,08
7.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE FABRICADA EN FLEJES DE ACERO COL ROLD CAL 24 CON PINTURA ELECTROSTATICA	Metro Cuadrado	6,99
7.04	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	Unidad	4,00
7.05	NUEVO	ALFAJIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 PARA REMATE DE VENTANA	Metro Lineal	17,07
7.06	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro Lineal	85,74

4

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE  RAMIRIQUÍ <small>ESPORTE MÚSICA Y CULTURA DEL CIVILISMO LOCALIZADO</small></div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
			Página 4 de 23	

7,07	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	20,16
7,08	REF 2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA ANCHO ENTRE 70 Y 130 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Unidad	5,00
8,01	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	58,92
9,01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	16,34
9,02	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	Metro Cuadrado	64,94
9,03	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	45,50
9,04	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro Cuadrado	102,49
9,05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	1398,61
9,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	10,77
9,07	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	10,22
9,08	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	214,85
9,09	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	85,26
NP9,01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	46,76
10,01	2.03.34	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	4,43
10,02	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	9,84
10,03	2.03.12	PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.35 M. ALIGERADA EN CAJETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Metro Cuadrado	34,55
10,04	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	2830,68
11,01	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	68,21
11,02	2.04.20	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	Metro Cuadrado	216,48
11,03	1.02.09	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	1,15
11,04	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	138,72
11,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro Lineal	25,50
12,01	2.08.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM.	Metro Cuadrado	38,25
12,02	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro Lineal	15,00
12,03	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	430,51
12,04	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	430,51
13,01	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	73,29
13,02	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado	73,29
13,03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICO 30 X 30 BLANCO	Metro Cuadrado	138,72
13,04	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro Lineal	25,50
13,05	2.05.28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	73,29
13,06	REFEREN CIA	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN CONCRETO Y PINTURA EPOXICA	Metro Lineal	70,99
14,01	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Metro Cuadrado	7,72

8

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPIRO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 5 de 23	Fecha: 21/02/2018


14.02	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	14,27
14.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE FABRICADA EN FLEJES DE ACERO COL ROLD CAL 24 CON PINTURA ELECTROSTATICA	Metro Cuadrado	16,19
14.04	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	Unidad	6,00
14.05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro Lineal	65,01
14.06	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	28,55
14.07	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	Metro Cuadrado	25,56
14.08	2.12.196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS)	Unidad	0,91
14.09	2.12.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)	Unidad	1,00
14.10	REF 2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA ANCHO ENTRE 70 Y 130 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Unidad	6,00
15.01	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	167,22
15.02	2.19.02	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	Metro Cuadrado	1,83
15.03	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	4,03
15.04	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	1,83
16.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	90,59
16.02	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	62,47
16.03	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	Metro Cuadrado	124,94
16.04	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	37,48
16.05	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro Cuadrado	134,71
16.06	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	11428,17
16.07	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	124,94
16.08	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	71,96
16.09	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	2650,86
16.10	REF 3.13.25	PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO)	Metro Lineal	19,50
NP16.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	142,93
17.01	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <= A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	5,92
17.02	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	47357,21
17.03	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	47357,21
17.04	NUEVO	MORTERO DE NIVELACION Y RELLENO BAJO PLATINAS DE ARRANQUE DE ESTRUCTURA METALICA	Litro	422,50
18.01	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	465,36
18.02	2.04.20	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	Metro Cuadrado	864,62
18.03	1.02.09	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	13,43

X

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>ENFOQUE MUSICA Y CULTURA DEL TRUQUEO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 6 de 23	Fecha: 21/02/2018

18,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	13,75
18,05	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	344,29
18,06	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro Lineal	278,34
19,01	2.08.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	Metro Cuadrado	787,71
19,02	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	Metro Cuadrado	155,52
19,03	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro Lineal	121,30
19,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 16, COLOR SEGÚN DISEÑO, INC ESTRUCTURA	Metro Cuadrado	184,48
19,05	REF 2.19.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CAL 10, INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 1-1/2" X 1/8"	Metro Cuadrado	23,51
19,06	2.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM.	Metro Cuadrado	83,54
19,07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA STANDING SEAM CAL 26	Metro Lineal	121,30
20,01	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	425,19
20,02	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado	80,69
20,03	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	344,50
20,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA HPL PARA EXTERIOR COLOR IMITACIÓN MADERA PARA ENVOLVENTES DEFACHADA EN ACCESOS PRINCIPALES	Metro Cuadrado	93,85
20,05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICO 30 X 30 BLANCO	Metro Cuadrado	251,59
20,06	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro Lineal	36,00
20,07	2.05.28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	80,69
20,08	REFERENCIA	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN CONCRETO Y PINTURA EPOXICA	Metro Lineal	93,86
21,01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE FABRICADA EN FLEJES DE ACERO COL ROLD CAL 24 CON PINTURA ELECTROSTATICA	Metro Cuadrado	25,63
21,02	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	3,60
21,03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE FABRICADA EN FLEJES DE ACERO COL ROLD CAL 24 CON PINTURA ELECTROSTATICA	Metro Cuadrado	67,38
21,04	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	Unidad	5,00
21,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro Lineal	9,00
21,06	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	7,20
21,07	REF 2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA ANCHO ENTRE 70 Y 130 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Unidad	5,00
21,08	REFERENCIA 2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 X 2mm NO INCLUYE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro Lineal	35,05
21,09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DEPUERTA CORTAFUEGO DOBLE INCLUYE: DOS HOJAS CALIBRE 18 MARCO EN LAMINA COLROLD CALIBRE 16 " (MANIJA MODULAR, BRAZO CIERRAPUERTA, MIRILLAS 2, BARRA ANTIPANICO DE DOS PUNTOS CERT.UL). con marco total de 2,00 de ancho X 2,30.	Unidad	3,00
22,01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN ECOWOOD H 100X50 COLOR NOGAL, INC ESTRUCTURA METALICA	Unidad	51,25
22,02	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	Metro Lineal	41,75
22,03	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	103,98
22,04	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	116,46

✂

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
			Página 7 de 23 Fecha: 21/02/2018	

23.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	135,65
23.02	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	283,79
23.03	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro Cuadrado	382,43
23.04	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	202,72
23.05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	13240,52
23.06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	120,69
23.07	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	27,68
23.08	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	5450,59
23.09	REF 3.13.25	PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO)	Metro Lineal	36,00
23.10	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	405,42
NP23.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	502,71
24.01	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <= A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	7,17
24.02	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	76056,30
24.03	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	76056,30
24.04	NUEVO	MORTERO DE NIVELACION Y RELLENO BAJO PLATINAS DE ARRANQUE DE ESTRUCTURA METALICA	Litro	578,00
25.01	2.08.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	Metro Cuadrado	1737,49
25.02	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro Lineal	114,76
25.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 16. COLOR SEGÚN DISEÑO, INC ESTRUCTURA	Metro Cuadrado	67,74
25.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA STANDING SEAM CAL 26	Metro Lineal	57,38
25.05	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	Metro Cuadrado	149,16
26.01	REFERENCIA 2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 X 2mm NO INCLUYE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro Lineal	121,53
27.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN ECOWOOD H 100X50 COLOR NOGAL, INC ESTRUCTURA METALICA	Metro Cuadrado	16,84
28.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	109,92
28.02	2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro Lineal	11,02
28.03	2.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro Lineal	9,95
28.04	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro Lineal	16,27
28.05	2.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro Lineal	19,49
28.06	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro Lineal	367,56
28.07	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	17,00
28.08	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	10,00
28.09	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 3/4"	Unidad	95,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE- RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CHILINDO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 8 de 23	Fecha: 21/02/2018

28,10	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° PVC D=2"	Unidad	8,00
28,11	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° PVC D=1"	Unidad	20,00
28,12	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° PVC D = 1 1/4"	Unidad	15,00
28,13	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° PVC D = 1 1/2"	Unidad	3,00
28,14	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"	Unidad	8,00
28,15	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	Unidad	8,00
28,16	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"	Unidad	3,00
28,17	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"	Unidad	8,00
28,18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRESION PVC D=1 1/2" X 1 1/4"	Unidad	3,00
28,19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRESION PVC D=1 1/4" X 1"	Unidad	5,00
28,20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRESION PVC D=1" X 3/4"	Unidad	2,00
28,21	2.12.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P.	Unidad	2,00
28,22	2.12.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/4" T.P.	Unidad	3,00
28,23	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	9,00
28,24	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDIN D = 3/4"	Unidad	3,00
28,25	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	6,00
28,26	4.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.D. D = 2" EXTREMO LISO	Unidad	6,00
28,27	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR PVC D=3/4", INCLUYE REGISTRO DE CORTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN	Unidad	11,00
28,28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR PVC D=2", INCLUYE REGISTRO DE CORTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE CAJA	Unidad	1,00
28,29	REFEREN CIA 4.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN, NO INCLUYE MEDIDOR VOLUMÉTRICO.	Unidad	1,00
28,30	REFEREN CIA 2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. PARA BAJANTES	Metro Lineal	42,00
28,31	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro Lineal	30,26
28,32	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro Lineal	285,24
28,33	REFEREN CIA 2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. PARA BAJANTES	Metro Lineal	109,00
28,34	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Metro Lineal	134,02
28,35	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Metro Lineal	51,58
28,36	5.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Metro Lineal	75,83
28,37	2.12.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	6,00
28,38	2.12.155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	3,00
28,39	2.12.156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	27,00
28,40	2.12.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	1,00
28,41	2.12.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO SANITARIO DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	9,00
28,42	2.12.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	27,00
28,43	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	15,00
28,44	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	2,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 9 de 23	Fecha: 21/02/2018

28,45	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	14,00
28,46	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	12,00
28,47	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	14,00
28,48	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	16,00
28,49	5.01.12	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Unidad	13,00
28,50	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CON BOMBA DE 3 HP A 220 VTS BIFASCA INCLUYE 1 TANQUE DE 100 LTS , PRESION ENTRE 50/70 PSI CONSTANE, CAUDAL 33 GPM / 1.980 GPH DESCARGA EN 1 1/4"1"	Unidad	1,00
28,51	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	48,00
28,52	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	13,00
28,53	NUEVO	SUMIDERO LONGITUDINAL TIPO CARCAMO DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO (INCLUYE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO DE REJILLA PARA TAPA Y PINTURA)	Metro Lineal	259,95
28,54	NUEVO	CAJA DE INSPECCION, INTERNO 0.60 m, 0.00 m H < 0.50 m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	Unidad	24,00
28,55	NUEVO	CAJA DE INSPECCION, INTERNO 0.60 m, 0.50 m H < 1.00 m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	Unidad	2,00
28,56	NUEVO	CAJA DE INSPECCION, INTERNO 1.00 m, 0.00 m H < 0.60 m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	Unidad	2,00
28,57	NUEVO	CAJA DE INSPECCION, INTERNO 1.00 m, 0.60 m H < 1.20 m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	Unidad	2,00
28,58	5.01.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0 M. (H <= 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	Unidad	1,00
28,59	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL	Unidad	7,00
28,60	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO PARA PMR INCLUYE GRIFERIA, VALVULA ANTIVANDALICA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN	Unidad	1,00
28,61	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA, VALVULA ANTIVANDALICA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN	Unidad	3,00
28,62	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	Unidad	6,00
28,63	2.12.201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.00 MX 0.50 M DOBLE POCETA	Unidad	9,00
28,64	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro Lineal	229,13
28,65	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIA. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	Metro Cúbico	93,77
28,66	5.01.13	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Unidad	6,00
28,67	5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	Unidad	1,00
28,68	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	Unidad	6,00
28,69	3.13.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	656,27
29,01	2.10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 4"	Unidad	1,00
29,02	2.10.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	6,00
29,03	2.10.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA TRIFÁSICO CON TRES PUERTAS PARA: EQUIPO DE MEDIDA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BARRAJES. INCLUYE CONTADOR	Unidad	1,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE- RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 10 de 23	Fecha: 21/02/2018

		DE ENERGÍA ELECTRÓNICO PARA MEDIDA SEMIDIRECTA Y BARRAJES. NO INCLUYE PROTECCIONES NI TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.		
29,04	2.10.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 4/0 AWG EN COBRE	Metro lineal	150,00
29,05	2.10.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE	Metro lineal	395,10
29,06	2.10.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Metro lineal	7,03
29,07	2.10.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 1")	Metro lineal	316,60
29,08	REFEREN CIA 2.10.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG FREETOX - LHFR - LS (2x12+1X12T) (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	Metro lineal	112,40
29,09	REFEREN CIA 2.10.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4" PARA LUMINARIA LED HIGH BAY	Unidad	75,00
29,10	2.10.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	Unidad	58,00
29,11	2.10.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	12,00
29,12	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	1,00
29,13	2.10.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	Unidad	6,00
29,14	2.10.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR -LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	21,00
29,15	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	76,00
29,16	2.10.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	14,00
29,17	REFEREN CIA 2.10.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	Unidad	68,00
29,18	2.10.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Unidad	21,00
29,19	2.10.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	Unidad	2,00
29,20	2.10.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	20,00
29,21	2.10.185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1W	Unidad	91,00
29,22	2.10.196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W	Unidad	75,00
29,23	2.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 15 CM X 15 CM	Unidad	46,00
29,24	2.10.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Unidad	1,00
29,25	2.10.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS	Unidad	19,00
29,26	2.10.239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 200 AMP.	Unidad	1,00
29,27	2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Unidad	66,00
29,28	2.10.206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 40 AMP.	Unidad	9,00
29,29	2.10.225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 40 AMP.	Unidad	1,00
29,30	2.10.235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 80 AMP.	Unidad	2,00

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE </div> <div>RAMIRIQUÍ</div> <div>EMPORIO MÚSICA Y CENA DEL CIVILIZADO COLOMBIANO</div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
			Página 11 de 23	

29.31	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION T-IL	Unidad	1,00
29.32	6.03.08	CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006	Unidad	4,00
29.33	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Unidad	1,00
29.34	2.10.244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	39,00
29.35	2.10.248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Metro lineal	681,59
29.36	2.10.252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	Metro lineal	302,84
29.37	2.10.250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4"	Unidad	60,11
29.38	2.10.251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE TRANSICIÓN PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO	Unidad	10,00
29.39	2.10.255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	10,00
29.40	2.10.256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	2,00
29.41	2.10.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 200/5 AMPERIOS	Unidad	4,00
29.42	2.10.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2 AWG EN COBRE	Metro lineal	241,78
29.43	6.04.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 75 KVA. INCLUYE PROTECCIONES.	Unidad	1,00
29.44	6.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS DE ARRANQUE 15KV, 100A EN CIRCUITO TRIFÁSICO (R-2732)	Unidad	1,00
29.45	6.02.52	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN CABLE ACSR NO. 2 AWG	Kilometro	0,04
29.46	6.02.06	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1,00
29.47	2.10.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 4 AWG EN COBRE	Metro lineal	51,07
29.48	REFEREN CIA 2.10.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT DE 1").	Metro lineal	678,87
29.49	2.10.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Metro lineal	224,42
29.50	2.10.238	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 150 AMP.	Unidad	3,00
29.51	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA CON MOTOR DIESEL CON POTENCIA NOMINAL ENTRE 50KW A 60 KW O 70 A 75 KVA PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ENTRE 200 A 250 AMP	Unidad	1,00
29.52	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 75 KVA	Unidad	1,00
30.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	28,73
30.02	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	1409,53
30.03	REFEREN CIA 2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 12 CM.	Metro cuadrado	3557,88
30.04	REFEREN CIA	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 0.9 X 1.00 X 1.00 MTS. INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADFO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM. FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	Unidad	10,00
30.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO ARQUITECTONICO TIPO MALMO, O TIPO SOLUT, SIN ESPALDAR O SIMILAR	Unidad	8,00
30.06	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Metro Lineal	28,73
30.07	3.13.29	PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 M.	Unidad	10,00
30.08	3.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	Metro cuadrado	555,93

 ALCALDIA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CULTURA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 12 de 23	Fecha: 21/02/2018

30,09	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Metro Lineal	2527,35
30,10	3.10.06	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	Metro Lineal	2527,35
30,11	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	Metro Cúbico	139,84
30,12	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	8366,37
30,13	3.08.25	ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN	Metro cuadrado	3557,88
30,14	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	10111,11
30,15	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro cuadrado	555,93
30,16	2.19.11	ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS	Metro cuadrado	4003,36
30,17	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	Metro cuadrado	135,62
30,18	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Metro cuadrado	21,36
30,19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	Metro cuadrado	61,12
NP30.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	3068,07
31,01	2.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA GAS DE 1"	Metro Lineal	22,24
31,02	REFEREN CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HG GALVANIZADO 1" PARA GAS	Unidad	14,00
31,03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGISTRO PARA GAS 1"	Unidad	6,00
31,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGISTRO PARA GAS 1 1/4"	Unidad	1,00
31,05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 1" PARA GAS	Metro Lineal	47,66
31,06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 1 1/4" PARA GAS	Metro Lineal	19,16
31,07	2.10.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1 1/4". (TIPO PESADO - DB).	Metro Lineal	66,82
31,08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO COBRE 1" PARA GAS	Unidad	48,00
31,09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO COBRE 1 1 1/4" PARA GAS	Unidad	12,00
31,10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHOS PARA REGULADOR PRIMERA ETAPA 80 X 60 X 25 CMS	Unidad	1,00
31,11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHOS PARA REGULADOR SEGUNDA ETAPA 140 X 66 X 41 CMS	Unidad	1,00
31,12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHOS PARA REGULADOR SEGUNDA ETAPA 105 X 66 X 41 CMS	Unidad	1,00
31,13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR PRIMERA ETAPA R10 PILOTADO P.E = 60 PSI P.S = 5 PSI	Unidad	2,00
31,14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES 2DA. ETAPA R50 SE 414020 P.E = 5 PSI P.S = 23 mbar	Unidad	2,00
31,15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR G6 (CATEGORIA 2) Q=10.90m3/h	Unidad	5,00
31,16	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Metro Lineal	36,00
31,17	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro cuadrado	10,80
31,18	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	6,48
31,19	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	6,48
31,20	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	Metro Cúbico	2,16
32,01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBON, SCHULDE 10 1 1/2" ROJA RANURADA	Metro Lineal	328,06
32,02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBON, SCHULDE 10 2 1/2" ROJA RANURADA	Metro Lineal	79,59
32,03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBON, SCHULDE 10 3" ROJA RANURADA	Metro Lineal	155,79
32,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBON, SCHULDE 10 4" ROJA RANURADA	Metro Lineal	36,85
32,05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBON, SCHULDE 10 1 1/4" ROJA RANURADA	Metro Lineal	163,28
32,06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C900 DE 4"	Metro Lineal	18,46

 ALCALDIA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CULTA DEL CIVILIZADO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 13 de 23	Fecha: 21/02/2018

32.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN RANURADO 2 1/2" UL/FM	Unidad	3,00
32.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN RANURADO 3" UL/FM	Unidad	4,00
32.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN RANURADO 4" UL/FM	Unidad	3,00
32.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RANURADA 1 1/4" UL/FM	Unidad	72,00
32.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RANURADA 1 1/2" UL/FM	Unidad	95,00
32.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RANURADA 2 1/2" UL/FM	Unidad	66,00
32.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RANURADA 3" UL/FM	Unidad	55,00
32.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RANURADA 4" UL/FM	Unidad	32,00
32.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA RANURADA DE 3 X 1 1/2" UL/FM	Unidad	1,00
32.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA HG DE 1 X 1/2"	Unidad	170,00
32.17	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 1 1/4" UL/FM	Unidad	16,00
32.18	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 1 1/2" UL/FM	Unidad	12,00
32.19	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 2 1/2" UL/FM	Unidad	12,00
32.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 3" UL/FM	Unidad	6,00
32.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 4" UL/FM	Unidad	6,00
32.22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC C900 4" UL/FM	Unidad	4,00
32.23	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE T RECTA ROSCADA, CI 1 1/4" UL/FM	Unidad	1,00
32.24	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C900 ACERO AL CARBON ANSI UL/FM	Unidad	5,00
32.25	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL RISER DE 3" (INCLUYE VALVULA CHEQUE, VALVULA MARIPOSA, SENSOR DE FLUJO) UL/FM	Unidad	3,00
32.26	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL RISER DE 2 1/2" (INCLUYE VALVULA CHEQUE, VALVULA MARIPOSA, SENSOR DE FLUJO) UL/FM	Unidad	1,00
32.27	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBAS 4 / 2 X 2 1/2 UL/FM	Unidad	1,00
32.28	2.14.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III	Unidad	5,00
32.29	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA (BEAM CLAMP) 4"	Unidad	12,00
32.30	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA (BEAM CLAMP) 3"	Unidad	52,00
32.31	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA (BEAM CLAMP) 2 1/2"	Unidad	26,00
32.32	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA (BEAM CLAMP) 1 1/2"	Unidad	108,00
32.33	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA (BEAM CLAMP) 1 1/4"	Unidad	53,00
32.34	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 4"	Unidad	2,00
32.35	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DE 4"	Unidad	2,00
32.36	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 3"	Unidad	13,00
32.37	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DEL 3"	Unidad	7,00
32.38	2.14.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 2 1/2"	Unidad	6,00
32.39	2.14.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DE 2 1/2"	Unidad	3,00
32.40	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH 1-1/2" X 1"	Unidad	170,00
32.41	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA 3 X 1 1/2" RANURADA UL/FM	Unidad	12,00
32.42	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA 2 1/2 X 1 1/4" RANURADA UL/FM	Unidad	16,00
32.43	2.14.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ROCIADOR DE TECHO PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE 1/8". INCLUYE APARATO	Unidad	170,00
32.44	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 4 x 2 1/2 x 2 1/2	Unidad	1,00
32.45	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE RANURADO DE 4" UL/FM	Unidad	2,00

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CENA DEL CULTIVO Y COLOMBIANO</small></div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 14 de 23	Fecha: 21/02/2018

32.46	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS LISTADO UL/FM, INCLUYE: -1 BOMBA ELECTRICA CERTIFICADA UL FM 250-260 GPM @ 100 -120 PSI -1 BOMBA JOCKEY 2.5 GPM @ 110 PSI -1 TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL -1 TABLEROS DE CONTROL BOMBA JOCKEY	Unidad	1,00
32.47	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HG SCHD-40 6"	Metro Lineal	2,50
32.48	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 6" HG SCHD-40	Unidad	1,00
32.49	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO 6" HG SCHD- 40 ROSCADO X 80 CMS CON LAMINA LABERINTO HG SCHD- 40	Unidad	1,00
32.50	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA ACERO HD 6"	Unidad	3,00
32.51	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OS & Y 6" FLANCHADA	Unidad	1,00
32.52	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA 6 X 4"	Unidad	1,00
32.53	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE 300 LBS HD 4"	Unidad	1,00
32.54	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA 6 X 4"	Unidad	1,00
32.55	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA 4" UL/FM	Unidad	1,00
32.56	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 4" RANURADA SUPERVISADA O INDICADORA	Unidad	4,00
32.57	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 4" UL/FM	Unidad	1,00
32.58	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	249,94
32.59	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	36,74
32.60	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro cuadrado	80,63
32.61	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cúbico	19,85
32.62	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cúbico	19,07
32.63	5.03.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	Metro Cúbico	15,14
32.64	3.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKAPVC. V = 0.22	Metro Lineal	25,00
32.65	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	7966,36
32.66	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	40,31
33.01	2.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INCLUYE TUBERÍA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	Unidad	1,00
33.02	2.14.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS POWER SUPPLY 24V/6A PARA TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS	Unidad	1,00
33.03	2.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO 24 VDC, CANDELAS FIJAS 15/75 CD, MONITOR DE PARED ROJO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	Unidad	9,00
33.04	2.14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, CANDELAS FIJAS 75/15 CD	Unidad	9,00
33.05	2.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO LSZH No. 16 Y EJEMENTOS DE FIJACIÓN.	Unidad	6,00
33.06	2.14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL, COMPATIBLE CON PANEL DE CONTROL. INCLUYE UNIVERSAL Y STOPPER.	Unidad	6,00
33.07	2.10.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4"	Metro Lineal	162,00
33.08	REFEREN CIA 2.14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU AISLADO FPLR NO 16	Metro Lineal	324,00
1,00		CAP. 1: SUMINISTRAR DOTACION		
1.01	DOT-1	HIDROLAVADORA ESTACIONARIA DE 2700 PSI /186 BAR CONEXI6N DE MANGUERA: ACOPLERAPIDO 3/8 CAPACIDAD TANQUE COMB: 1 GALON -CAUDAL: 18.2 LITROS POR MINUTO -MATERIAL DE BOMBA: ACERO - LARGO DE MAGUERA: 10 METROS -POTENCLA 7 HP -TIEMPOS DE MOTOR: 4 TIEMPOS -TIPO DE LANZA: 5 BOQUILLAS	unidad	1
1.02	DOT-2	BALDE DE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR DE 32 LITROS BALDE CON EXPRIMIDOR: ALTO: 67 CM ANCHO: 27.5 CM LARGO: 63 CM. MATERIAL: PLASTICO, COLOR: AMARILLO, INCLUYE: CUBETA, RUEDA, ESCURRIDOR, MANGO.	unidad	2

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MÚSICA • CUNA DEL CUMBIA</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 15 de 23	Fecha: 21/02/2018

1,03	DOT-3	BICICLETERO O CICLO PARQUEADEROS: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EN ACABADO SATINADO TUBO REDONDO DE UNA PULGADA (1") CALIBRE 16 ESTRUCTURAL Y SEPARADORES ENTRE BICICLETA DE 1/2" Y ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE AL PISO EN DOS PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 3 /16• DE 20 CM X 8 CM EN CORTE LASER, CON DOS PERFORACIONES DE 12 MM PARA SU FIJACIÓN, CON CAPACIDAD DE 12 BICICLETAS. DIMENSIONES ALTURA DE 75 CM V LAMA DE 4 METROS.	unidad	2
1,04	DOT-4	CARRO DE LIMPIEZA TIPO HOTELERO: FABRICADO EN MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: 116.8 X 55.2 X 97.5 CM. CON BOLSA AMARILLA (CAPACIDAD DE 92 L) CON CREMALLERA INCORPORADA. 2 RUEDAS FIJAS EN LA PARTE POSTERIOR DE 20, 1 CM DE DIÁMETRO, Y DOS 2 RUEDAS GIRATORIAS DE 10,2 CM DE DIÁMETRO EN LA PARTE DELANTERA. COMPARTIMENTO CON CIERRE PARA GUARDAR PRODUCTOS QUÍMICOS. PLATAFORMA FRONTAL CON CAPACIDAD PARA UN CUBE DOBLE UN CUBE SIMPLE O UN CONTENEDOR BRUTE DE 121 LITROS. TAPADERA EN EL COMPARTIMENTO DE DESECHOS	unidad	1
1,05	DOT-5	CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS 1100 LITROS: FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. DIMENSIONES: 111.8CM (LARGO) X 137CM (ANCHO) X 129.5CM (ALTO). CAPACIDAD 1100 LITROS VOLUMEN/400 KG PESO. ESPESOR DE LA PARED DEL CONTENEDOR ES DE 5.6MM RESISTENTE A LOS RAYOS UV. CUERPO DE LAS RUEDAS FABRICADOS EN MATERIAL DE POLIPROPILENO Y NEUMÁTICOS RESISTENTES. SEMEJE DE LA RUEDA GALVANIZADO Y PARTES METÁLICAS GALVANIZADAS. RUEDAS DE 200MM DE DIÁMETRO CON CAPACIDAD DE CARGA DE LAS RUEDAS DE 400KG. BRAZOS DE ELEVACIÓN LATERAL FABRICADOS EN MATERIAL GALVANIZADO DE 16MM DE DIÁMETRO. CHAPAS DE BRAZOS DE ELEVACIÓN DE 2MM DE ESPESOR EN MATERIAL GALVANIZADO	unidad	4
1,06	DOT-6	KIT PARA CONTENCION DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 20 GALONES	unidad	1
1,07	DOT-7	MANGUERA PARA JARDIN NEGRO/NARANJA DIÁMETRO ESTANDAR 1/2" (ROLLO DE 100 M); DIÁMETRO ESTANDAR 1/2" ELABORADA EN PVC CON REFUERZO EN NYLON LNCLUYE CONECTORES TIPO FACIL ACOPLE.	unidad	1
1,08	DOT-8	DIVÁN CAMILLA FIJO PARA EXAMEN GENERAL: FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ANGULO DE 1 1/4" X 1/8 COLD ROLLED. TAPIZADO EN CORDOBA LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX DE ALTA RESISTENCIA. REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8 COLD ROLLED C.18. 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 1 EXTREMOS. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M. CAPACIDAD DE CAMA: 100 KG. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	unidad	1
1,09	DOT-9	ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA: FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TODO EN ACERO COLD ROLLED. PESOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BOCEL EN CAUCHO. 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8. DIMENSIONES: LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	unidad	1
1,10	DOT-10	FONENDOSCOPIO DÚPLEX: EL FONENDOSCOPIO CON PIEZA DE CONTACTO DOBLE DE GRAN PRECISIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEMBRANA ESPECIAL BILATERAL PARA ACÚSTICA PRECISA. DIÁMETRO 44 MM, CON ANILLOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO LONGITUD TOTAL: 74 CM PESO: 151 G (ACERO INOXIDABLE) SIN LÁTEX	unidad	1
1,11	DOT-11	MESA AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE: FABRICADA EN TUBA REDONDO DE 1" C.18 EN ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF.304 CON BARANDILLAS ANTI CAÍDA. 4 RUEDAS DE 2" QUE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO. DIMENSIONES: LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M. TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE REF.304	unidad	1
1,12	DOT-12	PULSIOXÍMETRO CON CURVA GMSU PANTALLA OLED A COLOR PERMITE VISUALIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS FUNCIONA CON DOS BATERÍAS AAA CUENTA CON CORREA DE SEGURIDAD Y ESTUCHE RECOMENDADO PARA USO EN ADULTO	unidad	1
1,13	DOT-13	RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO: VENTILACIÓN MANUAL DE PACIENTES DESDE 30 KG EN ADELANTE, PERMITE ADMINISTRACIÓN DE INHALADORES Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS LÍQUIDOS POR VÍA AÉREA (NALA)POR PUERTO MEDIPORT; CUENTA CON PUERTO PARA CONEXIÓN MANÓMETRO DE PRESIÓN	unidad	1



1,14	DOT-14	SILLA DE RUEDAS PARA USO OCASIONAL EN PUNTOS DE DISCAPACITADOS: RUEDAS TRASERAS RADIALES INFLABLES DE 26, RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS MACIZAS DE 5, ASIENTO Y ESPALDAR EN NYLON POLIESTER, AROS IMPULSADORES EN PVC, DESCANSABRAZOS FIJOS, DESCANSA PIES ABATIBLES Y DE ALTURA GRADUABLE, MANUBRIOS EN PVC, ASIENTO Y ESPALDAR DE 46 X 40 CM. MEDIDA TOTAL 63 X 90 CM. PESO APROX. 16 KG	unidad	1
1,15	DOT-15	BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA GRADO MEDICO	unidad	1
1,16	DOT-16	TALLIMETRO EN ACRILICO: TALLIMETRO EN ACRILICO PARA ADULTOS, CON DOBLE ESCALA (CM Y PULGADAS) LONGITUD DE 2M, CONSTRUIDO EN ACRILICO OPAL Y PLEXIGLASS, PLEGABLE PARA FACIL TRANSPORTE Y FIJACION EN PARED CON CHAZOS Y TORNILLOS, IDEAL PARA USO EN ADULTOS	unidad	1
1,17	DOT-17	TENSIOMETRO DIGITAL CON MONITOR DE PRESION ARTERIAL EN BRAZO DE DOBLE USUARIO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 120 RESULTADOS PARA CADA UNO, CUENTA CON INDICADOR DE PRESION ARTERIAL CON ESTANDARES DE LA OMS, INDICACION DE MOVIMIENTO EN EL BRAZO E INDICACION DE LATIDOS IRREGULARES	unidad	1
1,18	DOT-18	IMPRESORA/FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER FUNCIONES/COMPATIBLE CON TAREAS MÚLTIPLES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA A4: 6.5 SEGUNDOS NEGRO; SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA CARTA: 6.5 SEGUNDOS NEGRO; A4: HASTA 40 PPM NEGRO; CARTA: HASTA 42 PPM NEGRO -IMPRESIÓN A DOBLE CARA: A4: HASTA 17 PPM NEGRO; CARTA: HASTA 18 PPM NEGRO -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (OPTIMA): HASTA 1,200 X 1,200 DPI; NEGRO (NORMAL): HASTA 600 X 600 PPP; NEGRO (LÍNEAS FINAS): HASTA 1200 X1200 PPP -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER; PRINT RESOLUTION TECHNOLOGY: NORMAL (600 X 600 PPP), ALTA RESOLUCIÓN (1200 X 1200 PPP) -CANTIDAD DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: 1 CARTUCHO DE TÓNER (NEGRO), 1 TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES (NEGRO) LENGUAJES DE IMPRESIÓN ESTANDAR. PCL5, PCLXL, PS, PCL6 FUNCIONES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE LA IMPRESORA: IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DÚPLEX, IMPRESIÓN N-UP, COMPAGINACION, MARCAS DE AGUA, FUNCIÓN ECO MODE PARA EL AHORRO DE TÓNER, ACEPTA DIFERENTES TAMAÑOS Y TIPOS DE PAPEL - ESCANEADO COLOR: SI -VELOCIDAD DE ESCANEADO: HASTA 24 LPM (BLANCO Y NEGRO), HASTA 12 LPM (COLOR) DOS CARAS: HASTA 10 LPM (BLANCO Y NEGRO), HASTA 8 LPM (COLOR) -TIPO DE ESCANEADO/TECNOLOGÍA: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) / (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO - RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: HARDWARE: HASTA 1200 X 1200 PPP (SUPERFICIE PLANA); HASTA 600 X 600 PPP (ADF); 6PTLCA: HASTA 1,200 DPI (ESCÁNER PIANO); HASTA 600 DPI(ADF) TAMAÑO DE ESCANEADO: ADF: 216 X 356 MM MÁXIMO; 145 X 145 MM MÍNIMOS; CAMA PLANA: 216X297MM	unidad	1
1,19	DOT-19	PARLANTE INALÁMBRICO PORTÁTIL DE 30 PULGADAS, DE ALTA POTENCIA, CON MARGEN DE VARIACIÓN DE 6 DB PARA EL MARGEN AUDIBLE DE 20 HZ - 20 KHZ. INCLUYE BLUETOOTH, PUERTO USB, WIFI, MICRÓFONO Y BATERÍA COLOR: NEGRO	unidad	1
1,20	DOT-20	TELEVISOR TLPO SMART TV 50" 4K- INCLUYE SOPORTE E INSTALACIÓN.	unidad	1
1,21	DOT-21	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO TIJERA-PISO-MOJADO 58 X 39 X29 CMS	unidad	6
1,22	DOT-22	PAPELERAS PARA BASURA 39 LTS	unidad	6
1,23	DOT-23	CARRETILLA (ZORRA METALICA) PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 150KG, RUEDA MACIZA DE 6" ALTO 127	unidad	4



323 2200770



alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co



www.ramiriqui-boyaca.gov.co



Carrera 6 No. 7-35 | Código postal: 153401 Ramiriquí - Boyacá

"Juntos daremos lo mejor
por nuestro territorio
porque somos la mejor
semilla de esta bendecida tierra"

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE </div> <div>RAMIRIQUÍ</div> <div>EMPORIO MUSICA Y CULTA DEL CIGARRERO COLOMBIANO</div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
			Página 17 de 23	

		CMS, ANCHO BASE 41 CMS, LARGO BASE 49 CMS		
1,24	DOT-24	SILLA WIWA CON BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN ESPALDAR MARCO ALTO EN NYLON POLIAMIDA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO; TAPIZADO EN MALLA POLIÉSTER; ANCHO DEL ESPALDAR: 45,5 CM; ALTO DEL ESPALDAR: 70,5 CM. GRADUABLE EN ALTURA 9,5 CM. SOPORTE LUMBAR: CINTA, EM POLIACETAL PERFORADO TEXTURIZADO, GRADUABLE EN ALTURA 8 CM. ASIENTO ESSENTIA ; EN POLIPROPILENO; ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 55-60 GR/DM 3; CUBIERTA TEXTURIZADA EN POLIPROPILENO; ANCHO: 51,5 CM; PROFUNDIDAD: 45 CM; TAPIZADO SUGERIDO EN TELA SALÓ 100% POLIÉSTER FR (RETARDANTE DE LLAMA), RESISTENCIA A LA ABRASIÓN > 100.000 CICLOS DE MARTINDALE. RODACHINAS PARA PISO DURO, DIÁMETRO: 5 CM; CHASIS EN NYLON; BANDA DE RODADURA EN POLIURETANO	unidad	3
1,25	DOT-25	ARMARIO ORGANIZADOR CON PUERTAS Y CHAPA ARMARIO ORGANIZADOR CON PUERTAS Y CHAPA ALTO 180.6 CM ANCHO 62.8 CM FONDO 31.4 CM MATERIAL MDF	unidad	3
1,26	DOT-26	POLTRONA MUSA ESTRUCTURA TIPO TRINEO NEGRO/GRIS TERMINADO ESPUMA INYECTADA TIPO 3 ESPALDAR: EN ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 55/60 GR/DM3; ANCHO 60 CM.; ALTO: 36 CM.; HERRAJE INTERNO EN TUBO REDONDO; DIÁMETRO: 1/2", CALIBRE 16. TAPIZADO SUGERIDO EN TELA LANCEE MELANGE, TEJIDO IGNIFUGO, COMPUESTO 100% DE PURA LANA VIRGEN, ABSORCIÓN ACÚSTICA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN > 50.000 CICLOS DE MARTINDALE; 100% TEJIDO RECICLABLE. ASIENTO: EN ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 55/60 GR/DM3; ANCHO 54 CM.; PROFUNDIDAD 48,5 CM.; ESPESOR: 8 CM. HERRAJE INTERNO EN AGLOMERADO 1,5 CM. ESTRUCTURA: TRINEO, EN VARILLA REDONDA LISA, DIÁMETRO 1/2"; ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS	unidad	10
1,27	DOT-27	MESA DE CENTRO CON 1 SOBRE DE CRISTAL Y 1 BASE DE MADERA MESA DE CENTRO CON 1 SOBRE DE CRISTAL Y 1 BASE DE MADERA DIMENSIONES: 80 X 60 CM X 50 CM DE ALTURA	unidad	2
1,28	DOT-28	BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) FABRICADA EN HORMIGÓN Y CONCRETO GRIS. COLOR MADERA PARA ACABADO DEL ASIENTO SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES ALTO: 80 CM, ANCHO: 55 CM, LARGO: 180 CM PESO: 322KG	unidad	6
1,29	DOT-29	ESCRITORIO EN L MEDIDAS: ALTO: 73 CENTÍMETROS. ANCHO: 150 CENTÍMETROS. FONDO: 60 CENTÍMETROS. SUPERFICIE: AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM. ESTRUCTURA: TUBO METÁLICO RECTANGULAR DE 2 PULGADAS * 1 PULGADA.	unidad	2
1,30	DOT-30	MESA CUADRADA MEDIDAS: ALTO: 72 CENTÍMETROS. ANCHO: 70 CENTÍMETROS. FONDO: 70 CENTÍMETROS. TABLA: AGLOMERADO DE MADERA CUADRADA. SOPORTE: TUBO METÁLICO REDONDO Y BASE EN CRUZ. ACABADOS: CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA.	unidad	6
1,31	DOT-31	SILLAS PARA ADULTOS SIN FILOS EN POLÍMERO INYECTADO, DE COLORES DIMENSIONES APROXIMADAS: 40X40X50 CMS ALT	unidad	24
1,32	DOT-32	ESCRITORIO 120 X 60 SUPERFICIE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30MM DE ESPESOR Y ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (LAP) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO. - ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA COLD-ROLLED CALIBRE 20 REPUJADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA FOSFATIZADA COLOR NOPAL O GRIS TORNADO. - CAJONERIA CON CORREDERAS LATERALES, FRONTALES ELABORADOS EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (LAP), BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO Y CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA LATERAL, PUNTERAS DEL PEDESTAL ELABORADAS EN COPOLIMERO, Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN. - LNCLUYE MANIJAS DE SUJECIÓN. - LNCLUYE 2 GAVETAS LAPICERAS, 1 CAJÓN CARPETERO,	unidad	1
1,33	DOT-33	MESA COMEDOR DE CUATRO (4) PATAS.FABRICADA EN MADERA NATURAL CEDRO BLANCO YLO PINO CIPRÉS (ORIGEN CONTROLADO), COLOR NATURAL CAFÉ ROBLE, SELLADO Y ACABADO EN BARNIZ POLIÉSTER MATE PARA MADERA, ESQUINAS REDONDEADAS. MEDIDAS 180CM LARGO X 75CM ANCHO ALTURA= 75 CM. TABLERO MACIZO EN	unidad	14

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MAGIA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 18 de 23	Fecha: 21/02/2018

		CEDRO BLANCO Y LO PINO CIPRÉS DE 4 CM DE ESPESOR ACABADO POR LAS DOS CARAS - PATAS CON INCLINACIÓN PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD		
1.34	DOT-34	MESA FIJA TIPO PICNIC: EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TAPA EN ACERO INOXIDABLE CON SILLAS RIJAS CAPACIDAD DE 4 PERSONAS (INCLUYE PARASOL DESMONTABLE ELABORADO EN MATERIAL LONA DE ALTA RESISTENCIA COLOR A DEFINIR).	unidad	8
1.35	DOT-35	SILLA PARA CAFETERIA 80X49X55 SIN BRAZOS COLOR GRIS, FABRICADA EN POLIPROPILENO Y BASE EN MADERA NATURAL CEDRO BLANCO Y LO PINO CIPRÉS 4 PATAS - CON ESQUINAS REDONDEADAS. INCLUYE DESLIZADORES DE SILICONA EN LAS PATAS PARA PROTECCIÓN DE LA SILLA DEL DESGASTE EN LA FRICCIÓN CON EL PISO. (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU ARMADO)	unidad	112
1.36	DOT-36	NEVERA ZAFIRO, SEMI-PANORÁMICA 5 BANDEJAS, INCORPORADA, TOTAL EN ACERO, 304 Y 430 SATINADO MEDIDAS 180X 90X130 DE ALTURA	unidad	4

Que dicho balance NO requiere adición de recursos ni de tiempo para el desarrollo completo del contrato N° MRAM-LP-003-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ" por un valor de TRECE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$13.117.748.250,92) M/CTE y un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

De acuerdo con los ítems concertados, el contratista presentó el día 28 de febrero de 2026 el informe correspondiente al Acta Parcial No. 001 del Contrato de Obra No. MRAM-LP-003-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ".

Dicho informe cuenta con la revisión y el aval de la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No. MRAM-CMA-003-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA No. MRAM-LP-003-2025, CUYO OBJETO ES 'CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ'".

En consecuencia, esta supervisión procede a relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, correspondiente al periodo establecido para el Acta Parcial No. 001, las cuales se presentan a continuación:

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	OBSERVACIONES
1.01	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	Metro Cuadrado	4018,81	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
1.02	NUEVO	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TTEJA DE ZINC 3.05 CALIBRE 36 H = 2.20 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 1.50 M	Metro Lineal	272,01	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE </div> <div>RAMIRIQUÍ</div> <div>EMPORIO MUSICA Y CULTURA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
			Página 19 de 23 Fecha: 21/02/2018	

					cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
1,03	REFERENCIA	DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA	Metro Cuadrado	2330,28	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
1,04	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	4437,71	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
1,05	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	86,42	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
1,06	REFERENCIA 3.12.01	CARGUE, RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE ACTIVIDADES DE DEMOLICION, SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	912,20	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
NP1.01	REFERENCIA 2.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	Metro Cuadrado	3366,32	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
2,03	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Metro Cúbico-Kilometro	88423,39	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	81,69	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,02	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	62,46	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,03	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	124,94	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,04	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	37,48	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,05	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro Cuadrado	124,94	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,06	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	10822,43	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE </div> <div>RAMIRIQUÍ</div> <div>EMPORIO MÚSICA Y CULTURA DEL CIVILIZADO BOYACABIANO</div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
			Página 20 de 23 Fecha: 21/02/2018	

16,07	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	21,92	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
16,08	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	68,78	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
NP16.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	142,93	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
17,01	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <= A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	5,92	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	131,43	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,02	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	267,23	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,03	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro Cuadrado	353,36	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,04	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	202,72	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	11786,13	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	120,69	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,07	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	17,40	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
23,10	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	Metro Cuadrado	405,42	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
NP23.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	502,70	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small></div>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6		MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 21 de 23	Fecha: 21/02/2018	

24.01	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <= A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	7,17	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
24.02	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	2540,88	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
30.02	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	1256,00	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
NP30.01	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	3067,85	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.58	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	231,07	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.60	2.02.25	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Metro cuadrado	80.63	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.61	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cúbico	19,85	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.62	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cúbico	19,07	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.64	3.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKAPVC. V = 0.22	Metro Lineal	25,00	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.65	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kilogramo	5789,39	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.
32.66	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	40,31	Las cantidades ejecutadas se encuentran revisadas y avaladas por la interventoría, por lo tanto, la supervisión aprueba el cumplimiento de la actividad ejecutadas en las cantidades indicadas.

5. SUSPENSIÓN

Para el contrato Contrato de Obra No. MRAM-LP-003-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ" NO se han realizado suspensiones de contrato.

6. PRORROGA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>EMPORIO MUSICA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 22 de 23	Fecha: 21/02/2018

Para el contrato Contrato de Obra No. MRAM-LP-003-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ" NO se han realizado prorrogas o adiciones de tiempo.

7. ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato Contrato de Obra No. MRAM-LP-003-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ" NO se han realizado adiciones en valor.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato Contrato de Obra No. MRAM-LP-003-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ" NO se han realizado adiciones en valor.

9. FECHA DEL OTROSÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato Contrato de Obra No. MRAM-LP-003-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ" NO se han realizado documentos que modifiquen el contrato, sin embargo, se realizó:

DOCUMENTO	FECHA
ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS	23 de diciembre de 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	23 de diciembre de 2025

10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS Y SU APROBACIÓN

Para el contrato N° MRAM-LP-003-2025 se presentaron las siguientes garantías:

N° PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICION	NOVEDAD	FECHA DE APROBACION
N° 98518 ENDOSO 0 DE CUMPLIMIENTO N° 28381 ENDOSO 0 Y 1 RCE	29 DE OCTUBRE DE 2025	SEGÚN CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
N° 98518 ENDOSO 1 DE CUMPLIMIENTO N° 28381 ENDOSO 2 DE RCE	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	SEGÚN ACTA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025

10. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° MRAM-LP-003-2025, se estableció un anticipo del 40% sobre el valor total del contrato, equivalente a \$5.247.099.300,368, amortizado así:

TABLA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ <small>ESPORISMO MUSICA Y CULTURA DEL CIVILISMO COLOMBIANO</small>	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
		Página 23 de 23	Fecha: 21/02/2018

ACTA	VALOR ACTA	AMORTIZACION	NETO A PAGAR	SALDO ANTICIPO
VALOR ANTICIPO 40%	\$5.247.099.300,368	-	\$5.247.099.300,368	\$5.247.099.300,368
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	\$2.000.195.152,80	\$800.078.061,12	\$1.200.117.091,68	\$4.447.021.239,248

De acuerdo a lo anterior se determina el siguiente balance o estado de cuenta del contrato MRAM-LP-003-2025 :


CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	\$13.117.748.250,92	
VALOR ADICIONAL	\$ 0	
VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES		\$ 0
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		\$1.200.117.091,68
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA		\$800.078.061,12
ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$4.447.021.239,248
SALDO POR PAGAR O EJECUTAR		\$6.670.531.858,872
SUMAS IGUALES	\$13.117.748.250,92	\$13.117.748.250,92

11. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo pactado en el contrato, el contratista ha presentado: factura FERP 2 por concepto de ejecución de actividades del contrato, respaldada por el informe de cumplimiento de actividades cuya sabana de cantidades y memorias de cantidades se anexan en la carpeta de ejecución, y las planillas de seguridad social correspondiente al periodo de ejecución entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Así mismo, se recibe informe de interventoría con aval para acta parcial 001 del contrato N° MRAM-LP-003-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ".

12. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1 por parte de la entidad, me permito dejar constancia que en desarrollo del período de ejecución contractual entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 no se presentó a este despacho, proveniente de la interventoría, ninguna solicitud, notificación o aviso de activación de procesos sancionatorios, por lo tanto, se infiere que, en general no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.



CARLOS MARIO MILLÁN GUERRERO

Jefe de la Unidad de servicios Públicos Domiciliarios

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: unidad de servicios públicos

Ubicación: Carpeta Proceso Contratación

Elaboró: Carlos Mario Millán Guerrero/jefe USPD

Revisó: Carlos Mario Millán Guerrero/jefe USPD

Aprobó: Camilo Andrés Avila Marquez/Alcalde

☎ 323 2200770

✉ alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co

🌐 www.ramiriqui-boyaca.gov.co

📍 Carrera 6 No. 7-35 | Código postal: 153401 Ramiriquí - Boyacá

"Juntos daremos lo mejor
por nuestro territorio
porque somos la mejor
semilla de esta bendecida tierra"