



ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN



CONSECUTIVO
INST-AIRE-005



FECHA
2026-03-21



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

Patología

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

Aire Acondicionado

MARCA

LG

CAPACIDAD

9000 BTU

MODELO

G092CA NJS

SERIAL

504152

PLACA / # DE ACTIVO

504152

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó revisión al equipo para evaluar en qué estado se encontraba y se constató que funcionaba correctamente sin ningún problema. se tomaron amperajes y presiones y se confirmó que el equipo funcionaba correctamente. se procedió con el desmonte de la condensadora para realizar la reubicación del equipo ya que en el lugar donde se encontraba no se podía dejar porque estaban cambiando el techo y la tubería interrumpía para instalar la nueva estructura. También se recomienda cambiar 8 metros de cable de la señal ya que el que tenía se encontró con varios empalmes y también se necesitan 5 metros de tubería de 1/4 y 5 metros de 3/8 más el aislamiento ya que la tubería que tiene no alcanza para el area donde se va reinstalar la condensadora

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES

LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS

Voltaje	220 V	Amperaje de la Condensadora	3.64 A
Amperaje de placa	4.0 A	Temperatura de suministro	N/A
Presión de succión	65 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira
Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633



Felipe González
FIRMA CLIENTE

Oscar Andres Sierre Zuluaga
FIRMA TÉCNICO 1

Wilber Mosquera
FIRMA TÉCNICO 2

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA