



ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN



CONSECUTIVO
INST-AIRE-007



FECHA
2026-03-26



MANTENIMIENTO



LLAMADA POR SERVICIO



REPARACIÓN



INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Cubingecol

SUCURSAL

Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

Patología

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO

Aire Acondicionado

MARCA

LG

CAPACIDAD

9000 BTU

MODELO

G092CA NJS

SERIAL

504152

PLACA / # DE ACTIVO

504152

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó instalación de la unidad condensadora, y se le instalaron 4 metros de tubería de 1/4 y de 3/8 con su respectivo aislamiento térmico porque para la nueva ubicación de la unidad condensadora se requeriría alargar el trayecto de la tubería.

El equipo queda funcionando correctamente

También se recomienda realizar el mantenimiento general preventivo ya que el equipo se encuentra un sucio.

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES

LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS

Voltaje	220	Amperaje de la Condensadora	3.5 y 3.6
Amperaje de placa	4.0	Temperatura de suministro	8°
Presión de succión	60 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 • Sector D • Pereira
Correo: acondicionandosas@gmail.com • Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

[illegible]

0505

10

Luciana

Luciana Mosquera Ayala
FIRMA GERENCIA TÉCNICA

Correo: acondicionandosas@gmail.com · Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633