



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

Medellín, 02/06/2026

Señor

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO

Representante Legal CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
Calle 6 Sur No. 38 - 15 telefono 4485587 / 32006722464
ingevias@ingevias.com – licitaciones@ingevias.com
Medellín, Antioquia

Señor

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO

Representante Legal CONSORCIO URAMITA
Calle 51 No. 71A – 18, Oficina 201 Telefax (604) 3837687
Bogotá D.C

Señores

NACIONAL DE SEGUROS

Calle 94 No. 11 – 30 Piso 4
Teléfono: 601746 3219
Correo: informacion@nacionaldeseguros.com.co
Bogotá D.C

Asunto: Programación de revisión periódica de obras, bienes o servicios

Referencia: Contrato No. 4600013614 de 2022

Cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia permite informarle que el contrato de obra No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3,, ya se encuentra recibido y terminado y se está coordinando las revisiones periódicas a la obra ejecutada, teniendo como referencia la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra, otorgada mediante la Garantía de Cumplimiento 400040157 / 204497, expedida por NACIONAL DE SEGUROS, a partir del recibo a satisfacción por parte del Departamento de Antioquia, que se describe a continuación.

Póliza	400040157 / 204497
Vigencia Estabilidad de la Obra:	Desde 15/04/2025 hasta 15/04/2030



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





Las revisiones periódicas deben efectuarse según lo señalado en el cronograma que se diseñe para tal fin y durante el término de vigencia de las garantías de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que cumplan con las condiciones de estabilidad, calidad y oportunidad ofrecidas por el contratista. Lo anterior, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993 que expresa:

“(....) ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.”

La siguiente programación está sujeta a variación de conformidad a la disponibilidad de asistencia de los supervisores, contratista de obra y de interventoría.

No. Visita	Fecha programada visita
1	11/06/2026
2	16/12/2026
3	16/06/2027
4	16/12/2027
5	16/06/2028
6	15/12/2028
7	15/06/2029
8	14/12/2029
9	16/03/2030



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048

El cronograma se ajusta a realizar como mínimo dos (2) visitas al año. Las fechas establecidas son susceptibles a modificaciones, y serán informadas de manera oportuna al personal designado por el Departamento, por el contratista y por la compañía



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

aseguradora para realizar la visita.

Que las actividades objeto del Contrato No. 4600013614 de 2022, fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción y serán sujeto de visita post contractual las que se determinen a revisión por calidad, las siguientes:

• **Obras transversales.**

Nº	ABSCISA REPLANTEADA	TIPO	SECCION m2	SENCILLA/DOBLE	AVANCE
1	K0+023	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
2	K0+074	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
3	K0+119	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
4	K0+217	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
5	K0+281	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
6	K0+360	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
7	K0+604	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
8	K0+682	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
9	K0+754	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
10	K0+987	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
11	K1+068	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
12	K1+086	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
13	K1+252	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
14	K1+335	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
15	K1+407	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
16	K1+477	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
17	K1+649	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
18	K1+752	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
19	K1+870	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
20	K2+040	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
21	K2+183	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
22	K2+272	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
23	K2+351	Tubería Metálica Abovedada	2,29 h	Doble	100%
24	K2+460	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
25	K2+532	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
26	K2+610	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
27	K2+677	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
28	K2+727	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
29	K2+820	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
30	K2+870	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
31	K2+920	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
32	K3+085	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
33	K3+337	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
34	K3+355	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
35	K3+418	Tubería Metálica Abovedada	4,35 m2	Sencilla	100%
36	K3+486	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
37	K3+664	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
38	K3+781	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
39	K3+872	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
40	K3+910	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
41	K4+006	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
42	K4+111	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
43	K4+206	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
44	K4+350	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



C:
C:
M





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



73	K7+052	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
74	K7+101	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
75	K7+139	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
76	K7+232	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
77	K7+318	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
78	K7+375	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
79	K7+471	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
80	K7+520	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
81	K7+590	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
82	K7+650	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
83	K7+755	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



114	K10+322	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
115	K10+439	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
116	K10+477	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	50%
117	K10+538	Tubería Metálica Abovedada	4,35 m2	Sencilla	100%
118	K10+640	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
119	K10+718	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
120	K10+784	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
121	K10+904	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
122	K11+007	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
123	K11+075	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%
124	K11+104	Tubería PVC $\theta = 900\text{mm}$		Sencilla	100%





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



155	K13+314	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
156	K13+423	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
157	K13+483	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
158	K13+523	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
159	K13+612	Tubería Metálica Abovedada	2,92 m2	Sencilla	100%
160	K13+676	Tubería Metálica Abovedada	2,92 m2	Sencilla	100%
161	K13+774	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
162	K13+835	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
163	K14+081	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
164	K14+150	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
165	K14+198	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
166	K14+231	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%
167	K14+323	Tubería PVC θ = 900mm		Sencilla	100%





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048
Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

196	K16+659	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
197	K16+691	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
198	K16+754	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
199	K16+861	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
200	K16+892	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
201	K16+964	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
202	K17+009	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
203	K17+091	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
204	K17+190	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
205	K17+239	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
206	K17+268	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
207	K17+358	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
208	K17+501	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
209	K17+547	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
210	K17+576	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
211	K17+606	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
212	K17+626	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
213	K17+753	Tubería Metálica Abovedada	4,35 m2	Sencilla	100%
214	K17+818	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
215	K17+887	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
216	K18+027	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
217	K18+088	Tubería Metálica Abovedada	4,35 m2	Sencilla	100%
218	K18+150	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
219	K18+221	Tubería Metálica Abovedada	2,45 m2	Sencilla	100%
220	K18+312	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
221	K18+411	Tubería Metálica Abovedada	4,35 m2	Sencilla	100%
222	K18+494	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
223	K18+563	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
224	K18+735	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
225	K18+812	Tubería Metálica Abovedada	11,24 m2	Doble	100%
226	K18+891	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
227	K18+999	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
228	K19+072	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
229	K19+144	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%
230	K19+185	Tubería PVC $\theta=900\text{mm}$		Sencilla	100%



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





Construcción muros de contención

UBICACIÓN		TIPO DE MURO	Resistencia del Concreto (psi)	Diseño Según VOLUMEN VIII DISEÑO ESTRUCTURAL	Longitud (m)	Altura (h)
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL					
K0+000,00	K0+010,00	Corona	4000	Tipo 1 con zarpa	10	1
K0+025,00	K0+037,60	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	12,6	1,9
K1+310,00	K1+350,10	Corona	4000	Tipo 3 y Tipo 2 con zarpa	40,1	3,33 y 3,74
K1+393,00	K1+398,50	Corona	4000	Tipo 3 con zarpa	5,5	3,2
K1+550,00	K1+544,80	Corona	4000	Tipo 3 con zarpa	5,2	3,2
K1+617,00	K1+638,00	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	21	3,34
K1+646,00	K1+675,80	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	29,8	1,87 y 1,81
K2+153,00	K2+169,70	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	16,7	2,04
K2+531,00	K2+585,00	Corona	4000	Tipo 5 y Tipo 4 cimentación profunda y Tipo 2 con zarpa	54	Variable entre 2,05 y 4,86
K2+870,00	K2+876,10	Corona	4000	Tipo 3 con cimentación profunda	6,1	2,83



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048
Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

K3+645,00	K3+670,10	Corona	4000	Tipo 3 y Tipo 2 con zarpa	25,1	Variable entre 1,8 y 3,26
K4+723,00	K4+745,00	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	22	3,95 y 4,25
K5+320,00	K5+365,10	Corona	4000	Tipo 1.5 y Tipo 3 con zarpa	45,1	Variable entre 1,60 y 3,50
K5+425,00	K5+445,00	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	20	2,6
K6+413,00	K6+460,00	Corona	4000	Tipo 3 y tipo 2 con zarpa	47	Variable 2,27 y 3,43
K6+990,00	K7+000,20	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	10,2	1,85
K7+727,00	K7+737,10	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	10,1	2,37
K7+747,00	K7+762,20	Corona	4000	Tipo 3 con zarpa	15,2	3,62
K8+805,00	K8+825,30	Corona	4000	Tipo 1.5 con zarpa	20,3	1,62 y 1,75
K9+500,00	K9+531,00	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	31	3,7
K9+688,00	K9+694,70	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	6,7	4,15
K9+941,00	K9+949,25	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	8,25	3,7
K10+322,00	K10+334,23	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	12,23	4,1
K12+507,00	K12+519,00	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	12	4,03
K12+749,00	K12+765,00	Corona	4000	Tipo 5 con cimentación profunda	16	5,45
K13+612,00	K13+623,55	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	11,55	4,51
K15+155,00	K15+170,60	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	15,6	4,39



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

K15+836,00	K15+845,18	Corona	4000	Tipo 5 con cimentación profunda	9,18	5
K16+253,00	K16+259,17	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	6,17	4,06
K16+660,00	K16+669,83	Corona	4000	Tipo 5 con cimentación profunda	9,83	4,89
K17+754,00	K17+766,93	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	12,93	3,77
K17+940,00	K17+965,00	Corona	4000	Tipo 2.5 con zarpa	25	2,7

En total se ejecutaron 32 muros de contención dentro del plazo pactado, se construyeron con base en los diseños entregados por la Gobernación de Antioquia "S1.e.Diseños de Estructura",

1 muro se construyó Tipo 1 con zarpa,
6 muros se construyeron Tipo 2 con zarpa,
4 muros se construyeron Tipo 3 con zarpa,
4 muros se construyeron Tipo 4 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 1.5 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 1.5 y Tipo 3 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 2.5 con zarpa,
3 muros se construyeron Tipo 2 y Tipo 3 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 5 y Tipo 4 con cimentación profunda y Tipo 2 con zarpa,
7 muros se construyeron Tipo 4 con cimentación profunda,
3 muros se construyeron Tipo 5 con cimentación profunda,
se reciben a satisfacción.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048
Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

• **Instalación de mezcla asfáltica.**

Ancho de la vía: 4,00 m

ABSCISA	DIST.	ANCHO	Sobreancho	Espesores en metros				estructura tipo
				GEOCELDA RELLENA DE SUBBASE GRANULAR	SUBBASE	BASE GRANULAR	MDC-19	
K7+630	24,00	4,20	0,20			0,30	0,0625	Estructura 3
K7+606	52,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K7+554	50,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K7+504	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K7+454	50,00	4,06	0,06			0,30	0,125	
K7+404	50,00	4,12	0,12			0,30	0,125	
K7+354	50,00	4,05	0,05			0,30	0,125	
K7+304	50,00	4,15	0,15			0,30	0,125	
K7+254	50,00	4,06	0,06			0,30	0,125	
K7+204	50,00	4,15	0,15			0,30	0,125	
K7+154	50,00	4,15	0,15			0,30	0,125	
K7+104	50,00	4,06	0,06			0,30	0,125	
K7+054	50,00	4,20	0,20			0,30	0,125	
K7+004	50,00	4,20	0,20			0,30	0,125	
K6+954	50,00	4,18	0,18			0,30	0,125	
K6+904	50,00	4,20	0,20			0,30	0,125	
K6+854	50,00	4,07	0,07			0,30	0,125	
K6+804	50,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K6+754	50,00	4,07	0,07			0,30	0,125	
K6+704	50,00	4,08	0,08			0,30	0,125	
K6+654	50,00	3,91	0,00			0,30	0,125	
K6+604	50,00	4,05	0,05			0,30	0,125	
K6+554	50,00	3,96	0,00			0,30	0,125	
K6+504	50,00	4,25	0,25			0,30	0,125	
K6+454	50,00	4,25	0,25			0,30	0,125	
K6+404	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K6+354	50,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K6+304	50,00	4,05	0,05			0,30	0,125	
K6+254	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K6+204	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K6+154	29,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K6+125	21,00	4,20	0,20			0,39	0,125	E S



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

K6+104	50,00	4,15	0,15			0,39	0,125
K6+054	50,00	4,19	0,19			0,39	0,125
K6+004	50,00	3,98	0,00			0,39	0,125
K5+954	50,00	4,05	0,05			0,39	0,125
K5+904	50,00	4,22	0,22			0,39	0,125
K5+854	50,00	4,12	0,12			0,39	0,125
K5+804	50,00	3,93	0,00			0,39	0,125
K5+754	50,00	3,82	0,00			0,39	0,125
K5+704	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125
K5+654	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125
K5+604	50,00	4,12	0,12			0,39	0,125
K5+554	50,00	3,90	0,00			0,39	0,125
K5+504	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125
K5+454	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125
K5+404	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125
K5+354	50,00	4,05	0,05			0,39	0,125
K5+304	50,00	4,08	0,08			0,39	0,125
K5+254	50,00	4,15	0,15			0,39	0,125
K5+204	50,00	4,08	0,08			0,39	0,125
K5+154	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125
K5+104	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125
K5+054	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125
K5+004	50,00	4,16	0,16			0,39	0,125
K4+954	50,00	4,37	0,37			0,39	0,125
K4+904	50,00	4,75	0,75			0,39	0,125
K4+854	50,00	4,16	0,16			0,39	0,125
K4+804	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125
K4+754	50,00	4,30	0,30			0,39	0,125
K4+704	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125
K4+654	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125
K4+604	50,00	4,12	0,12			0,39	0,125
K4+554	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125
K4+504	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125
K4+454	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125
K4+404	50,00	4,08	0,08			0,39	0,125
K4+354	50,00	4,22	0,22			0,39	0,125
K4+304	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125
K4+254	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125
K4+204	50,00	5,00	1,00			0,39	0,125



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

K4+154	50,00	4,50	0,50			0,39	0,125	Estructura 1
K4+104	50,00	4,60	0,60			0,39	0,125	
K4+054	50,00	4,40	0,40			0,39	0,125	
K4+004	50,00	4,35	0,35			0,39	0,125	
K3+954	50,00	4,40	0,40			0,39	0,125	
K3+904	50,00	4,37	0,37			0,39	0,125	
K3+854	50,00	4,40	0,40			0,39	0,125	
K3+804	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125	
K3+754	50,00	4,15	0,15			0,39	0,125	
K3+704	50,00	4,60	0,60			0,39	0,125	
K3+654	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+604	50,00	4,14	0,14			0,39	0,125	
K3+554	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+504	50,00	4,30	0,30			0,39	0,125	
K3+454	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K3+404	50,00	4,05	0,05			0,39	0,125	
K3+354	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K3+304	50,00	4,30	0,30			0,39	0,125	
K3+254	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+204	4,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+200	46,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	Estructura 1
K3+154	50,00	4,35	0,35	0,2	0,05	0,2	0,115	
K3+104	50,00	4,08	0,08	0,2	0,05	0,2	0,115	
K3+054	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K3+004	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+954	50,00	4,07	0,07	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+904	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+854	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+804	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+754	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+704	50,00	3,92	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+654	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+604	50,00	4,24	0,24	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+554	50,00	4,24	0,24	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+504	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+454	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+404	50,00	3,83	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+354	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+304	50,00	4,30	0,30	0,2	0,05	0,2	0,115	



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048
Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

K2+254	50,00	4,30	0,30	0,2	0,05	0,2	0,115
K2+204	50,00	4,16	0,16	0,2	0,05	0,2	0,115
K2+154	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115
K2+104	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K2+054	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K2+004	50,00	4,30	0,30	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+954	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+904	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+854	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+804	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+754	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+704	50,00	4,40	0,40	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+654	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+604	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+554	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+504	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+454	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+404	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+354	50,00	4,40	0,40	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+304	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+254	50,00	4,13	0,13	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+204	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+154	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+104	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+054	50,00	3,96	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K1+004	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+954	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+904	50,00	4,17	0,17	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+854	50,00	4,12	0,12	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+804	50,00	4,07	0,07	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+754	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+704	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+654	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+604	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+554	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+504	50,00	4,50	0,50	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+454	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+404	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+354	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048
Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

K0+304	50,00	4,17	0,17	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+254	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+204	50,00	4,12	0,12	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+154	50,00	4,17	0,17	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+104	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+054	31,60	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+022,4	22,40	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115
K0+000	-	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115

• **Construcción de filtros,**

Margen	Abscisa inicial	Abscisa final	Cantidad ejecutada (m)
Izquierdo	K0+000	K8+770	7.733,50

• **Construcción de cunetas, (Concreto reforzado, ancho promedio 1.2 m)**

Margen	Abscisa inicial	Abscisa final	Cantidad ejecutada (m)
Izquierdo	K0+000	K7+600	6.573,50

• **Construcción de disipadores**

N°	Abscisa	Tipo
1	K7+650	Escalonado
2	K18+221	Escalonado

• **Intervención Pontones.**

N°	Abscisa	Tipo	Descripción Estado en el que se recibe	Avance
1	K4+982	Tubería metálica circular $\phi=4,95$ m	Obra Ejecutada: Reemplazada por una alcantarilla metálica Material: Tubería metálica corrugada Referencia: 195PI CIRCULAR Diámetro: 4,95 m Longitud: 9,44 m (Doble) Encole: margen izquierda Muro pantalla en concreto reforzado (4000 psi) Descole: margen derecha. Muro pantalla en concreto reforzado (4000 psi) Estado: Funcional.	100%
2	K6+752	Tubería metálica abovedada Sección: 9.86 m2	Obra Ejecutada: Reemplazada por una alcantarilla metálica Material: Tubería metálica corrugada Referencia: 75PA-15-39 Sección: 9,86 m2 Longitud: 13,61 m Encole: margen izquierda tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Descole: margen derecha tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Estado: Funcional.	100%
3	K11+522	Tubería metálica abovedada Sección: 9.86 m2	Obra Ejecutada: Reemplazada por una alcantarilla metálica Material: Tubería metálica corrugada Referencia: 75PA-15-39 Sección: 9,86 m2 Longitud: 13,10 m	100%



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030581048

Fecha Radicado: 2026-06-02 15:47:45.0

			Encole: margen izquierda tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Descole: margen derecha tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Estado: Funcional.	
--	--	--	---	--

La visita programada para el próximo jueves 11 de junio de 2026, debe realizarse en especial a la abscisa k2+871, k6+538 y k6+570, ya que presentan deterioro y estas fueron observadas por la Contraloría General de República, mediante radicado 2026EE0107072 del 22/05/2026, según requerimiento realizado por la entidad, el pasado 27/05/2026 mediante radicado 20260302574946.

Tabla Nro. 6 Relación de daños presentados por deterioro prematuro de la carpeta asfáltica

ABSCISA	CARRIL	TIPO	SEVER	DAÑO		
				LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)
K2+871	Derecho	Hundimiento (HUN) Grieta (GR)	Alta	34,80	4,0	139,20
Total Área Afectada Estructura 1						139,20
K6+538	Derecho	Hundimiento (HUN) Grieta (GR)	Alta	8,10	1,0	8,10
K6+570	Derecho	Hundimiento (HUN) Grieta (GR)	Alta	11,0	1,0	11,00
Total Área Afectada Estructura 2						19,10

Las vistas deben ser coordinadas con el funcionario GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ, al correo gabrieljaime.mesa@antioquia.gov.co o al celular 317 8948717

Cordialmente,

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO
DIRECTOR TECNICO
Director Desarrollo Físico / Supervisor
Secretaría de Infraestructura Física



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030581048



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1

