

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 1 de 62

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11
Fecha: AGOSTO DE 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 397 FIP 2021

1. CONDICIONES DEL CONVENIO

Número de Convenio: 397 FIP 2021

Objeto del Contrato o Convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa.

Fecha de inicio del Convenio (fecha aprobación garantías iniciales según sello subdirección de contratación y SECOP II): 26 agosto 2021

Fecha de terminación del Convenio (incluidos los Otrosí): 31 diciembre 2022 según otrosí 1

Estado del Convenio: Liquidado de mutuo acuerdo el 29 de agosto de 2025

Nombre del Contratista o Asociado(s): Municipio de El Dorado, Meta

Supervisor que presenta el informe: Luis Mauricio Carrillo Díaz (Designado mediante memorando M-2024-2100-070963 de 23 de Diciembre de 2024).

Supervisores anteriores y periodos de supervisión:

- Ing. Tatiana Medrano López desde 17 junio 2021 (fecha suscripción convenio) hasta el 29 junio 2021 (emitido por subdirección de contratación el memorando M-2021-2100-020486 de "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN APOYOS A CONVENIOS").
- M-2021-2100-031032 del 2021-09-28 con asunto "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS Y CONVENIOS - CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA "
- M-2021-2100-042823 del 2021-12-17 con asunto "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS Y CONVENIOS – CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA"
- M-2021-2100-045632 del 2021-12-30 con asunto "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS Y CONVENIOS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA"
- M-2022-2100-007794 del 2022-02-28 con asunto "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS Y CONVENIOS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA"
- M-2022-2100-022711 del 2022-05-25 con asunto "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS Y CONVENIOS – CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA"

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 2 de 62

- Además, se aclara que según resolución 01283 del 15 de junio de 2022 la SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL concedió “quince (15) días hábiles de vacaciones al servidor público CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJÍA (...) a partir del 25 de julio de 2022 y hasta el 12 de agosto de 2022”, por lo anterior, en dicho periodo la SUPERVISIÓN DEL CONVENIO estuvo a cargo de la Ing. Tatiana Medrano López teniendo en cuenta su calidad de Coordinadora del GIT de Infraestructura Social y Hábitat.
- M-2022-2100-060220 del 2022-11-29 con asunto "DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS – CRISTYAN CABRERA"
- M-2023-2100-014315 del 2023-03-24 con asunto “DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS CRISTYAN CABRERA.”
- M-2023-2100-022655 del 2023-04-24 con asunto “ALCANCE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A CONTRATOS CRISTYAN CABRERA.”
- Además, se aclara que según incapacidad médica del 15/06/2023 al 29/06/2023 del supervisor CRISTYAN CABRERA, en dicho periodo la SUPERVISIÓN DEL CONVENIO estuvo a cargo de la Ing. Katherin Sáenz Hamon teniendo en cuenta su calidad de Coordinadora del GIT de Infraestructura Social y Hábitat.
- M-2023-2100-085143 del 2023-12-27 con asunto “DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CRISTYAN CABRERA”
- Además, se aclara que según resolución 02644 del 14 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL concedió “quince (15) días hábiles de vacaciones al servidor público CRISTYAN CABRERA (...) a partir del 10 de enero de 2024 y hasta el 30 de enero de 2024”, por lo anterior, en dicho periodo la SUPERVISIÓN DEL CONVENIO estuvo a cargo de la Ing. Katherin Saenz Hamon teniendo en cuenta su calidad de Coordinadora del GIT de Infraestructura Social y Hábitat.
- Además, se aclara que según incapacidad médica del 11/04/2024 al 12/04/2024, del 15/04/2024 al 17/04/2024 y del 17/04/2024 al 30/04/2024 del supervisor CRISTYAN CABRERA, en dicho periodo la SUPERVISIÓN DEL CONVENIO estuvo a cargo de la Ing. Katherin Saenz Hamon teniendo en cuenta su calidad de Coordinadora del GIT de Infraestructura Social y Hábitat.
- M-2024-2100-028930 del 2024-06-25 con asunto “DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN – CRISTYAN CABRERA.”

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
1. Elaborar y aportar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto.	NO	Se realiza los ajustes necesarios a los estudios y diseños presentados para que logren un grado de maduración Fase III. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808, sin embargo segun reportes de	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 3 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
		INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones tecnicas (de acuerdo a estudios y diseños adicionales) por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para dar solución a las condiciones de ejecución del tramo 2, ademas se presentaron algunas condiciones criticas en el tramo 1 del proyecto.	
2. En caso de que se requiera, realizar dentro del mes siguiente a la suscripción del presente convenio, y como requisito previo para adelantar el proceso de contratación, las subsanaciones a las observaciones efectuadas por Prosperidad Social, o la interventoría asignada, a los documentos que hacen parte del proyecto.	SI	Proyecto con maduración Fase III, ya se elaboró FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL por parte de INTERVENTORIA y profesionales de la Dirección tecnica de Infraestructura social y habitat. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808	SI
3. Llevar a cabo todas las actuaciones que sean de su competencia para garantizar que el proyecto se encuentre en fase de maduración III	SI	Proyecto con maduración Fase III, ya se elaboró FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL por parte de INTERVENTORIA y profesionales de la Dirección tecnica de Infraestructura social y habitat. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808	SI
4. El Municipio se obliga en ajustar el presupuesto del proyecto, presentado en la presente etapa, de acuerdo con la Lista de Precios emitido por la Regional INVIAS.	SI	Proyecto con maduración Fase III, ya se elaboró FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL por parte de INTERVENTORIA y profesionales de la Dirección tecnica de Infraestructura social y habitat. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808	SI
5. Facilitar y entregar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos de infraestructura social.	NO	Se realiza los ajustes necesarios a los estudios y diseños presentados para que logren un grado de maduración Fase III. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para dar solución a las condiciones.	NO
6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP y del interventor que resulten seleccionados, la documentación, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de	NO	Se realiza los ajustes necesarios a los estudios y diseños presentados para que logren un grado de maduración Fase III.	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 4 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.		Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para dar solución a las condiciones.	
7. Realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias, así como los demás procedimientos necesarios, que sean de su competencia, tanto internamente como ante las autoridades nacionales o territoriales, para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto derivado del presente convenio.	NO	Se realiza los ajustes necesarios a los estudios y diseños presentados para que logren un grado de maduración Fase III. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para dar avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
8. Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP.	NO	La ET no ha dado cumplimiento a esta actividad, se solicito informe de la ENTIDAD TERRITORIAL, sin embargo no ha sido presentado.	NO
9. Aportar los recursos que hayan sido ofrecidos con la radicación de la iniciativa ante PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, por concepto de cofinanciación del proyecto.	NO APLICA	En la maduración fase III, no se hace necesario cofinanciación por parte del Municipio.	NO APLICA
10. Proporcionar los predios en los cuales se ejecutarán los proyectos.	SI	Se presenta certificado de que el predio es de propiedad de la Entidad Territorial. De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808	SI
11. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP que los predios donde se realizarán las obras son propiedad de la ENTIDAD TERRITORIAL, o en su defecto que cuente con autorización, derecho de uso y goce sobre el bien, por el término mínimo necesario para asegurar la ejecución y posterior estabilidad de la obra. Los predios deben se encontrarse libres de demandas, posesiones y/o embargos, hipotecas, servidumbres y/o cualquier otro gravamen o limitación que impida el desarrollo de los proyectos derivados del Convenio Interadministrativo. Será de exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL cubrir los perjuicios que se deriven por el incumplimiento de esta obligación.	SI	Se presenta certificado de que el predio es de propiedad de la Entidad Territorial. De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808	SI
12. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP las demoliciones (superficiales y subterráneas) cuando se requieran, de edificaciones o estructuras que se encuentren en el área de implantación del nuevo proyecto, con el fin de posibilitar la ejecución de las obras; así mismo, el traslado de redes eléctricas, la tala de árboles, desplazamiento de los mismos y retiro de escombros necesarios.	NO APLICA	No se ha realizado esta actividad, durante el proceso de maduración Fase III no se menciona que sean necesarias este tipo de actividades.	NO APLICA

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 5 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
13. Certificar que las redes de acueducto y alcantarillado presentes en los predios y las vías propuestas a intervenir no requieren intervención dentro de los cinco (5) años siguientes a la suscripción del convenio interadministrativo, y asumir la responsabilidad en caso de que se lleguen a originar dificultades en la ejecución del proyecto por motivos relacionados con esta obligación.	SI	Dentro del proceso de maduración, se emite certificados por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado, Energía y Gas). De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808	SI
14. Adelantar los procesos y tramites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complementen, atendiendo los principios rectores de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL. El proceso de selección que inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendrá por objeto exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del presente convenio interadministrativo, en los términos de la ficha de estructuración. En consecuencia, no podrá unificar en un proceso de selección los proyectos que se deriven de otros convenios. En todo caso, el proceso de selección del contratista habrá de surtir dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento del mes consignado en el numeral 2 de la presente cláusula (si aplica), o del perfeccionamiento del presente convenio (si no aplica el término del numeral 2), contrario sensu, PROSPERIDAD SOCIAL aplicará la condición resolutoria señalada en el numeral 7 de la cláusula 21, sin perjuicio de las actuaciones que adelante PROSPERIDAD SOCIAL en relación con el incumplimiento del presente convenio. PROSPERIDAD SOCIAL podrá otorgar un plazo adicional siempre que la ENTIDAD TERRITORIAL justifique que el proceso de selección no pudo surtir atendiendo causas externas a la gestión de este.	NO	<p>Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-279808 EL 09/sept/2021 donde se da aval a la ENTIDAD TERRITORIAL para iniciar el proceso licitatorio</p> <p>La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 - 2021, el pasado 30/12/21 la Entidad Territorial suscribió acta de audiencia de adjudicación donde mencionan que el CONTRATISTA seleccionado es UNIÓN TEMPORAL VIA LA ESMERALDA, sin embargo no logro la ejecución del proyecto.</p> <p>Link proceso ET: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-26860&q-recaptcha-response=03AGdBq27fpThU0vSKLGt49LX7y2ZeNxxv1bxuKXWQpB-Eih7ldxOCyPcljOzi2lhURvS1_M0WgkwH83RJ34Bzs5K3x2n37UmpMJHToy6ANcrkk_Flg1PM6ExZO_w4D59AVF0r3KI_wFZ-ljzW7twneJ5H1Q-nXAutZYA6HKc5sisEcjFHI_4AI0vXNacgTKKehNWUAAo69Ycgja6mikYEv5I2RtpdlfcMu1GAPriuAlNcFPxwHWru9NR6XHMorqKnnc_Cq9iLiB8AjB2dsRWC8fkVvvgLE3rwRm5R_K2A8_5ERzldG9NkVlrAHZnr0Wvcr6NVSS6ynQLipB1qQUAkVyrkPBD5qWexbo_1yoBpKKHHRFVFBYdMOPf8lkN1clC687Qo_wPFv3Ab8QRzGKmaR07d49MLopesslnLT76bWngZmzdZNeVrgvw1xzBTmYmhZ3nnSN-FYMI-3wqhlkbnpeHWA0wg</p>	NO
15. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2022 de 2020, para adelantar el proceso de selección del contratista de obra, la ENTIDAD TERRITORIAL implementará los pliegos tipos vigentes a la fecha de publicación del proceso, que hayan sido expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.	SI	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 - 2021, en dicho proceso en SECOP se indica "Documentos Tipo: SI".	SI

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 6 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
<p>16. Establecer en el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selección, las siguientes obligaciones a cargo del contratista seleccionado:</p> <p>16.1. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL — FIP, de acuerdo con el modelo que suministre este último: en su defecto según el Manual de identidad corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL. En todo caso la ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar a PROSPERIDAD SOCIAL —FIP, autorización para publicar cualquier información relacionada con el programa, a través de medios de comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio.</p> <p>16.2. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Así mismo, cumplir con la normativa relacionada con los protocolos de bioseguridad.</p> <p>16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por Prosperidad Social, en ningún caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de selección que adelante la Entidad Territorial podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones.</p> <p>16.4. Promover que en la contratación de mano, de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región.</p>	SI	La ENTIDAD TERRITORIAL en el clasulado del contrato de obra derivado del convenio indico obligaciones relacionadas.	SI
17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
18. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destinen exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuración, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta.	NO	El contrato de obra derivado del convenio en su ejecución ha cumplido con esta obligación, sin embargo existen recursos no ejecutados en el marco del convenio que la ENTIDAD TERRITORIAL no ha reintegrado.	NO
19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del proceso de selección en la consecución de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los contratos derivados.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 7 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
		ante las condiciones que lo imposibilitaban.	
20. Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación, prórroga de licencias, así como todo trámite que implique su obtención, en los casos en que aplique, según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 1203 de 2017.	SI	Dentro del proceso de maduración Fase III, se presentan los siguientes documentos que se mencionan en la FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL "Permiso de intervención. Oficio respuesta de la corporación autónoma.", de las obras ejecutadas no se cuenta con novedades.	SI
21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 - 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
22. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 - 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
23. En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente convenio y/o del contrato de interventoría, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la ENTIDAD TERRITORIAL se compromete a gestionar los recursos faltantes previo análisis de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP y a aportarlos para el efecto que sean requeridos.	NO APLICA	En el marco del convenio no se presentaron costos adicionales. sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra.	NO APLICA
24. Asumir la responsabilidad frente a las modificaciones que deban efectuarse frente a cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra, subcontratistas y en general cualquier elemento relacionado con la ejecución del Contrato de obra que se derive del presente Convenio, previo concepto de aprobación por parte de la interventoría, atendiendo en todo caso la disponibilidad presupuestal que para el efecto destine la ENTIDAD TERRITORIAL y PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 - 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
25. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante la Mesa Técnica de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP.	NO APLICA	Hasta la fecha no se ha presentado situación que amerite el cumplimiento de esta obligación.	NO APLICA
26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 - 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 8 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
		presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	
27. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública", así como a los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refieren a la revisión periódicas de las obras ejecutadas para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como Iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
29. Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas.	NO	Dentro del marco de la Maduración Fase III, el municipio entrega Acta de Socialización de la iniciativa. Se realizo la Auditoria visible 1 el día 29 de abril de 2022, sin embargo no se han realizado la AV2 y AV3, debido al no cumplimiento de las condiciones previas para su programación.	NO
30. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	SI	Se ha tenido respuesta positiva y asistencia por parte del Ente Territorial a las mesas de trabajo citadas por Prosperidad Social y la Interventoría.	SI
31. En caso de que aplique, gestionar las autorizaciones que sean requeridas ante los Consejo Comunitarios o comunidades indígenas.	NO APLICA	No aplica. En el marco de la iniciativa presentada no se hace necesario estos tipos de autorizaciones.	NO APLICA
32. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución.	SI	Se realizó la constitucion del comite de veeduría ciudadana como objetivo de la Auditoria Visible 1.	SI
33. Realizar el acompañamiento social en los proyectos.	NO	Dentro del marco de la Maduración Fase III, el municipio entrega Acta de Socialización de la iniciativa el 17 de marzo de 2022. Se realizo la Auditoria visible 1 el día 29 de abril de 2022, sin embargo no se han realizado la AV2 y AV3, debido al no cumplimiento de las condiciones previas para su programación.	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 9 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
34. Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria.	NO	Dentro del marco de la Maduración Fase III, el municipio entrega Acta de Socialización de la iniciativa. Se realizó la Auditoria visible 1 el día 29 de abril de 2022, sin embargo no se han realizado la AV2 y AV3, debido al no cumplimiento de las condiciones previas para su programación.	NO
35. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio, así como en los eventos que se realicen en el marco del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorías Visibles, entre otros.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para avanzar ante las condiciones que lo imposibilitaban.	NO
36. Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo.	NO	Durante el proceso de maduración Fase III se formula y ajusta el Plan de Sostenibilidad bajo los parametros establecidos por Prosperidad Social., Sin embargo no ha sido presentada la actualización del mismo de acuerdo a la obra ejecutada.	NO
37. Apropiar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad de las obras.	NO	Durante el proceso de maduración Fase III se formula y ajusta el Plan de Sostenibilidad bajo los parametros establecidos por Prosperidad Social. Sin embargo, no se realizó actualización de acuerdo a la obra ejecutada.	NO
38. Remitir con la periodicidad que defina PROSPERIDAD SOCIAL- FIP a través del supervisor, los informes sobre el estado de avance de la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad, los cuales deberán presentarse tanto durante la ejecución del proyecto, como con posterioridad a la entrega de las obras y como requisito para la liquidación del convenio.	NO	Durante el proceso de maduración Fase III se formula y ajusta el Plan de Sostenibilidad bajo los parametros establecidos por Prosperidad Social. Sin embargo, no se ha presentado actualización de dicho plan y por lo tanto tampoco se ha remitido informe sobre su implementación.	NO
39. Realizar las adecuaciones necesarias en otras áreas diferente a las zonas de intervención con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución de los proyectos y posibles atrasos de estos.	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, sin embargo según reportes de INTERVENTORIA no se logro la ejecución del 100% de la obra, no fueron presentadas soluciones por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL para lograr accesibilidad al tramo 2 del proyecto.	NO
40. Reintegrar los recursos no ejecutados, los cuales deberán ser consignados únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado.	NO	A la fecha fueron reintegrados recursos no ejecutados, sin embargo se encuentra en revisión por parte de la subdirección financiera, en caso de no existir novedad en dicho reintegro la ENTIDAD TERRITORIAL estaría dando cumplimiento a dicha obligación.	NO (En revisión)

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 10 de 62

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
41. Consignar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para e efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado.	NO	No se ha realizado esta actividad mensualmente, se requiere el cumplimiento de la ENTIDAD TERRITORIAL.	NO
42. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato.	SI	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021, suscribio ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL del 15 de junio de 2023 indicando "VALOR EJECUTADO: 589.878.789,00"	SI
43. Suscribir, en conjunción con el supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, el acta de entrega y recibo de la obra con el compromiso de sostenibilidad, e cual deberá ser remitido por este último al GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	NO	No se ha suscrito dicha acta, lo anterior, teniendo en cuenta que no se ha realizado la Auditoria visible No. 3 del convenio.	NO
44. Radicar, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, un informe de legalización contable de los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, de conformidad con la "GUÍA RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. Este informa deberá contener, como mínimo: Recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, recursos pagados al contratista de obra, recursos reintegrados, rendimientos financieros generados y rendimientos financieros consignados. Si luego de vencido el plazo del convenio existen recursos pendientes de legalizar, la ENTIDAD TERRITORIAL continuará presentando el informe de legalización contable en los términos acá señalados.	NO	No se ha realizado esta actividad cada mes.	NO
45. Mantener su autonomía y no actuar, bajo ninguna circunstancia, en nombre y/o representación de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	SI	Hasta el momento se ha mantenido esta condición por parte del Ente Territorial.	SI
46. Tratándose de bienes fiscales, observar y aplicar las disposiciones descritas en la Ley 42 de 1993 en su artículo 107, en cuanto indica que todas las entidades estatales deben tener debidamente amparados los bienes e intereses a su cargo.	SI	Se presentan garantías que amparan el contrato de obra y su respectiva acta de aprobación por parte del Ente Territorial.	SI
47. Evitar la utilización del convenio interadministrativo para hacer proselitismo con fines políticos.	SI	Hasta la fecha, no se tiene registro de acciones en contra del cumplimiento de esta obligación por parte del Municipio.	SI
48. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables para cumplir su objeto.	NO APLICA	A la fecha no se ha sido necesario demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del convenio.	NO APLICA

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 11 de 62

COMUNICADOS ENVIADOS

Radicación	Fecha	Asunto2
S-2021-4301-235674	13/07/2021	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE MADURACIÓN Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PALOMARCADO" Convenio Interadministrativo No. 397 FIP-2021
S-2021-4301-240081	21/07/2021	URGENTE REITERACION A LA ENTREGA DE SUBSANACIONES CONVENIO No. 397 FIP - 2021
S-2021-4301-248498	27/07/2021	Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 397 FIP - 2021
S-2021-4301-272837	31/08/2021	Incorporación de recursos – Vigencias futuras Convenio No. 397 FIP - 2021
FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8/09/2021	FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
S-2021-4300-279808	9/09/2021	Concepto verificación documental Proyecto presentado en el Marco de la Convocatoria No. 001 de 2020 No.E-2020-2203-250315 – Mejoramiento De Vía Rural La EsmeraldaPalomarcado, El Dorado-Meta
S-2021-4301-289554	28/09/2021	Convenio Interadministrativo No. 397 FIP - 2021 – Publicación de proceso licitatorio.
S-2021-4301-297090	11/10/2021	Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 - Observaciones al proceso de licitación publica
S-2021-4301-299131	13/10/2021	Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL — FIP para el Convenio No. 397 FIP - 2021
S-2021-4301-305036	26/10/2021	Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 - Observaciones Al Proceso Borrado Y Reiteración Solicitud De Publicación.
S-2021-4301-307200	28/10/2021	Convenio Interadministrativo No. 397 FIP - 2021 – Solicitud de Publicación Proceso Licitatorio.
S-2021-4301-313422	7/11/2021	Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 - Observaciones Al Proceso N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021.
S-2021-4301-331599	2/12/2021	Reiteración Incorporación sin situación de fondos – Convenio No. 397 FIP – 2021
S-2022-4301-026682	16/02/2022	Reiteración solicitud de documentos del proceso de selección de contratista derivado del convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
S-2022-4301-034071	2/03/2022	Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 397 FIP 2021
S-2022-4301-108865	22/03/2022	Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 397 FIP DPS 2021 - Legalización contable
S-2022-4301-142180	5/05/2022	Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolsos 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
S-2022-4301-190610	21/06/2022	Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 397 FIP 2021
S-2022-4301-206962	7/07/2022	Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso. CV 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
S-2022-4301-253023	24/08/2022	Solicitud información sobre estado del contrato de obra 045-2022, derivado del convenio no. 397 FIP - 2021.
S-2022-4301-317200	29/08/2022	Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 397 FIP 2021
S-2022-4301-325981	8/09/2022	Presunto incumplimiento - Solicitud información sobre estado contrato de obra 045-2022, derivado del CV No. 397 FIP 2021 – Compromisos mesa de trabajo 30/08/2022 y citación mesa de trabajo presencial.
S-2022-4301-338338	21/09/2022	OBSERVACIONES a "INFORME EXTRAORDINARIO CV 397 EL DORADO" enviado por INTERVENTORIA mediante correo electrónico el 21 de septiembre de 2022 relacionado con el CV 397 FIP 2021.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 12 de 62

Radicación	Fecha	Asunto2
S-2022-4301-341242	23/09/2022	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO 207 FIP DE 2019-PI DERIVADO DEL CONVENIO 397 FIP de 2021 EL DORADO - META.
S-2022-4301-387467	5/10/2022	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 397 FIP 2021 – Requerimiento estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio.
S-2022-4301-421709	18/11/2022	Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
S-2022-4301-457058	15/12/2022	Devolución de radicación No. E-2022-2203-347969 del 1 de noviembre de 2022 correspondiente a "RADICACIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA CONVENIO 397 DE 2021 – EL DORADO - META"
S-2022-4301-457280	16/12/2022	Devolución de radicación No. E-2022-2203-384271 del 01 de diciembre de 2022 correspondiente a "RADICACIÓN INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORIA CONVENIO 397 DE 2021 EL DORADO – META"
S-2022-4301-457288	16/12/2022	Devolución de radicación No. E-2022-2203-392455 del 09 de diciembre de 2022 correspondiente a "RADICACIÓN INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORIA CONVENIO 397 DE 2021 EL DORADO – META"
S-2023-4301-027269	24/01/2023	Terminación del plazo de ejecución del Convenio No. 397 FIP 2021
S-2023-4301-037806	9/02/2023	Traslado de petición E-2023-0007-027963 por competencia relacionado con el Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
S-2023-4301-080400	4/04/2023	Reiteración solicitud de cargue de garantía actualizada según OTROSÍ suscrito en el mes de julio de 2022 del convenio No. 397 FIP 2021
S-2023-4301-2075509	2/08/2023	Solicitud de pronunciamiento previo a inicio de acciones judiciales frente a motivos de presunto incumplimiento en el plazo de ejecución finalizado el 31/12/2022 del Convenio No. 397 FIP 2021.
S-2023-4301-2290945	22/09/2023	Observaciones a respuesta del MUNICIPIO a comunicado S-2023-4301-2075509 con asunto "Solicitud de pronunciamiento previo (...) frente a motivos de presunto incumplimiento(...)del Convenio No. 397 FIP"
S-2023-4301-2519242	21/12/2023	Observaciones a comunicado del MUNICIPIO a comunicado con asunto " Trámite liquidación del Convenio" con relación al Convenio No. 397 FIP 2021
S-2024-4301-0539210	4/10/2024	Derecho de petición - Solicitud en relación a necesidad de legalización de recursos en el marco del convenio No. 397 FIP 2021
S-2025-4301-115134	4/08/2025	Reiteración suministro de documentos para liquidación del Convenio 354-FIP-2021

MEMORANDOS INTERNOS

Radicación	Fecha	Asunto
M-2021-4301-043036	20/12/2021	Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 suscrito con el municipio de EL DORADO, META.
M-2021-4301-045240	29/12/2021	Alcance al memorando M-2021-4301-043036 - Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 suscrito con el municipio de EL DORADO, META.
M-2022-4301-001877	19/01/2022	Solicitud de asignación de Interventoría de Obra Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
M-2022-4301-006578	23/02/2022	Alcance a memorando M-2022-4301-001877 - Solicitud de asignación de Interventoría de Obra Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META
M-2022-4301-024788	7/06/2022	Solicitud primer desembolso Convenio No. 397 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de El Dorado – Meta
M-2022-4301-032842	22/07/2022	Actualización expediente contractual del convenio 397 FIP de 2021 proyecto "Mejoramiento de la vía que comunica la vereda la esmeralda con la vereda Palomarcado (k0+000 al k3+000) del municipio de El Dorado - Meta."
M-2022-4300-033970	27/07/2022	Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversión para la PAZ– Prosperidad Social FIP y el Municipio de El Dorado - Meta.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 13 de 62

Radicación	Fecha	Asunto
M-2022-4300-033973	27/07/2022	Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 397 -FIP de 2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - FIP y el Municipio de El Dorado - Meta.
M-2022-4301-038632	12/08/2022	Solicitud segundo desembolso Convenio No. 397 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de El Dorado – Meta.
M-2022-4301-049198	30/09/2022	Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341, 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021
M-2022-4301-049198	30/09/2022	Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341, 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021
M-2022-4301-057537	18/11/2022	Recomendación de aplicación de condición resolutoria del Convenio Interadministrativo No. 397 DPS – FIP de 2021, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Municipio de El Dorado - Meta, en virtud de la cláusula vigesimoprimer Ver más
M-2022-4301-061115	2/12/2022	Presunto incumplimiento a obligaciones contractuales Contrato 207 FIP de 2019 – Convenios FIP 2021 No. 325, 334, 352, 354, 355, 359, 361, 396, 397
M-2022-4301-064326	14/12/2022	Actualización expediente contractual del convenio N.º 397 FIP- 2021 proyecto: Mejoramiento de la vía que comunica la vereda la esmeralda con la vereda Palomarcado (k0 + 000 al K3 + 000) del Municipio de El Dorado Meta.
M-2022-4301-067161	26/12/2022	Novedades INTERVENTORIA – Reporte de ENTIDAD TERRITORIAL frente a INTERVENTORIA CV 354 FIP 2021 y solicitud de INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN sin respuesta por parte de INTERVENTORIA CV 352, 355 y 397 FIP 2021
M-2022-4301-067161	26/12/2022	Novedades INTERVENTORIA – Reporte de ENTIDAD TERRITORIAL frente a INTERVENTORIA CV 354 FIP 2021 y solicitud de INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN sin respuesta por parte de INTERVENTORIA CV 352, 355 y 397 FIP 2021
M-2022-4301-067161	26/12/2022	Novedades INTERVENTORIA – Reporte de ENTIDAD TERRITORIAL frente a INTERVENTORIA CV 354 FIP 2021 y solicitud de INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN sin respuesta por parte de INTERVENTORIA CV 352, 355 y 397 FIP 2021
M-2022-4301-067296	27/12/2022	Solicitud de liberación de saldo de registro presupuestal en desarrollo del convenio interadministrativo No. 397-2021 El Dorado Meta
M-2023-4301-020003	13/04/2023	Actualización expediente contractual del convenio N. 397 FIP 2021. Proyecto: Mejoramiento de la vía que comunica la vereda la esmeralda con la vereda Palomarcado (k0+000 al k3+000) del municipio de El Dorado – Meta.
M-2023-4301-028873	18/05/2023	SOLICITUD DE ACLARACIÓN PROCEDIMIENTOS PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONVENIOS 352, 354, 355 y 397 FIP 2021
M-2023-4301-033045	2/06/2023	Respuesta a memorando No. M-2023-4301-029972 con asunto "Solicitud de revisión de garantías" relacionadas a los CV 319, 320, 322, 334, 355, 361, 374 y 397 FIP 2021.
M-2023-4301-045417	28/07/2023	Respuesta memorando M-2023-2100-021267 - No acceso a SECOP II para los convenios 319 FIP 2021, 321 FIP 2021, 341 FIP 2021, 342 FIP 2021, 352 FIP 2021, 354 FIP 2021, 355 FIP 2021, 361 FIP 2021, 374 FIP 2021 y 397 FIP 2021.
M-2023-4301-053960	25/08/2023	Respuesta a Solicitud programación de auditorías visibles de proyectos terminados - CV 325, 334, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021.
M-2023-4301-081288	12/12/2023	Respuesta a memorando No. M-2023-2302-078892 - Información obras terminadas CV 354, 355, 397, 675 y 692 FIP 2021
M-2023-4301-081288	12/12/2023	Respuesta a memorando No. M-2023-2302-078892 - Información obras terminadas CV 354, 355, 397, 675 y 692 FIP 2021
M-2024-4301-001046	9/01/2024	Solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)
M-2024-4301-001049	9/01/2024	Legalización convenio 397 FIP 2021 Dorado – Meta.
M-2024-2100-006218	8/02/2024	Respuesta a solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 14 de 62

Radicación	Fecha	Asunto
M-2024-4301-007039	14/02/2024	Solicitud según memorando M-2024-2100-006218 "Respuesta a solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)"
M-2024-4301-007040	14/02/2024	Solicitud según memorando M-2024-2100-006218 "Respuesta a solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)"
M-2024-4301-011059	7/03/2024	Entrega/devolución de radicados No. E-2023-2203-506280 de INFORME FINAL INTERVENTORÍA en relación con el CV 397 FIP 2021.
M-2024-4301-023831	8/05/2024	Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria
M-2024-4301-028154	18/06/2024	Alerta según memorando No. M-2024-4300-028137 del 18 de junio de 2024 con asunto "Solicitud de designación de supervisión y apoyos de contratos y convenios – CRISTYAN CABRERA"
M-2024-4301-028154	18/06/2024	Alerta según memorando No. M-2024-4300-028137 del 18 de junio de 2024 con asunto "Solicitud de designación de supervisión y apoyos de contratos y convenios – CRISTYAN CABRERA"
M-2024-4301-028693	24/06/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-028693	24/06/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-028693	24/06/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-028693	24/06/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-031173	9/07/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-031173	9/07/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-031173	9/07/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-031173	9/07/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-033040	19/07/2024	REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN CONVENIO No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 15 de 62

Radicación	Fecha	Asunto
M-2024-4301-034172	26/07/2024	Respuesta con consideraciones a memorando No. M-2024-4300-033883 del 24 de julio de 2024 07:58:25 PM con asunto "Plan de Control y Vigilancia Fiscal DISH 2024"
M-2024-4301-034172	26/07/2024	Respuesta con consideraciones a memorando No. M-2024-4300-033883 del 24 de julio de 2024 07:58:25 PM con asunto "Plan de Control y Vigilancia Fiscal DISH 2024"
M-2024-4301-037031	6/08/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-037031	6/08/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-037031	6/08/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-037031	6/08/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-2400-039904	16/08/2024	COMUNICACIÓN TERMINACIÓN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 16 de 62

Radicación	Fecha	Asunto
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4301-040145	16/08/2024	Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)
M-2024-4000-045246	9/09/2024	Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO.
M-2024-4000-045503	10/09/2024	Informe Ejecutivo Estado de Convenios y Contratos
M-2024-4301-045645	11/09/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-045645	11/09/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-045645	11/09/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-045645	11/09/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-045685	11/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en relación a los CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP 2021.
M-2024-4301-045685	11/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en relación a los CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP 2021.
M-2024-4301-045685	11/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en relación a los CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP 2021.
M-2024-4301-045685	11/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en re Ver más
M-2024-4301-045685	11/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 17 de 62

Radicación	Fecha	Asunto
		procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en re Ver más
M-2024-4301-045685	11/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en re Ver más
M-2024-2302-046585	13/09/2024	GESTIÓN CONTABLE - Convenios DISH - revisión Inventarios Acta de Entregas Septiembre 12 2024
M-2024-4301-047378	17/09/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-2302-046585 del 13 de septiembre de 2024 con asunto "GESTIÓN CONTABLE - Convenios DISH - revisión Inventarios Acta de Entregas Septiembre 12 2024" en relación a CV 355 y 397 FIP 2021
M-2024-4301-048045	19/09/2024	Alerta a la administración. Derecho de petición.
M-2024-4000-048555	23/09/2024	ALERTA FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
M-2024-2100-050635	30/09/2024	Respuesta a memorando M-2024-4301-047548 del 18 de septiembre de 2024
M-2024-4301-052190	4/10/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-052190	4/10/2024	Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4301-053330	9/10/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-4000-048555 con asunto "ALERTA FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS" en relación a CV 322, 325, 334, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021.
M-2024-4300-053738	11/10/2024	Reiteración actualización Sistema SGMO.
M-2024-4301-053745	11/10/2024	Alcance a memorando M-2024-4301-046581 del 13/09/2024 con asunto "Respuesta Memorando M-2024-4000-045503-Informe Ejecutivo Estado de Convenios y Contratos" en relación al CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021
M-2024-2100-054771	17/10/2024	RESPUESTA A SOLICITUD INFORME MEMORANDOS DELTA RADICADOS POR SUPERVISOR DISH
M-2024-2402-059069	7/11/2024	COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA
M-2024-4301-059150	8/11/2024	Memorando en relación a "COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA" de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
M-2024-4301-059150	8/11/2024	Memorando en relación a "COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA" de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
M-2024-2100-059420	12/11/2024	Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria
M-2024-2400-059421	12/11/2024	COMUNICACIÓN TERMINACIÓN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
M-2024-4301-059560	12/11/2024	Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria"
M-2024-4000-059972	14/11/2024	Respuesta memorando No. M-2024-4301-059150 de 8 de noviembre de 2024 en relación a "COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA" de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
M-2024-2100-060253	15/11/2024	Respuesta de la Comunicación Interna No. M-2024-4301-059560 12-11-2024

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 18 de 62

Radicación	Fecha	Asunto
M-2024-4301-060332	15/11/2024	URGENTE - Solicitud según memorandos No. M-2024-2100-060253 y M-2024-4301-059560 en relación a CV No. 352, 354, 355, 397 FIP 2021.
M-2024-4301-063708	2/12/2024	Alcance Memorando No. M-2024-4301-001049 - Legalización convenio 397 FIP 2021 Dorado – Meta.
M-2025-2100-017768	11/04/2025	Solicitud de documentos a fin de que obren como prueba dentro del trámite de reclamación de seguros, respecto del convenio 397-FIP-2021.
M-2025-4301-017770	11/04/2025	Respuesta: Solicitud de documentos a fin de que obren como prueba dentro del trámite de reclamación de seguros, respecto del convenio 397-FIP-2021.
M-2025-4301-022526	12/05/2025	Entrega de informe trimestral de supervisión convenio interadministrativo 397-FIP-2021 para el periodo 30/12/2024 a 31/03/2025
M-2025-2100-029294	12/06/2025	Respuesta de la compañía garante frente a la reclamación de seguro adelantada respecto del convenio interadministrativo 397 FIP 2021.
M-2025-4301-044262	22/08/2025	SOLICITUD INICIO ACCIONES JUDICIALES CONVENIO No. 397 FIP 2021
M-2025-4301-044650	25/08/2025	Solicitud de Liquidación Convenio 397 de 2021 FIP – MUNICIPIO DE EL DORADO – META
M-2025-2100-045389	28/08/2025	Envío acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 MUNICIPIO DE EL DORADO – META, para que se realice la convocatoria de suscripción.
M-2025-4301-045928	29/08/2025	Envío acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 MUNICIPIO DE EL DORADO – META. SUSCRITA

MESAS DE TRABAJO

NOMBRE	FECHA	ENLACE
MESA DE TRABAJO Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META	15/07/2021	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EWCKygKdVzROvZ15bYxa0W0B445BSR6PI72hJTLtWCiSw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0dHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=QrktFi
MESA DE TRABAJO (Con alcalde y equipo de trabajo) Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META	28/07/2021	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EeVK7TZ_S5VfV3SXga8TJN8B1Z9SwW2Tr-mAV2ETdBDkFA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0dHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=sWd2hB
Mesa de trabajo a inicio de contrato de obra derivado del CV 397 FIP 2021 (EL DORADO) META	28/02/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EW_hWcd86QZFveGtSt0lzP0BF9VPH9QUe2s-upFVwMi_xA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0dHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=EEmSjd
MESA DE TRABAJO AV 1 CV No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META	22/04/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/Ea_6erRcYxdHqf2I-xz-vM4B1KcAM5qh5ck67ZF3Xe_9HA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0dHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=QLDxkJ
MESA DE TRABAJO (Proceso)	23/05/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EXy9

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 19 de 62

NOMBRE	FECHA	ENLACE
desembolsos) CV No. (321, 322, 345, 352, 355, 359, 361, 374, 396, 397) FIP		M3pH2UVBr57iKe3cxrMByj89VBmIGWA5nJ9X1VseRg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=zWB852
MESA SEGUIMIENTO PRORROGAS (Según indicaciones Director Prosperidad Social) CONVENIO 325, 334, 339, 340, 350, 352, 354, 355, 359, 361, 374, 396, 397 (FIP 2021)	7/07/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/ElNDb8RBrEgT9LEGvbQBeyX-CcDYrtrGf5rGnQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=EuB8CE
MESA DE TRABAJO (con Alcalde y equipo de trabajo) CV No. 397 FIP 2021 (El Dorado) Meta	30/08/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EUY972Zi13xJpItW-qXVA9UB1MI06KE8vht1WXBHsl36A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=GwZgDh
MESE DE TRABAJO Seguimiento convenios Zona 6 (325, 334, 352, 354, 355, 359, 361, 396 y 397) FIP 2021	9/09/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EWsQXpPPgqlFqD9jSkV6HZsB-SEqQzKks0XpvVnwnyymiw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=ag7j2l
MT presencial CONSORCIO AJS (Proyectos críticos con DIRECTOR INTERVENTORIA)	23/11/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EYjL5Wowt1Zloc_9p2zyAh0BAYCqkT3CABF47LZ8G5mVKw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=cGnjPx
MT CV No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META (equipo de supervisión)	7/03/2023	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EVGKwngSio5DrgqA_ZxyDVYBiZEu0n8Uhyw8ZjAA9yEGkQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=aWA8hC
MESA DE TRABAJO CV No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META Revisión proceso de presunto incumplimiento	1/06/2023	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EZKQj4VYAmdNu5lix16oO-gBisO_wsv-AVo3qqL3uz4t1Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=Txbz8h
Mesa de trabajo - Terminación plazo contractual	8/08/2023	Enlace de grabación realizado por Arq. Carolina Laverde Rojas del GIT Infraestructura social y hábitat

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 20 de 62

NOMBRE	FECHA	ENLACE
Consortio AJS ZONA 6		
Tasación de perjuicios Cv 352-21 San Carlos de Guaroa - Meta	6/09/2023	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EbJgRuGws5hDjL4AgBwg4RMBVs00bfZ2b1O-OX7UJT1qGg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAiOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=IRf6ah con equipo de supervisión y coordinación GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
MESA DE TRABAJO CV No. 352 FIP 2021 (SAN CARLOS DE GUAROA) META (Presunto incumplimiento ET)	6/09/2023	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/ETSniGCHWnNKKaCW9CTQ_qkBUA79EvjpdXtJz2KNmOdWcg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAiOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=GCCfk k
Tasación siniestro Cv. 352-21	7/09/2023	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EYvIGiYf9IRHkfx3GuW2HVsb6A4xXa_gjiBe7dBYA3S4Bg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAiOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=N2rvFq Con equipo de supervisión y coordinación GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN y subdirección de contratación
Socialización medición de cargas de trabajo - Epyca Consultores SAS	20/09/2023	Coordinado por Talento Humano
NOS PREPARAMOS PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - 2023	29/09/2023	Coordinado por Alexander Quiroga Carrillo Coordinador GIT Mejoramiento Continuo de Oficina Asesora de Planeación
Mesa de trabajo incumplimiento convenio 352 FIP-2021	30/09/2023	Enlace de grabación realizado por Abg. Feliberto López Leal de Subdirección de contratación
MESA DE TRABAJO REVISIÓN DE SOLICITUD RADICACIÓN SOPORTES DE ENTREGAS DE OBRAS.	23/10/2023	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EbUs3U4NPHZPuH1wYmJzQqkbn3Tjrm7KFFVdDTyXl8q8Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAiOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=Q9fYA9
REVISIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CONSORCIO AJS	27/11/2023	Enlace de grabación realizado por Ing. Jhoan Hurtado de la Dirección de Infraestructura social y hábitat)

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 21 de 62

NOMBRE	FECHA	ENLACE
CONVENIOS 354, 355 Y 397/2021	9/01/2024	<u>Reunión con GIT de subdirección financiera (Olga Peña)</u>
ANALISIS CASOS "Saldos por legalizar diciembre 2023" (CV 319, 320, 321, 341, 354, 355 y 397 FIP 2021	13/02/2024	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/ERTH-jSo1BZAjBvy5Jqu3csBctWgdF2bVg3UpXJuLrkXHw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0eXZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciX0%3D&e=ntgLq1
ANALISIS CASOS "Saldos por legalizar diciembre 2023" (CV 319, 320, 321, 341, 354, 355 y 397 FIP 2021	13/02/2024	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/ERTH-jSo1BZAjBvy5Jqu3csBctWgdF2bVg3UpXJuLrkXHw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0eXZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciX0%3D&e=2OWybU
EVALUACION EDL	4/06/2024	<u>Enlace de grabación realizado por la Coordinación del GIT Infraestructura Social y hábitat</u>
Jornada de socialización general sobre el manejo y consulta del sistema de información de la DISH	5/06/2024	<u>Enlace de grabación realizado por la Dirección técnica de Infraestructura Social y hábitat</u>
Jornada de capacitación sobre el manejo y consulta del sistema de información de la DISH	4/07/2024	<u>Enlace de grabación realizado por la Dirección técnica de Infraestructura Social y hábitat</u>
Convivir, el arte del buen vivir DISH	11/07/2024	<u>Enlace de grabación realizado por Programa de prevención de Riesgo Psicosocial</u>
Auditoría de cumplimiento AG8-02	24/07/2024	<u>Enlace de grabación realizado por la Dirección técnica de Infraestructura Social y hábitat</u>
Mesa de trabajo DPS - DIARI 2024EE0088547 Requerimiento Matrices Obras Públicas DPS	25/07/2024	<u>Enlace de grabación realizado por la Contraloría General de la Republica</u>
REUNION FUNCIONARIOS GIT INFRAESTRUCTURA	20/09/2024	<u>Programada por Coordinador GIT Infraestructura social y hábitat. Enlace de grabación realizado por Ing. Erwin Ballesteros de la Coordinación del GIT de Infraestructura social y hábitat</u>
Mesa de trabajo CV 355 y 397 FIP 2021 en relación a M-2024-2302-046585	23/09/2024	<u>No se realizó grabación de reunión, participaron: Ing. Cristyan Cabrera, Ing. Andres Camilo Nieto y Prof. Carlos Alberto Sanchez de Dirección de Infraestructura Social y hábitat Prof. Cesar Augusto Barreto Rodríguez y Coord. John Freddy Cangrejo Bermúdez de la Subdirección Financiera</u>
Capacitación para retroalimentar temas relacionados con normatividad y	1/10/2024	<u>Programada por Coordinador GIT Desarrollo e Implementación. Enlace de grabación realizado por Prof. Juan Pablo Rodríguez de la Coordinación del GIT Desarrollo e Implementación. Sin embargo, se alertó que dicha reunión que "no veo que se esté realizando retroalimentación en relación a "temas relacionados con normatividad y mecanismos de control para realizar el seguimiento al</u>

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 22 de 62

NOMBRE	FECHA	ENLACE
mecanismos de control para realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales		<u>cumplimiento de las obligaciones contractuales", retroalimentación a partir de hallazgos que tenga la ENTIDAD, observaciones, planes de mejoramientos, lecciones aprendidas, entre otras.", además no se resolvieron la totalidad de las preguntas realizadas.</u>
REVISION MANUAL DE SUPERVISION	7/10/2024	<u>Programada por Coordinador GIT Infraestructura social y hábitat para analizar necesidad de ajuste en la ENTIDAD del manual vigente de CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN teniendo en cuenta diversas alertas manifestadas por profesionales del GIT Infraestructura Social y Hábitat.</u>
Convenios con presuntos incumplimiento	17/10/2024	<u>Programada por Dirección Infraestructura social y hábitat para hablar sobre casos de convenios con presuntos incumplimientos, teniendo en cuenta diversas alertas manifestadas por profesionales del GIT Infraestructura Social y Hábitat. Se alerto al funcionario de la subdirección de contratación y de la Dirección Infraestructura social y hábitat, el no avance en dichos procesos, así como la modificación en los procesos, así como falta de implementación en los sistemas de gestión de calidad de la ENTIDAD</u>
Análisis presuntos incumplimientos según devolución subdirección de contratos y nuevos lineamientos CV 352, 354, 355 y 397 FIP 2021	14/11/2024	<u>Citada para contar con el apoyo de abogado de la Subdirección de Programas y Proyectos, sin embargo no se logró avanzar o aclarar al respecto, enlace de grabación: https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EZqi4hJ9FcRKKZGxmfc75u0BCVWmjmbz-ZJnv1qHOj0obA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvc kJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkiX0&e=Rgibnz</u>
EJECUCIÓN CONV. INTERADMINISTRATIVOS DISH-ENTES TERRITORIALES	3/12/2024	<u>Programada por la Secretaria General en la cual se informó frente a convenios con plazo terminado con algún tipo de novedad las siguientes tres alternativas:</u> 1. Liquidación de común acuerdo con declaración de paz y salvo. 2. Cobro directo de la garantía 3. Demanda de incumplimiento y cobro de perjuicios.
Audiencia de Incumplimiento	18/02/2025	<u>Audiencia establecida en la Póliza de Cumplimiento, en relación con la ejecución del Convenio 397 FIP de 2021, suscrito con el municipio de El Dorado (Meta)-20250218 143750-Grabación de la reunión.mp4</u>

4. TRAZABILIDAD Y CONSIDERACIONES:

El 17 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 397 FIP-2021 con el Municipio El dorado, desde dicha fecha se procedió a iniciar el proceso de maduración Fase III de la iniciativa por parte del Municipio y la Interventoría asignada por Prosperidad Social.

El 13 de julio de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-235674 con asunto: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE MADURACIÓN Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PALOMARCADO" Convenio Interadministrativo No. 397FIP-2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 23 de 62

El 15 de julio de 2021 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META"

El 21 de julio de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-240081 con asunto: "URGENTE REITERACION A LA ENTREGA DE SUBSANACIONES CONVENIO No. 397 FIP - 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 27 de julio de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-248498 con asunto: "Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 397 FIP - 2021" dirigido a "ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DORADO"

El 28 de julio de 2021 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO (Con alcalde y equipo de trabajo) Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META"

El 31 de agosto de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-272837 con asunto: "Incorporación de recursos – Vigencias futuras Convenio No. 397 FIP - 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 09 de septiembre de 2021 se emitió comunicado S-2021-4300-279808 por parte del Director Técnico de Prosperidad Social y el 08/09/2021 FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL por parte de INTERVENTORIA y profesionales de la Dirección técnica de Infraestructura social y habitat.

El 28 de septiembre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-289554 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 397 FIP - 2021 – Publicación de proceso licitatorio." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 11 de octubre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-297090 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 - Observaciones al proceso de licitación pública" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 13 de octubre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-299131 con asunto: "Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL — FIP para el Convenio No. 397 FIP - 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

Posterior a la emisión del comunicado S-2021-4300-279808 el Municipio de El Dorado procedió a iniciar la convocatoria del proceso licitatorio para el proyecto derivado del convenio el 25 de octubre de 2021

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 24 de 62

El 26 de octubre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-305036 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 - Observaciones Al Proceso Borrado Y Reiteración Solicitud De Publicación." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 28 de octubre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-307200 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 397 FIP - 2021 – Solicitud de Publicación Proceso Licitatorio." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 07 de noviembre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-313422 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 - Observaciones Al Proceso N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 02 de diciembre de 2021, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2021-4301-331599 con asunto: "Reiteración Incorporación sin situación de fondos – Convenio No. 397 FIP – 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 20 de diciembre de 2021 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2021-4301-043036 con asunto: "Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 suscrito con el municipio de EL DORADO, META.", dirigido a Carlos Javier Mendez Suarez

El 29 de diciembre de 2021 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2021-4301-045240 con asunto: "Alcance al memorando M-2021-4301-043036 - Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 suscrito con el municipio de EL DORADO, META.", dirigido a Carlos Javier Mendez Suarez

Como resultado del proceso de selección la ENTIDAD TERRITORIAL suscribió resolución de adjudicación del contrato de obra No. 193 el 30 de diciembre de 2021 y suscribiendo el contrato de obra No. 045 de 2022.

El 19 de enero de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-001877 con asunto: "Solicitud de asignación de Interventoría de Obra Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META", dirigido a Carolina Laverde Rojas

El 16 de febrero de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-026682 con asunto: "Reiteración solicitud de documentos del proceso de selección de contratista derivado del convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 23 de febrero de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-006578 con asunto: "Alcance a memorando M-

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 25 de 62

2022-4301-001877 - Solicitud de asignación de Interventoría de Obra Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META", dirigido a Carolina Laverde Rojas

El 25 de febrero de 2022 mediante "ACTA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA" No. Z6-067 se asigna a CONSORCIO AJS como INTERVENTORIA para la ejecución del proyecto.

El 28 de febrero de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "Mesa de trabajo a inicio de contrato de obra derivado del CV 397 FIP 2021 (EL DORADO) META"

El 02 de marzo de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-034071 con asunto: "Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

A pesar de que la Entidad Territorial realizó resolución de adjudicación el 30 de diciembre de 2021, no fue sino hasta el 17 de marzo de 2022 que se firmó el acta de inicio del contrato de obra debido a múltiples observaciones realizadas por la interventoría Consorcio AJS a la documentación inicial presentada por el contratista, así las cosas y teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato de obra (4 meses), lo que estableció una fecha de terminación contractual para el 16 de julio de 2022.

El 22 de marzo de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-108865 con asunto: "Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 397 FIP DPS 2021 - Legalización contable" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 22 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO AV 1 CV No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META"

Se presentó una (1) suspensión y dos (2) ampliaciones de la suspensión No. 1, la suspensión No. 1 se presentó desde el 2 de mayo de 2022 al 16 de mayo de 2022 debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el territorio nacional y en el municipio de El Dorado, lo que ocasionó deslizamientos que imposibilitaron el acceso desde el tramo 1 al tramo 2. Debido a que a la fecha de reinicio no se han superado las situaciones que motivaron la suspensión No. 1, se presentó ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 por 30 días, ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 por 11 días; dejando como fecha de reinicio del contrato de obra el 28 de junio de 2022, así mismo la fecha de terminación contractual se establece para el 11 de septiembre de 2022.

El 05 de mayo de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-142180 con asunto: "Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolsos 397 FIP 2021 (EL DORADO) META" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 26 de 62

El 23 de mayo de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO (Proceso desembolsos) CV No. (321, 322, 345, 352, 355, 359, 361, 374, 396, 397) FIP "

El 07 de junio de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-024788 con asunto: "Solicitud primer desembolso Convenio No. 397 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de El Dorado – Meta", dirigido a Radicación trámite de pago

El 21 de junio de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-190610 con asunto: "Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 28 de junio de 2022 ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORIA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron el ACTA DE REINICIO No. 1 del contrato de obra derivado del convenio indicando "FECHA DE TERMINACION ACTUAL: domingo, 11 de septiembre de 2022"

El 07 de julio de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA SEGUIMIENTO PRORROGAS (Según indicaciones Director Prosperidad Social) CONVENIO 325, 334, 339, 340, 350, 352, 354, 355, 359, 361, 374, 396, 397 (FIP 2021)"

El 07 de julio de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-206962 con asunto: "Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso. CV 397 FIP 2021 (EL DORADO) META" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 19 de julio de 2022 ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron el acta de "SUSPENSIÓN No. 2" del contrato de obra derivado del convenio indicando entre otros:

"CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN":

(...) 2. Que como consecuencia NO hay acceso al tramo #2

3. Que el 9 de julio de 2022, se vino una avalancha de material en el sector donde inicia la intervención de tramo 2, empeorando aun mas la situación (...)"

El 22 de julio de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-032842 con asunto: "Actualización expediente contractual del convenio 397 FIP de 2021 proyecto "Mejoramiento de la vía que comunica la vereda la esmeralda con la vereda Palomarcado (k0+000 al k3+000) del municipio de El Dorado - Meta.", dirigido a Mariluz Franco Marciales

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 27 de 62

El 27 de julio de 2022 Carlos Javier Mendez Suarez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4300-033970 con asunto: "Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 397 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la PAZ– Prosperidad Social - FIP y el Municipio de El Dorado - Meta.", dirigido a Julián Andrés Prada Betancourt

El 27 de julio de 2022 Carlos Javier Mendez Suarez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4300-033973 con asunto: "Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 397 -FIP de 2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - FIP y el Municipio de El Dorado - Meta.", dirigido a Maria Fernanda Martinez Sarmiento

Por lo anterior, se suscribió el otrosí No. 1 al convenio estableciendo un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.

El 12 de agosto de 2022 Tatiana Medrano Lopez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-038632 con asunto: "Solicitud segundo desembolso Convenio No. 397 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de El Dorado – Meta.", dirigido a Radicación trámite de pago

El 18 de agosto de 2022 ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron el acta de “AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2” del contrato de obra derivado del convenio indicando entre otros:

“CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN”:

(...) 2. Que el 09 de agosto en el despacho de personería se reúnen el alcalde, supervisor, contratista, interventoría y comunidad beneficiaria y se acuerda un plazo de un mes hasta el 12 de septiembre a fin de habilitar el acceso a tramo # 2, esto teniendo en cuenta que el Municipio del Dorado Meta, intervendrá puntos críticos de la vía La Esmeralda a la Vía Palomarcado. (...)”

El 24 de agosto de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-253023 con asunto: "Solicitud información sobre estado del contrato de obra 045-2022, derivado del convenio no. 397 FIP - 2021." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 29 de agosto de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-317200 con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 28 de 62

El 30 de agosto de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO (con Alcalde y equipo de trabajo) CV No. 397 FIP 2021 (El Dorado) Meta"

El 08 de septiembre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejía remitió el comunicado No. S-2022-4301-325981 con asunto: "Presunto incumplimiento - Solicitud información sobre estado contrato de obra 045-2022, derivado del CV No. 397 FIP 2021 – Compromisos mesa de trabajo 30/08/2022 y citación mesa de trabajo presencial." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 09 de septiembre de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESE DE TRABAJO Seguimiento convenios Zona 6 (325, 334, 352, 354, 355, 359, 361, 396 y 397) FIP 2021"

El 18 de septiembre de 2022 ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron el acta de "AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2" del contrato de obra derivado del convenio indicando entre otros:

"CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN":

(...) 3. Que a la fecha la Entidad Contratante no ha logrado acuerdo con el gremio de los volqueteros, quienes de forma verbal lo han expresado, por ende, no han intervenido el tramo de vía que del tramo # 1 conduce a tramo # 2.

4. Que, sumado a las causales anteriores y con más peso, mi firma contratista viene evidenciando las fallas en el talud localizado en tramo 1, fallas que se evidencian en toda su altura iniciando desde su pasa o pie de talud. Por lo que con urgencia hace un llamado a la interventoría y Entidad contratante a fin de tomar medidas que puedan mitigar este riesgo.

5. Que lo mismo se ha evidenciado en tramo # 2, tramo en que ya con anterioridad se ha informado de la avalancha de material que imposibilita el acceso de tal tramo. (...).

Nota: A la fecha de presentación del informe INTERVENTORIA, ni ENTIDAD TERRITORIAL han enviado ACTA DE REINICIO de esta suspensión No. 2 a la supervisión del convenio.

El 21 de septiembre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejía remitió el comunicado No. S-2022-4301-338338 con asunto: "OBSERVACIONES a "INFORME EXTRAORDINARIO CV 397 EL DORADO" enviado por INTERVENTORÍA mediante correo electrónico el 21 de septiembre de 2022 relacionado con el CV 397 FIP 2021." dirigido a "CONSORCIO AJS" indicando entre otros:

"Teniendo en cuenta el informe en mención enviado por parte de ustedes, la presente tiene como fin realizar la siguiente observación:

En la mesa de trabajo presencial realizada el pasado 15/09/2022 se estableció el compromiso para INTERVENTORÍA de emitir el día 21 de septiembre de 2022 CONCEPTO TÉCNICO INTEGRAL SOBRE LA ESTABILIDAD, GEOTECNIA, entre otros,

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 29 de 62

teniendo en cuenta las condiciones evidencias en el registro fotográfico mostrado en dicha reunión y que se presentan a continuación:

(...) **IMAGEN 1. FOTOGRAFÍA AÉREA TRAMO 1** (Evidencia dos deslizamientos contiguos a la vía de alcance al proyecto).

(...) **IMAGEN 2. FOTOGRAFÍA AÉREA TRAMO 1** (Evidencia dos deslizamientos contiguos a la vía de alcance al proyecto).

IMAGEN 3. FOTOGRAFÍA AÉREA TRAMO 1 (Evidencia dos deslizamientos contiguos a la vía de alcance al proyecto).

En dicho informe remitido por INTERVENTORÍA no se evidencia concepto alguno frente a los deslizamientos evidenciados en el registro fotográfico, por lo anterior, se requiere complementar de manera inmediata dicho informe con el fin de tener las claridades respectivas”

El 23 de septiembre de 2022, Carolina Laverde Rojas remitió el comunicado No. S-2022-4301-341242 con asunto: "SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO 207 FIP DE 2019- PI DERIVADO DEL CONVENIO 397 FIP de 2021 EL DORADO - META." dirigido a "CONSORCIO AJS"

El 30 de septiembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-049198 con asunto: "Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021", dirigido a Carlos Javier Mendez Suarez

El 30 de septiembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-049198 con asunto: "Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021", dirigido a Tatiana Medrano Lopez

El 05 de octubre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-387467 con asunto: "PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 397 FIP 2021 – Requerimiento estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO" indicando entre otros:

“Es indispensable que el municipio de EL DORADO - META, en su calidad de ejecutor y contratante de la obra, disponga de las actuaciones jurídicas que le otorga la ley para instar a la contratista de obra, al cumplimiento de lo objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PALOMARCADO (K0+000 AL K3+000) DEL MUNICIPIO DE EL DORADO - META.” al tenor de lo previsto en el respectivo contrato de obra derivado del proceso de selección No. N° DM-SPOP - LP - 001 – 2021 de 2022 y los demás

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 30 de 62

documentos que conforman el convenio interadministrativo del cual deriva el proyecto en referencia.

En relación con el proyecto en referencia, a continuación, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicación:

- Prosperidad Social asignó la interventoría de la etapa de obra el 25/02/2022, siendo CONSORCIO AJS, sin embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el día el 17/03/2022 debido a diferentes observaciones realizadas por la interventoría a la documentación inicial aportada por el contratista.
- Desde la suscripción del acta de inicio la interventoría CONSORCIO AJS al último informe semanal se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del CONTRATISTA. La INTERVENTORÍA reporta:
 - Semana 10 (semana del 7/11/2022 al 7/17/2022):
 - % de obra programada: 40,51%
 - % de obra ejecutada: 30,24%
 - % de atraso: Actualmente el contrato de obra derivado del convenio en mención a la fecha de corte reportada por INTERVENTORIA presenta un atraso de obra del 10,27%

(...)

Además, se evidencia con preocupación que a la INTERVENTORÍA reporta según el INFORME INTEGRAL EXTRAORDINARIO CV397 EL DORADO SEPTIEMBRE DE 2022:

“Como es posible establecer, el corredor de la vía trocha, se desarrolla en sección mixta. Corte-terraplén, sobre la margen derecha de la quebrada la esmeralda, en donde como consecuencia de la Calamidad Pública (Decreto 007 del Municipio del Dorado y decreto 178 de 2022 de la Gobernación del Meta), se han iniciado procesos de remoción en masa, sobre los drenajes naturales, como consecuencia fundamental de la tala de árboles y saturación de los suelos residuales, suelos limosos con presencia de rocas sedimentaria y bloques de calizas.

Como recomendación, el, municipio debe contratar un ESTUDIO DETALLADO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y VULNERABILIDAD, para que estudie de forma particular la situación que se presentó en el mes de abril de 2022, en el K0+000 del proyecto, como resultados de la avalancha torrencial que dio inicio a procesos de inestabilidad en los drenajes ya existentes en los terrenos laterales y taludes naturales que conforman la cuenca.

(...) En cuanto a las Obras de Pavimentación, correspondientes al tramo 2, podrán iniciarse si y solo si, una vez la alcaldía realice las obras que permitan el acceso a la vía, y una vez se den por superadas las causas o hechos que dieron origen a la suspensión del contrato”

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 31 de 62

Así mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta a esta Entidad de las actuaciones adelantadas con miras a dar solución al acceso de la vía compromiso definido con fecha inmediata en la mesa de trabajo del pasado 15 de septiembre de 2022, además del detalle del plan de acción/trabajo para dar cumplimiento a las obligaciones y condiciones resolutorias del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, por tal motivo se solicita que a más tardar el 07 de octubre de 2022 se brinde respuesta a la presente comunicación, además, así las cosas, recordamos que la consecuencia del acaecimiento de alguna de las condiciones previstas es la terminación anticipada del convenio en el estado en que se encuentre.(...)"

El 18 de noviembre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-421709 con asunto: "Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso 397 FIP 2021 (EL DORADO) META" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 18 de noviembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-057537 con asunto: "Recomendación de aplicación de condición resolutoria del Convenio Interadministrativo No. 397 DPS – FIP de 2021, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Municipio de El Dorado - Meta, en virtud de la cláusula vigesimoprimera Ver más", dirigido a Carlos Javier Mendez Suarez

El 23 de noviembre de 2022 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MT presencial CONSORCIO AJS (Proyectos críticos con DIRECTOR INTERVENTORÍA)"

El 02 de diciembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-061115 con asunto: "Presunto incumplimiento a obligaciones contractuales Contrato 207 FIP de 2019 – Convenios FIP 2021 No. 325, 334, 352, 354, 355, 359, 361, 396, 397", dirigido a Carolina Laverde Rojas

El 14 de diciembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-064326 con asunto: "Actualización expediente contractual del convenio N.º 397 FIP- 2021 proyecto: Mejoramiento de la vía que comunica la vereda la esmeralda con la vereda Palomarcado (K0 + 000 al K3 + 000) del Municipio de El Dorado Meta.", dirigido a Mariluz Franco Marciales

El 15 de diciembre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-457058 con asunto: "Devolución de radicación No. E-2022-2203-347969 del 1 de noviembre de 2022 correspondiente a "RADICACIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA CONVENIO 397 DE 2021 – EL DORADO - META"" dirigido a "CONSORCIO AJS"

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 32 de 62

El 16 de diciembre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-457280 con asunto: "Devolución de radicación No. E-2022-2203-384271 del 01 de diciembre de 2022 correspondiente a "RADICACIÓN INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA CONVENIO 397 DE 2021 EL DORADO – META"" dirigido a "CONSORCIO AJS"

El 16 de diciembre de 2022, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2022-4301-457288 con asunto: "Devolución de radicación No. E-2022-2203-392455 del 09 de diciembre de 2022 correspondiente a "RADICACIÓN INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORÍA CONVENIO 397 DE 2021 EL DORADO – META"" dirigido a "CONSORCIO AJS"

El 26 de diciembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-067161 con asunto: "Novedades INTERVENTORÍA – Reporte de ENTIDAD TERRITORIAL frente a INTERVENTORÍA CV 354 FIP 2021 y solicitud de INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN sin respuesta por parte de INTERVENTORÍA CV 352, 355 y 397 FIP 2021", dirigido a Carlos Javier Mendez Suarez, Carolina Laverde Rojas y Katherin Saenz Hamon

El 27 de diciembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-067296 con asunto: "Solicitud de liberación de saldo de registro presupuestal en desarrollo del convenio interadministrativo No. 397-2021 El Dorado Meta", dirigido a Carlos Javier Mendez Suarez

El 31 de diciembre de 2022 ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron el "ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE 2022" (**documento que fue enviado a supervisión del convenio por parte de PROSPERIDAD el 07 de diciembre de 2023** mediante correo contratacion@eldorado-meta.gov.co con asunto "Tramite liquidación del Convenio") derivado del convenio indicando entre otros:

“SEGUNDA. Que el contrato de obra se suspendió el 02 de mayo de 2022 por inestabilidad de la banca en la vía que conduce entre la Vereda la Esmeralda y la vereda Palomarcado, que la misma suspensión se amplió el 17 de mayo por 1 mes y el 16 de junio por doce (12) días, por que no se lograba tener acceso al tramo N° 2 y sumado a esto la DECLARATORIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN RAZON A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DEL DORADO, según DECRETO N° 007 del 18 de enero de 2022, por un periodo de seis (06) meses. Y superadas las causas que ocasionaron la suspensión N° 1, y que de hecho las mismas dieron lugar a la ampliación N° 1 y N° 2, de la suspensión N°1, y que fueron superadas de manera parcial, por lo que solo se podría adelantar actividades en el tramo # 1, aun NO se tenía acceso a tramo # 2; sin embargo y en aras de seguir con la ejecución de las obras en tramo # 1 se dio reinicio el 28 de junio de 2022, al contrato de obra No. 045 de 2022.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 33 de 62

TERCERA. Que el contrato de obra se suspendió por segunda vez el 19 de julio de 2022 por: 1. por las constantes lluvias y por las afectaciones que repercutieron sobre la vía que comunica de la Vereda La Esmeralda a La Vereda Palo Marcado, 2. Que como consecuencia NO había acceso a tramo # 2. 3. Que el 9 de julio de 2022, se vino una avalancha de material en el sector donde inicia la intervención de tramo 2, empeorando aún más la situación. 4. Que el 18 de julio se recibe visita de la Supervisión de obra a fin de intervenir los puntos críticos que no permiten el paso a tramo # 2. Ahora bien se llego hasta la ampliación N° 3 de la Suspensión N° 2, toda vez que las lluvias continuaron empeorando aun mas el acceso al tramo N° 2, y que aunque la Entidad Contratante intervino la vía, tampoco logro el acceso al tramo N° 2, razón por la cual NO se llegaría a un avance físico del 90% para la fecha estipulada por el DPS (15/10/2022) , teniendo en cuenta que el contrato se encontraba suspendido y no se habían superado las causales que dieron lugar a la suspensión 2 de fecha 19 de julio de 2022. El 18 de Noviembre surte la ultima ampliación a la suspensión 2, por un plazo de dos (02) meses, motivada en las mismas causales que dieron lugar a la suspensión además de que se resalta que adelante del tramo # 1 a 20mts de distancia existe una roca que si bien es cierto el Municipio intento demolerla sin embargo esta siguió sobresaliendo por lo que no dio espacio para que pasara la maquinaria, sumado a lo anterior y por las fuertes lluvias del mes de noviembre de 2022, se formó una canal en terreno natural que inestabilizando la vía en el mismo tramo.

CUARTA. Que, dadas las causales anteriores, no se permitió dar inicio a la continuidad de las obras que faltan por ejecutar en el tramo # 2, además que el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 397 FIP DE 2021, de acuerdo con lo acordado entre las partes en el otrosí No 1 al convenio 397 FIP DE 2021, la fecha de finalización del convenio está fijada para el 31 de diciembre de 2022, por lo consiguiente se establece la terminación anticipada del contrato de obra # 045 de 2022 derivado del convenio.

(...) **SEXTO.** Que la interventoría Consorcio AJS, en cabeza del Ingeniero **MARCO AURELIO PASTRANA**, y el Supervisor del MUNICIPIO DE EL DORADO, Ingeniero **JUAN DAVID PATIÑO TRASLADINO** certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato en el tramo N°1 de la vía que comunica la Vereda la Esmeralda con la Vereda Palomarcado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato.”

El 24 de enero de 2023, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2023-4301-027269 con asunto: "Terminación del plazo de ejecución del Convenio No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 09 de febrero de 2023, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2023-4301-037806 con asunto: "Traslado de petición E-2023-0007-027963 por competencia relacionado con el Convenio No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 34 de 62

El 07 de marzo de 2023 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MT CV No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META (equipo de supervisión)"

El 04 de abril de 2023, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2023-4301-080400 con asunto: "Reiteración solicitud de cargue de garantía actualizada según OTROSÍ suscrito en el mes de julio de 2022 del convenio No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 13 de abril de 2023 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2023-4301-020003 con asunto: "Actualización expediente contractual del convenio N. 397 FIP 2021. Proyecto: Mejoramiento de la vía que comunica la vereda la esmeralda con la vereda Palomarcado (k0+000 al k3+000) del municipio de El Dorado – Meta.", dirigido a Mariluz Franco Marciales

El 18 de mayo de 2023 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2023-4301-028873 con asunto: "SOLICITUD DE ACLARACIÓN PROCEDIMIENTOS PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONVENIOS 352, 354, 355 y 397 FIP 2021", dirigido a Eduardo Andrés Mesa Buitrago

El 01 de junio de 2023 se realizó mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO CV No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META Revisión proceso de presunto incumplimiento"

El 02 de junio de 2023 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2023-4301-033045 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2023-4301-029972 con asunto "Solicitud de revisión de garantías" relacionadas a los CV 319, 320, 322, 334, 355, 361, 374 y 397 FIP 2021.", dirigido a Katherin Saenz Hamon

El 15 de junio de 2023 ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron el "ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL" del contrato de obra derivado del convenio indicando entre otros "VALOR EJECUTADO: 589.878.789,00" (**documento que fue enviado a supervisión del convenio por parte de PROSPERIDAD el 21 de febrero de 2024** mediante correo dpsfip207@gmail.com de INTERVENTORÍA a la supervisión del contrato de INTERVENTORÍA quien reenvió dicho correo con asunto "URGENTE Solicitud Inicial de Información Actuación Especial de Fiscalización a la contratación derivada de la Convocatoria 001 de 2020 de Prosperidad Social"), por lo anterior, teniendo en cuenta que el CONTRATO DE OBRA fue suscrito por un valor de \$1.966.262.632,45 el porcentaje ejecutado del proyecto fue del:

% EJECUTADO PROYECTO = VALOR EJECUTADO / VALOR CONTRATO

% EJECUTADO PROYECTO = \$ 589.878.789,00 / \$1.966.262.632,45

% EJECUTADO PROYECTO = 0,3000 = 30,00%

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 35 de 62

El 28 de julio de 2023 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2023-4301-045417 con asunto: "Respuesta memorando M-2023-2100-021267 - No acceso a SECOP II para los convenios 319 FIP 2021, 321 FIP 2021, 341 FIP 2021, 342 FIP 2021, 352 FIP 2021, 354 FIP 2021, 355 FIP 2021, 361 FIP 2021, 374 FIP 2021 y 397 FIP 2021.", dirigido a Pilar Maria Goyeneche Carvajal

El 02 de agosto de 2023, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2023-4301-2075509 con asunto: "Solicitud de pronunciamiento previo a inicio de acciones judiciales frente a motivos de presunto incumplimiento en el plazo de ejecución finalizado el 31/12/2022 del Convenio No. 397 FIP 2021." dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 08 de agosto de 2023 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Mesa de trabajo - Terminación plazo contractual Consorcio AJS ZONA 6". Enlace de grabación realizado por Arq. Carolina Laverde Rojas del GIT Infraestructura social y habitat

El 25 de agosto de 2023 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2023-4301-053960 con asunto: "Respuesta a Solicitud programación de auditorías visibles de proyectos terminados - CV 325, 334, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021.", dirigido a Katherin Saenz Hamon

Para el caso en particular, se procede a tener en cuenta lo indicado para CONVENIOS con situación similar:

- El 06 de septiembre de 2023 se realizo mesa de trabajo interna en PROSPERIDAD SOCIAL entre equipo de supervisión con asunto: "MESA DE TRABAJO CV No. 352 FIP 2021 (SAN CARLOS DE GUAROA) META (Presunto incumplimiento ET)"
- El 06 de septiembre de 2023 se realizo mesa de trabajo interna en PROSPERIDAD SOCIAL entre equipo de supervisión y coordinación del GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN con asunto: "Mesa de trabajo aclaración 1 (Tasación perjuicios) CV. 352-21"
- El 07 de septiembre de 2023 se realizo mesa de trabajo interna en PROSPERIDAD SOCIAL entre equipo de supervisión, coordinación del GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN y SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN con asunto: "Mesa de trabajo aclaración 2 (Tasación perjuicios) CV. 352-21"

El 20 de septiembre de 2023 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Socialización medición de cargas de trabajo - Epyca Consultores SAS". Coordinado por Talento Humano

El 22 de septiembre de 2023, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2023-4301-2290945 con asunto: "Observaciones a respuesta del MUNICIPIO a comunicado S-2023-

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 36 de 62

4301-2075509 con asunto "Solicitud de pronunciamiento previo (...) frente a motivos de presunto incumplimiento(...)del Convenio No. 397 FIP"" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 29 de septiembre de 2023 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "NOS PREPARAMOS PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - 2023". Coordinado por Alexander Quiroga Carrillo Coordinador GIT Mejoramiento Continuo de Oficina Asesora de Planeación

El 30 de septiembre de 2023 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Mesa de trabajo incumplimiento convenio 352 FIP-2021". Enlace de grabación realizado por Abg. Feliberto Lopez Leal de Subdirección de contratación

El 23 de octubre de 2023 se realizo mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "MESA DE TRABAJO REVISIÓN DE SOLICITUD RADICACIÓN SOPORTES ENTREGAS DE OBRAS."

El 27 de noviembre de 2023 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "REVISIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - CONSORCIO AJS". Enlace de grabación realizado por Ing. Jhoan Hurtado de la Dirección de Infraestructura social y habitat)

El 12 de diciembre de 2023 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2023-4301-081288 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2023-2302-078892 - Información obras terminadas CV 354, 355, 397, 675 y 692 FIP 2021", dirigido a John Freddy Cangrejo Bermudez y Olga Patricia Peña Guerrero

El 12 de diciembre de 2023 Pilar Maria Goyeneche Carvajal Subdirector Técnico de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2023-2100-081284 con asunto "Recomendación declaratoria incumplimiento - siniestro convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. . 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria de Colombia" dirigido a Cesar Andres Gonzalez Rondon - Director Técnico (E) de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT, en dicho memorando dio parametros para adelantar los tramites de presuntos incumplimientos indicando entre otros:

“(…)

1. Debe precisarse el trámite que se solicita, toda vez que inicialmente se hace referencia a «(...) declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza de cumplimiento (...)», en la parte final del memorando se indica que se solicita «(...) efectuar las acciones administrativas legales pertinentes con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria (...)».

Al respecto debe tenerse en consideración que por tratarse de un convenio FIP se encuentra sometido a régimen privado de contratación, lo cual introduce algunas

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 37 de 62

distinciones en relación con los contratos públicos sometidos a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. De un lado, en aras de atender expresamente los términos del contrato de seguro que ampara la ejecución del convenio, Prosperidad Social no está facultado expresamente para declarar el incumplimiento de éste y en su lugar lo que puede hacer es afirmar que hubo actividades que no se realizaron o estipulaciones contractuales que no se materializaron. Tampoco se pactó la posibilidad para la entidad de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza de manera unilateral y lo que procede en estricto sentido contractual es hacer la reclamación de seguro. En relación con la cláusula penal pecuniaria no se pactó tampoco la posibilidad de hacerla efectiva unilateralmente sino imponerla o declarar que se ha causado. Finalmente, la actuación en el marco de la cual se lleva a cabo todo lo anterior no es de tipo administrativo y se trata de un procedimiento contractual.

Por tanto, en aras de observar precisión con los términos pactados en el convenio, lo que procede es hablar de un procedimiento contractual para declarar causada la cláusula penal pecuniaria y hacer la correspondiente reclamación de seguro.

2. Atendiendo lo establecido en el procedimiento pactado en el contrato de seguro, en el acápite de hechos del informe de supervisión deben quedar consignados de manera expresa y detallada los hechos que constituyen actividades no realizadas o estipulaciones contractuales desatendidas, por cuanto lo que actualmente obra allí es una trazabilidad de comunicaciones enviadas al municipio, las cuales bien pueden quedar como hecho final, con el fin de acreditar la falta de diligencia de éste.

3. En el acápite de posibles consecuencias derivadas de la actuación, debe tenerse en cuenta que el declarar que se ha causado la cláusula penal no constituye la única consecuencia; en orden lógico las posibles consecuencias en un procedimiento contractual son las siguientes:

i. La declaración de que en desarrollo del contrato se dejaron de desarrollar unas actividades o solo se desarrollaron en determinado porcentaje las actividades pactadas.

ii. Como consecuencia de lo anterior, declarar que se ha causado la cláusula penal pecuniaria, indicando el valor en que ha ocurrido dicha causación y la forma en que se ha calculado. En este sentido, debe tenerse en consideración el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 1596 del Código Civil, respecto del porcentaje de ejecución que fue avalado por la interventoría y aceptado por Prosperidad Social; esto siempre que la parte de ejecución avalada se encuentre funcional y/o se hayan cumplido los requisitos formales establecidos contractualmente para su legalización.

iii. Realizar la reclamación de seguro a la compañía garante.

iv. Solicitar a la compañía garante la efectividad de la garantía.

*v. Solicitar el pago al contratista o realizar la correspondiente compensación civil; de quedar saldo pendiente solicitar el pago a la compañía garante.
(...)"*

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 38 de 62

El 21 de diciembre de 2023, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2023-4301-2519242 con asunto: "Observaciones a comunicado del MUNICIPIO a comunicado con asunto " Tramite liquidación del Convenio" con relación al Convenio No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO" indicando:

"Teniendo en cuenta la suscripción del CONVENIO 397 FIP 2021, que la supervisión del convenio designada por PROSPERIDAD SOCIAL el pasado 02 de agosto de 2023 remitió el comunicado No. S-S-2023- 4301-2075509 con asunto "Solicitud de pronunciamiento previo a inicio de acciones judiciales frente a motivos de presunto incumplimiento en el plazo de ejecución finalizado el 31/12/2022 del Convenio No. 397 FIP 2021.", además el pasado 22 de septiembre se remitió el comunicado No. S-2023-4301-2290945 con asunto "Observaciones a respuesta del MUNICIPIO a comunicado S-2023-4301-2075509 con asunto "Solicitud de pronunciamiento previo (...) frente a motivos de presunto incumplimiento(...)del Convenio No. 397 FIP"" indicando entre otros:

*"Así las cosas, se solicita a la entidad territorial remitir respuesta dentro de los 3 días hábiles posteriores al envío de esta comunicación mediante correo electrónico cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co, atendiendo las observaciones para adelantar los trámites administrativos correspondientes, **en caso de no respuesta, o que la misma no sea suficiente para superar el presunto incumplimiento, se procederá a continuar el trámite de presunto incumplimiento pertinente.**"*

La ENTIDAD TERRITORIAL atendió el requerimiento presentado por esta supervisión en el ejercicio juicioso de la misma, el pasado 07 de diciembre de 2023 remitiendo comunicado con asunto "Tramite liquidación del Convenio" indicando entre otros "Por medio de la presente remito documentos para tramite liquidación del convenio, toda vez que ya se adelantó la liquidación del contrato de obra # 045 DE 2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PALOMARCADO (K0+000 AL K3+000) DEL MUNICIPIO DE EL DORADO-META.", sin embargo y de acuerdo a la información presentada me permito presentar las siguientes observaciones frente a los requerimientos realizados previamente a la ENTIDAD TERRITORIAL:

No se da respuesta al presunto incumplimiento, además no se remite la información correspondiente:

- 1. Acta de posesión y cedula de la persona que firmara el acta de liquidación (Alcalde).**
 - a. No se presenta información/documentación, se requiere se remita información**
- 2. Cargue de garantía actualizada del convenio "según otrosí No. 1 por correo electrónico (junto con recibo de pago y soportes, clausulado de la garantía) para la revisión y validación por parte del equipo jurídico y posterior cargue a la plataforma SECOP II. Es de recordar que esta solicitud se había realizado con**

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 39 de 62

anterioridad mediante correo electrónico del 29/09/2022, 29/11/2022 y 23/12/2023 y mediante comunicado No. S2023- 4301-080400 del 04 de abril de 2023.”

a. No se presenta información/documentación, se requiere se remita información

3. Otrosíes del contrato de obra.

a. Se remiten documentos con nombre “2. acta de inicio.pdf”, “3. ACTA DE SUSPENSION 1 cto 045-2022”, “3.1 ACTA AMPLIACION N° 1 DE SUSPENSION 1”, “3.2 ACTA AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION 1”, “3.3 ACTA DE REINICIO” y “5. ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA VENTIDAD” que indica “SUSPENSION # 2: 19 DE JULIO DE 2022, AMPLIACION 1 DE SUSPENSION #2: 18 DE AGOSTO DE 2022 (1 MES), AMPLIACION 2 DE SUSPENSION #2: 18 DE OCTUBRE DE 2022 (2 MES), AMPLIACION 3 DE SUSPENSION #2: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (2 MES), REINICIO PREVISTO #2: 18 DE ENERO DE 2023”.

i. Se solicita se remitan las ACTAS DE SUSPENSIÓN 2, AMPLIACIÓN 1,2 y 3 DE LA SUSPENSIÓN con el fin de tener las claridades pertinentes.

4. Acta de terminación.

a. Se presenta “ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE 2022” indicando “VALOR EJECUTADO: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$589.878.789,49).” **Se solicita que se aclare el valor ejecutado ya que existe diferencia frente a “ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA”**

5. Acta de entrega y recibo final.

a. Se presenta “ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA” indicando “VALOR EJECUTADO ACUMULADO \$ 589,878,789.00 y \$ 589,878,789.49”, **se deben aclarar los valores**

b. Se deben presentar los soportes pertinentes, como:

i. Planos récord

ii. Otros según Pliego de Condiciones

6. Acta de liquidación (si aplica).

a. Se presenta “ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 045 de 2022 SUSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL DORADO (META) Y LA UNION TEMPORAL VIA LA ESMERALDA 2021.” Indicando “VALOR EJECUTADO: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$589.878.789,49).” **Se solicita que se aclare el valor ejecutado ya que existe diferencia frente a “ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA”**

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 40 de 62

7. **Actas parciales de ejecución de obra.**
 - a. No se presenta información/documentación
8. **Póliza y aprobación actualizada de estabilidad de la obra al acta de entrega y recibo final. (si aplica).**
 - a. Se presentan documentos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL indicando "5.1 Poliza_terminacion de obra anexo 6.pdf" y "5.2 aprobacion PÓLIZA ACTA terminacion - 045 DE 2022.pdf"
9. **Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad o Acta de cierre de proyecto (se suscribirá con AV3)**
 - a. No se presenta información/documentación, además, para programar AV3 se requiere de la respuesta del ET y de la presentación del plan de sostenibilidad actualizado y Certificado de gestión y apropiación de recursos.
10. **Informe financiero** cuando la entidad territorial maneja recursos mediante cuenta bancaria y los **respectivos reintegros de rendimientos financieros y de recursos no ejecutados según CIRCULAR 15 de 2023.**
 - a. No se presenta información/documentación. Según los valores indicados en las ACTAS presentadas por la ENTIDAD TERRITORIAL deben realizar reintegro de recursos no ejecutados, además reintegro de rendimientos financieros y los respectivos informes mes a mes hasta la fecha.
11. **Informe de la ENTIDAD TERRITORIAL sobre el estado de cumplimiento del OBJETO y CLAUSULADO del CONVENIO con sus respectivos soportes.**
 - a. No se presenta información/documentación, se debe presentar informe.

Por lo otra parte, de acuerdo con el MANUAL DE RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE Código: M-GF-1 Versión 4 capítulo "9 LINEAMIENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONVENIOS O CONTRATOS." Se indica:

"En este caso, el contratista, con su músculo financiero cumple el objeto contractual y posteriormente solicita el pago a Prosperidad Social. Cuando se trate de contratos de obra o convenios interadministrativos, los pagos que realice Prosperidad Social por concepto de los recursos ejecutados por el contratista, es decir contra avance de obra, los registrará en la cuenta de "inventarios en proceso". Concluida la obra se efectuará su reclasificación a la cuenta de "inventarios terminados" y se dará de baja de los activos de la entidad contra el gasto o corrección de ejercicios de años anteriores, según corresponda, cuando el supervisor del contrato o convenio radique en la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad memorando (...) en caso de no disponer de algunos de los documentos antes señalados, podrá realizar el registro contable para descargar

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 41 de 62

los “inventarios terminados”, soportado en los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral del expediente contractual:
(...)

✓ *Copia de la comunicación de la entidad territorial, en la que informe que el bien se encuentra en uso por parte de la comunidad y que el activo se encuentra registrado en sus estados financieros, con lo cual se garantizará que el reconocimiento del activo se hará en una sola entidad, contribuyendo a que los estados financieros de la nación reflejen su realidad económica.”*

*Por lo anterior, se solicita se aclare y se remita comunicación relacionada a la **“comunicación de la entidad territorial, en la que informe que el bien se encuentra en uso por parte de la comunidad y que el activo se encuentra registrado en sus estados financieros, con lo cual se garantizará que el reconocimiento del activo se hará en una sola entidad, contribuyendo a que los estados financieros de la nación reflejen su realidad económica.”***

Así las cosas, se solicita a la entidad territorial remitir respuesta dentro de los 3 días hábiles posteriores al envío de esta comunicación mediante correo electrónico cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co, atendiendo las observaciones para adelantar los trámites administrativos correspondientes, en caso de no respuesta, o que la misma no sea suficiente para superar el presunto incumplimiento, se procederá a continuar el trámite de presunto incumplimiento pertinente.”

El 09 de enero de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-001046 con asunto: "Solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)", dirigido a Pilar Maria Goyeneche Carvajal

El 09 de enero de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto "CONVENIOS 354, 355 Y 397/2021". Reunión con GIT de subdirección financiera (Olga Peña)

El 09 de enero de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-001049 con asunto: "Legalización convenio 397 FIP 2021 Dorado – Meta.", dirigido a John Freddy Cangrejo Bermudez

El 01 de febrero de 2024 Olga Patricia Peña Guerrero de GIT CONTABILIDAD emitió el memorando No. M-2024-2302-005100 con asunto “Devolución memorando CV 397/2021-El Dorado- Meta” indicando entre otros:

“De manera atenta, se devuelve sin trámite contable el memorando radicado número M-2024-4301-001049 de enero 9 de 2023, en donde se recomendó descargar el saldo de

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 42 de 62

*inventario de los recursos desembolsados por Prosperidad Social en el marco del convenio número **397/2021** suscrito con el municipio de El Dorado - Meta.*

*Se devuelve por las diferentes situaciones que presenta el convenio, de acuerdo con lo informado de manera verbal por la doctora **Katherin Saénz Hamon, Coordinadora del Git Infraestructura Social.***

El 08 de febrero de 2024 Pilar Maria Goyeneche Carvajal de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2024-2100-006218 con asunto: "Respuesta a solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia

El 13 de febrero de 2024 se realizo mesa de trabajo grabada en Teams del supervisor Cristyan Cabrera, dicha mesa de trabajo fue citada con asunto "ANALISIS CASOS "Salos por legalizar diciembre 2023" (CV 319, 320, 321, 341, 354, 355 y 397 FIP 2021"

El 14 de febrero de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-007040 con asunto: "Solicitud según memorando M-2024-2100-006218 "Respuesta a solicitud según memorando M-2023-2100-085143-DESIGNACIÓN DE SUPERVISION CRISTYAN CABRERA (CV No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021)""", dirigido a Dick Harry Salamanca Lucas

El 07 de marzo de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-011059 con asunto: "Entrega/devolución de radicados No. E-2023-2203-506280 de INFORME FINAL INTERVENTORÍA en relación con el CV 397 FIP 2021.", dirigido a Carolina Laverde Rojas de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 08 de mayo de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-023831 con asunto: "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria", dirigido a Diana Alexandra Chaves Quiroga. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 04 de junio de 2024 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "EVALUACION EDL". Enlace de grabación realizado por la Coordinación del Git Infraestructura Social y habitat

El 05 de junio de 2024 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Jornada de socialización general sobre el manejo y consulta del sistema de información de la DISH". Enlace de grabación realizado por la Dirección Técnica de Infraestructura Social y habitat

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 43 de 62

El 18 de junio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-028154 con asunto: "Alerta según memorando No. M-2024-4300-028137 del 18 de junio de 2024 con asunto "Solicitud de designación de supervisión y apoyos de contratos y convenios – CRISTYAN CABRERA"", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 18 de junio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-028154 con asunto: "Alerta según memorando No. M-2024-4300-028137 del 18 de junio de 2024 con asunto "Solicitud de designación de supervisión y apoyos de contratos y convenios – CRISTYAN CABRERA"", dirigido a Diana Alexandra Chaves Quiroga. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 24 de junio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-028693 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 24 de junio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-028693 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Maria Fernanda Rojas Mantilla de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 24 de junio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-028693 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 24 de junio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-028693 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Diana Alexandra Chaves Quiroga. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 44 de 62

El 04 de julio de 2024 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Jornada de capacitación sobre el manejo y consulta del sistema de información de la DISH". Enlace de grabación realizado por la Dirección Técnica de Infraestructura Social y habitat

El 09 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-031173 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 09 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-031173 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Maria Fernanda Rojas Mantilla de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 09 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-031173 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 09 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-031173 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Claudia Liliana Quijano. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 11 de julio de 2024 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Convivir, el arte del buen vivir DISH". Enlace de grabación realizado por Programa de Prevencion de Riesgo Psicosocial

El 19 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-033040 con asunto: "REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN CONVENIO No. 397 FIP 2021 (EL DORADO) META", dirigido a Diana Alexandra Chaves Quiroga. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 24 de julio de 2024 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Auditoría de cumplimiento AG8-02". Enlace de grabación realizado por la Dirección Técnica de Infraestructura Social y habitat

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 45 de 62

El 25 de julio de 2024 se realizo mesa de trabajo fue citada con asunto "Mesa de trabajo DPS - DIARI 2024EE0088547 Requerimiento Matrices Obras Públicas DPS". Enlace de grabación realizado por la Contraloria General de la Republica

El 26 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-034172 con asunto: "Respuesta con consideraciones a memorando No. M-2024-4300-033883 del 24 de julio de 2024 07:58:25 PM con asunto "Plan de Control y Vigilancia Fiscal DISH 2024"", dirigido a Mauricio Jose Alvarez Tafur de GIT FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El 26 de julio de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-034172 con asunto: "Respuesta con consideraciones a memorando No. M-2024-4300-033883 del 24 de julio de 2024 07:58:25 PM con asunto "Plan de Control y Vigilancia Fiscal DISH 2024"", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 06 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-037031 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 06 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-037031 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Maria Fernanda Rojas Mantilla de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 06 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-037031 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 06 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-037031 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 46 de 62

póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria", dirigido a Diana Alexandra Chaves Quiroga. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 16 de agosto de 2024 Oliverio Orjuela Aguilar de SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO emitio memorando No. M-2024-2400-039904 con asunto: "COMUNICACIÓN TERMINACIÓN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Luisa Fernanda Pacheco Guerrero de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Angie Yamile Mayorga Coy de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Leidy Marcela Díaz Rojas de GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Jacqueline Arias Castro de GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitio memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Andres Camilo Nieto Florez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 47 de 62

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Alex Fernando Mora Castro de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Eddy Patricia Amaya Rojas de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Zilia Daisy Ruiz Guataqui de GIT GESTIÓN SOCIAL

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Martha Consuelo Cifuentes Gonzalez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Johana Andrea Riaño Morales de GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Dally Nancy Riascos Casanova de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 48 de 62

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Carlos Alberto Sanchez Ramirez de GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El 16 de agosto de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-040145 con asunto: "Respuesta a memorando con asunto "Solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad" en relación a convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP de 2021)", dirigido a Orlando Quevedo Aponte de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 09 de septiembre de 2024 William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS emitió memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto: "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGM.O.", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 10 de septiembre de 2024 William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS emitió memorando No. M-2024-4000-045503 con asunto: "Informe Ejecutivo Estado de Convenios y Contratos", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045645 con asunto: "Alerta a la

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 49 de 62

administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045645 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria", dirigido a Maria Fernanda Rojas Mantilla de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045645 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045645 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria", dirigido a Diana Alexandra Chaves Quiroga. de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045685 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en relación a los CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP 2021.", dirigido a Felipe Andres Zorro Villarreal de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045685 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en relación a los CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397,

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 50 de 62

675, 692, 570 y 663 FIP 2021.", dirigido a Ana Maria Mayor Jimenez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045685 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en relación a los CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675, 692, 570 y 663 FIP 2021.", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045685 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en re Ver más", dirigido a Felipe Andres Zorro Villarreal de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045685 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en re Ver más", dirigido a Ana Maria Mayor Jimenez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 11 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-045685 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-045246 con asunto "Reiteración solicitud informes de entrega convenios para funcionarios en calidad de provisionalidad, envío de procedimiento entrega de cargo, solicitud informes antes de iniciar periodo de vacaciones y/o licencias y actualización SGMO." en re Ver más", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 13 de septiembre de 2024 John Freddy Cangrejo Bermudez de GIT CONTABILIDAD emitió memorando No. M-2024-2302-046585 con asunto: "GESTIÓN CONTABLE - Convenios DISH - revisión Inventarios Acta de Entregas Septiembre 12 2024", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 51 de 62

El 17 de septiembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-047378 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2302-046585 del 13 de septiembre de 2024 con asunto "GESTIÓN CONTABLE - Convenios DISH - revisión Inventarios Acta de Entregas Septiembre 12 2024" en relación a CV 355 y 397 FIP 2021", dirigido a John Freddy Cangrejo Bermudez de GIT CONTABILIDAD

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Gustavo Bolivar Moreno de DIRECCIÓN GENERAL

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Juan Sebastian Orozco Carrillo de OFICINA DE CONTROL INTERNO

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Luis Orlando Naranjo Molano de OFICINA DE CONTROL INTERNO

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 52 de 62

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Mauricio Jose Alvarez Tafur de GIT FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El 19 de septiembre de 2024 Oscar Fernando Rodriguez Suarez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-048045 con asunto: "Alerta a la administración. Derecho de petición.", dirigido a Oliverio Orjuela Aguilar de SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

El 20 de septiembre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto "REUNION FUNCIONARIOS GIT INFRAESTRUCTURA". Programada por Coordinador GIT Infraestructura social y habitat. Enlace de grabación realizado por Ing. Erwin Ballesteros de la Coordinación del GIT de Infraestructura social y habitat

El 23 de septiembre de 2024 William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS emitió memorando No. M-2024-4000-048555 con asunto: "ALERTA FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

"El 23 de septiembre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto ""Mesa de trabajo CV 355 y 397 FIP 2021 en relación a M-2024-2302-046585"". No se realizó grabación de reunión, participaron:

Ing. Cristyan Cabrera, Ing. Andres Camilo Nieto y Prof. Carlos Alberto Sanchez de Dirección de Infraestructura Social y Habitat

Prof. Cesar Augusto Barreto Rodriguez y Coord. John Freddy Cangrejo Bermudez de la Subdirección Financiera"

El 30 de septiembre de 2024 Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2024-2100-050635 con asunto: "Respuesta a memorando M-2024-4301-047548 del 18 de septiembre de 2024", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 01 de octubre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto "Capacitación para retroalimentar temas relacionados con normatividad y mecanismos de control para realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales". Programada por Coordinador GIT Desarrollo e Implementación. Enlace de grabación realizado por Prof. Juan Pablo Rodriguez de la Coordinación del GIT Desarrollo e Implementación. Sin embargo, se alertó que dicha reunión que "no veo que se esté realizando retroalimentación en relación a "temas relacionados con normatividad y mecanismos de control para realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales", retroalimentación a partir de hallazgos que tenga la ENTIDAD,

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 53 de 62

observaciones, planes de mejoramientos, lecciones aprendidas, entre otras.", además no se resolvieron la totalidad de las preguntas realizadas.

El 04 de octubre de 2024, Cristyan Styvens Cabrera Mejia remitió el comunicado No. S-2024-4301-0539210 con asunto: "Derecho de petición - Solicitud en relación a necesidad de legalización de recursos en el marco del convenio No. 397 FIP 2021" dirigido a "ALCALDIA DE EL DORADO"

El 04 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-052190 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 04 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-052190 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Maria Fernanda Rojas Mantilla de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 04 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-052190 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Shadia Sabah Muyir Darwyl de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 04 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-052190 con asunto: "Alerta a la administración sobre NO avances a "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 07 de octubre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto "REVISIÓN MANUAL DE SUPERVISIÓN". Programada por Coordinador GIT Infraestructura social y habitat para analizar necesidad de ajuste en la ENTIDAD del manual vigente de CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN teniendo en cuenta diversas alertas manifestadas por profesionales del GIT Infraestructura Social y Habitat.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 54 de 62

El 09 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-053330 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-048555 con asunto "ALERTA FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS" en relación a CV 322, 325, 334, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021.", dirigido a Felipe Andres Zorro Villarreal de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 09 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-053330 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-048555 con asunto "ALERTA FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS" en relación a CV 322, 325, 334, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021.", dirigido a Diego Alejandro Castro Perez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 09 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-053330 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4000-048555 con asunto "ALERTA FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS" en relación a CV 322, 325, 334, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021.", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 11 de octubre de 2024 Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4300-053738 con asunto: "Reiteración actualización Sistema SGMO.", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 11 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-053745 con asunto: "Alcance a memorando M-2024-4301-046581 del 13/09/2024 con asunto "Respuesta Memorando M-2024-4000-045503- Informe Ejecutivo Estado de Convenios y Contratos" en relación al CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 11 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-053745 con asunto: "Alcance a memorando M-2024-4301-046581 del 13/09/2024 con asunto "Respuesta Memorando M-2024-4000-045503- Informe Ejecutivo Estado de Convenios y Contratos" en relación al CV 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021", dirigido a Yohan Gerardo Espitia Pacheco de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 55 de 62

El 11 de octubre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-053860 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-4300-053738 con asunto "Reiteración actualización Sistema SGMO" en el marco del convenio No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341, 342, 352, 354, 355, 374, 397, 675 y 692 FIP 2021", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 17 de octubre de 2024 Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2024-2100-054771 con asunto: "RESPUESTA A SOLICITUD INFORME MEMORANDOS DELTA RADICADOS POR SUPERVISOR DISH", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 17 de octubre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto "Convenios con presuntos incumplimiento". Programada por Dirección Infraestructura social y habitat para hablar sobre casos de convenio con presuntos incumplimientos, teniendo en cuenta diversas alertas manifestadas por profesionales del GIT Infraestructura Social y Habitat. Se alertó al funcionario de la subdirección de contratación y de la Dirección Infraestructura social y habitat, el no avance en dichos procesos, así como la modificación en los procesos, así como falta de implementación en los sistemas de gestión de calidad de la ENTIDAD

El 07 de noviembre de 2024 Stella Florez Salamanca de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO emitió memorando No. M-2024-2402-059069 con asunto: "-COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 08 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059150 con asunto: "-Memorando en relación a "COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA" de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", dirigido a William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 08 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059150 con asunto: "-Memorando en relación a "COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA" de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 12 de noviembre de 2024 Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2024-2100-059420 con asunto: "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 56 de 62

Aseguradora Solidaria", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 12 de noviembre de 2024 Oliverio Orjuela Aguilar de SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO emitió memorando No. M-2024-2400-059421 con asunto: "COMUNICACIÓN TERMINACIÓN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 12 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059560 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Carolina Hoyos Villamil de SECRETARÍA GENERAL

El 12 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059560 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Maria Fernanda Rojas Mantilla de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El 12 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059560 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

El 12 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059560 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria"", dirigido a Ingrid Milay Leon Tovar de OFICINA DE CONTROL INTERNO

El 12 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059560 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 57 de 62

suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria", dirigido a Claudia Liliana Quijano de OFICINA ASESORA JURÍDICA

El 12 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-059560 con asunto: "Respuesta a memorando No. M-2024-2100-059420 del 26/Nov/2024 con asunto "Recomendación de acciones contractuales/legales pertinentes frente a presunto incumplimiento del convenio 352 FIP 2021 suscrito con el municipio de San Carlos de Guaroa - Meta póliza N°. 560-47-994000147974 Aseguradora Solidaria", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 14 de noviembre de 2024 William Molano Rodriguez de SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS emitió memorando No. M-2024-4000-059972 con asunto: "-Respuesta memorando No. M-2024-4301-059150 de 8 de noviembre de 2024 en relación a "COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA" de GIT BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 14 de noviembre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto "Análisis presuntos incumplimientos según devolución subdirección de contratos y nuevos lineamientos CV 352, 354, 355 y 397 FIP 2021". Citada para contar con el apoyo de abogado de la Subdirección de Programas y Proyectos, sin embargo no se logró avanzar o aclarar al respecto, enlace de grabación:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EZqi4hJ9FcRkKzGxmfc75u0BCVWmjmbz-ZJnv1qHOj0obA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvc kJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Rgibnz

El 15 de noviembre de 2024 Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2024-2100-060253 con asunto: "Respuesta de la Comunicación Interna No. M-2024-4301-059560 12-11-2024", dirigido a Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 15 de noviembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-060332 con asunto: "URGENTE - Solicitud según memorandos No. M-2024-2100-060253 y M-2024-4301-059560 en relación a CV No. 352, 354, 355, 397 FIP 2021.", dirigido a Jairo Yesid Pinzon Franco de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

El 29 de noviembre de 2024 la ENTIDAD TERRITORIAL remitió "Comprobante de compra y pagos virtuales PSE" que indica "Pago a: ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO" por valor de "\$22,278,125.00" del "martes, 26 de noviembre de 2024, 2:25:49 PM", dicha información fue

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 58 de 62

enviada a los correos reintegrosdtn@prosperidadsocial.gov.co; juanmanuel.vargas@prosperidadsocial.gov.co; cesar.barreto@prosperidadsocial.gov.co; john.cangrejo@prosperidadsocial.gov.co de la subdirección financiera de PROSPERIDAD SOCIAL para su revisión pertinente.

El 02 de diciembre de 2024 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2024-4301-063708 con asunto: "Alcance Memorando No. M-2024-4301-001049 - Legalización convenio 397 FIP 2021 Dorado – Meta.", dirigido a John Freddy Cangrejo Bermúdez de GIT CONTABILIDAD

"El 03 de diciembre de 2024 se realizó mesa de trabajo fue citada con asunto ""EJECUCIÓN CONV. INTERADMINISTRATIVOS DISH- ENTES TERRITORIALES"". Programada por la Secretaria General en la cual se informó frente a convenios con plazo terminado con algún tipo de novedad las siguientes tres alternativas:

1. Liquidación de común acuerdo con declaración de paz y salvo.
2. Cobro directo de la garantía
3. Demanda de incumplimiento y cobro de perjuicios."

El 03 de diciembre de 2024 Shadia Sabah Muyir Darwych de SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN emitió memorando No. M-2024-2100-063979 con asunto "Solicitud de inicio de acciones contractuales ante presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 397 FIP 2021 suscrito con el municipio de El Dorado - Meta póliza N°. 620-47-994000042889 Aseguradora Solidaria" dirigido a Jairo Yesid Pinzón Franco - director técnico de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT indicando entre otros:

"(...)

Como es de su conocimiento, el día 15 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría General, la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Contratación, con la finalidad de concertar un lineamiento a seguir en adelante en relación con el régimen contractual aplicable para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en los convenios FIP suscritos con los municipios.

En atención al lineamiento conjunto socializado a las dependencias de Prosperidad Social mediante el memorando M-2024-2100-058895 del 6 de noviembre que se adjunta junto con el concepto jurídico que lo sustenta, me permito realizar la devolución de la solicitud del trámite contractual de incumplimiento e imposición de la cláusula penal pecuniaria realizada en relación con el Convenio 397 FIP de 2021, con el fin de que la supervisión proceda a solicitar a la Subdirección de Contratación en el mismo formato F-GC-8 el trámite contractual de reclamación de seguro, excluyendo además todo lo relacionado con la cláusula penal pecuniaria. Para tal efecto, en el acápite de HECHOS debe incluirse la

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 59 de 62

identificación y cuantificación de los perjuicios derivados del incumplimiento y en el acápite de CONSECUENCIAS deben indicarse las siguientes:

- *La identificación de obligaciones incumplidas en la ejecución del convenio.*
- *La demostración de la ocurrencia del siniestro de cumplimiento.*
- *Hacer efectiva la póliza que ampara el convenio en su amparo de cumplimiento por el monto de la cuantía del siniestro (indicar el valor de dicha cuantía).*
- *El pago de la cuantía del siniestro por parte del municipio o su garante.*
- *La compensación de la cuantía del siniestro con los saldos adeudados el municipio si los hay o, en su defecto, la ejecución de dicha obligación indemnizatoria en contra del municipio y/o su garante.*

*Teniendo en cuenta que el término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio acaecerá el 31 de diciembre de 2024, la solicitud ajustada deberá ser allegada a la Subdirección de Contratación lo antes posible con el fin de interrumpir dicho término en los términos del inciso final del artículo 94 de la Ley 1564 de 2012.
(...)"*

Por lo anterior, se alerta que dicha información dada por la subdirección de contratación no va alineada totalmente con lo indicado en el memorando No. M-2023-2100-081284 del 12 de diciembre de 2023, sin embargo se procede a dar trámite a dicho proceso según las indicaciones dadas en el memorando No. M-2024-2100-063979 y en mesa de trabajo convocada por la secretaria general con nombre **“EJECUCIÓN CONV. INTERADMINISTRATIVOS DISH- ENTES TERRITORIALES”** donde se dieron instrucciones sobre el proceso a seguir en el marco de convenios con presuntos incumplimientos, como en este caso.

Por lo anterior, es imperativo tener en cuenta que considerando la gravedad del presunto incumplimiento y las evidencias presentadas por el suscrito supervisor desde hace varios meses como se muestra en la trazabilidad de los memorandos remitidos, es imperativo que esta entidad proceda a hacer efectivas las acciones necesarias con relación a la cláusula penal pecuniaria establecida en el convenio, así como a exigir el reintegro de los recursos desembolsados, entre otras que correspondan. De no tomar las acciones pertinentes, presuntamente se expone a la entidad a un grave perjuicio económico y a posibles responsabilidades administrativas, fiscales y otras. Por lo anterior, se ha solicitado respetuosamente a las directivas para que realicen las acciones correspondientes a fin de salvaguardar los recursos públicos.

El día 13 de febrero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de incumplimiento establecida en la póliza de cumplimiento del Convenio No. 397-FIP-2021. Durante el desarrollo de la diligencia, se cumplió con el procedimiento requerido conforme a la normatividad vigente.

Sin embargo, debido a las dificultades de conectividad presentadas por el municipio de El Dorado, lo que afectó la participación efectiva de sus representantes, y con el fin de garantizar el derecho a la defensa, la contradicción y el debido proceso, se tomó la decisión de suspender la audiencia.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 60 de 62

En ese sentido, se fijó como nueva fecha para la continuación de la audiencia el día martes 18 de marzo de 2025, a las 9:00 a.m.

El día 11 de abril se recibe el memorando N° M-2025-2100-017768 de la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN con asunto Solicitud de documentos a fin de que obren como prueba dentro del trámite de reclamación de seguros, respecto del convenio 397-FIP-2021.

El día 11 de abril de 2025 mediante memorando N° M-2025-4301-017770 con asunto Solicitud de documentos a fin de que obren como prueba dentro del trámite de reclamación de seguros, respecto del convenio 397-FIP-2021, se remite la información solicitada por la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.

El día 12 de mayo de 2025 mediante memorando N° M-2025-4301-022526 se radica en la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN el informe trimestral de supervisión convenio interadministrativo 397-FIP-2021 para el periodo 30/12/2024 a 31/03/2025

El día 12 de junio de 2025 se recibe el memorando N° M-2025-2100-029294 remitido por la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, la respuesta de la compañía garante frente a la reclamación de seguro adelantada respecto del convenio interadministrativo 397 FIP 2021.

El día 22 de agosto de 2025 se remite el memorando N° M-2025-4301-044262 dirigido a la OFICINA ASESORA JURÍDICA, con asunto SOLICITUD INICIO ACCIONES JUDICIALES CONVENIO No. 397 FIP 2021.

El día 25 de agosto de 2025 se remite el memorando N° M-2025-4301-044650 dirigido a la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN con asunto Solicitud de Liquidación Convenio 397 de 2021 FIP – MUNICIPIO DE EL DORADO – META.

El día 28 de agosto de 2025 se recibe el memorando N° M-2025-2100-045389 remitido por la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN con asunto Envío acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 MUNICIPIO DE EL DORADO – META, para que se realice la convocatoria de suscripción.

El día 28 de agosto de 2025 se remite el acta de liquidación bilateral al correo electrónico de la secretaria de planeación del municipio de el Dorado – Meta secretariadeplaneacion@eldorado-meta.gov.co, para su posterior suscripción.

El día 29 de agosto de 2025 se remite mediante memorando N° M-2025-4301-045928 dirigido a la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN el acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo No. 397 FIP de 2021 MUNICIPIO DE EL DORADO – META, debidamente suscrita por las partes solicitadas para su posterior cargue en el secop II.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 61 de 62

5. RECOMENDACIONES DADAS DESDE EL INFORME DE SUPERVISIÓN

Hacer seguimiento a la solicitud de acciones judiciales según lo consignado en el acta de liquidación bilateral donde se acuerda en el punto tercero: Sin perjuicio de la suscripción del acta de liquidación bilateral, Prosperidad Social deja expresa constancia de que se reserva el derecho de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controvertir, reclamar, o hacer valer sus derechos por el no cumplimiento de la totalidad del proyecto derivado y en general, respecto de las obligaciones no cumplidas en su totalidad por el municipio de El Dorado – Meta, en el marco del Convenio Interadministrativo, así como de reclamar el valor de la cláusula penal y el reintegro de los valores desembolsados a la Entidad Territorial.

6. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	\$2.040.523.042,00
Valor Total del Contrato o Convenio	\$2.040.523.042,00
Total, Ejecutado*	\$ 589.878.789,00
Valor Pagado y/o desembolsado**	\$ 612.156.914,00
Reintegro de recursos no ejecutados realizados por la ENTIDAD TERRITORIAL en revisión Subdirección financiera***	\$ 22,278,125.00

* Según ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL suscrita por la ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL del 15/06/2023, pero enviada a supervisión convenio el 21/02/2024 por parte de INTERVENTORÍA

** Desembolso 1 y 2 del convenio según CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO.

- El 07 de junio de 2022 **Cristyan Styvens Cabrera Mejia** de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-024788 con asunto: "Solicitud **primer desembolso** Convenio No. 397 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de El Dorado – Meta", dirigido a Radicación trámite de pago
- El 12 de agosto de 2022 **Tatiana Medrano López** de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-038632 con asunto: "Solicitud **segundo desembolso** Convenio No. 397 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de El Dorado – Meta.", dirigido a Radicación trámite de pago

*** El pasado 29 de noviembre de 2024 la ENTIDAD TERRITORIAL remitió "Comprobante de compra y pagos virtuales PSE" que indica "Pago a: ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO" por valor de "\$22,278,125.00" del "martes, 26 de noviembre de 2024, 2:25:49 PM", dicha información fue enviada a los correos reintegrosdtn@prosperidadsocial.gov.co; juanmanuel.vargas@prosperidadsocial.gov.co; cesar.barreto@prosperidadsocial.gov.co; john.cangrejo@prosperidadsocial.gov.co de la subdirección financiera de PROSPERIDAD SOCIAL para su revisión pertinente.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 62 de 62

7. ANEXOS

- S-2025-4301-115134
- M-2025-2100-017768
- M-2025-4301-017770
- M-2025-4301-022526
- M-2025-2100-029294
- M-2025-4301-044262
- M-2025-4301-044650
- M-2025-2100-045389
- M-2025-4301-045928

Elaboro: (29/08/2025)

INFORME No. 11

CONVENIO 397 FIP 2021


LUIS MAURICIO CARRILLO DÍAZ
 IDENTIFICACIÓN: 7.384.760
 SUPERVISOR