

CNO	Tema	Subtema	Alerta	Incidencia MME
806	Auditoría CND	Auditoría externa 2022 entregada en 2025.	Comentario GEB: La auditoría de CND de 2022 se entrego hasta 2025, es un poco tardío (dicen que esta por regulación), recomendar/revisar con la CREG	Seguimiento
806	Informe Sec. Técnico	Caudales ambientales	MinAmbiente plantea nuevas metodologías normativas para el manejo de caudales, es un asunto energético que no esta previsto. Podria representar riesgos en caso de obligatoriedad en presas ya construidas. Impacto sobre viabilidad de infraestructura hídrica.	Seguimiento
806	Informe Sec. Técnico	Expansión del SIN	Nuevo circuito 500 kV genera problemas operativos; CND considera apertura de la línea para estabilidad.	Seguimiento
806	Informe Sec. Técnico	Generación con inversores	Creciente participación de renovables basadas en inversores genera riesgo operativo. Se debe tener en cuenta para las estrategias de gobierno (6 GW+ y Colombia Solar)	Seguimiento
806	Informe Sec. Técnico	Incidentes	Zelestra reportó bloqueo parque solar La Mata, lo que comprometo la operación entre el 7 al 9 de julio.	Coordinar con MinDefensa y demas actores acciones de seguridad para evitar indisponibilidad simultánea en activos.
806	Área Oriental	ENEL	Desde el 11 de agosto se están presentando bloqueos en la planta del quimbo. Hay una anomal de operación debido a orden publico, se hace un llamado a XM para ver que se puede hacer para cubrirse ante disponibilidades simultaneas. El tema de Pagua se mantiene hasta el 30 de agosto, se tiene un avance de 51%. En este momento no se tiene ningún inconveniente, se espera tener disponible todo a partir del primero de septiembre.	Coordinar con MinDefensa y demas actores acciones de seguridad para evitar indisponibilidad simultánea en activos.
806	Área Oriental	AES / Guavio	Ya empezaron las actividades del contratista para el tema de fisuras en el túnel. El bloqueo que se tuvo no genero impacto, se mantiene la fecha de entrada hasta finales de octubre para chivor 2 También se esta en conversaciones con ISA para la recuperación del talud de la subestacion. Se recibió el informe técnico del ejercito en donde se concluye que es inviable la instalación del puente militar. Las acciones para recuperar la subestacion dependen del acceso y de la hidrología. Se esta viendo la posibilidad de instalar una tirolesa o utilizar un dron de carga para ingresar materiales y equipos que sean necesarios.	Seguimiento

806	Área Oriental	ISA (Chivor 230 kV)	Se mantiene en alerta amarilla en la subestacion, el serramiento sigue sin problemas, y gracias a AES se levanto un bloqueo y se puede continuar con los trabajos Frente a los trabajos, se tiene alerta verde, es decir, se puede trabajar sin que signifique un riesgo para el personal Reubicar la subestacion chivor 230 kV es una alternativa que se esta explorando	Seguimiento
806	Informe XM	DNA Caribe	4 de las 5 subareas que encabezan DNA programada y no programada son re la Región Caribe. Caribe represento 81% de la DNA programada, y 48% de la DNA no programada	Seguimiento
806	Informe XM	Atentados	Porce III - San Carlos (torres 93 y 94) - Hubo un atentado el 13 sep, se espera recuperación. San Carlos - Primavera (torre 69) - También presento afectaciones, tuvo que abrirse por Temergencia CERRO - Primavera 500 kV (torre 102) - Presenta una afectación, en la revisión se encontraron explosivos. Se debe limitar la transferencia de caribe de 2000 a 1800 MW	Coordinar con MinDefensa y demas actores acciones de seguridad para evitar indisponibilidad simultánea en activos.
806	Informe XM	FNCR	Variabilidad solar de Guayepo con delta de potencia de ± 300 MW, lo que representa riesgos para operación.	Seguimiento
806	Informe XM	Proyectos no viables	UPME estaría otorgando puntos de conexión inviables (ej. Puerta de Oro 300, AES Solar 3). Conexiones en T prohibidas.	Seguimiento
806	Informe XM	Conexión Venezuela	UPME condiciona operación a Termotasajero 1 y 2.	Seguimiento