


ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO	CANTIDAD	VALOR
			UNITARIO TOTAL		
II	EMERGENCIAS GRUPO No. 5				
1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	\$ 76.548,00	1,00	\$ 76.548,00
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	\$ 12.370,00	5,00	\$ 61.850,00
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 30.816,00	2,50	\$ 77.040,00
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC DE 1-1/2 "	UN	\$ 16.817,00	5,00	\$ 84.085,00
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 12.686,00	2,50	\$ 31.715,00
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC DE 3/4'	UN	\$ 5.529,00	4,00	\$ 22.116,00
TOTAL					\$ 353.354,00


IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
 Director de Obra Consorcio Claridad